

**REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CIERRE FAM 2015**

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE INFORME
29 DE FEBRERO DE 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.				INVERSIÓN											AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES		
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS				FINANC. %	FÍSICO %				
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)						ACUMULADO (\$)
150001	EP JUAN JOSÉ RIOS	PERIQUILLOS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-056-2015-PRR-2	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	\$ 984,348.79	\$ 885,313.19	\$ -	\$ 47,694.63	\$ 984,348.79	\$ 798,938.19	\$ -	\$ 47,694.63	\$ 897,973.78	100%	100%	02-jul	01-sep	MÓDULO DE SANITARIOS + DIRECCIÓN
150001	EP JUAN JOSÉ RIOS	PERIQUILLOS	ARMERIA	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 51,340.96			\$ 51,340.96				100%	100%	01-jul	11-sep	IMPERMEABILIZACIÓN
	REPARACIONES																							
150007	JN VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	COL. LÁZARO CÁRDENAS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-055-2015-PRR	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	\$ 281,425.85	\$ 281,425.85	\$ -	\$ -	\$ 281,425.85	\$ 281,425.50	\$ -	\$ -	\$ 281,425.50	100%	100%	02-jul	21-ago	ADECUACIÓN DE RAMPAS
150009	EP FRANCISCO J. MUJICA	COL. LÁZARO CÁRDENAS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-055-2015-PRR	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	\$ 244,516.30	\$ 244,516.30	\$ -	\$ -	\$ 244,516.30	\$ 193,554.64	\$ -	\$ -	\$ 193,554.64	100%	100%	02-jul	21-ago	BARDA PERIMETRAL, POSTE CANASTA DE BASKET, DREN PLUVIAL, REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
150012	EP ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	EL PARAISO	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-108-2015-PRR	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	\$ 55,506.37	\$ 55,506.37	\$ -	\$ -	\$ 55,506.37	\$ 55,506.37	\$ -	\$ -	\$ 55,506.37	100%	100%	07-oct	12-sep	REPARACIONES EN CUBIERTA DE COMEDOR
	TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA			4	0	0	0	5			\$ 1,565,797.30	\$ 1,466,761.71	\$ 51,340.96	\$ 47,694.63	\$ 1,565,797.30	\$ 1,329,424.70	\$ 51,340.96	\$ 47,694.63	\$ 1,428,460.30	100%	100%			
150108	JN FERNANDO MORENO P.	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-118-2015-PRR-1	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	\$ 314,575.57	\$ 314,575.57	\$ -	\$ -	\$ 314,575.57	\$ 314,575.57	\$ -	\$ -	\$ 314,575.57	100%	100%	21-dic	30-ene	CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
150927	EP ALFREDO V. BONFIL	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-081-2015-PRR-1	ARCOUB, S. de R.L. de C.V.	\$ 916,350.41	\$ 916,350.41	\$ -	\$ -	\$ 916,350.41	\$ 916,350.41	\$ -	\$ -	\$ 916,350.41	100%	100%	10-ago	26-sep	CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
150129	EP VICENTE GUERRERO	LA LOMA DE IGNACIO ALLENDE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2015-PRR-1	ARQ. JESÚS MENDOZA DE HOYOS	\$ 65,521.12	\$ 65,521.12	\$ -	\$ -	\$ 65,521.12	\$ 65,521.12	\$ -	\$ -	\$ 65,521.12	100%	100%	02-jul	05-ago	CERCO PERIMETRAL
150177	EP IGNACIO M. ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-085-2015-PRR	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SA de CV	\$ 167,396.71	\$ 167,396.71	\$ -	\$ -	\$ 167,396.71	\$ 167,396.71	\$ -	\$ -	\$ 167,396.71	100%	100%	10-ago	26-sep	RED ELÉCTRICA EXTERIOR, BALANCEO DE CARGAS
S/N	SEC. TÉCNICA "MANUEL SANDOVAL VALLARTA	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	SALIDA ALMACÉN	N/A	\$ 24,499.20	\$ -	\$ -	\$ 24,499.20	\$ 24,499.20	\$ -	\$ -	\$ 24,499.20	\$ 24,499.20	100%	100%	25-ago	25-ago	DOTACIÓN DE 40 SILLAS DE PALETA
150133	ESC. SEC. MARIO ANGUIANO MORENO	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	1	1	0	0	0	06-001-2015-PR	CENTELLA, SA de CV	\$ 501,568.18	\$ 448,315.11	\$ -	\$ 33,647.80	\$ 501,568.18	\$ 439,389.57	\$ -	\$ 33,647.80	\$ 492,642.64	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS
150133	ESC. SEC. MARIO ANGUIANO MORENO	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	\$ -	\$ -	\$ 19,605.28			\$ 19,605.28				100%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
	REPARACIONES																							
150143	JN GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. PLACETAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2015-PRR-1	ARQ. JESÚS MENDOZA HOYOS	\$ 33,761.49	\$ 33,761.49	\$ -	\$ -	\$ 33,761.49	\$ 33,760.06	\$ -	\$ -	\$ 33,760.06	100%	100%	02-jul	31-jul	CERCO PERIMETRAL (2a. ETAPA)
150146	JN ROSAURA ZAPATA	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-018-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	\$ 320,535.06	\$ 320,535.06	\$ -	\$ -	\$ 320,535.06	\$ 320,535.06	\$ -	\$ -	\$ 320,535.06	100%	100%	22-jun	31-jul	PISO EN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y AULA DIDÁCTICA, PISO DE CONCRETO EN SANIT. P/MINUSVÁLIDOS
150102	JN MA. ELENA OCHOA SILVA	COL. SAN RAFAEL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-021-2015-PRR	MIGAR CONSTRUCCIONES, SA de CV	\$ 230,592.63	\$ 230,592.63	\$ -	\$ -	\$ 230,592.63	\$ 230,592.63	\$ -	\$ -	\$ 230,592.63	100%	100%	22-jun	25-jul	PINTURA GENERAL, PISOS EN AULAS Y PATIO CÍVICO
150148	JN MA. ENCARNACIÓN GALINDO	LOS TEPAMES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2015-PRR-1	ARQ. JESÚS MENDOZA HOYOS	\$ 87,931.31	\$ 87,931.31	\$ -	\$ -	\$ 87,931.31	\$ 87,749.34	\$ -	\$ -	\$ 87,749.34	100%	100%	02-jul	05-ago	PISOS EN AULAS, REP. DE CHAPOTEADERO Y ARENERO
150132	JN NIÑO BENITO JUÁREZ	COL. LAS PALMAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	\$ 119,497.71	\$ 119,497.71	\$ -	\$ -	\$ 119,497.71	\$ 119,497.71	\$ -	\$ -	\$ 119,497.71	100%	100%	06-jul	15-ago	RAMPA P/MINUSVÁLIDOS CON PASAMANOS
150106	JN ROSA MUÑOZ MUÑOZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-019-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	\$ 579,771.04	\$ 340,691.84	\$ -	\$ -	\$ 340,691.84	\$ 340,691.84	\$ -	\$ -	\$ 340,691.84	100%	100%	22-jun	31-jul	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS
150106	JN ROSA MUÑOZ MUÑOZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	0	0	0	0	1	06-078-2015-PRR-1	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	\$ -	\$ 239,079.20	\$ -	\$ -	\$ 239,079.20	\$ 239,079.20	\$ -	\$ -	\$ 239,079.20	100%	100%	24-jul	14-sep	BAÑOS PARA DISCAPACITADOS
150152	CENDI No. 1 ÁNGELA M. ALCÁZAR RIOS	COL. LAS VÍBORAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-058-2015-PRR-1	DESARROLLADORA ASSA, SA de CV	\$ 171,368.04	\$ 171,368.04	\$ -	\$ -	\$ 171,368.04	\$ 171,368.03	\$ -	\$ -	\$ 171,368.03	100%	100%	04-jul	11-ago	PISO DE VINILO EN SALA DE MATERNAL "A", REMODELACIÓN DE SANITARIOS, PISO DE VINILO EN ÁREA DE RECREO MATERNAL "A" Y LACTANTES "C", REP. DE PISO EN ÁREA DE JUEGOS
150153	JN ANTONIO GAITÁN GAITÁN	COL. EL DIEZMO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-092-2015-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, SA de CV	\$ 666,080.89	\$ 472,980.05	\$ -	\$ -	\$ 666,080.89	\$ 472,426.18	\$ -	\$ -	\$ 664,131.19	100%	100%	31-ago	17-oct	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO
150153	JN ANTONIO GAITÁN GAITÁN	COL. EL DIEZMO	COLIMA	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	\$ -	\$ 0.00	\$ 193,100.84			\$ 191,705.01				100%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
150154	JN MA. MERCEDES VÁZQUEZ	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-058-2015-PRR-1	DESARROLLADORA ASSA, SA de CV	\$ 181,286.90	\$ 181,286.90	\$ -	\$ -	\$ 181,286.90	\$ 181,286.90	\$ -	\$ -	\$ 181,286.90	100%	100%	04-jul	21-ago	CUBIERTA MULTYPANEL EN AULA DE USOS MÚLTIPLES
150178	EP ALEJANDRO FLORES G.	COL. GUADALAJARITA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-101-2015-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	\$ 1,090,781.52	\$ 1,090,781.52	\$ -	\$ -	\$ 1,090,781.52	\$ 1,090,781.52	\$ -	\$ -	\$ 1,090,781.52	100%	100%	05-oct	18-nov	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
150160	EP FRANCISCO I. MADERO	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-064-2015-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, SA de CV	\$ 43,301.69	\$ 43,301.69	\$ -	\$ -	\$ 43,301.69	\$ 41,167.62	\$ -	\$ -	\$ 41,167.62	100%	100%	06-jul	08-ago	PISO DE CONCRETO Y 3 DESAYUNADORES
150161	EP ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-057-2015-PRR	CONSTRUCTORA ALEMA, SA de CV	\$ 412,304.69	\$ 406,474.10	\$ -	\$ -	\$ 412,304.69	\$ 406,473.48	\$ -	\$ -	\$ 412,304.07	100%	100%	02-jul	11-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y TERMINACIÓN DE CERCO PERIMETRAL
150161	EP ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	C.P. HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	\$ -	\$ -	\$ 5,830.59			\$ 5,830.59				100%	100%	16-ago	31-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
150162	EP MIGUEL ÁLVAREZ GARCÍA	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-057-2015-PRR-1	CONSTRUCTORA ALEMA, SA de CV	\$ 275,991.52	\$ 275,991.52	\$ -	\$ -	\$ 275,991.52	\$ 275,991.52	\$ -	\$ -	\$ 275,991.52	100%	100%	02-jul	11-ago	AMPLIACIÓN COCINA, AREA DE BEBEDEROS
150164	EP GUADALAUPE VICTORIA	LOMA DE JUÁREZ	COLIMA	1	0	0	0	1	06-048-2015-PRR	INGENIERÍA MAD, SA de CV	\$ 117,334.46	\$ 117,334.46	\$ -	\$ -	\$ 117,334.46	\$ 104,687.55	\$ -	\$ -	\$ 104,687.55	100%	100%	02-jul	22-jul	MURO-REJA PARTE FRONTAL (NORTE)

**REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CIERRE FAM 2015**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.				I N V E R S I O N											A V A N C E S %				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES			
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC. %		FÍSICO %		
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)					
150411	SEC. TÉCNICA No. 13, JUAN DE LA BARRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-084-2015-PRR	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	\$ 895,590.31	\$ 347,908.57	\$ -	\$ 20,178.20	\$ 368,086.77	\$ 347,908.57	\$ -	\$ 20,178.20	\$ 368,086.77	100%	100%	10-ago	26-sep	SEÑALIZACIONES PARA DISCAPACITADOS, RAMPAS Y REHABILITAR LABORATORIOS.
150411	SEC. TÉCNICA No. 13, JUAN DE LA BARRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	1	06-085-2015-PRR	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SA de CV		\$ 527,503.54	\$ -	\$ -	\$ 527,503.54	\$ 527,503.54	\$ -	\$ -	\$ 527,503.54	100%	100%	10-ago	26-sep	INST. ELÉCTRICA, LÁMPARAS Y LUMINARIAS.
TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC				5	0	0	0	6			\$ 2,866,882.41	\$ 2,846,704.21	\$ -	\$ 20,178.20	\$ 2,866,882.41	\$ 2,846,704.21	\$ -	\$ 20,178.20	\$ 2,866,882.41	100%	100%			

**REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CIERRE FAM 2015**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.				I N V E R S I O N										A V A N C E S %						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES		
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS				FINANC. %	FÍSICO %				
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)						ACUMULADO (\$)
150503	CAM NUEVA CREACIÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	3	0	0	2	06-011-2015-PR	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, SA de CV	\$ 4,838,681.47	\$ 4,251,213.51	\$ -	\$ 233,750.89	\$ 4,838,681.47	\$ 3,620,531.12	\$ -	\$ 233,750.89	\$ 3,941,885.61	100%	100%	18-may	31-ago	EDIF "A" AREA ADMINISTRATIVA, 3 AULAS, MÓDULO DE SANITARIOS + OBRA EXTERIOR
150503	CAM NUEVA CREACIÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 87,603.59				\$ 87,603.59			100%	100%	22-jun	30-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
150503	CAM NUEVA CREACIÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	0	0	0	0	1	06-024-2015-PRR	LUCARDI CONSTRUCCIONES, SA de CV	\$ -	\$ 266,113.48	\$ -	\$ -	\$ 266,113.48	\$ 249,043.46	\$ -	\$ -	\$ 249,043.46	100%	100%	22-jun	08-ago	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 25 KVA TRIFÁSICA TIPO PEDESTAL
REPARACIONES																								
150500	EP JULIÁN SILVA PALACIOS	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-074-2015-PRR	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	\$ 232,762.12	\$ 232,762.12	\$ -	\$ -	\$ 232,762.12	\$ 230,703.31	\$ -	\$ -	\$ 230,703.31	100%	100%	10-jul	11-ago	SUSTITUCIÓN DE LONA EN TECHUMBRE DE PATIO CÍVICO, POR LÁMINA PINTRO
150505	SEC. TÉCNICA No. 9, CUAUHTÉMOC	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-025-2015-PRR	LAE ANGEL MARIO HOYOS VILLASEÑOR	\$ 787,827.15	\$ 767,237.15	\$ -	\$ 20,590.00	\$ 787,827.15	\$ 767,228.50	\$ -	\$ 20,590.00	\$ 787,818.50	100%	100%	22-jun	29-ago	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LABORATORIO DE CIENCIAS, REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, RESANES EN PLAFONES Y FRONTERAS DE LOSA DOTACIÓN DE MOBILIARIO
TOTAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN				3	3	0	0	6			\$ 5,859,270.74	\$ 5,517,326.26	\$ 87,603.59	\$ 254,340.89	\$ 6,125,384.22	\$ 4,867,506.39	\$ 87,603.59	\$ 254,340.89	\$ 5,209,450.88	100%	100%			
150601	JN "SIN NOMBRE"	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-002-2015-PR	CONSTRUCTORA MEJLUC, SA de CV	\$ 462,828.79	\$ 411,808.09	\$ -	\$ 34,553.08	\$ 462,828.79	\$ 380,407.06	\$ -	\$ 34,553.08	\$ 431,427.77	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA
150601	JN "SIN NOMBRE"	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 16,467.63				\$ 16,467.63			100%	100%	22-jun	30-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO "A"
150605	E.P. NUEVA CREACIÓN	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	2	0	0	4	06-012-2015-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	\$ 3,267,652.46	\$ 3,044,677.01	\$ -	\$ 165,497.90	\$ 3,267,652.46	\$ 3,044,677.01	\$ -	\$ 165,497.90	\$ 3,267,652.46	100%	100%	18-may	15-ago	2 AULAS DIDÁCTICAS 1° y 2°, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR.
150605	E.P. NUEVA CREACIÓN	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	\$ -	\$ 0.00	\$ 57,477.55				\$ 57,477.55	\$ -	\$ -	100%	100%	22-jun	11-sep	INPERMEABILIZACIÓN
150606	EP SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	5	0	0	0	06-013-2015-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	\$ 2,014,798.78	\$ 1,670,753.65	\$ -	\$ 270,463.11	\$ 2,014,798.78	\$ 1,670,753.65	\$ -	\$ 270,463.20	\$ 2,014,798.87	100%	100%	18-may	15-ago	5 AULAS DIDÁCTICAS
150606	EP SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 73,582.02				\$ 73,582.02	\$ -	\$ -	100%	100%	22-jun	11-sep	INPERMEABILIZACIÓN
150609	EP PABLO REYES ÁVALOS	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-083-2015-PRR-1	CONSTRUCTORA MACER, SA de CV	\$ 421,205.15	\$ 421,205.15	\$ -	\$ -	\$ 421,205.15	\$ 421,139.32	\$ -	\$ -	\$ 421,139.32	100%	100%	10-ago	30-sep	ESCALERA DE EMERGENCIA Y MURO PERIMETRAL
150617	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-003-2015-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	\$ 818,234.30	\$ 537,928.81	\$ -	\$ 33,647.80	\$ 599,778.84	\$ 536,044.51	\$ -	\$ 33,647.80	\$ 597,894.55	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA
150617	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-091-2015-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	\$ -	\$ 218,455.46	\$ -	\$ -	\$ 218,455.46	\$ 218,454.99	\$ -	\$ -	\$ 218,454.99	100%	100%	31-ago	09-oct	COCINA ATÍPICA
150617	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 28,202.23				\$ 28,202.23			100%	100%	22-jun	11-sep	IMPERMEABILIZACIÓN (AULA)
150618	ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-004-2015-PR	ING. RAÚL MIGUEL SUAZO SOLÓRZANO	\$ 1,436,658.60	\$ 566,917.80	\$ -	\$ 100,943.30	\$ 1,436,658.60	\$ 565,851.12	\$ -	\$ 100,943.30	\$ 1,435,591.93	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA
150618	ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-036-2015-PRR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 768,797.51				\$ 768,797.51			100%	100%	22-jun	08-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
REPARACIONES																								
150621	JN LEONEL RAMÍREZ GARCÍA	COL. IGNACIO ZARAGOZA (LA TOLVA)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-040-2015-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	\$ 236,216.36	\$ -	\$ 236,216.36	\$ -	\$ 236,216.36	\$ 223,301.26	\$ -	\$ -	\$ 223,301.26	100%	100%	22-jun	08-ago	ENTORTADO EN LOSA DE ENTREPISO E IMPERMEABILIZACIÓN
150622	JN VICENTE GUERRERO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-042-2015-PRR	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, SA de CV	\$ 359,447.63	\$ 359,447.63	\$ -	\$ -	\$ 359,447.63	\$ 356,261.98	\$ -	\$ -	\$ 356,261.98	100%	100%	22-jun	08-ago	CERCO DE MALLA CICLÓN, RAMPAS Y PASAMANOS
150625	JN MIGUEL HIDALGO	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-046-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	\$ 270,195.08	\$ 270,195.08	\$ -	\$ -	\$ 270,195.08	\$ 270,194.50	\$ -	\$ -	\$ 270,194.50	100%	100%	02-jul	11-ago	REPARACIONES EN FRONTERAS, GOTEROS Y PLAFONES DE MARQUESINAS, PINTURA ZAMPEADO EN LADERA DE CERRO Y REP. ELÉCTRICAS.
150626	JN CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-046-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	\$ 1,106,307.04	\$ 451,240.84	\$ -	\$ 25,358.16	\$ 476,599.00	\$ 451,240.84	\$ -	\$ 25,358.16	\$ 476,599.00	100%	100%	02-jul	11-ago	REPARACIONES EN INST. ELECTRICA, LÁMPARAS, HERRERIA Y PISOS EN PLAZA CIVICA

**REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CIERRE FAM 2015**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.				I N V E R S I O N											A V A N C E S %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES			
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC. %	FÍSICO %				
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)						
150626	JN CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-079-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	\$ -	\$ 452,149.28	\$ -	\$ -	\$ 452,149.28	\$ 452,149.28	\$ -	\$ -	\$ 452,149.28	100%	100%	27-jul	10-ago	REMEDIACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL	
150626	JN CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-090-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	\$ -	\$ 177,558.76	\$ -	\$ -	\$ 177,558.76	\$ 176,468.62	\$ -	\$ -	\$ 176,468.62	100%	100%	24-ago	31-ago	PISO Y ZOCCLO DE CERÁMICA EN AULAS	
150604	JN BEATRIZ CORTÉS VIRGEN	COL. EL ROCÍO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-040-2015-PRR	IMPERQUIMA DE COLIMA, SA de CV	\$ 173,184.63	\$ -	\$ 167,254.95	\$ 5,929.68	\$ 173,184.63	\$ -	\$ 109,040.26	\$ 5,929.68	\$ 114,969.94	100%	100%	22-jun	08-ago	REPARACIONES EN FRONTERA DE LOSA, PLAFON Y MARQUESINAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA	
150647	JN SIN NOMBRE	COL. EL GARCERO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-109-2015-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	\$ 243,280.93	\$ 243,280.93	\$ -	\$ -	\$ 243,280.93	\$ 243,279.42	\$ -	\$ -	\$ 243,279.42	100%	100%	07-sep	12-sep	REPARACIÓN DE MALLA PERIMETRAL, MURO DE CONTENCIÓN Y DESAZOLVES.	
	J.N. ELISA VAZQUEZ SUAZO										\$ 684.40		\$ 684.40	\$ 684.40			\$ 684.40	\$ 684.40	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILIARIO		
	J.N. JUAN ESCUTIA										\$ 5,999.69		\$ 5,999.69	\$ 5,999.69			\$ 5,999.69	\$ 5,999.69	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILIARIO		
150629	EP 5 DE FEBRERO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-027-2015-PRR-1	TERCYM, SA de CV	\$ 415,355.74	\$ 259,554.32	\$ -	\$ -	\$ 259,554.32	\$ 259,554.32	\$ -	\$ -	\$ 259,554.32	100%	100%	27-jun	09-sep	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS	
150629	EP 5 DE FEBRERO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-112-2015-PRR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	\$ -	\$ 155,801.42	\$ -	\$ -	\$ 155,801.42	\$ 149,318.87	\$ -	\$ -	\$ 149,318.87	100%	100%	10-sep	25-sep	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	
150630	EP BASILIO VADILLO	COL. EL PACÍFICO (LAS BRISAS)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-017-2015-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA, SA de CV	\$ 350,265.14	\$ 350,265.14	\$ -	\$ -	\$ 350,265.14	\$ 350,176.80	\$ -	\$ -	\$ 350,176.80	100%	100%	22-jun	02-ago	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS A,B,C Y COCINA. MANTENIMIENTO A TECHUMBRED E CANCHA E INGRESO.	
150635	EP RAFAEL RAMÍREZ C.	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-028-2015-PRR-1	ING. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ	\$ 995,676.43	\$ 951,253.19	\$ -	\$ -	\$ 951,253.19	\$ 951,253.19	\$ -	\$ -	\$ 995,676.43	100%	100%	22-jun	19-sep	REMEDIACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, TRAMPA DE GRAZAS, PROTECCIONES	
150635	EP RAFAEL RAMÍREZ C.	MANZANILLO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-039-2015-PRR-2	IMPERQUIMA DE COLIMA, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 44,423.24	\$ -	\$ 44,423.24	\$ -	\$ 44,423.24	\$ -	\$ -	\$ 44,423.24	100%	100%	22-jun	11-sep	IMPERMEABILIZACIÓN.
150636	EP MIGUEL HIDALGO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-029-2015-PRR	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	\$ 258,329.70	\$ 227,232.59	\$ -	\$ -	\$ 227,232.59	\$ 227,232.59	\$ -	\$ -	\$ 258,329.70	100%	100%	25-jun	31-jul	RESANES EN PLAFON Y FRONTERAS DE LOSA Y CERCO PERIMETRAL.	
150636	EP MIGUEL HIDALGO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-039-2015-PRR-2	IMPERQUIMA DE COLIMA, SA de CV	\$ -	\$ 0.00	\$ 31,097.12	\$ -	\$ 31,097.12	\$ -	\$ 31,097.12	\$ -	\$ -	\$ 31,097.12	100%	100%	22-jun	11-sep	IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIF. 2 AULAS
150637	EP JOSÉ SANTOS VALDEZ	COL. VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-063-2015-PRR-1	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	\$ 129,214.55	\$ 129,214.55	\$ -	\$ -	\$ 129,214.55	\$ 129,214.55	\$ -	\$ -	\$ 129,214.55	100%	100%	06-jul	17-sep	REPARACIÓN DE LOSAS EN PATIO CÍVICO	
150640	EP EMILIANO ZAPATA	MIRAMAR	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-063-2015-PRR-1	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	\$ 155,062.72	\$ 155,062.72	\$ -	\$ -	\$ 155,062.72	\$ 155,062.72	\$ -	\$ -	\$ 155,062.72	100%	100%	06-jul	17-sep	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, REP. LOSA DE SANITARIOS	
150641	EP 20 DE NOVIEMBRE	LAS CANOAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-054-2015-PRR	ARCO CUB S de RL de CV	\$ 587,683.23	\$ 587,683.23	\$ -	\$ -	\$ 587,683.23	\$ 587,683.23	\$ -	\$ -	\$ 587,683.23	100%	100%	02-jul	15-ago	REPARACIONES E IMPERMEABILIZACIÓN	
150649	EP LEONARDO B. GUTIÉRREZ	LA CULEBRA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-114-2015-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, SA de CV	\$ 93,529.16	\$ 93,529.16	\$ -	\$ -	\$ 93,529.16	\$ 93,529.16	\$ -	\$ -	\$ 93,529.16	100%	100%	28-sep	06-oct	MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENOS	
	E.P. ANGEL ANTE										\$ 1,026.60		\$ 1,026.60	\$ 1,026.60			\$ 1,026.60	\$ 1,026.60	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILIARIO		
	E.P. CELSA LORENZANA VELASCO										\$ 48,945.41		\$ 48,945.41	\$ 48,945.41			\$ 48,945.41	\$ 48,945.41	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILIARIO		
	E.P. IGNACIO ZARAGOZA										\$ 53,905.20		\$ 53,905.20	\$ 53,905.20			\$ 53,905.20	\$ 53,905.20	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILIARIO		
	E.P. ISMAEL AGUAYO FIGUEROA										\$ 1,026.60		\$ 1,026.60	\$ 1,026.60			\$ 1,026.60	\$ 1,026.60	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILIARIO		
	E.P. 5 DE MAYO										\$ 62,103.19		\$ 62,103.19	\$ 62,103.19			\$ 62,103.19	\$ 62,103.19	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILIARIO		
	E.S. GUILLERMO URIBE BAZAN										\$ 18,374.40		\$ 18,374.40	\$ 18,374.40			\$ 18,374.40	\$ 18,374.40	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILIARIO		
	E. S. MANUEL MURGUIA GALINDO										\$ 18,374.40		\$ 18,374.40	\$ 18,374.40			\$ 18,374.40	\$ 18,374.40	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILIARIO		
	E. S. MARIANO MIRANDA FONSECA										\$ 18,374.40		\$ 18,374.40	\$ 18,374.40			\$ 18,374.40	\$ 18,374.40	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILIARIO		
	E.S. RICARDO FLORES MAGON										\$ 23,274.24		\$ 23,274.24	\$ 23,274.24			\$ 23,274.24	\$ 23,274.24	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILIARIO		
150681	EP FRANCISCO VILLA	COL. FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-119-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	\$ 102,280.30	\$ 102,280.30	\$ -	\$ -	\$ 102,280.30	\$ 102,280.30	\$ -	\$ -	\$ 102,280.30	100%	100%	27-ene	31-ene	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	
150682	EP JUÁN ESCUTIA	PUERTECITO DE LAJAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-120-2015-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	\$ 17,398.18	\$ 17,398.18	\$ -	\$ -	\$ 17,398.18	\$ 17,398.18	\$ -	\$ -	\$ 17,398.18	100%	100%	27-ene	31-ene	DESMONTAJE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA CON LÁMINA GALVANIZADA	
150618	SEC. TÉCNICA No. 11, BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-062-2015-PRR	CIS DEL PACÍFICO, SA de CV	\$ 431,834.28	\$ 431,834.28	\$ -	\$ -	\$ 431,834.28	\$ 431,581.09	\$ -	\$ -	\$ 431,581.09	100%	100%	06-jul	15-ago	ADAPTACIÓN A 2 AULAS EN TALLER	
150642	SEC. TÉCNICA HOMOBONO LLAMAS	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-087-2015-PRR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	\$ 1,055,935.15	\$ 1,037,560.75	\$ -	\$ 18,374.40	\$ 1,055,935.15	\$ 1,037,560.75	\$ -	\$ 18,374.40	\$ 1,055,935.15	100%	100%	24-ago	10-oct	ENTORTADO EN AZOTEA E IMPERMEABILIZACIÓN EDIFS. D, F, G, I	
150643	ESC. SEC. PABLO LATAPI SARRE	SALAHUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-073-2015-PRR-1	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	\$ 729,256.77	\$ 710,882.37	\$ -	\$ 18,374.40	\$ 729,256.77	\$ 710,882.37	\$ -	\$ 18,374.40	\$ 729,256.77	100%	100%	07-jul	28-ago	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MAYOR CAPACIDAD	
150644	SEC. TÉCNICA No. 21 LAUREANO CERVANTES	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-030-2015-PRR-1	AYEA CONSTRUCTORA, SA de CV	\$ 721,435.09	\$ 703,060.69	\$ -	\$ 18,374.40	\$ 721,435.09	\$ 702,615.93	\$ -	\$ 18,374.40	\$ 720,990.33	100%	100%	22-jun	30-sep	REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE CIENCIAS Y TALLER DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS	
150646	TV. SEC. OCTAVIO PAZ	CHANDIABLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-072-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	\$ 485,516.02	\$ 485,516.02	\$ -	\$ -	\$ 485,516.02	\$ 485,516.02	\$ -	\$ -	\$ 485,516.02	100%	100%	07-jul	26-ago	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REGISTROS ELÉCTRICOS Y REGISTRO SANITARIO	
TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO				30	10	0	0	37			\$ 17,590,870.72	\$ 15,223,747.36	\$ 1,423,518.60	\$ 943,604.76	\$ 17,590,870.72	\$ 15,401,083.61	\$ 1,129,087.55	\$ 943,604.85	\$ 17,473,776.01	100%	100%				
150702	CAM SIN NOMBRE	CENTRO, MINATITLÁN	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-060-2015-PRR-1	MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA, SA de CV	\$ 266,886.20	\$ 211,878.99	\$ -	\$ 55,007.21	\$ 266,886.20	\$ 169,943.85	\$ -	\$ 55,007.21	\$ 224,951.06	100%	100%	06-jul	15-ago	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	

**REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CIERRE FAM 2015**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.				I N V E R S I O N										A V A N C E S %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES					
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS							FINANC.	FÍSICO			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)	%	%					
	REPARACIONES																									
	J.N. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA										\$ 115,312.94	\$ 115,312.94	\$ 115,312.94	\$ 115,312.94	\$ 115,312.94	100%	100%									DOTACIÓN DE MOBILIARIO
150703	EP GREGORIO VEGA	AGUA SALADA	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-060-2015-PRR-1	MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA, SA de CV	\$ 268,234.35	\$ 268,234.35	\$ -	\$ -	\$ 268,234.35	\$ 268,234.35	\$ -	\$ -	\$ 268,234.35	100%	100%	06-jul	15-ago		IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERÍA, PUERTAS Y PINTURA	
150704	EP BENITO JUÁREZ	PEÑA COLORADA	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-065-2015-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, SA de CV	\$ 1,082,925.59	\$ 1,082,925.59	\$ -	\$ -	\$ 1,082,925.59	\$ 1,082,925.59	\$ -	\$ -	\$ 1,082,925.59	100%	100%	06-jul	30-ago		CANCELERÍA, CERCO PERIMETRAL, PISOS EN AULAS, REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS	
	E.P. DR. MIGUEL GALINDO										\$ 11,059.53	\$ 11,059.53	\$ -	\$ 11,059.53	\$ 11,059.53			\$ 11,059.53	\$ 11,059.53	100%	100%				DOTACIÓN DE MOBILIARIO	
	TV SEC. PERFECTO MANCILLA										\$ 12,343.69	\$ 12,343.69	\$ -	\$ 12,343.69	\$ 12,343.69			\$ 12,343.69	\$ 12,343.69	100%	100%				DOTACIÓN DE MOBILIARIO	
150705	SEC. TÉCNICA No. 12 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	MINATITLÁN	MINATITLÁN	1	0	0	0	0	06-038-2015-PRR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	\$ 788,953.48	\$ 770,579.08	\$ -	\$ 18,374.40	\$ 788,953.48	\$ 766,943.88	\$ -	\$ 18,374.40	\$ 785,318.28	100%	100%	22-jun	20-ago		RAMPAS E IMPERMEABILIZACIÓN	
	TOTAL MUNICIPIO DE MINATITLAN			4	0	0	0	3			\$ 2,545,715.78	\$ 2,357,021.23	\$ -	\$ 212,097.77	\$ 2,545,715.78	\$ 2,288,047.67	\$ -	\$ 212,097.77	\$ 2,500,145.44	100%	100%					
150807	EP MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	COL. BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-031-2015-PR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA de CV	\$ 221,693.62	\$ 200,149.22	\$ -	\$ 21,544.40	\$ 221,693.62	\$ 199,444.33	\$ -	\$ 21,544.40	\$ 220,988.73	100%	100%	01-jul	08-ago		BODEGA	
150808	EP JOSÉ MARÍA MORELOS	COF. DE MORELOS	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-037-2015-PR	ING. SERGIO HUMBERTO MAGALLÓN TORRES	\$ 724,147.33	\$ 676,482.11	\$ -	\$ 32,715.02	\$ 709,197.13	\$ 660,565.41	\$ -	\$ 32,715.02	\$ 693,280.43	100%	100%	22-jun	23-ago		AULA USAER, BODEGA Y DESAYUNADORES TECHADOS	
150808	EP JOSÉ MARÍA MORELOS	COF. DE MORELOS	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-096-2015-PRR	C. EZRIKAM SOLIS CÁMARA	\$ -	\$ 14,920.50	\$ -	\$ -	\$ 14,920.50	\$ 14,920.50	\$ -	\$ -	\$ 14,920.50	100%	100%	11-sep	19-sep		LETRERO TRIDIMENSIONAL ALUMINIO JASPIADO	
150833	EP MA. CONCEPCIÓN FARIAS PÉREZ DE LEÓN	COL. UNIÓN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-089-2015-PRR-1	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	\$ 675,593.57	\$ 675,593.57	\$ -	\$ -	\$ 675,593.57	\$ 675,593.57	\$ -	\$ -	\$ 675,593.57	100%	100%	24-ago	30-sep		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
150814	EP SUSANA ORTIZ SILVA	COL. CENTRO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-094-2015-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	\$ 1,044,000.00	\$ 1,044,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,044,000.00	\$ 1,012,078.30	\$ -	\$ -	\$ 1,012,078.30	100%	100%	14-sep	31-oct		TECHO DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
150822	EP PALADINES DE REVOLUCIÓN	COL. CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-102-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	\$ 848,693.79	\$ 848,693.79	\$ -	\$ -	\$ 848,693.79	\$ 848,453.09	\$ -	\$ -	\$ 848,453.09	100%	100%	05-oct	18-nov		TECHO DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO	
150818	EP DAMIÁN CARMONA	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-115-2015-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	\$ 976,252.42	\$ 976,252.42	\$ -	\$ -	\$ 976,252.42	\$ 942,725.86	\$ -	\$ -	\$ 942,725.86	100%	100%	23-nov	07-ene		TECHO DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
150804	EP BENITO JUÁREZ	COL. EMILIANO ZAPATA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-116-2015-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	\$ 519,387.68	\$ 519,387.68	\$ -	\$ -	\$ 519,387.68	\$ 519,387.68	\$ -	\$ -	\$ 519,387.68	100%	100%	30-nov	31-dic		TECHO DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO	
	REPARACIONES																									
150826	JN GABRIELA MISTRAL	COL. UNIÓN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-035-2015-PRR	ARQ. GILBERTO AYALA MONROY	\$ 596,529.37	\$ 568,321.57	\$ -	\$ -	\$ 568,321.57	\$ 566,813.29	\$ -	\$ -	\$ 595,021.10	100%	100%	22-jun	19-sep		REJILLA CON DREN PLUVIAL EN AULAS, REGISTROS CON SALIDA PLUVIAL A LA CALLE Y ADOQUÍN EN JARDINERAS, REPARACIÓN DE SANITARIOS	
150826	JN GABRIELA MISTRAL	COL. UNIÓN	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-039-2015-PRR-2	IMPERQUIMA DE COLIMA, SA de CV			\$ 28,207.80	\$ -	\$ 28,207.80	\$ 28,207.80	\$ -	\$ -	\$ 28,207.80	100%	100%	22-jun	11-sep		IMPERMEABILIZACIÓN	
150827	JN MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	COL. EMILIANO ZAPATA (SAN ISIDRO)	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-071-2015-PRR	SEMARO CONSTRUCCIONES, SA de CV	\$ 250,490.74	\$ 241,873.39	\$ -	\$ -	\$ 241,873.39	\$ 239,308.49	\$ -	\$ -	\$ 239,308.49	100%	100%	07-jul	15-ago		MALLA CICLÓN, RED SANITARIA, PISOS EN 5 AULAS, DREN PLUVIAL Y REVISIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS.	
150827	JN MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	COL. EMILIANO ZAPATA (SAN ISIDRO)	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-107-2015-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SA de CV	\$ -	\$ 8,617.35	\$ -	\$ -	\$ 8,617.35	\$ 8,617.35	\$ -	\$ -	\$ 8,617.35	100%	100%	07-sep	12-sep		REPARACIONES ELÉCTRICAS	
150801	JN MIGUEL GÓMEZ SANDOVAL	COL. BENITO JUÁREZ	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-045-2015-PRR-1	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	\$ 390,611.01	\$ 390,611.01	\$ -	\$ -	\$ 390,611.01	\$ 379,050.59	\$ -	\$ -	\$ 379,050.59	100%	100%	02-jul	11-ago		RECONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO, REFORZAMIENTO DE MALLA CICLÓN Y REP. DE MUROS.	
150829	JN ROSAURA ZAPATA	COL. PABLO SILVA G.	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-033-2015-PRR-1	ELECSOL, SA de CV	\$ 406,355.68	\$ 406,355.68	\$ -	\$ -	\$ 406,355.68	\$ 406,349.18	\$ -	\$ -	\$ 406,349.18	100%	100%	22-jun	31-jul		REMEDIACIÓN DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE TINACOS.	
150830	JN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	COL. TUXPAN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-066-2015-PRR-1	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	\$ 1,130,130.19	\$ 1,130,130.19	\$ -	\$ -	\$ 1,130,130.19	\$ 1,128,598.29	\$ -	\$ -	\$ 1,128,598.29	100%	100%	06-jul	23-ago		REPARACIÓN EN AULA COCINA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PUERTAS, CHAPAS Y PROTECCIONES	
150848	JN JOSÉ FRANCISCO RIVERA	SANTA ROSA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-111-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	\$ 56,025.13	\$ 56,025.13	\$ -	\$ -	\$ 56,025.13	\$ 56,025.13	\$ -	\$ -	\$ 56,025.13	100%	100%	29-sep	03-oct		REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIOS	
150835	EP MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	COL. BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-032-2015-PRR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA de CV	\$ 541,147.15	\$ 541,147.15	\$ -	\$ -	\$ 541,147.15	\$ 540,939.53	\$ -	\$ -	\$ 540,939.53	100%	100%	22-jun	19-ago		DRENES PLUVIALES Y PINTURA GENERAL	
150836	EP DAMIÁN CARMONA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-044-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	\$ 508,250.23	\$ 493,329.73	\$ -	\$ -	\$ 493,329.73	\$ 493,329.73	\$ -	\$ -	\$ 493,329.73	100%	100%	02-jul	11-ago		REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS	
150836	EP DAMIÁN CARMONA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-096-2015-PRR	C. EZRIKAM SOLIS CÁMARA	\$ -	\$ 14,920.50	\$ -	\$ -	\$ 14,920.50	\$ 14,920.50	\$ -	\$ -	\$ 14,920.50	100%	100%	11-sep	19-sep		LETRERO TRIDIMENSIONAL ALUMINIO JASPIADO	
150838	EP CUAUHTÉMOC	CALLEJONES	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-040-2015-PRR	IMPERQUIMA DE COLIMA, SA de CV	\$ 250,614.89	\$ 0.00	\$ 250,614.89	\$ -	\$ 250,614.89	\$ -	\$ 214,319.05	\$ -	\$ 214,319.05	100%	100%	22-jun	08-ago		IMPERMEABILIZACIÓN, ENTORTADO EN AZOTEA, REP. DE FRONTERAS Y PINTURA EN PLAFONES	

**REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CIERRE FAM 2015**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.				I N V E R S I O N											A V A N C E S %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES		
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS				FINANC. %	FÍSICO %	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)						ACUMULADO (\$)
REPARACIONES																								
150928	J.N. FRANCISCO GABILONDO S.	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-076-2015-PRR	AREA CERO CUATRO, SA de CV	\$ 627,150.72	\$ 627,150.72	\$ -	\$ -	\$ 627,150.72	\$ 627,150.72	\$ -	\$ -	\$ 627,150.72	100%	100%	13-jul	21-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS
150929	JN MA. DEL CARMEN VILLA PATIÑO	FRACC. LINDAVISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-083-2015-PRR-1	CONSTRUCTORA MACER, SA de CV	\$ 69,857.17	\$ 69,857.17	\$ -	\$ -	\$ 69,857.17	\$ 69,857.17	\$ -	\$ -	\$ 69,857.17	100%	100%	10-ago	19-sep	DREN PLUVIAL
150931	JN MIGUEL GALINDO T.V.	COL. LÓPEZ MATEOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-077-2015-PRR	AREA CERO CUATRO, SA de CV	\$ 309,794.16	\$ 309,794.16	\$ -	\$ -	\$ 309,794.16	\$ 309,794.16	\$ -	\$ -	\$ 309,794.16	100%	100%	13-jul	21-ago	NIVELACIÓN DE TERRENO, REP. CERCO PERIMETRAL, CANCELERÍA
150934	JN CELSA VIRGEN PÉREZ	COL. EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2015-PRR-1	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	\$ 160,362.43	\$ 160,362.43	\$ -	\$ -	\$ 160,362.43	\$ 129,772.00	\$ -	\$ -	\$ 129,772.00	100%	100%	02-jul	11-ago	CERCO PERIMETRAL EN AREA DE CRECIMIENTO
150940	EP 1° DE SEPTIEMBRE	COL. LIBERACIÓN	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-061-2015-PRR	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	\$ 67,524.12	\$ 67,524.12	\$ -	\$ -	\$ 67,524.12	\$ 56,561.53	\$ -	\$ -	\$ 56,561.53	100%	100%	03-jul	25-jul	SUSTITUCIÓN DE MÓDULO DE BEBEDEROS
150941	ESC. SEC. MOISES SAENZ GARZA	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-020-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	\$ 521,413.91	\$ 521,413.91	\$ -	\$ -	\$ 521,413.91	\$ 521,413.91	\$ -	\$ -	\$ 521,413.91	100%	100%	22-jun	14-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANIATARIOS T.V.
TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ				24	15	0	0	31			\$ 18,738,164.19	\$ 17,614,185.73	\$ 323,154.66	\$ 800,823.80	\$ 18,738,164.19	\$ 17,311,171.64	\$ 322,746.61	\$ 800,823.80	\$ 18,434,742.06	100%	100%			

MOBILIARIO EN PROCESO DE ENTREGA	VARIOS	VARIOS									\$ 325,880.39	\$ -	\$ -	\$ 325,880.39				\$ 325,880.39	\$ 325,880.39					
----------------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------	------	---------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--	--	--

RESUMEN FAM 2015 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME: FEBRERO DE

TOTAL DE OBRA	O	A	L	T	An	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA				A V A N C E S %					SITUACION ACTUAL DE OBRAS			
							OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS				FISICO %	No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	
RESUMEN FAM 2015	135	29	0	0	161	\$ 72,190,761.00	\$ 68,582,241.89	\$ 2,398,488.04	\$ 2,788,273.32	\$ 73,769,003.24	\$ 67,152,709.36	\$ 2,065,957.27	\$ 2,972,094.37	\$ 72,190,761.00	100%	100%	135	135	135

REVISO:

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED



MTR. OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS

SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO



MTR. JAIME FLORES MERLO

DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA