

**REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
FAM 2015**

**INCOIFED**

**INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

FECHA DE INFORME  
**31 DE ENERO DE 2016**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.				I N V E R S I O N										A V A N C E S %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES			
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS				FINANC. %	FÍSICO %				
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)						ACUMULADO (\$)
150001	EP JUAN JOSÉ RIOS	PERIQUILLOS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-056-2015-PRR-2	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	\$ 984,348.79	\$ 885,313.19	\$ -	\$ 47,694.63	\$ 984,348.79	\$ 798,938.19	\$ -	\$ 47,694.63	\$ 897,973.78	100%	100%	02-jul	01-sep	MÓDULO DE SANITARIOS + DIRECCIÓN
150001	EP JUAN JOSÉ RIOS	PERIQUILLOS	ARMERIA	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 51,340.96			\$ 51,340.96				100%	100%	01-jul	11-sep	IMPERMEABILIZACIÓN
	<b>REPARACIONES</b>																							
150007	JN VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	COL. LÁZARO CÁRDENAS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-055-2015-PRR	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	\$ 281,425.85	\$ 281,425.85	\$ -	\$ -	\$ 281,425.85	\$ 281,425.50	\$ -	\$ -	\$ 281,425.50	100%	100%	02-jul	21-ago	ADECUACIÓN DE RAMPAS
150009	EP FRANCISCO J. MUJICA	COL. LÁZARO CÁRDENAS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-055-2015-PRR	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	\$ 244,516.30	\$ 244,516.30	\$ -	\$ -	\$ 244,516.30	\$ 193,554.64	\$ -	\$ -	\$ 193,554.64	100%	100%	02-jul	21-ago	BARDA PERIMETRAL, POSTE CANASTA DE BASKET, DREN PLUVIAL, REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
150012	EP ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	EL PARAISO	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-108-2015-PRR	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	\$ 55,506.37	\$ 55,506.37	\$ -	\$ -	\$ 55,506.37	\$ 55,506.37	\$ -	\$ -	\$ 55,506.37	100%	100%	07-oct	12-sep	REPARACIONES EN CUBIERTA DE COMEDOR
<b>TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA</b>				<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>			<b>\$ 1,565,797.30</b>	<b>\$ 1,466,761.71</b>	<b>\$ 51,340.96</b>	<b>\$ 47,694.63</b>	<b>\$ 1,565,797.30</b>	<b>\$ 1,329,424.70</b>	<b>\$ 51,340.96</b>	<b>\$ 47,694.63</b>	<b>\$ 1,428,460.30</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>			
150108	JN FERNANDO MORENO P.	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-118-2015-PRR-1	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	\$ 314,575.57	\$ 314,575.57	\$ -	\$ -	\$ 314,575.57	\$ 314,575.57	\$ -	\$ -	\$ 314,575.57	100%	100%	21-dic	30-ene	CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
150927	EP ALFREDO V. BONFIL	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-081-2015-PRR-1	ARCO CUB, S. de R.L. de C.V.	\$ 916,350.41	\$ 916,350.41	\$ -	\$ -	\$ 916,350.41	\$ 916,350.41	\$ -	\$ -	\$ 916,350.41	100%	100%	10-ago	26-sep	CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
150129	EP VICENTE GUERRERO	LA LOMA DE IGNACIO ALLENDE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2015-PRR-1	ARQ. JESÚS MENDOZA DE HOYOS	\$ 65,521.12	\$ 65,521.12	\$ -	\$ -	\$ 65,521.12	\$ 65,521.12	\$ -	\$ -	\$ 65,521.12	100%	100%	02-jul	05-ago	CERCO PERIMETRAL
150177	EP IGNACIO M. ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-085-2015-PRR	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SA de CV	\$ 167,396.71	\$ 167,396.71	\$ -	\$ -	\$ 167,396.71	\$ 167,396.71	\$ -	\$ -	\$ 167,396.71	100%	100%	10-ago	26-sep	RED ELÉCTRICA EXTERIOR, BALANCEO DE CARGAS
S/N	SEC. TÉCNICA "MANUEL SANDOVAL VALLARTA"	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	SALIDA ALMACÉN	N/A	\$ 24,499.20	\$ -	\$ -	\$ 24,499.20	\$ 24,499.20	\$ -	\$ -	\$ 24,499.20	\$ 24,499.20	100%	100%	25-ago	25-ago	DOTACIÓN DE 40 SILLAS DE PALETA
150133	ESC. SEC. MARIO ANGUIANO MORENO	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	1	1	0	0	0	06-001-2015-PR	CENTELLA, SA de CV	\$ 501,568.18	\$ 448,315.11	\$ -	\$ 33,647.80	\$ 501,568.18	\$ 439,389.57	\$ -	\$ 33,647.80	\$ 492,642.64	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS
150133	ESC. SEC. MARIO ANGUIANO MORENO	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	\$ -	\$ -	\$ 19,605.28			\$ 19,605.28				100%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
	<b>REPARACIONES</b>																							
150143	JN GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. PLACETAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2015-PRR-1	ARQ. JESÚS MENDOZA HOYOS	\$ 33,761.49	\$ 33,761.49	\$ -	\$ -	\$ 33,761.49	\$ 33,760.06	\$ -	\$ -	\$ 33,760.06	100%	100%	02-jul	31-jul	CERCO PERIMETRAL (2a. ETAPA)
150146	JN ROSAURA ZAPATA	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-018-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	\$ 320,535.06	\$ 320,535.06	\$ -	\$ -	\$ 320,535.06	\$ 320,535.06	\$ -	\$ -	\$ 320,535.06	100%	100%	22-jun	31-jul	PISO EN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y AULA DIDÁCTICA, PISO DE CONCRETO EN SANIT. P/MINUSVÁLIDOS
150102	JN MA. ELENA OCHOA SILVA	COL. SAN RAFAEL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-021-2015-PRR	MIGAR CONSTRUCCIONES, SA de CV	\$ 230,592.63	\$ 230,592.63	\$ -	\$ -	\$ 230,592.63	\$ 230,592.63	\$ -	\$ -	\$ 230,592.63	100%	100%	22-jun	25-jul	PINTURA GENERAL, PISOS EN AULAS Y PATIO CÍVICO
150148	JN MA. ENCARNACIÓN GALINDO	LOS TEPAMES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2015-PRR-1	ARQ. JESÚS MENDOZA HOYOS	\$ 87,931.31	\$ 87,931.31	\$ -	\$ -	\$ 87,931.31	\$ 87,749.34	\$ -	\$ -	\$ 87,749.34	100%	100%	02-jul	05-ago	PISOS EN AULAS, REP. DE CHAPOTEADERO Y ARENERO
150132	JN NIÑO BENITO JUÁREZ	COL. LAS PALMAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	\$ 119,497.71	\$ 119,497.71	\$ -	\$ -	\$ 119,497.71	\$ 119,497.71	\$ -	\$ -	\$ 119,497.71	100%	100%	06-jul	15-ago	RAMPA P/MINUSVÁLIDOS CON PASAMANOS
150106	JN ROSA MUÑOZ MUÑOZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-019-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	\$ 579,771.04	\$ 340,691.84	\$ -	\$ -	\$ 340,691.84	\$ 340,691.84	\$ -	\$ -	\$ 340,691.84	100%	100%	22-jun	31-jul	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS
150106	JN ROSA MUÑOZ MUÑOZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	0	0	0	0	1	06-078-2015-PRR-1	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	\$ -	\$ 239,079.20	\$ -	\$ -	\$ 239,079.20	\$ 239,079.20	\$ -	\$ -	\$ 239,079.20	100%	100%	24-jul	14-sep	BAÑOS PARA DISCAPACITADOS
150152	CENDI No. 1 ÁNGELA M. ALCÁZAR RIOS	COL. LAS VÍBORAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-058-2015-PRR-1	DESARROLLADORA ASSA, SA de CV	\$ 171,368.04	\$ 171,368.04	\$ -	\$ -	\$ 171,368.04	\$ 171,368.03	\$ -	\$ -	\$ 171,368.03	100%	100%	04-jul	11-ago	PISO DE VINOLO EN SALA DE MATERNAL "A", REMODELACIÓN DE SANITARIOS, PISO DE VINOLO EN ÁREA DE RECREO MATERNAL "A" Y LACTANTES "C", REP. DE PISO EN ÁREA DE JUEGOS
150153	JN ANTONIO GAITÁN GAITÁN	COL. EL DIEZMO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-092-2015-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, SA de CV	\$ 666,080.89	\$ 472,980.05	\$ -	\$ -	\$ 666,080.89	\$ 472,426.18	\$ -	\$ -	\$ 664,131.19	100%	100%	31-ago	17-oct	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO
150153	JN ANTONIO GAITÁN GAITÁN	COL. EL DIEZMO	COLIMA	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	\$ -	\$ 0.00	\$ 193,100.84			\$ 191,705.01				100%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
150154	JN MA. MERCEDES VÁZQUEZ	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-058-2015-PRR-1	DESARROLLADORA ASSA, SA de CV	\$ 181,286.90	\$ 181,286.90	\$ -	\$ -	\$ 181,286.90	\$ 181,286.90	\$ -	\$ -	\$ 181,286.90	100%	100%	04-jul	21-ago	CUBIERTA MULTYPANEL EN AULA DE USOS MÚLTIPLES
150178	EP ALEJANDRO FLORES G.	COL. GUADALAJARITA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-101-2015-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	\$ 1,090,781.52	\$ 1,090,781.52	\$ -	\$ -	\$ 1,090,781.52	\$ 1,090,781.52	\$ -	\$ -	\$ 1,090,781.52	100%	100%	05-oct	18-nov	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
150160	EP FRANCISCO I. MADERO	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-064-2015-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, SA de CV	\$ 43,301.69	\$ 43,301.69	\$ -	\$ -	\$ 43,301.69	\$ 41,167.62	\$ -	\$ -	\$ 41,167.62	100%	100%	06-jul	08-ago	PISO DE CONCRETO Y 3 DESAYUNADORES

**REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
FAM 2015**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.				I N V E R S I O N											A V A N C E S %				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES			
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS							FINANC. %	FÍSICO %	
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)					
150161	EP ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-057-2015-PRR	CONSTRUCTORA ALEMA, SA de CV	\$ 412,304.69	\$ 406,474.10	\$ -	\$ -	\$ 412,304.69	\$ 406,473.48	\$ -	\$ -	\$ 412,304.07	100%	100%	02-jul	11-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y TERMINACIÓN DE CERCO PERIMETRAL
150161	EP ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	0	0	0	0	1	06-041-2015-PRR-1	C.P. HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	\$ -	\$ -	\$ 5,830.59			\$ 5,830.59				100%	100%	16-ago	31-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
150162	EP MIGUEL ÁLVAREZ GARCÍA	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-057-2015-PRR-1	CONSTRUCTORA ALEMA, SA de CV	\$ 275,991.52	\$ 275,991.52	\$ -	\$ -	\$ 275,991.52	\$ 275,991.52	\$ -	\$ -	\$ 275,991.52	100%	100%	02-jul	11-ago	AMPLIACIÓN COCINA, AREA DE BEBEDEROS
150164	EP GUADALAUPE VICTORIA	LOMA DE JUÁREZ	COLIMA	1	0	0	0	1	06-048-2015-PRR	INGENIERÍA MAD, SA de CV	\$ 117,334.46	\$ 117,334.46	\$ -	\$ -	\$ 117,334.46	\$ 104,687.55	\$ -	\$ -	\$ 104,687.55	100%	100%	02-jul	22-jul	MURO-REJA PARTE FRONTAL (NORTE)
150169	EP REPÚBLICA ARGENTINA	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-064-2015-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, SA de CV	\$ 202,012.86	\$ 202,012.86	\$ -	\$ -	\$ 202,012.86	\$ 201,908.81	\$ -	\$ -	\$ 201,908.81	100%	100%	06-jul	08-ago	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO COLINDANTE
150170	EP JOSÉ MARÍA MORELOS	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2015-PRR	ARO. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	\$ 86,580.89	\$ 86,580.89	\$ -	\$ -	\$ 86,580.89	\$ 86,580.89	\$ -	\$ -	\$ 86,580.89	100%	100%	06-jul	15-ago	SUSTITUCIÓN DE BARANDAL Y PASAMANOS EN ESCALERA
150179	EP 18 DE MARZO	PISCILA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-097-2015-PRR	ARO. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	\$ 64,680.10	\$ 64,680.10	\$ -	\$ -	\$ 64,680.10	\$ 64,680.10	\$ -	\$ -	\$ 64,680.10	100%	100%	21-sep	30-sep	PINTURA VINÍLICA Y DE ESMALTE



**REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
FAM 2015**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.				I N V E R S I O N											A V A N C E S %				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES			
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS						FINANC. %	FÍSICO %	
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)					
150411	SEC. TÉCNICA No. 13, JUAN DE LA BARRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-084-2015-PRR	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	\$ 895,590.31	\$ 347,908.57	\$ -	\$ 20,178.20	\$ 368,086.77	\$ 347,908.57	\$ -	\$ 20,178.20	\$ 368,086.77	100%	100%	10-ago	26-sep	SEÑALIZACIONES PARA DISCAPACITADOS, RAMPAS Y REHABILITAR LABORATORIOS.
150411	SEC. TÉCNICA No. 13, JUAN DE LA BARRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	1	06-085-2015-PRR	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SA de CV		\$ 527,503.54	\$ -	\$ -	\$ 527,503.54	\$ 527,503.54	\$ -	\$ -	\$ 527,503.54	100%	100%	10-ago	26-sep	INST. ELÉCTRICA, LÁMPARAS Y LUMINARIAS.
<b>TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHEMOC</b>				<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>			<b>\$ 2,866,882.41</b>	<b>\$ 2,846,704.21</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 20,178.20</b>	<b>\$ 2,866,882.41</b>	<b>\$ 2,846,704.21</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 20,178.20</b>	<b>\$ 2,866,882.41</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			

**REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
FAM 2015**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.				I N V E R S I O N											A V A N C E S %				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES				
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS				FINANC. %	FÍSICO %					
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)						ACUMULADO (\$)	
150503	CAM NUEVA CREACIÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	3	0	0	2	06-011-2015-PR	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, SA de CV	\$ 4,838,681.47	\$ 4,251,213.51	\$ -	\$ 233,750.89	\$ 4,838,681.47	\$ 3,620,531.12	\$ -	\$ 233,750.89	\$ 3,941,885.61	100%		100%	18-may	31-ago	EDIF "A" AREA ADMINISTRATIVA, 3 AULAS, MÓDULO DE SANITARIOS + OBRA EXTERIOR
150503	CAM NUEVA CREACIÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 87,603.59			\$ 87,603.59				100%	100%	22-jun	30-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	
150503	CAM NUEVA CREACIÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	0	0	0	0	1	06-024-2015-PRR	LUCARDI CONSTRUCCIONES, SA de CV	\$ -	\$ 266,113.48	\$ -	\$ -	\$ 266,113.48	\$ 249,043.46	\$ -	\$ -	\$ 249,043.46	100%	100%	22-jun	08-ago	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 25 KVA TRIFÁSICA TIPO PEDESTAL	
	<b>REPARACIONES</b>																								
150500	EP JULIÁN SILVA PALACIOS	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-074-2015-PRR	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	\$ 232,762.12	\$ 232,762.12	\$ -	\$ -	\$ 232,762.12	\$ 230,703.31	\$ -	\$ -	\$ 230,703.31	100%	100%	10-jul	11-ago	SUSTITUCIÓN DE LONA EN TECHUMBRE DE PATIO CÍVICO, POR LÁMINA PINTRO	
150505	SEC. TÉCNICA No. 9, CUAUHTÉMOC	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-025-2015-PRR	LAE ANGEL MARIO HOYOS VILLASEÑOR	\$ 787,827.15	\$ 767,237.15	\$ -	\$ 20,590.00	\$ 787,827.15	\$ 767,228.50	\$ -	\$ 20,590.00	\$ 787,818.50	100%	100%	22-jun	29-ago	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LABORATORIO DE CIENCIAS, REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, RESANES EN PLAFONES Y FRONTERAS DE LOSA DOTACIÓN DE MOBILIARIO	
	<b>TOTAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN</b>				3	3	0	0	6			\$ 5,859,270.74	\$ 5,517,326.26	\$ 87,603.59	\$ 254,340.89	\$ 6,125,384.22	\$ 4,867,506.39	\$ 87,603.59	\$ 254,340.89	\$ 5,209,450.88	100%	100%			
150601	JN "SIN NOMBRE"	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-002-2015-PR	CONSTRUCTORA MEJLUC, SA de CV	\$ 462,828.79	\$ 411,808.09	\$ -	\$ 34,553.08	\$ 462,828.79	\$ 380,407.06	\$ -	\$ 34,553.08	\$ 431,427.77	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	
150601	JN "SIN NOMBRE"	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 16,467.63			\$ 16,467.63				100%	100%	22-jun	30-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO "A"	
150605	E.P. NUEVA CREACIÓN	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	2	0	0	4	06-012-2015-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	\$ 3,267,652.46	\$ 3,044,677.01	\$ -	\$ 165,497.90	\$ 3,267,652.46	\$ 3,044,677.01	\$ -	\$ 165,497.90	\$ 3,267,652.46	100%	100%	18-may	15-ago	2 AULAS DIDÁCTICAS 1° y 2°, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR.	
150605	E.P. NUEVA CREACIÓN	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	\$ -	\$ 0.00	\$ 57,477.55			\$ 57,477.55	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%	22-jun	11-sep	INPERMEABILIZACIÓN	
150606	EP SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	5	0	0	0	06-013-2015-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	\$ 2,014,798.78	\$ 1,670,753.65	\$ -	\$ 270,463.11	\$ 2,014,798.78	\$ 1,670,753.65	\$ -	\$ 270,463.20	\$ 2,014,798.87	100%	100%	18-may	15-ago	5 AULAS DIDÁCTICAS	
150606	EP SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 73,582.02			\$ 73,582.02	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%	22-jun	11-sep	INPERMEABILIZACIÓN	
150609	EP PABLO REYES ÁVALOS	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-083-2015-PRR-1	CONSTRUCTORA MACER, SA de CV	\$ 421,205.15	\$ 421,205.15	\$ -	\$ -	\$ 421,205.15	\$ 421,139.32	\$ -	\$ -	\$ 421,139.32	100%	100%	10-ago	30-sep	ESCALERA DE EMERGENCIA Y MURO PERIMETRAL	
150617	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-003-2015-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	\$ 818,234.30	\$ 537,928.81	\$ -	\$ 33,647.80	\$ 599,778.84	\$ 536,044.51	\$ -	\$ 33,647.80	\$ 597,894.55	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	
150617	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-091-2015-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	\$ -	\$ 218,455.46	\$ -	\$ -	\$ 218,455.46	\$ 218,454.99	\$ -	\$ -	\$ 218,454.99	100%	100%	31-ago	09-oct	COCINA ATÍPICA	
150617	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 28,202.23			\$ 28,202.23				100%	100%	22-jun	11-sep	IMPERMEABILIZACIÓN (AULA)	
150618	ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-004-2015-PR	ING. RAÚL MIGUEL SUAZO SOLÓRZANO	\$ 1,436,658.60	\$ 566,917.80	\$ -	\$ 100,943.30	\$ 1,436,658.60	\$ 565,851.12	\$ -	\$ 100,943.30	\$ 1,435,591.93	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	
150618	ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-036-2015-PRR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 768,797.51			\$ 768,797.51				100%	100%	22-jun	08-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	
	<b>REPARACIONES</b>																								
150621	JN LEONEL RAMÍREZ GARCÍA	COL. IGNACIO ZARAGOZA (LA TOLVA)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-040-2015-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	\$ 236,216.36	\$ -	\$ 236,216.36	\$ -	\$ 236,216.36	\$ 223,301.26	\$ -	\$ -	\$ 223,301.26	100%	100%	22-jun	08-ago	ENTORTADO EN LOSA DE ENTREPISO E IMPERMEABILIZACIÓN	
150622	JN VICENTE GUERRERO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-042-2015-PRR	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, SA de CV	\$ 359,447.63	\$ 359,447.63	\$ -	\$ -	\$ 359,447.63	\$ 356,261.98	\$ -	\$ -	\$ 356,261.98	100%	100%	22-jun	08-ago	CERCO DE MALLA CICLÓN, RAMPAS Y PASAMANOS	
150625	JN MIGUEL HIDALGO	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-046-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	\$ 270,195.08	\$ 270,195.08	\$ -	\$ -	\$ 270,195.08	\$ 270,194.50	\$ -	\$ -	\$ 270,194.50	100%	100%	02-jul	11-ago	REPARACIONES EN FRONTERAS, GOTEROS Y PLAFONES DE MARQUESINAS, PINTURA ZAMPEADO EN LADERA DE CERRO Y REP. ELÉCTRICAS.	
150626	JN CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-046-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	\$ 1,106,307.04	\$ 451,240.84	\$ -	\$ 25,358.16	\$ 476,599.00	\$ 451,240.84	\$ -	\$ 25,358.16	\$ 476,599.00	100%	100%	02-jul	11-ago	REPARACIONES EN INST. ELÉCTRICA, LÁMPARAS, HERRERÍA Y PISOS EN PLAZA CÍVICA	
150626	JN CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-079-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	\$ -	\$ 452,149.28	\$ -	\$ -	\$ 452,149.28	\$ 452,149.28	\$ -	\$ -	\$ 452,149.28	100%	100%	27-jul	10-ago	REMEDIACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL	
150626	JN CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-090-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	\$ -	\$ 177,558.76	\$ -	\$ -	\$ 177,558.76	\$ 176,468.62	\$ -	\$ -	\$ 176,468.62	100%	100%	24-ago	31-ago	PISO Y ZOCLO DE CERÁMICA EN AULAS	
150604	JN BEATRIZ CORTÉS VIRGEN	COL. EL ROCÍO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-040-2015-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	\$ 173,184.63	\$ -	\$ 167,254.95	\$ 5,929.68	\$ 173,184.63	\$ -	\$ 109,040.26	\$ 5,929.68	\$ 114,969.94	100%	100%	22-jun	08-ago	REPARACIONES EN FRONTERA DE LOSA, PLAFON Y MARQUESINAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA	
150647	JN SIN NOMBRE	COL. EL GARCERO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-109-2015-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	\$ 243,280.93	\$ 243,280.93	\$ -	\$ -	\$ 243,280.93	\$ 243,279.42	\$ -	\$ -	\$ 243,279.42	100%	100%	07-sep	12-sep	REPARACIÓN DE MALLA PERIMETRAL, MURO DE CONTENCIÓN Y DESAZOLVES.	
	J.N. ELISA VAZQUEZ SUAZO										\$ 684.40		\$ 684.40	\$ 684.40		\$ 684.40	\$ 684.40	\$ 684.40	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILIARIO		
	J.N. JUAN ESCUTIA										\$ 5,999.69		\$ 5,999.69	\$ 5,999.69		\$ 5,999.69	\$ 5,999.69	\$ 5,999.69	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILIARIO		

**REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
FAM 2015**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.				I N V E R S I O N											A V A N C E S %				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES			
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS							FINANC. %	FÍSICO %	
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)					
150629	EP 5 DE FEBRERO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-027-2015-PRR-1	TERCYM, SA de CV	\$ 415,355.74	\$ 259,554.32	\$ -	\$ -	\$ 259,554.32	\$ 259,554.32	\$ -	\$ -	\$ 259,554.32	100%	100%	27-jun	09-sep	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS
150629	EP 5 DE FEBRERO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-112-2015-PRR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	\$ -	\$ 155,801.42	\$ -	\$ -	\$ 155,801.42	\$ 149,318.87	\$ -	\$ -	\$ 149,318.87	100%	100%	10-sep	25-sep	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
150630	EP BASILIO VADILLO	COL. EL PACÍFICO (LAS BRISAS)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-017-2015-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA, SA de CV	\$ 350,265.14	\$ 350,265.14	\$ -	\$ -	\$ 350,265.14	\$ 350,176.80	\$ -	\$ -	\$ 350,176.80	100%	100%	22-jun	02-ago	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS A,B,C Y COCINA. MANTENIMIENTO A TECHUMBRED E CANCHA E INGRESO.
150635	EP RAFAEL RAMÍREZ C.	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-028-2015-PRR-1	ING. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ	\$ 995,676.43	\$ 951,253.19	\$ -	\$ -	\$ 951,253.19	\$ 951,253.19	\$ -	\$ -	\$ 995,676.43	100%	100%	22-jun	19-sep	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, TRAMPA DE GRAZAS, PROTECCIONES
150635	EP RAFAEL RAMÍREZ C.	MANZANILLO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMA DE COLIMA, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 44,423.24	\$ -	\$ 44,423.24		\$ 44,423.24			100%	100%	22-jun	11-sep	IMPERMEABILIZACIÓN.



**REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
FAM 2015**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.				I N V E R S I O N											A V A N C E S %				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES			
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS				FINANC. %	FÍSICO %				
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)						ACUMULADO (\$)
150822	EP PALADINES DE REVOLUCIÓN	COL. CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-102-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	\$ 848,693.79	\$ 848,693.79	\$ -	\$ -	\$ 848,693.79	\$ 848,453.09	\$ -	\$ -	\$ 848,453.09	100%	100%	05-oct	18-nov	TECHO DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO
150818	EP DAMIÁN CARMONA	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-115-2015-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	\$ 976,252.42	\$ 976,252.42	\$ -	\$ -	\$ 976,252.42	\$ 942,725.86	\$ -	\$ -	\$ 942,725.86	100%	100%	23-nov	07-ene	TECHO DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
150804	EP BENITO JUÁREZ	COL. EMILIANO ZAPATA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-116-2015-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	\$ 519,387.68	\$ 519,387.68	\$ -	\$ -	\$ 519,387.68	\$ 519,387.68	\$ -	\$ -	\$ 519,387.68	100%	100%	30-nov	31-dic	TECHO DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO



**REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
FAM 2015**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.				I N V E R S I O N											A V A N C E S %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES		
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS				FINANC. %	FÍSICO %	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)						ACUMULADO (\$)
<b>REPARACIONES</b>																								
150826	JN GABRIELA MISTRAL	COL. UNIÓN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-035-2015-PRR	ARO. GILBERTO AYALA MONROY	\$ 596,529.37	\$ 568,321.57	\$ -	\$ -	\$ 568,321.57	\$ 566,813.29	\$ -	\$ -	\$ 595,021.10	100%	100%	22-jun	19-sep	REJILLA CON DREN PLUVIAL EN AULAS, REGISTROS CON SALIDA PLUVIAL A LA CALLE Y ADOQUÍN EN JARDINERAS, REPARACIÓN DE SANITARIOS
150826	JN GABRIELA MISTRAL	COL. UNIÓN	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-039-2015-PRR-2	IMPERQUIMA DE COLIMA, SA de CV			\$ 28,207.80	\$ -	\$ 28,207.80	\$ 28,207.80	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%	22-jun	11-sep	IMPERMEABILIZACIÓN
150827	JN MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	COL. EMILIANO ZAPATA (SAN ISIDRO)	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-071-2015-PRR	SEMARO CONSTRUCCIONES, SA de CV	\$ 250,490.74	\$ 241,873.39	\$ -	\$ -	\$ 241,873.39	\$ 239,308.49	\$ -	\$ -	\$ 239,308.49	100%	100%	07-jul	15-ago	MALLA CICLÓN, RED SANITARIA, PISOS EN 5 AULAS, DREN PLUVIAL Y REVISIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS.
150827	JN MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	COL. EMILIANO ZAPATA (SAN ISIDRO)	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-107-2015-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SA de CV	\$ -	\$ 8,617.35	\$ -	\$ -	\$ 8,617.35	\$ 8,617.35	\$ -	\$ -	\$ 8,617.35	100%	100%	07-sep	12-sep	REPARACIONES ELÉCTRICAS
150801	JN MIGUEL GÓMEZ SANDOVAL	COL. BENITO JUÁREZ	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-045-2015-PRR-1	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	\$ 390,611.01	\$ 390,611.01	\$ -	\$ -	\$ 390,611.01	\$ 379,050.59	\$ -	\$ -	\$ 379,050.59	100%	100%	02-jul	11-ago	RECONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO, REFORZAMIENTO DE MALLA CICLÓN Y REP. DE MUROS.
150829	JN ROSAURA ZAPATA	COL. PABLO SILVA G.	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-033-2015-PRR-1	ELECSOL, SA de CV	\$ 406,355.68	\$ 406,355.68	\$ -	\$ -	\$ 406,355.68	\$ 406,349.18	\$ -	\$ -	\$ 406,349.18	100%	100%	22-jun	31-jul	REMODELACIÓN DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE TINACOS.
150830	JN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	COL. TUXPAN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-066-2015-PRR-1	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	\$ 1,130,130.19	\$ 1,130,130.19	\$ -	\$ -	\$ 1,130,130.19	\$ 1,128,598.29	\$ -	\$ -	\$ 1,128,598.29	100%	100%	06-jul	23-ago	REPARACIÓN EN AULA COCINA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PUERTAS, CHAPAS Y PROTECCIONES
150848	JN JOSÉ FRANCISCO RIVERA	SANTA ROSA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-111-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	\$ 56,025.13	\$ 56,025.13	\$ -	\$ -	\$ 56,025.13	\$ 56,025.13	\$ -	\$ -	\$ 56,025.13	100%	100%	29-sep	03-oct	REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIOS
150835	EP MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	COL. BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-032-2015-PRR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA de CV	\$ 541,147.15	\$ 541,147.15	\$ -	\$ -	\$ 541,147.15	\$ 540,939.53	\$ -	\$ -	\$ 540,939.53	100%	100%	22-jun	19-ago	DRENE PLUVIALES Y PINTURA GENERAL
150836	EP DAMIÁN CARMONA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-044-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	\$ 508,250.23	\$ 493,329.73	\$ -	\$ -	\$ 493,329.73	\$ 493,329.73	\$ -	\$ -	\$ 493,329.73	100%	100%	02-jul	11-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS
150836	EP DAMIÁN CARMONA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-096-2015-PRR	C. EZRIKAM SOLIS CÁMARA	\$ -	\$ 14,920.50	\$ -	\$ -	\$ 14,920.50	\$ 14,920.50	\$ -	\$ -	\$ 14,920.50	100%	100%	11-sep	19-sep	LETRERO TRIDIMENSIONAL ALUMINIO JASPIADO
150838	EP CUAUHTÉMOC	CALLEJONES	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-040-2015-PRR	IMPERQUIMA DE COLIMA, SA de CV	\$ 250,614.89	\$ 0.00	\$ 250,614.89	\$ -	\$ 250,614.89	\$ -	\$ 214,319.05	\$ -	\$ 214,319.05	100%	100%	22-jun	08-ago	IMPERMEABILIZACIÓN, ENTORTADO EN AZOTEA, REP. DE FRONTERAS Y PINTURA EN PLAFONES
150839	EP JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-045-2015-PRR-1	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	\$ 138,419.13	\$ 138,419.13	\$ -	\$ -	\$ 138,419.13	\$ 137,845.93	\$ -	\$ -	\$ 137,845.93	100%	100%	02-jun	11-ago	CISTERNA CAP. 10 M3, DE CONCRETO
150840	EP CRESCENCIO FIGUEROA D.	MADRID	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-043-2015-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SA de CV	\$ 508,471.65	\$ 508,471.65	\$ -	\$ -	\$ 508,471.65	\$ 506,736.79	\$ -	\$ -	\$ 506,736.79	100%	100%	02-jul	23-ago	REPARACIÓN DE SANITARIOS
150845	EP MA. CONCEPCIÓN FARIAS PÉREZ	COL. VILLA FLORIDA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-107-2015-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SA de CV	\$ 40,038.98	\$ 40,038.98	\$ -	\$ -	\$ 40,038.98	\$ 40,038.98	\$ -	\$ -	\$ 40,038.98	100%	100%	07-sep	12-sep	GUARNICIÓN DE CONCRETO
150846	EP LINO REYES	TECOLAPA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-108-2015-PRR	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	\$ 80,359.77	\$ 80,359.77	\$ -	\$ -	\$ 80,359.77	\$ 77,298.32	\$ -	\$ -	\$ 77,298.32	100%	100%	07-sep	12-sep	DESAZOLVE DE REGISTROS ELÉCTRICOS Y RED SANITARIA.
150847	EP CRISTÓBAL COLÓN	COL. LA ESTACIÓN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-108-2015-PRR	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	\$ 11,165.67	\$ 11,165.67	\$ -	\$ -	\$ 11,165.67	\$ 11,155.60	\$ -	\$ -	\$ 11,155.60	100%	100%	07-sep	12-sep	MALLA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN
	E.S. JUSTO SIERRA										\$ 6,721.89			\$ 6,721.89			\$ 6,721.89	\$ 6,721.89	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILIARIO	
150841	ESC. SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO	TECOMÁN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-068-2015-PRR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA de CV	\$ 1,028,107.86	\$ 1,011,635.86	\$ -	\$ 16,472.00	\$ 1,028,107.86	\$ 1,010,843.80	\$ -	\$ 16,472.00	\$ 1,027,315.80	102%	100%	06-jul	01-sep	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS T.M., REP. DE LABORATORIO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS
150825	TV. SEC. No. 32 GUADALUPE VICTORIA	CALERAS	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-088-2015-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	\$ 560,372.86	\$ 560,372.86	\$ -	\$ -	\$ 560,372.86	\$ 557,159.62	\$ -	\$ -	\$ 557,159.62	100%	100%	17-ago	30-sep	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
<b>TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN</b>				<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>			<b>\$ 11,513,580.60</b>	<b>\$ 11,157,274.90</b>	<b>\$ 278,822.69</b>	<b>\$ 77,453.31</b>	<b>\$ 11,513,580.60</b>	<b>\$ 11,048,199.88</b>	<b>\$ 242,526.85</b>	<b>\$ 77,453.31</b>	<b>\$ 11,368,180.04</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			



**REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
FAM 2015**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.				I N V E R S I O N										A V A N C E S %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC. %		FÍSICO %
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)			

**RESUMEN FAM 2015 (RAMO 33)**

FECHA DE INFORME DE ENERO DE 2

TOTAL DE OBRA						IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA				A V A N C E S %					SITUACION ACTUAL DE OBRAS			
O	A	L	T	An			OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS				FÍSICO %	No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	
										ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO	%					%
<b>RESUMEN FAM 2015</b>						\$ 72,190,761.00	\$ 68,582,241.89	\$ 2,398,488.04	\$ 2,788,273.32	\$ 73,769,003.24	\$ 67,152,709.36	\$ 2,065,957.27	\$ 2,788,273.32	\$ 72,006,939.95	100%	100%	135	135	135

REVISO:

**NOMENCLATURA:**  
O = OBRAS  
A = AULAS  
L = LABORATORIOS  
T = TALLERES  
An= ANEXOS

Vo. Bo.

Vo. Bo.

**ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ**

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED



**DR. ARMANDO FIGUEROA DELGADO**

SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO



**MTRO. JAIME FLORES MERLO**

DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA