

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGUN EL P. G. O.					METAS				INVERSION					AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA					
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS						FINANC.	FÍSICO	IMPORTE DEL ANTICIPO		ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)	%	%								
20160201	06DJN0139L	JN JOSÉ CENTENO VIRGEN	EL REMUDADERO	COMALA	1	0	0	0	1	06-015-2016-PRR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	\$ 250,000.00	\$ 107,042.26	\$ -	\$ -	\$ 107,042.26	\$ 102,609.84	\$ -	\$ -	\$ 102,609.84	100%	100%	02-may	18-jun	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	\$ 32,112.68	\$ 32,112.67	\$ 0.00	ING. PABLO ALCOCCER	
20160200	06ETV0009G	TV. SEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO	LA CAJA	COMALA	1	1	0	0	0	06-002-2016-PR	ARO. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	\$ 340,817.33	\$ 360,371.52	\$ -	\$ -	\$ 360,371.52	\$ 306,554.05	\$ -	\$ 34,263.28	\$ 340,817.33	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA 2"	\$ -	\$ -	\$ -	ING. PABLO ALCOCCER	
20160203	06DPR0130K	E.P. BENITO JUÁREZ	CENTRO	COMALA	1	0	0	0	1	06-068-2016-PRR	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	\$ 200,000.00	\$ 268,351.76	\$ -	\$ -	\$ 268,351.76	\$ 72,197.81	\$ -	\$ -	\$ 72,197.81	27%	50%	04-ago	24-sep	RENIVELACIÓN DE PISO EN PATIO CÍVICO	\$ 80,505.53	\$ 21,659.35	\$ 58,846.18	ING. PABLO ALCOCCER	
20160202	06DPR0140R	E.P. CONSTITUCIÓN	COF. DE SUCHITLÁN	COMALA	1	0	0	0	1	06-054-2016-PRR	C. IRMA SUSANA GARCÍA MORÁN	\$ 110,000.00	\$ 119,078.01	\$ -	\$ -	\$ 119,078.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%	08-ago	31-ago	100 MTS. DE MALLA PERIMETRAL	\$ 35,723.40	\$ -	\$ 35,723.40	ING. PABLO ALCOCCER	
20160204	06DST0005Y	SEC. TÉCNICA No. 5 PABLO SILVA GARCÍA	Km. 5 CARRETERA V. de A. COMALA	COMALA	1	0	0	0	1	06-068-2016-PRR	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	\$ 150,000.00	\$ 184,548.66	\$ -	\$ -	\$ 184,548.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	50%	01-ago	31-ago	RAMPAS	\$ 55,364.60	\$ -	\$ 55,364.60	ING. PABLO ALCOCCER	
TOTAL MUNICIPIO DE COMALA					5	1	0	0	4			\$ 1,050,817.33	\$ 1,039,392.20	\$ -	\$ -	\$ 1,039,392.20	\$ 481,361.70	\$ -	\$ 34,263.28	\$ 515,624.98	46%	78%				\$ 203,706.21	\$ 53,772.02	\$ 149,934.19		
20160300	06DST0014F	SEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO	PUEBLO JUÁREZ	COQUIMATLÁN	1	1	0	0	0	06-007-2016-PR	ING. ESPERANZA YAREZ GONZÁLEZ GONZÁLEZ	\$ 758,933.23	\$ 735,387.29	\$ -	\$ -	\$ 735,387.29	\$ 724,669.95	\$ -	\$ 34,263.28	\$ 758,933.23	100%	100%	09-mar	17-may	1 AULA DIDÁCTICA 3"	\$ 220,616.19	\$ 220,616.19	\$ -	0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS
20160301	06DPR0254T	E.P. FRANCISCO VILLA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-020-2016-PR	ESTRUCTURAS Y MONTAJES ACUARIO, S.A. DE C.V.	\$ 1,150,000.00	\$ 834,082.42	\$ -	\$ -	\$ 834,082.42	\$ 741,409.71	\$ -	\$ -	\$ 741,409.71	89%	100%	16-may	09-jul	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	\$ 250,224.73	\$ 222,422.92	\$ 27,801.80	ING. FERNANDO VILLEGAS	
	06EJN0022L	J.N. ANTONIO BARBOSA HELDT	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1			\$ 150,000.00																		ING. PABLO ALCOCCER
	06DJN0023L	J.N. JOSEFINA BEAS	CENTRO	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1			\$ 300,000.00																	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
20160305	06DPR0094W	E.P. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	EL CHICAL	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-078-2016-PRR	ING. JAVIER PEÑA GRAGEDA	\$ 200,000.00	\$ 152,680.49	\$ -	\$ -	\$ 152,680.49	\$ 56,695.41	\$ -	\$ -	\$ 56,695.41	37%	75%	15-ago	17-sep	CISTERNA, IMPERMEABILIZACIÓN, REP. PLAFONES Y FRONTERAS DE LOSA, APLANADOS Y PINTURA EN GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	ING. FERNANDO VILLEGAS	
20160303	06DPR0091Z	E.P. BENITO JUÁREZ	PUEBLO JUÁREZ	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-040-2016-PRR	ING. JAVIER PEÑA GRAGEDA	\$ 200,000.00	\$ 160,581.93	\$ -	\$ -	\$ 160,581.93	\$ 147,706.29	\$ -	\$ -	\$ 147,706.29	100%	100%	13-jun	12-jul	ADECUACIÓN DE BIBLIOTECA, CANCELERÍA DE ALUMINIO EN TRES AULAS	\$ -	\$ -	\$ -	ING. PABLO ALCOCCER	
20160304	06DTV0014T	TV. SEC. JESÚS ALCARAZ RODRÍGUEZ	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-066-2016-PR	ING. RENATO FLORES VIRGEN AGUIRRE	\$ 210,000.00	\$ 186,763.28	\$ -	\$ -	\$ 186,763.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	40%	01-ago	30-sep	BODEGA	\$ 56,028.98	\$ -	\$ 56,028.98	ING. FERNANDO VILLEGAS	
20160302	S/C	CAM NUEVA CREACIÓN	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	1	3	0	0	3	06-034-2016-PR	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	\$ 3,937,294.72	\$ 3,627,294.72	\$ -	\$ -	\$ 3,627,294.72	\$ 1,368,714.98	\$ -	\$ -	\$ 1,368,714.98	38%	75%	30-may	26-sep	TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS	\$ 1,088,188.42	\$ 410,614.50	\$ 677,573.91	ING. PABLO ALCOCCER	
TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN					8	4	0	0	9			\$ 6,906,227.95	\$ 5,696,790.14	\$ -	\$ -	\$ 5,696,790.14	\$ 3,039,196.33	\$ -	\$ 34,263.28	\$ 3,073,459.61	53%	79%				\$ 1,615,058.32	\$ 853,653.62	\$ 761,404.70		
20160400	06DJN0066J	JN JUAN ESCUTIA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-015-2016-PRR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	\$ 200,000.00	\$ 141,745.40	\$ -	\$ -	\$ 141,745.40	\$ 84,813.95	\$ -	\$ -	\$ 84,813.95	100%	100%	02-may	18-jun	INST. DE DOS TINACOS EN AZOTEA, REHABILITACIÓN DE CISTERNA, CASETA MOTOBOMBA, REP. EN FRONTERAS Y PLAFON (MARQUESINAS), IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. MENOR EN SERV. SANITARIOS	\$ 42,523.62	\$ 42,523.62	\$ 0.00	ING. PABLO ALCOCCER	
	06EPR0096U	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	CENTRO	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1			\$ 210,000.00																	ING. PABLO ALCOCCER	
20160402	06DPR0187L	E.P. JUVENTINO ROSAS	BUENAVISTA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-035-2016-PRR	MOVARK DISEÑO Y CONSTRUCC	\$ 580,000.00	\$ 579,108.49	\$ -	\$ -	\$ 579,108.49	\$ 98,119.06	\$ -	\$ -	\$ 98,119.06	17%	100%	06-jun	27-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIO Y SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL	\$ 173,732.55	\$ 30,595.72	\$ 143,136.83	ING. PABLO ALCOCCER	
20160403	06DPR0317O	E.P. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	MONTITLÁN	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-042-2016-PRR	C. MARIANO FLORES GUZMÁN	\$ 45,962.23	\$ 45,962.23	\$ -	\$ -	\$ 45,962.23	\$ 41,121.19	\$ -	\$ -	\$ 41,121.19	100%	100%	23-may	28-may	ADOQUINAMIENTO EN ÁREA DE JUEGOS	\$ -	\$ -	\$ -	ING. PABLO ALCOCCER	
20160405	06DPR0201O 06DPR0326W	E.P. EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-073-2016-PR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	\$ 210,000.00	\$ 169,557.08	\$ -	\$ -	\$ 169,557.08	\$ 26,081.56	\$ -	\$ -	\$ 26,081.56	15%	45%	08-ago	17-sep	BODEGA	\$ 50,867.13	\$ -	\$ 50,867.13	ING. PABLO ALCOCCER	
20160404	06DST0022O	SEC. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA	BUENAVISTA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-050-2016-PRR	C. MARIANO FLORES GUZMÁN	\$ 538,119.73	\$ 538,119.73	\$ -	\$ -	\$ 538,119.73	\$ 238,090.06	\$ -	\$ -	\$ 238,090.06	44%	95%	18-jul	17-sep	AMPLIACIÓN DE COCINA, 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE + REP. DE TRES LUMINARIAS P.P., REP. DE LABORATORIO DE CIENCIAS	\$ 161,435.92	\$ 71,427.02	\$ 90,008.90	ING. PABLO ALCOCCER	
TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC					6	0	0	0	6			\$ 1,784,081.96	\$ 1,474,492.94	\$ -	\$ -	\$ 1,474,492.94	\$ 488,225.81	\$ -	\$ -	\$ 488,225.81	33%	92%				\$ 428,559.21	\$ 144,546.36	\$ 284,012.85		

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGUN EL P. G. O.					M E T A S					I N V E R S I O N					A V A N C E S %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS							FINANC.	FISICO	IMPORTE DEL ANTICIPO		ANTICIPO AMORTIZADO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)	%	%					
	06DPR00741	E.P. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1			\$ 100,000.00															ARQ. ALEJANDRA ARIAS

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGUN EL P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %					FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES			CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA		
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FISICO	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)	%	%	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra															
20160908	06DPR0175G	E.P. CARMEN SERDÁN	CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-043-2016-PR	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, S.A. DE C.V.	\$ 900,000.00	\$ 797,816.73	\$ -	\$ -	\$ 797,816.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	85%	13-jun	03-sep	MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ACONDICIONAMIENTO EN AREA DE COCINA	\$ 239,345.02	\$ -	\$ 239,345.02	ING. JOSE LUIS MUNGUIA		
	06DPR0408F 06SPR0025Z	E.P. JOSÉ S. BENÍTEZ	COL. LOMA DE LAS FLORES	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1			\$ 200,000.00																			ING. JOSE LUIS MUNGUIA
	06DPR0466W 06DPR0027Y	E.P. LORENZO VILLA RIVERA	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-080-2016-PRR	ARCOCUB, S.A. DE C.V.	\$ 153,000.00	\$ 110,835.02	\$ -	\$ -	\$ 110,835.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	15%	22-ago	24-sep	TECHADO PARA DESAYUNADORES EXISTENTES	\$ 33,250.51	\$ -	\$ 33,250.51	ING. JOSE LUIS MUNGUIA		
	06DPR0052X	E.P. OSCAR VICENTE NUÑEZ	COL. VILLAS DE SAN JOSÉ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1			\$ 380,000.00																		ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
20160915	06DES0009B 06DES0017K	SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RIOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-085-2016-PRR	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	\$ 100,000.00	\$ 75,651.67	\$ -	\$ -	\$ 75,651.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	02-sep	30-sep	PISOS EN AREA ADMINISTRATIVA	\$ 22,695.50	\$ -	\$ 22,695.50	ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ												\$ 11,675,957.75	\$ 8,348,895.12	\$ -	\$ -	\$ 8,348,895.12	\$ 5,862,186.03	\$ -	\$ 470,573.28	\$ 6,332,759.31	70%	84%				\$ 2,215,264.32	\$ 1,535,316.48	\$ 679,947.84			
												\$ 59,764,197.86																			

RESUMEN FAM 2016 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME: 31 DE AGOSTO DE 2016

TOTAL DE OBRA	O	A	L	T	An
RESUMEN FAM 2016	137	28	1	0	127

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA				AVANCES %					
	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS				FISICO	
	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO	%	%				
\$ 82,586,588.00	\$ 46,115,138.55	\$ 0.00	\$ 1,027,018.08	\$ 47,142,156.63	\$ 22,454,792.99	\$ -	\$ 1,027,018.08	\$ 23,481,811.07	48%	68%

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
137	116	54	\$ 12,686,782.59	\$ 5,776,842.49	\$ 6,909,940.10

REVISO:
ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED



NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An = ANEXOS

Vo. Bo.
MTRO. OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO



Vo. Bo.
MTRO. SUSANO MADRID ORTIZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA SEC. DE EDUC.



ELABORO:
ING. CARLOS OCHOA LARIOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED



TOTAL #####

**RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR 2015**

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Version: 1

Página 1 de 1

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.										INVERSIÓN										AVANCES %										FECHA DE INFORME 31 DE AGOSTO DE 2016				SUPERVISOR DE LA OBRA
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		METAS				DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE				IMPORTE DE OBRA CONTRATADA				IMPORTE EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA			
			LOCALIDAD	MUNICIPIO	O	A	L	T	An	NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (B)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (B)	ACUMULADO (B)	%	ANTICIPO						ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR					
20150212	06DTA0001C	C.B.T.A. No. 148	Km. 4 carretera Villa de Álvarez - Comala	COMALA	1	0	0	0	4	06-001-2015-FOIEMS	ING. RAMÓN MONTAÑO VAZQUEZ	\$ 4,352,151.32	\$ 2,442,059.00	\$ -	\$ -	\$ 2,442,059.00	\$ 801,565.32	\$ -	\$ -	\$ 801,565.32	33%	80%	19-ene	23-may	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO "Q" TUTORIAS GRUPALES + CURSÍCULOS PARA MAESTROS + OBRA EXTERIOR	\$ 732,617.70	\$ 240,469.60	\$ 492,148.10	ING. PABLO ALCOECER					
20150650	06DCT0084Z	C.E.T.I.S. No. 84	SALAGUA (COL. LAS JOYAS)	MANZANILLO	1	4	0	0	1	06-009-2015-FOIEMS	CONSTRUCCION Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S.A. DE C.V.	\$ 3,422,425.90	\$ 2,698,857.88	\$ -	\$ -	\$ 2,698,857.88	\$ 1,329,438.87	\$ -	\$ -	\$ 1,329,438.87	49%	72%	19-ene	23-may	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO "H" P.A. 3 AULAS DIDÁCTICAS + P.B. 2 AULAS DIDÁCTICAS + ESCALERA + OBRA EXTERIOR	\$ 809,657.36	\$ 398,831.66	\$ 410,825.70	ING. IGNACIO DELGADO					
TOTAL RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE (FCIEMS)												\$ 7,774,577.22	\$ 5,140,916.88	\$ -	\$ -	\$ 5,140,916.88	\$ 2,131,004.19	\$ -	\$ -	\$ 2,131,004.19	41%	76%				\$ 1,542,275.07	\$ 639,301.26	\$ 902,973.80						

NOTAS: DIFERIMIENTO DE PLAZO POR ENTREGA DEL ANTICIPO EN FECHA 25/05/2016
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 25 DE MAYO -28 DE SEPTIEMBRE / 2016

REVISÓ:

ING. HELIODORO LANGARICA NUÑOZ

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED



ELABORÓ:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED





RECURSOS DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014

FECHA: 30 de AGOSTO de 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N					A V A N C E S %					CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA							
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE DE CONTRATOS				IMPORTE EJERCIDOS				FISICO %	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR		
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	ACUMULADO			%							
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	5	06-001-2014-OEEMSS-1	PROMOTECNOS, SA de CV	\$ 15,000,000.00	\$ 3,429,807.80	\$ -	\$ -	\$ 3,429,807.80	\$ 3,429,807.80	\$ -	\$ -	\$ 3,429,807.80	100%	100%	19-ene	02-may	TERMINACIÓN DE PLANTA ALTA (UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL) 2a. ETAPA	\$ 917,552.12	\$ 917,552.11	\$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO G.	
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-038-2014-OEEMSS	VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACIONE S, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 4,557,872.00	\$ -	\$ 4,557,872.00	\$ -	\$ -	\$ 4,557,872.00	\$ 4,557,872.00	100%	100%	19-ene	18-may	EQUIPO DIDACTICO (SALA DE MODULOS)	\$ 2,278,936.00	\$ -	\$ 2,278,936.00	C.P. LUIS CORONA	
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-039-2014-OEEMSS	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	\$ -	\$ -	\$ 1,966,396.04	\$ -	\$ 1,966,396.04	\$ -	\$ -	\$ 1,966,396.04	\$ 1,966,396.04	100%	100%	19-ene	19-mar	MOBILIARIO	\$ 983,198.02	\$ -	\$ 983,198.02	C.P. LUIS CORONA	
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-040-2014-OEEMSS	INGENIERIA EN SOFTWARE, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 1,721,672.00	\$ -	\$ 1,721,672.00	\$ -	\$ -	\$ 1,721,672.00	\$ 1,721,672.00	100%	100%	19-ene	19-mar	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 860,836.00	\$ -	\$ 860,836.00	C.P. LUIS CORONA	
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-001-2015-OEEMSS	130 INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA de CV	\$ -	\$ 3,479,741.38	\$ -	\$ -	\$ 3,479,741.38	\$ 3,479,741.38	\$ -	\$ -	\$ 3,479,741.38	100%	100%	07-nov	26-dic	CUBIERTA DE LÁMINA FRENTE A AULA PARA TALLERES ARTÍSTICOS + PLATAFORMA PARA PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN AZOTEA DE TALLERES (2a. ETAPA)	\$ 1,043,922.41	\$ 1,043,922.43	\$ -	0.02	ING. IGNACIO DELGADO G.
RESUMEN PROGRAMA DE EXPANSIÓN 2014				1	0	0	0	1			\$ 15,000,000.00	\$ 6,909,549.18	\$ 8,245,940.04	\$ -	\$ 15,155,489.22	\$ 6,909,549.18	\$ 8,245,940.04	\$ 15,155,489.22	100%	85%				\$ 6,084,444.55	\$ 1,961,474.54	\$ 4,122,970.01			

REVISO:

ING. HELIODORO LANGARICA NUÑOZ

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED



OBRA SUSPENDIDA (NO SE HA ENTREGADO ANTICIPO)
(EL ANTICIPO SE ENTREGÓ EL 01/06/2015)
Nueva fecha de terminación: 29/09/2015
RECALENDARIZACIÓN DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
OBRA CON AVANCE LENTO, DEBIDO A FALTA DE RECURSO.
SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO
CON NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN AL 26/12/2015

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED



DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N					A V A N C E S %					CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA						
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE DE CONTRATOS				IMPORTE EJERCIDOS				FISICO %	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	ACUMULADO			%						
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	ADQ-06-006-2015-OEEMSS	OFITEC TECNOLOGIA, SA de CV	\$ 28,000,000.00	\$ -	\$ 3,422,268.00	\$ -	\$ 3,422,268.00	\$ -	\$ -	\$ 3,422,268.00	\$ 3,422,268.00	100%	100%	09-mar	22-abr	EQUIPAMIENTO	\$ 1,711,134.00	\$ 1,711,134.00	\$ -	C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-010-2015-OEEMSS	VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACION, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 10,402,183.35	\$ -	\$ 10,402,183.35	\$ -	\$ -	\$ 9,702,183.35	\$ 9,702,183.35	93%	93%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO	NO REQUIRIÓ ANTICIPO			C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-011-2015-OEEMSS	MAQUINARIA INDUSTRIAL CBRERA, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 7,692,418.43	\$ -	\$ 7,692,418.43	\$ -	\$ -	\$ 3,315,697.60	\$ 3,315,697.60	43%	43%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO	\$ 3,846,209.22	\$ 1,657,848.80	\$ 2,188,360.42	C.P. LUIS CORONA
RESUMEN PEF 2014				1	0	0	0	0			\$ 28,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,516,869.78	\$ -	\$ -	\$ 16,440,148.95	\$ 16,440,148.95	76%	25%				\$ 5,557,343.22	\$ 3,368,982.80	\$ 2,188,360.42	