

**INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FAM 2016**

**INCOIFED**

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| FECHA DE INFORME | 30 DE JUNIO DE 2016 | Página 1 de 5 |
|------------------|---------------------|---------------|

| DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O. |                          |                                     |                                     |           | M E T A S |          |          |          |           | I N V E R S I O N  |   |                         |                             |             | A V A N C E S %     |                      |                      |             |                     | FECHA DE INICIO      | FECHA DE TERMINACION | DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES | SUPERVISOR DE LA OBRA |        |  |                      |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------------------|---|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------|--------|--|----------------------|
| CLAVE                              | CCT                      | NOMBRE                              | UBICACIÓN                           |           | O         | A        | L        | T        | An        | DATOS DEL CONTRATO |   | IMPORTE AUTORIZADO      | IMPORTES DE OBRA CONTRATADA |             |                     | IMPORTES EJERCIDOS   |                      |             |                     |                      |                      |   |                       |        |  |                      |
|                                    |                          |                                     | LOCALIDAD                           | MUNICIPIO |           |          |          |          |           | NUMERO             | CONTRATISTA                                       |                         | OBRA CIVIL                  | IMPERMEAB.  | MOBILIARIO          | Total de Obra        | ESTIMACIONES (\$)    | IMPERMEAB.  | MOBILIARIO (\$)     | ACUMULADO (\$)       | %                    | %   |                       |        |  |                      |
| 20160001                           | 06DML0008S               | CAM MARIA ELENA MALDONADO           | COL. PRIMAVERAS                     | ARMERÍA   | 1         | 1        | 0        | 0        | 0         | 06-006-2016-PR     | CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA DE CV       | \$ 650,000.00           | \$ 281,084.16               | \$ -        | \$ 49,589.28        | \$ 281,084.16        | \$ 267,696.26        | \$ -        | \$ 49,589.28        | \$ 317,285.54        | 100%                 | 100%  | 07-mar                | 15-may | 1 AULA DIDÁCTICA (3er. GRADO)  | ARQ. ISABEL BAYARDO  |
| 2016002                            | 06DPR0102O               | E.P. RAZA DE BRONCE                 | LOS REYES                           | ARMERÍA   | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         | 06-041-2016-PRR    | C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO                  | \$ 150,000.00           | \$ 51,629.87                | \$ -        | \$ -                | \$ 51,629.87         | \$ 27,196.19         | \$ -        | \$ -                | \$ 27,196.19         | 53%                  | 100%  | 13-jun                | 12-jul | REPARACIÓN DE TECHUMBRE EN AULAS   | ING. RAFAEL SALAZAR  |
| <b>TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA</b>  |                          |                                     |                                     |           | <b>2</b>  | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>  |                    |   | <b>\$ 800,000.00</b>    | <b>\$ 332,714.03</b>        | <b>\$ -</b> | <b>\$ 49,589.28</b> | <b>\$ 332,714.03</b> | <b>\$ 294,892.45</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 49,589.28</b> | <b>\$ 344,481.73</b> | <b>89%</b>           | <b>100%</b>   |                       |        |  |                      |
| 20160100                           | 06EJN0002Y               | JN SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ        | COL. PRADOS DEL SUR                 | COLIMA    | 1         | 1        | 0        | 0        | 0         | 06-008-2016-PR     | ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA                 | \$ 550,000.00           | \$ 325,255.46               | \$ -        | \$ 29,183.40        | \$ 325,255.46        | \$ 278,253.56        | \$ -        | \$ 29,183.40        | \$ 307,436.96        | 86%                  | 100%  | 29-mar                | 22-may | 1 AULA DIDÁCTICA (2°)  | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
| 20160106                           | 06EPR0013U               | EP GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES   | COL. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         | 06-027-2016-PRR    | ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO                       | \$ -                    | \$ 68,209.33                | \$ -        | \$ -                | \$ 68,209.33         | \$ 68,209.33         | \$ -        | \$ -                | \$ 68,209.33         | 100%                 | 100%  | 23-may                | 11-jun | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO, SUCCIÓN Y DESCARGA DE MOTOBOMBA                          | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
| 20160103                           | 06DJN0190I               | JN SENORINA MERCED ZAMORA           | COL. MIRADOR DE LA CUMBRE, COLIMA   | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         | 06-014-2016-PRR    | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VIZCAINO, SA DE CV | \$ 480,000.00           | \$ 400,099.90               | \$ -        | \$ -                | \$ 400,099.90        | \$ 116,786.47        | \$ -        | \$ -                | \$ 116,786.47        | 29%                  | 47%   | 25-abr                | 25-jun | REPARACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS  | ING. PABLO ALCOCER   |
| 20160104                           | 06DJN0183Z               | JN MA. DEL REFUGIO CHAPULA PERALES  | COL. JARDINES DEL SOL               | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 2         | 06-026-2016-PR     | ING. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ                     | \$ 1,070,000.00         | \$ 830,854.43               | \$ -        | \$ -                | \$ 830,854.43        | \$ 94,984.20         | \$ -        | \$ -                | \$ 94,984.20         | 11%                  | 45%   | 23-may                | 02-ago | AULA USAER + BODEGA Y REMODELACIÓN DE SANITARIOS   | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
| 20160105                           | 06DJN0176P               | JN SIRIA LLERENAS OCHOA             | COL. FRANCISCO VILLA                | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         | 06-018-2016-PRR    | DESARROLLADORA ASSA, S.A. DE C.V.                 | \$ 140,000.00           | \$ 139,322.12               | \$ -        | \$ -                | \$ 139,322.12        | \$ 139,322.12        | \$ -        | \$ -                | \$ 139,322.12        | 100%                 | 100%  | 09-may                | 31-may | REPARACIONES EN CERCO DE MALLA CICLÓN Y LUMINARIAS   | ING. PABLO ALCOCER   |
| 20160102                           | 06DES0030E               | SEC. MARIO ANGUIANO MORENO          | COL. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES | COLIMA    | 1         | 0        | 1        | 0        | 0         | 06-019-2016-PR     | BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.      | \$ 2,500,000.00         | \$ 1,222,418.92             | \$ -        | \$ -                | \$ 1,222,418.92      | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | 0%                   | 40%   | 09-may                | 02-oct | LABORATORIO POLIFUNCIONAL  | ING. PABLO ALCOCER   |
| 20160107                           | 06DES0019I<br>06DES0023V | SEC. ALBERTO ISSAC AHUMADA          | COL. BURÓCRATAS                     | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         | 06-028-2016-PR     | ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO                       | \$ 610,000.00           | \$ 844,324.77               | \$ -        | \$ -                | \$ 844,324.77        | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | 0%                   | 30%   | 26-may                | 30-jul | REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE RED HIDRÁULICA                     | ING. PABLO ALCOCER   |
| 20160113                           | 06DJN0171U               | J.N. NORMA CEBALLOS LARIOS          | CL. FCO. I. MADERO                  | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         | 06-045-2016-PR     | CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA (COVEPSA) S.A. DE C.V.  | \$ 410,000.00           | \$ 307,597.48               | \$ -        | \$ -                | \$ 307,597.48        | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | 0%                   | 1%  | 04-jul                | 03-sep | AULA USAER BODEGA - COCINA   | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
|                                    | 06DJN0027H               | J.N. REPÚBLICA DE MÉXICO            | COL. VILLAS DE SAN SEBASTIÁN        | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         |                    |   | \$ 100,000.00           | \$ -                        | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 |                      |   |                       |        | RAMPAS Y PASAMANOS   | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
|                                    | 06DJN0054E               | J.N. ROSA MUÑOZ MUÑOZ               | COL. EL MOPRALETE                   | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         |                    |   | \$ 42,000.00            | \$ -                        | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 |                      |   |                       |        | DESAYUNADORES  | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
|                                    | 06DJN0038N               | J.N. ROSARIO CASTELLANOS            | COL. MIGUEL HIDALGO                 | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         |                    |   | \$ 150,000.00           | \$ -                        | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 |                      |   |                       |        | REPARACIONES EN PISOS Y CANCELERÍA   | ARQ. MAYLOS SALIDO   |
|                                    | 06DJN0045X               | J.N. AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ          | COL. EL TÍVOLI                      | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         |                    |   | \$ 150,000.00           | \$ -                        | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 |                      |   |                       |        | REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL   | ING. PABLO ALCOCER   |
|                                    | 06DJN0204V               | J.N. FERNANDO MORENO PEÑA           | COL. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         |                    |   | \$ 150,000.00           | \$ -                        | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 |                      |   |                       |        | MURO DE CONTENCIÓN, RELLENOS E IMPERMEABILIZACIÓN  | ING. PABLO ALCOCER   |
| 201601108                          | 06DJN0196C               | J.N. GUSTAVO A. VÁZQUEZ MONTES      | COL. NUEVO MILENIO                  | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         | 06-030-2016-PR     | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LAH, S.A. DE C.V.  | \$ 380,000.00           | \$ 220,725.83               | \$ -        | \$ -                | \$ 220,725.83        | \$ 65,187.88         | \$ -        | \$ -                | \$ 65,187.88         | 30%                  | 50%   | 26-may                | 16-jul | AULA USAER   | ING. PABLO ALCOCER   |
| 20160111                           | 06DJN0175Q               | J.N. HILDELIZA ALCARAZ              | COL. GREGORIO TORRES QUINTERO       | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         | 06-037-2016-PR     | ARQ. NAVIBE GEORGINA JUÁREZ CÁRDENAS              | \$ 690,000.00           | \$ 474,081.92               | \$ -        | \$ -                | \$ 474,081.92        | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | 0%                   | 15%   | 06-jun                | 13-ago | REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y BODEGA   | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
|                                    | 06DJN0005V               | J.N. IGNACIO M. ALTAMIRANO          | CENTRO                              | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         |                    |   | \$ 250,000.00           | \$ -                        | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 |                      |   |                       |        | REPARACIÓN DE ESCALERAS DE ACCESO, IMPERMEABILIZACIÓN Y APLANADOS.                             | ARQ. MAYLOS SALIDO   |
|                                    | 06DJN0159Z               | J.N. MA. ELENA OCHOA SILVA          | COL. SAN RAFAEL                     | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         |                    |   | \$ 200,000.00           | \$ -                        | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 |                      |   |                       |        | RAMPAS Y PASAMANOS, REPARACIÓN DE PISOS Y APLANADOS  | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
|                                    | 06DJN0052G               | J.N. MARIA GARCIA PEÑA              | COL. INFONAVIT                      | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         |                    |   | \$ 680,000.00           | \$ -                        | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 |                      |   |                       |        | REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. DE LUMINARIAS DEL PLANTEL.        | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
|                                    | 06EJN0018Z               | J.N. NIÑO BENITO JUÁREZ             | COL. LAS PALMAS                     | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         |                    |   | \$ 100,000.00           | \$ -                        | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 |                      |   |                       |        | CUBIERTA DE MALLA SOMBRA EN PATIO CÍVICO.  | ING. PABLO ALCOCER   |
| 20160110                           | 06DJN0050I               | J.N. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC    | ZONA MILITAR                        | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         | 06-038-2016-PR     | ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA                 | \$ 500,000.00           | \$ 153,256.96               | \$ -        | \$ -                | \$ 153,256.96        | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | 0%                   | 25%   | 13-jun                | 31-jul | DIRECCIÓN, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LONA EN ESTRUCTURA EXISTENTE.                            | ING. PABLO ALCOCER   |
|                                    | 06DJN0113D               | J.N. LAURA RAMÍREZ CEDEÑO           | COL. NIÑOS HÉROES                   | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         |                    |   | \$ 200,000.00           | \$ -                        | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 |                      |   |                       |        | REPARACIÓN DE PISOS, CANCELERÍA Y PUERTAS  | ARQ. MAYLOS SALIDO   |
|                                    | 06DJN0120N               | J.N. ALBERTO LARIOS GAYTÁN          | COL. DE LOS TRABAJADORES            | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         |                    |   | \$ 150,000.00           | \$ -                        | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 |                      |   |                       |        | SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA  | ARQ. MAYLOS SALIDO   |
| 20160109                           | 06DJN0037O               | J.N. JUANA URZUA DELGADO            | LA ESTANCIA                         | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         | 06-032-2016-PRR    | ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCÍA                   | \$ 600,000.00           | \$ 588,551.31               | \$ -        | \$ -                | \$ 588,551.31        | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | 0%                   | 45%   | 30-may                | 20-ago | REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DOS MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS                                 | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
|                                    | 06EPR0009H<br>06EPR0041Q | E.P. ADOLFO LÓPEZ MATEOS            | CENTRO                              | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         |                    |   | \$ 100,000.00           | \$ -                        | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 |                      |   |                       |        | MÓDULO DE BEBEDEROS  | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
| 20160114                           | 06DPR0324Y               | E.P. AFFREDO V. BONFIL              | COL. INFONAVIT                      | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         | 06-046-2016-PRR    | ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL                          | \$ 50,000.00            | \$ 13,658.21                | \$ -        | \$ -                | \$ 13,658.21         | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | 0%                   | 100%  | 22-jun                | 24-jun | REPARACIÓN DE MINGITORIOS (2 PZS.)   | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
|                                    | 06DPR0154U               | E.P. ANICETO CASTELLANOS            | EL CHANAL                           | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         |                    |   | \$ 303,000.00           | \$ -                        | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 |                      |   |                       |        | TECHO EN ÁREA DE DESAYUNADORES. REP. DE PISOS, PORTERÍA Y TABLEROS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | ARQ. MAYLOS SALIDO   |
|                                    | 06DPR0328U<br>06DPR0150Y | E.P. CLUB DE LEONES                 | COL. LA ALBARRADA                   | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         |                    |   | \$ 480,000.00           | \$ -                        | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 |                      |   |                       |        | REPARACIÓN DE SANITARIOS   | ING. PABLO ALCOCER   |
|                                    | 06DPR0050Z<br>06DPR0051Y | E.P. MELCHOR URZUA QUIROZ           | COL. NUEVO MILENIO                  | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         |                    |   | \$ 150,000.00           | \$ -                        | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 |                      |   |                       |        | SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓN POR MURO - REJA  | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
|                                    | 06DPR0127X<br>06DPR0280R | E.P. FEDERICO RANGEL FUENTES        | COL. LAS HACIENDAS                  | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         |                    |   | \$ 310,000.00           | \$ -                        | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 |                      |   |                       |        | REP. MENOR DE SANITARIOS, BODEGA Y REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS                                 | ING. PABLO ALCOCER   |
|                                    | 06DPR0475D<br>06DPR0035G | E.P. MIGUEL CARRILLO JIMÉNEZ        | COL. LÁZARO CÁRDENAS                | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         |                    |   | \$ 210,000.00           | \$ -                        | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 |                      |   |                       |        | BODEGA COMPARTIDA  | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
|                                    | 06DPR0302M               | E.P. RAFAEL BRICENO RAMÍREZ         | COL. MORELOS                        | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         |                    |   | \$ 42,000.00            | \$ -                        | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 |                      |   |                       |        | DESAYUNADORES EN ÁREA VERDE  | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
|                                    | 06EES0010Q<br>06EES0013N | SEC. JESÚS SILVERIO AVAZOS CEBALLOS | COL. LAS TORRES                     | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         |                    |   | \$ 200,000.00           | \$ -                        | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 |                      |   |                       |        | ESTABLECIMIENTO ESCOLAR  | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
|                                    | 06DST0023N<br>06DST0031W | SEC. 20 DE NERO DE 1527             | COL. LA ALBARRADA                   | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         |                    |   | \$ 100,000.00           | \$ -                        | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 |                      |   |                       |        | MÓDULO DE BEBEDEROS  | ING. PABLO ALCOCER   |
|                                    | 06DTV0003N               | TV SEC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES     | PISCILA                             | COLIMA    | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         |                    |   | \$ 200,000.00           | \$ -                        | \$ -        | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | \$ -                | \$ -                 |                      |   |                       |        | COCINA TIPO T.C.   | ING. PABLO ALCOCER   |
| <b>TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA</b>   |                          |                                     |                                     |           | <b>34</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>33</b> |                    |   | <b>\$ 12,247,000.00</b> | <b>5,588,356.65</b>         | <b>-</b>    | <b>29,183.40</b>    | <b>5,588,356.65</b>  | <b>\$ 762,743.57</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 29,183.40</b> | <b>\$ 791,926.97</b> | <b>14%</b>           | <b>20%</b>  |                       |        |  |                      |

**INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FAM 2016**

| DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.    |            |                                       |                              |             | M E T A S |          |          |          |          | I N V E R S I O N                 |   |                        |                             |             | A V A N C E S %     |                        |                        |             |                     | FECHA DE INICIO        | FECHA DE TERMINACION | DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES | SUPERVISOR DE LA OBRA |                                |  |   |                      |  |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------------|---|-----------------------|--------------------------------|--|---|----------------------|--|
| CLAVE                                 | CCT        | NOMBRE                                | UBICACIÓN                    |             | O         | A        | L        | T        | An       | DATOS DEL CONTRATO                |   | IMPORTE AUTORIZADO     | IMPORTES DE OBRA CONTRATADA |             |                     | IMPORTES EJERCIDOS     |                        |             |                     |                        |                      |   |                       | FINANC. %                      | FÍSICO %   |   |                      |  |
|                                       |            |                                       | LOCALIDAD                    | MUNICIPIO   |           |          |          |          |          | NUMERO                            | CONTRATISTA   |                        | OBRA CIVIL                  | IMPERMEAB.  | MOBILIARIO          | Total de Obra          | ESTIMACIONES (\$)      | IMPERMEAB.  | MOBILIARIO (\$)     |                        |                      |   |                       |                                |  | ACUMULADO (\$)  |                      |  |
| 20160201                              | 06DJN0139L | JN JOSÉ CENTENO VIRGEN                | EL REMUDADERO                | COMALA      | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        | 06-015-2016-PRR                   | CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.                                    | \$ 250,000.00          | \$ 107,042.26               | \$ -        | \$ -                | \$ 107,042.26          | \$ 95,357.08           | \$ -        | \$ -                | \$ 95,357.08           | 89%                  | 90%   | 02-mar                | 18-jun                         | REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS   | ING. PABLO ALCOCER  |                      |  |
| 20160200                              | 06ETV0009G | TV. SEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO       | LA CAJA                      | COMALA      | 1         | 1        | 0        | 0        | 0        | 06-002-2016-PR                    | ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS  | \$ 525,000.00          | \$ 360,371.52               | \$ -        | \$ 34,263.28        | \$ 360,371.52          | \$ 306,554.05          | \$ -        | \$ 34,263.28        | \$ 340,817.33          | 100%                 | 100%  | 07-mar                | 15-may                         | 1 AULA DIDÁCTICA 2°  | ING. PABLO ALCOCER  |                      |  |
|                                       | 06DPR0130K | E.P. BENITO JUÁREZ                    | CENTRO                       | COMALA      | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        |                                   |   | \$ 200,000.00          |                             | \$ -        |                     |                        |                        |             |                     |                        |                      |   |                       |                                |  | RENIVELACIÓN DE PISO EN PATIO CÍVICO  | ING. PABLO ALCOCER   |  |
|                                       | 06DPR0140R | E.P. CONSTITUCIÓN                     | COF. DE SUCHITLÁN            | COMALA      | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        |                                   |   | \$ 110,000.00          |                             | \$ -        |                     |                        |                        |             |                     |                        |                      |   |                       |                                |  | 100 MTS. DE MALLA PERIMETRAL  | ING. PABLO ALCOCER   |  |
|                                       | 06DST0005Y | SEC. TÉCNICA No. 5 PABLO SILVA GARCÍA | Km. 5 CARRETERA V.A - COMALA | COMALA      | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        |                                   |   | \$ 150,000.00          | \$ 0.00                     | \$ -        |                     |                        |                        |             |                     |                        |                      |   |                       |                                |  | RAMPAS  | ING. PABLO ALCOCER   |  |
| <b>TOTAL MUNICIPIO DE COMALA</b>      |            |                                       |                              |             | <b>5</b>  | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4</b> |                                   |   | <b>\$ 1,235,000.00</b> | <b>\$ 467,413.78</b>        | <b>\$ -</b> | <b>\$ 34,263.28</b> | <b>\$ 467,413.78</b>   | <b>\$ 401,911.13</b>   | <b>\$ -</b> | <b>\$ 34,263.28</b> | <b>\$ 436,174.41</b>   | <b>86%</b>           | <b>98%</b>  |                       |                                |  |   |                      |  |
| 20160300                              | 06DST0014F | SEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO           | PUEBLO JUÁREZ                | COQUIMATLÁN | 1         | 1        | 0        | 0        | 0        | 06-007-2016-PR                    | ING. ESPERANZA YARED GONZÁLEZ GONZÁLEZ                              | \$ 870,000.00          | \$ 735,387.29               | \$ -        | \$ 34,263.28        | \$ 735,387.29          | \$ 724,669.95          | \$ -        | \$ 34,263.28        | \$ 758,933.23          | 100%                 | 100%  | 09-mar                | 17-may                         | 1 AULA DIDÁCTICA 3°  | ING. PABLO ALCOCER  |                      |  |
| 20160301                              | 06DPR0254T | E.P. FRANCISCO VILLA                  | COL. EMILIANO ZAPATA         | COQUIMATLÁN | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        | 06-020-2016-PR                    | ESTRUCTURAS Y MONTAJES ACUARIO, S.A. DE C.V.                        | \$ 1,150,000.00        | \$ 834,082.42               | \$ -        | \$ -                | \$ 834,082.42          | \$ 432,209.59          | \$ -        | \$ -                | \$ 432,209.59          | 52%                  | 60%   | 16-may                | 09-jul                         | CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES  | ING. PABLO ALCOCER  |                      |  |
|                                       | 06EJN0022L | J.N. ANTONIO BARBOSA HELDT            | LA ESPERANZA                 | COQUIMATLÁN | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        |                                   |   | \$ 150,000.00          |                             | \$ -        |                     |                        |                        |             |                     |                        |                      |   |                       |                                |  | REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, CORTINA METÁLICA EN COCINA.  | ING. PABLO ALCOCER   |  |
|                                       | 06DJN0023L | J.N. JOSEFINA BEAS                    | CENTRO                       | COQUIMATLÁN | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        |                                   |   | \$ 300,000.00          |                             | \$ -        |                     |                        |                        |             |                     |                        |                      |   |                       |                                |  | REHABILITACIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, TECHADO DE BODEGA Y VERTEDEROS.   | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |  |
|                                       | 06DPR0094W | E.P. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO       | EL CHICAL                    | COQUIMATLÁN | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        |                                   |   | \$ 200,000.00          |                             | \$ -        |                     |                        |                        |             |                     |                        |                      |   |                       |                                |  | IMPERMEABILIZACIÓN, REP. PLAFONES Y FRONTERAS DE LOSA, APLANADOS Y PINTURA EN GENERAL   | ING. PABLO ALCOCER   |  |
| 20160303                              | 06DPR0091Z | E.P. BENITO JUÁREZ                    | PUEBLO JUÁREZ                | COQUIMATLÁN | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        | 06-040-2016-PRR                   | ING. JAVIER PEÑA GRAGEDA  | \$ 200,000.00          | \$ 160,581.93               | \$ -        | \$ -                | \$ 160,581.93          | \$ -                   | \$ -        | \$ -                | \$ -                   | 0%                   | 30%   | 13-jun                | 12-jul                         | ADECUACIÓN DE BIBLIOTECA, CANCELERÍA DE ALUMINIO EN TRES AULAS   | ING. PABLO ALCOCER  |                      |  |
|                                       | 06DTV0014T | TV. SEC. JESÚS ALCARAZ RODRÍGUEZ      | LA ESPERANZA                 | COQUIMATLÁN | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        |                                   |   | \$ 210,000.00          |                             | \$ -        |                     |                        |                        |             |                     |                        |                      |   |                       |                                |  | BODEGA  | ING. PABLO ALCOCER   |  |
| 20160302                              | S/C        | CAM NUEVA CREACIÓN                    | COQUIMATLÁN                  | COQUIMATLÁN | 1         | 3        | 0        | 0        | 3        | 06-034-2016-PR                    | PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.   | \$ 3,500,000.00        | \$ 3,627,294.72             | \$ -        | \$ -                | \$ 3,627,294.72        | \$ -                   | \$ -        | \$ -                | \$ -                   | 0%                   | 20%   | 30-may                | 26-sep                         | TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS  | ING. PABLO ALCOCER  |                      |  |
| <b>TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN</b> |            |                                       |                              |             | <b>8</b>  | <b>4</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9</b> |                                   |   | <b>\$ 6,580,000.00</b> | <b>\$ 5,357,346.37</b>      | <b>\$ -</b> | <b>\$ 34,263.28</b> | <b>\$ 5,357,346.37</b> | <b>\$ 1,156,879.53</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 34,263.28</b> | <b>\$ 1,191,142.81</b> | <b>22%</b>           | <b>24%</b>  |                       |                                |  |   |                      |  |
| 20160400                              | 06DJN0066J | JN JUAN ESCUTIA                       | QUESERÍA                     | CUAUHTÉMOC  | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        | 06-015-2016-PRR                   | CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.                                    | \$ 200,000.00          | \$ 141,745.40               | \$ -        | \$ -                | \$ 141,745.40          | \$ 79,605.67           | \$ -        | \$ -                | \$ 79,605.67           | 56%                  | 100%  | 02-mar                | 18-jun                         | INST. DE DOS TINACOS EN AZOTEA, REHABILITACIÓN DE CISTERNA, CASETA MOTOBOMBA; REP. EN FRONTERAS Y PLAFON (MARQUESINAS), IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. MENOR EN SERV. SANITARIOS. | ING. PABLO ALCOCER  |                      |  |
|                                       | 06EPR0096U | E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ        | CENTRO                       | CUAUHTÉMOC  | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        |                                   |   | \$ 210,000.00          |                             | \$ -        |                     |                        |                        |             |                     |                        |                      |   |                       |                                |  | BODEGA  | ING. PABLO ALCOCER   |  |
| 20160402                              | 06DPR0187L | E.P. JUVENTINO ROSAS                  | BUENAVISTA                   | CUAUHTÉMOC  | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        | 06-035-2016-PRR                   | MOVARK DISEÑO Y CONSTRUCC   | \$ 580,000.00          | \$ 579,108.49               | \$ -        | \$ -                | \$ 579,108.49          | \$ -                   | \$ -        | \$ -                | \$ -                   | 0%                   | 20%   | 06-jun                | 27-ago                         | REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIO Y SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL   | ING. PABLO ALCOCER  |                      |  |
| 20160403                              | 06DPR0317O | E.P. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO       | MONTITLÁN                    | CUAUHTÉMOC  | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        | 06-042-2016-PRR                   | C. MARIANO FLORES GUZMÁN  | \$ -                   | \$ 45,962.23                | \$ -        | \$ -                | \$ 45,962.23           | \$ -                   | \$ -        | \$ -                | \$ -                   | 0%                   | 100%  | 23-may                | 28-may                         | ADOQUINAMIENTO EN ÁREA DE JUEGOS   | ING. PABLO ALCOCER  |                      |  |
|                                       | 06DPR0201O | E.P. EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS       | QUESERÍA                     | CUAUHTÉMOC  | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        |                                   |   | \$ 210,000.00          |                             | \$ -        |                     |                        |                        |             |                     |                        |                      |   |                       |                                |  | BODEGA  | ING. PABLO ALCOCER   |  |
|                                       | 06DPR0326W | SEC. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA     | BUENAVISTA                   | CUAUHTÉMOC  | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        |                                   |   | \$ 460,000.00          |                             | \$ -        |                     |                        |                        |             |                     |                        |                      |   |                       |                                |  | AMPLIACIÓN DE COCINA, 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE + REP. DE TRES LUMINARIAS P.P., REP. DE LABORATORIO DE CIENCIAS.  | ING. PABLO ALCOCER   |  |
| <b>TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC</b>  |            |                                       |                              |             | <b>6</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6</b> |                                   |   | <b>\$ 1,660,000.00</b> | <b>\$ 766,816.12</b>        | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>         | <b>\$ 766,816.12</b>   | <b>\$ 79,605.67</b>    | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>         | <b>\$ 79,605.67</b>    | <b>10%</b>           | <b>40%</b>  |                       |                                |  |   |                      |  |
| 20160600                              | 06DJN0227F | JN SIN NOMBRE                         | COL. MIRAVALLE               | MANZANILLO  | 1         | 1        | 0        | 0        | 0        | 06-004-2016-PR                    | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV                 | \$ 510,000.00          | \$ 360,903.07               | \$ -        | \$ 29,183.40        | \$ 360,903.07          | \$ 289,462.13          | \$ -        | \$ 29,183.40        | \$ 318,645.53          | 80%                  | 100%  | 07-mar                | 15-may                         | 1 AULA DIDÁCTICA 3°  | ING. JORGE ESPINOSA   |                      |  |
| 20160601                              | 06DJN0224I | JN SIN NOMBRE                         | COL. TERRAPLENA              | MANZANILLO  | 1         | 2        | 0        | 0        | 0        | 06-001-2016-PR                    | JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO, SA de CV                                  | \$ 1,250,000.00        | \$ 685,337.51               | \$ -        | \$ 58,366.80        | \$ 685,337.51          | \$ 585,720.47          | \$ -        | \$ 58,366.80        | \$ 644,087.27          | 100%                 | 100%  | 07-mar                | 29-may                         | 2 AULAS DIDÁCTICAS (2° y 3°)   | ING. JORGE ESPINOSA   |                      |  |
| 20160602                              | 06DPR0284N | EP SIN NOMBRE                         | COL. TERRAPLENA              | MANZANILLO  | 1         | 1        | 0        | 0        | 0        | 06-010-2016-PR                    | LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA                                      | \$ 550,000.00          | \$ 362,731.04               | \$ -        | \$ 46,188.08        | \$ 362,731.04          | \$ 283,860.86          | \$ -        | \$ 46,188.08        | \$ 330,048.94          | 78%                  | 100%  | 21-mar                | 29-may                         | 1 AULA DIDÁCTICA 3°  | ING. JORGE ESPINOSA   |                      |  |
| 20160603                              | 06DPR0291X | EP SIN NOMBRE                         | COL. MIRAVALLE               | MANZANILLO  | 1         | 3        | 0        | 0        | 0        | 06-012-2016-PR                    | HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE, S.A. DE C.V.                  | \$ 1,650,000.00        | \$ 1,080,468.45             | \$ -        | \$ 145,366.64       | \$ 1,080,468.45        | \$ 558,274.10          | \$ -        | \$ 145,366.64       | \$ 703,640.74          | 52%                  | 85%   | 04-abr                | 07-ago                         | 3 AULAS DIDÁCTICAS (3°, 4° y 5°)   | ING. OMAR RANGEL  |                      |  |
| 20160604                              | 06DPR0190Z | EP BASILIO VADILLO                    | COL. PACÍFICO (LAS BRISAS)   | MANZANILLO  | 1         | 1        | 0        | 0        | 1        | 06-004-2016-PR                    | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV                 | \$ 1,390,000.00        | \$ 340,580.22               | \$ -        | \$ 46,188.08        | \$ 340,580.22          | \$ 311,495.68          | \$ -        | \$ 46,188.08        | \$ 357,683.76          | 91%                  | 100%  | 07-mar                | 15-may                         | 1 AULA DIDÁCTICA 3°  | ING. OMAR RANGEL  |                      |  |
|                                       |            |                                       |                              |             |           |          |          |          |          | 06-017-2016-PR                    | CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.                                | \$ 720,954.76          | \$ -                        | \$ -        | \$ 720,954.76       | \$ 448,491.50          | \$ -                   | \$ -        | \$ 448,491.50       | 62%                    | 85%                  | 02-may  | 16-jul                | MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS | ING. OMAR RANGEL   |   |                      |  |
| 20160605                              | 06DES0031D | SEC. DIEGO RIVERA                     | COL. LAS PERLAS              | MANZANILLO  | 1         | 1        | 0        | 0        | 0        | 06-003-2016-PR y 06-003-2016-PR-1 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV | \$ 870,000.00          | \$ 624,419.04               | \$ -        | \$ 34,263.28        | \$ 624,419.04          | \$ 612,383.22          | \$ -        | \$ 34,263.28        | \$ 646,646.50          | 100%                 | 100%  | 07-mar                | 11-jun                         | 1 AULA DIDÁCTICA 3°  | ARQ. CLAUDIA RAMÍREZ  |                      |  |
| 20160606                              | 06DST0017C | SEC. TÉCNICA ART. 27 CONSTITUCIONAL   | CAMOTLÁN DE MIRAFLORES       | MANZANILLO  | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        | 06-025-2016-PRR                   | CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.                       | \$ 150,000.00          | \$ 182,723.92               | \$ -        | \$ -                | \$ 182,723.92          | \$ 182,723.92          | \$ -        | \$ -                | \$ 182,723.92          | 100%                 | 100%  | 23-may                | 16-jul                         | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA   | ING. OMAR RANGEL  |                      |  |
| 20160607                              | 06DPR0206J | E.P. SUSANA ORTIZ SILVA               | CAMPOS                       | MANZANILLO  | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        | 06-025-2016-PRR                   | CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.                       | \$ 200,000.00          | \$ 197,400.01               | \$ -        | \$ -                | \$ 197,400.01          | \$ -                   | \$ -        | \$ -                | \$ -                   | 0%                   | 100%  | 23-may                | 16-jul                         | CERCO PERIMETRAL   | ING. IGNACIO DELGADO  |                      |  |
|                                       | 06DJN0048U | J.N. MARIA TERESA NARANJO VILLALOBOS  | COL. INFONAVIT               | MANZANILLO  | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        |                                   |   | \$ 190,000.00          |                             | \$ -        |                     |                        |                        |             |                     |                        |                      |   |                       |                                |  | REP. RED DE DRENAJE, 7 VENTILADORES, REP. DE CANCELERÍA Y PUERTAS DE 4 AULAS  | ING. IGNACIO DELGADO |  |
|                                       | 06DJN0062N | J.N. JAIME NUNÓ                       | SANTA RITA                   | MANZANILLO  | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        |                                   |   | \$ 100,000.00          |                             | \$ -        |                     |                        |                        |             |                     |                        |                      |   |                       |                                |  | CONEXIÓN DEL DRENAJE A LA RED MUNICIPAL + BEBEDEROS   | ING. OMAR RANGEL     |  |
|                                       | 06DJN0063M | J.N. MARÍA PÉREZ ALFARO               | SALAHUA (LAS PALMAS)         | MANZANILLO  | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        |                                   |   | \$ 830,000.00          |                             | \$ -        |                     |                        |                        |             |                     |                        |                      |   |                       |                                |  | REP. INTEGRAL DE SANITARIOS, RED DE DRENAJE Y FOSA SÉPTICA, IMPERMEABILIZACIÓN EN DOS EDIFICIOS, REP. DE FRONTERAS Y PLAFONES, PODA O EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES, LUMINARIAS PUNTA DE POSTE. | ING. IGNACIO DELGADO |  |
|                                       | 06DJN0086X | J.N. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO       | PUNTA CHICA                  | MANZANILLO  | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        |                                   |   | \$ 470,000.00          |                             | \$ -        |                     |                        |                        |             |                     |                        |                      |   |                       |                                |  | REP. INTEGRAL DE SANITARIOS, ELEVACIÓN DE PISO TERMINADO EN EL MISMO, DESAZOLVE DE RED PLUVIAL.   | ING. OMAR RANGEL     |  |
|                                       | 06DJN0097C | J.N. JUANA RAMÍREZ SUÁREZ             | LAS BRISAS                   | MANZANILLO  | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        |                                   |   | \$ 200,000.00          |                             | \$ -        |                     |                        |                        |             |                     |                        |                      |   |                       |                                |  | IMPERMEABILIZACIÓN, MOTOBOMBA, RAMPAS Y PASAMANOS.  | ING. OMAR RANGEL     |  |
| 20160614                              | 06DJN0096D | J.N. MA. LUISA MORENO NAVARRO         | COL. BELLAVISTA              | MANZANILLO  | 1         | 0        | 0        | 0        | 1        | 06-044-2016-PRR                   | CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.            | \$ 650,000.00          | \$ 559,318.72               | \$ -        | \$ -                | \$ 559,318.72          | \$ -                   | \$ -        | \$ -                | \$ -                   | 0%                   | 0%  | 27-jun                | 27-ago                         | REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, LÁMPARAS EN EDIFICIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, REP. DE PLAFONES Y FRONTERAS.  | ING. OMAR RANGEL  |                      |  |

**INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FAM 2016**

| DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O. |            |                                     |                     |            | M E T A S |   |   |   |    | I N V E R S I O N  |                                    |                    |                             |            | A V A N C E S % |                    |                   |            |                 | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES | SUPERVISOR DE LA OBRA |           |   |                      |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------|-----------|---|---|---|----|--------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|---|-----------------------|-----------|---|----------------------|
| CLAVE                              | CCT        | NOMBRE                              | UBICACIÓN           |            | O         | A | L | T | An | DATOS DEL CONTRATO |                                    | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTES DE OBRA CONTRATADA |            |                 | IMPORTES EJERCIDOS |                   |            |                 |                 |                      |   |                       | FINANC. % | FÍSICO %  |                      |
|                                    |            |                                     | LOCALIDAD           | MUNICIPIO  |           |   |   |   |    | NUMERO             | CONTRATISTA                        |                    | OBRA CIVIL                  | IMPERMEAB. | MOBILIARIO      | Total de Obra      | ESTIMACIONES (\$) | IMPERMEAB. | MOBILIARIO (\$) |                 |                      |   |                       |           |   | ACUMULADO (\$)       |
| 20160610                           | 06DJN0117Z | J.N. ELISA VÁZQUEZ SUAZO            | VALLE DE LAS GARZAS | MANZANILLO | 1         | 0 | 0 | 0 | 1  | 06-036-2016-PRR    | ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ | \$ 620,000.00      | \$ 633,262.61               | \$ -       | \$ -            | \$ 633,262.61      | \$ -              | \$ -       | \$ -            | \$ -            | 0%                   | 20%   | 06-jun                | 13-ago    | IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN RED SANITARIA, RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO, PISOS EN AULAS, CANCELERÍA Y PUERTAS | ING. IGNACIO DELGADO |
|                                    | 06DJN0132S | J.N. BEATRIZ CORTÉS VIRGEN DE ÁVILA | COL. EL ROCÍO       | MANZANILLO | 1         | 0 | 0 | 0 | 1  |                    |                                    | \$ 300,000.00      |                             |            | \$ -            |                    |                   |            |                 |                 |                      |   |                       |           | REP. DE TECHUMBRE EN COCINA, LONA EN DESAYUNADORES, CONEXIÓN DE DRENAJE A RED MPAL., DRENES PLUVIALES.        | ING. OMAR RANGEL     |
|                                    | 06DJN0145W | J.N. RAMÓN LÓPEZ VELARDE            | EL CHAVARÍN         | MANZANILLO | 1         | 0 | 0 | 0 | 1  |                    |                                    | \$ 200,000.00      |                             |            | \$ -            |                    |                   |            |                 |                 |                      |   |                       |           | TECHADO EN PATIO CÍVICO   | ING. OMAR RANGEL     |







**INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FAM 2016**

| DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.         |  |                                   |                              |                  | M E T A S |    |   |   |    | I N V E R S I O N  |   |                         |                             |            | A V A N C E S % |                    |                   |            |                 | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES | SUPERVISOR DE LA OBRA |           |  |   |                                       |                              |                      |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------|-----------|----|---|---|----|--------------------|---|-------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|---|-----------------------|-----------|--|---|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| CLAVE                                      | CCT                                    | NOMBRE                            | UBICACIÓN                    |                  | O         | A  | L | T | An | DATOS DEL CONTRATO |   | IMPORTE AUTORIZADO      | IMPORTES DE OBRA CONTRATADA |            |                 | IMPORTES EJERCIDOS |                   |            |                 |                 |                      |   |                       | FINANC. % | FÍSICO %   |   |                                       |                              |                      |
|  |  |                                   | LOCALIDAD                    | MUNICIPIO        |           |    |   |   |    | NUMERO             | CONTRATISTA                                   |                         | OBRA CIVIL                  | IMPERMEAB. | MOBILIARIO      | Total de Obra      | ESTIMACIONES (\$) | IMPERMEAB. | MOBILIARIO (\$) |                 |                      |   |                       |           |  | ACUMULADO (\$)                                  |                                       |                              |                      |
| 20160900                                   | 06DPR0294U                             | ESC. PRIM. RAFAEL HEREDIA         | COL. VERDE VALLE             | VILLA DE ÁLVAREZ | 1         | 4  | 0 | 0 | 0  | 06-009-2016-PR     | CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.              | \$ 2,650,000.00         | \$ 1,385,035.16             | \$ -       | \$ 191,554.72   | \$ 1,385,035.16    | \$ 1,355,455.79   | \$ -       | \$ 191,554.72   | \$ 1,547,010.51 | 98%                  | 100%  | 14-mar                | 31-jul    | 4 AULAS DIDÁCTICAS (2°, 3°, 4° y 5°)                                 | ARQ. ALEJANDRA ARIAS                            |                                       |                              |                      |
| 20160901                                   | 06DPR0207I<br>06DPR0213T               | EP GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN | COL. LA RESERVA              | VILLA DE ÁLVAREZ | 1         | 1  | 0 | 0 | 0  | 06-002-2016-PR     | ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS                  | \$ 530,000.00           | \$ 410,384.53               | \$ -       | \$ 49,589.28    | \$ 410,384.53      | \$ 362,572.48     | \$ -       | \$ 49,589.28    | \$ 412,161.76   | 100%                 | 100%  | 07-mar                | 15-may    | 1 AULA DIDÁCTICA (6°)  | ING. J. JESÚS LEÓN                              |                                       |                              |                      |
| 20160902                                   | 06DPR0396R                             | EP HELIODORO SILVA PALACIOS       | COL. EL LLANO                | VILLA DE ÁLVAREZ | 1         | 1  | 0 | 0 | 0  | 06-005-2016-PR     | ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL                      | \$ 600,000.00           | \$ 485,927.84               | \$ -       | \$ 46,188.08    | \$ 485,927.84      | \$ 447,233.99     | \$ -       | \$ 46,188.08    | \$ 493,422.07   | 100%                 | 100%  | 07-mar                | 15-may    | 1 AULA DIDÁCTICA (2°)  | ING. J. JESÚS LEÓN                              |                                       |                              |                      |
| 20160903                                   | 06DPR0189J                             | EP SIN NOMBRE                     | COL. MONTELLANO              | VILLA DE ÁLVAREZ | 1         | 1  | 0 | 0 | 0  | 06-005-2016-PR     | ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL                      | \$ 600,000.00           | \$ 355,527.91               | \$ -       | \$ 46,188.08    | \$ 355,527.91      | \$ 316,795.98     | \$ -       | \$ 46,188.08    | \$ 362,984.06   | 100%                 | 100%  | 07-mar                | 15-may    | 1 AULA DIDÁCTICA (3°)  | ARQ. MAYLOS SALIDO                              |                                       |                              |                      |
| 20160905                                   | 06DPR0059Q<br>06DPR0058R               | EP CARLOS FLORES DUEÑAS           | COL. JARDINES DEL CENTENARIO | VILLA DE ÁLVAREZ | 1         | 0  | 0 | 0 | 2  | 06-016-2016-PR     | CENTELLA, S.A. DE C.V.                        | \$ 590,000.00           | \$ 413,387.36               | \$ -       | \$ -            | \$ 413,387.36      | \$ 256,181.81     | \$ -       | \$ -            | \$ 256,181.81   | 62%                  | 98%   | 02-may                | 09-jul    | 1 AULA USAER + BODEGA  | ARQ. ALEJANDRA ARIAS                            |                                       |                              |                      |
| 20160904                                   | 06DES0032C                             | ESC. SEC. OCTAVIO PAZ LOZANO      | COL. LA RESERVA              | VILLA DE ÁLVAREZ | 1         | 4  | 0 | 0 | 0  | 06-011-2016-PR     | TOGOOS CONSTRUCCIONES, SA de CV               | \$ 4,000,000.00         | \$ 2,133,254.53             | \$ -       | \$ 137,053.12   | \$ 2,133,254.53    | \$ 1,621,967.80   | \$ -       | \$ 137,053.12   | \$ 1,759,020.92 | 76%                  | 89%   | 22-mar                | 18-ago    | 4 AULAS DIDÁCTICAS (2 de 2° y 2 de 3°)                               | ARQ. ALEJANDRA ARIAS                            |                                       |                              |                      |
| 20160906                                   | 06DPR0174H                             | E.P. ENRIQUE ANDRADE              | CENTRO                       | VILLA DE ÁLVAREZ | 1         | 0  | 0 | 0 | 1  | 06-029-2016-PRR    | ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS                  | \$ 260,000.00           | \$ 292,501.19               | \$ -       | \$ -            | \$ 292,501.19      | \$ -              | \$ -       | \$ -            | \$ -            | 0%                   | 50%   | 26-may                | 16-jul    | GRADAS EN CANCHA TECHADA   | ARQ. ALEJANDRA ARIAS                            |                                       |                              |                      |
| 20160907                                   | 06DJN0179M                             | J.N. FORD JAVIER REZA OROZCO      | COL. RANCHO BLANCO           | VILLA DE ÁLVAREZ | 1         | 0  | 0 | 0 | 1  | 06-029-2016-PRR    | ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS                  | \$ 200,000.00           | \$ 234,809.37               | \$ -       | \$ -            | \$ 234,809.37      | \$ -              | \$ -       | \$ -            | \$ -            | 0%                   | 70%   | 26-may                | 16-jul    | CERCO PERIMETRAL   | ARQ. ALEJANDRA ARIAS                            |                                       |                              |                      |
| 20160909                                   | 06DJN0161N                             | J.N. MARTHA DUEÑAS GONZÁLEZ       | COL. SENDEROS DEL CARMEN     | VILLA DE ÁLVAREZ | 1         | 0  | 0 | 0 | 1  | 06-047-2016-PR     | ING. FERNANDO LUNA PARRA                      | \$ 680,000.00           | \$ 459,622.37               | \$ -       | \$ -            | \$ 459,622.37      | \$ -              | \$ -       | \$ -            | \$ -            | 0%                   | 0%  | 04-jul                | 31-ago    | REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANIATRIOS, COCINA Y PINTURA GENERAL        | ARQ. MAYLOS SALIDO                              |                                       |                              |                      |
|  | 06DPR0010Y                             | E.P. 1° DE SEPTIEMBRE             | COL. LIBERACIÓN              | VILLA DE ÁLVAREZ | 1         | 0  | 0 | 0 | 1  |                    |   | \$ 480,000.00           |                             | \$ -       |                 |                    |                   |            |                 |                 |                      |   |                       |           |  | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANIATRIOS | ARQ. ALEJANDRA ARIAS                  |                              |                      |
|  | 06EPR0014T<br>06EPR0015S<br>06EPR0016R | E.P. No. 61 DISTRIBUIDORES NISSAN | COL. TABACHINES              | VILLA DE ÁLVAREZ | 1         | 0  | 0 | 0 | 1  |                    |   | \$ 210,000.00           |                             | \$ -       |                 |                    |                   |            |                 |                 |                      |   |                       |           |  |   | BODEGA ATÍPICA (4.00 X 5.00 MTS.)     | ARQ. ALEJANDRA ARIAS         |                      |
|  | 06DPR0017R<br>06DPR0033I               | E.P. RICARDO FLORES MAGÓN         | COL. LOMA BONITA             | VILLA DE ÁLVAREZ | 1         | 0  | 0 | 0 | 1  |                    |   | \$ 200,000.00           |                             | \$ -       |                 |                    |                   |            |                 |                 |                      |   |                       |           |  |   | COCINA TIPO TIEMPO COMPLETO           | ARQ. ALEJANDRA ARIAS         |                      |
|  | 06DPR0068Y<br>06DPR0055U               | E.P. PATRICIO ARAUJO              | VILLAS BUGAMBILIAS           | VILLA DE ÁLVAREZ | 1         | 0  | 0 | 0 | 1  |                    |   | \$ 210,000.00           |                             | \$ -       |                 |                    |                   |            |                 |                 |                      |   |                       |           |  |   | BODEGA                                | ARQ. MAYLOS SALIDO           |                      |
|  | 06DPR0074I                             | E.P. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS    | VILLAS DEL CAÑAVERAL         | VILLA DE ÁLVAREZ | 1         | 0  | 0 | 0 | 1  |                    |   | \$ 100,000.00           |                             | \$ -       |                 |                    |                   |            |                 |                 |                      |   |                       |           |  |   | CISTERNA, ILUMINACIÓN DE TECHUMBRE    | ARQ. ALEJANDRA ARIAS         |                      |
| 20160908                                   | 06DPR0175G                             | E.P. CARMEN SERDÁN                | CENTRO                       | VILLA DE ÁLVAREZ | 1         | 0  | 0 | 0 | 1  | 06-043-2016-PR     | CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, S.A. DE C.V. | \$ 900,000.00           | \$ 797,816.73               | \$ -       | \$ -            | \$ 797,816.73      | \$ -              | \$ -       | \$ -            | \$ -            | 0%                   | 3%  | 13-jun                | 03-sep    | MÓDULO DE SERVICIOS SANIATRIOS, ACONDICIONAMIENTO EN AREA DE COCINA. | ING. JOSE LUIS MUNGUIA                          |                                       |                              |                      |
|  | 06DPR0408F<br>06SPR0025Z               | E.P. JOSÉ S. BENÍTEZ              | COL. LOMA DE LAS FLORES      | VILLA DE ÁLVAREZ | 1         | 0  | 0 | 0 | 1  |                    |   | \$ 200,000.00           |                             | \$ -       |                 |                    |                   |            |                 |                 |                      |   |                       |           |  |   | REP. DE INST. ELÉCTRICA Y ALUMBRADO   | ARQ. MAYLOS SALIDO           |                      |
|  | 06DPR0466W<br>06DPR0027Y               | E.P. LORENZO VILLA RIVERA         | COL. SOLIDARIDAD             | VILLA DE ÁLVAREZ | 1         | 0  | 0 | 0 | 1  |                    |   | \$ 153,000.00           |                             | \$ -       |                 |                    |                   |            |                 |                 |                      |   |                       |           |  |   | TECHADO PARA DESAYUNADORES EXISTENTES | ARQ. MAYLOS SALIDO           |                      |
|  | 06DPR0052X                             | E.P. OSCAR VICENTE NÚÑEZ          | COL. VILLAS DE SAN JOSÉ      | VILLA DE ÁLVAREZ | 1         | 0  | 0 | 0 | 1  |                    |   | \$ 380,000.00           |                             | \$ -       |                 |                    |                   |            |                 |                 |                      |   |                       |           |  |   | AULA USAER                            | ARQ. ALEJANDRA ARIAS         |                      |
|  | 06DES0009B<br>06DES0017K               | SEC. JOSÉ VASCONCELOS             | COL. JUAN JOSÉ RIOS          | VILLA DE ÁLVAREZ | 1         | 0  | 0 | 0 | 1  |                    |   | \$ 100,000.00           |                             | \$ -       |                 |                    |                   |            |                 |                 |                      |   |                       |           |  |   |                                       | PISOS EN AREA ADMINISTRATIVA | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
| <b>TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ</b> |  |                                   |                              |                  | 19        | 11 | 0 | 0 | 15 |                    |   | \$ 13,043,000.00        | \$ 6,968,267.00             | \$ -       | \$ 470,573.28   | \$ 6,968,267.00    | \$ 4,360,207.84   | \$ -       | \$ 470,573.28   | \$ 4,830,781.12 | 63%                  | 70%   |                       |           |  |   |                                       |                              |                      |
|  |  |                                   |                              |                  |           |    |   |   |    |                    |   | <b>\$ 60,698,000.00</b> |                             |            |                 |                    |                   |            |                 |                 |                      |   |                       |           |  |   |                                       |                              |                      |

**RESUMEN FAM 2016 (RAMO 33)**

| TOTAL DE OBRA           | M E T A S |    |   |   |     | IMPORTE TOTAL AUTORIZADO | TOTAL OBRA CONTRATADA |            |                 |                            | A V A N C E S %    |            |                 |                  |          |     |
|-------------------------|-----------|----|---|---|-----|--------------------------|-----------------------|------------|-----------------|----------------------------|--------------------|------------|-----------------|------------------|----------|-----|
|                         | O         | A  | L | T | An  |                          | OBRA CIVIL            | IMPERMEAB. | MOBILIARIO      | TOTAL DE OBRA (CONTRATADO) | IMPORTES EJERCIDOS |            |                 |                  | FÍSICO % |     |
|                         |           |    |   |   |     |                          |                       |            |                 |                            | ESTIMACIONES (\$)  | IMPERMEAB. | MOBILIARIO (\$) | ACUMULADO        |          | %   |
| <b>RESUMEN FAM 2016</b> | 135       | 28 | 1 | 0 | 123 | \$ 82,586,588.00         | \$ 29,726,491.69      | \$ 0.00    | \$ 1,027,018.08 | \$ 30,753,509.77           | \$ 11,203,933.21   | \$ -       | \$ 1,027,018.08 | \$ 12,230,951.29 | 38%      | 44% |

FECHA DE INFORME DE JUNIO DE 2016

| SITUACION ACTUAL DE OBRAS |           |            |
|---------------------------|-----------|------------|
| Nº. OBRAS                 | INICIADAS | TERMINADAS |
| 135                       | # REF!    | # REF!     |

REVISO:

**NOMENCLATURA:**  
O = OBRAS  
A = AULAS  
L = LABORATORIOS  
T = TALLERES  
An= ANEXOS

Vo. Bo.

Vo. Bo.

**ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ**

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED



**MTR. OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS**

SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO



**MTR. SUSANO MADRID ORTIZ**

DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA SEC. DE EDUC.



**ING. CARLOS OCTAVIO LABROS**

OR TECNICO DEL IN

**RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN  
MEDIA SUPERIOR 2015**

**INCOIFED**

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

Página 1 de 1

| DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.                   |            |                   |   |            | METAS |   |   |   |    | INVERSIÓN          |   |                    |                             |            | AVANCES %  |                    |                 |      |      | FECHA DE INFORME |                      | 30 DE JULIO DE 2016 |            | DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES | CONTROL DE ANTICIPOS |                |               | SUPERVISOR DE LA OBRA |               |                      |                     |                        |
|--|------------|-------------------|---|------------|-------|---|---|---|----|--------------------|---|--------------------|-----------------------------|------------|------------|--------------------|-----------------|------|------|------------------|----------------------|---------------------|------------|---|----------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| CLAVE  | CCT        | NOMBRE            | UBICACIÓN                                 |            | O     | A | L | T | An | DATOS DEL CONTRATO |   | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTES DE OBRA CONTRATADA |            |            | IMPORTES EJERCIDOS |                 |      |      | FECHA DE INICIO  | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTIMACIONES (\$)   | IMPERMEAB. |   | MOBILIARIO (\$)      | ACUMULADO (\$) | FINANC. %     |                       | FÍSICO %      | IMPORTE DEL ANTICIPO | ANTICIPO AMORTIZADO | ANTICIPO POR AMORTIZAR |
|  |            |                   | LOCALIDAD                                 | MUNICIPIO  |       |   |   |   |    | NUMERO             | CONTRATISTA   |                    | OBRA CIVIL                  | IMPERMEAB. | MOBILIARIO | Total de Obra      |                 |      |      |                  |                      |                     |            |   |                      |                |               |                       |               |                      |                     |                        |
| 20150212   | 06DTA0001C | C.B.T.A. No. 148  | Km. 4 carretera Villa de Álvarez - Comala | COMALA     | 1     | 0 | 0 | 0 | 4  | 06-001-2015-FCIEMS | ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ                              | \$ 4,352,151.32    | \$ 2,442,059.00             | \$ -       | \$ -       | \$ 2,442,059.00    | \$ 801,565.32   | \$ - | \$ - | \$ 801,565.32    | 33%                  | 55%                 | 19-ene     | 23-may  |                      |                | \$ 732,617.70 | \$ 240,469.60         | \$ 492,148.10 | ING. PABLO ALCOECER  |                     |                        |
| 20150650   | 06DCT0084Z | C.E.T.I.S. No. 84 | SALAGUA (COL. LAS JOYAS)                  | MANZANILLO | 1     | 4 | 0 | 0 | 1  | 06-002-2015-FCIEMS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V. | \$ 3,422,425.90    | \$ 2,698,857.88             | \$ -       | \$ -       | \$ 2,698,857.88    | \$ 1,150,349.74 | \$ - | \$ - | \$ 1,150,349.74  | 43%                  | 55%                 | 19-ene     | 23-may  |                      |                | \$ 809,657.36 | \$ 345,104.93         | \$ 464,552.43 | ING. IGNACIO DELGADO |                     |                        |
| <b>TOTAL RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE (FCIEMS)</b> |            |                   |   |            |       | 2 | 4 | 0 | 0  | 5                  |   | \$ 7,774,577.22    | \$ 5,140,916.88             | \$ -       | \$ -       | \$ 5,140,916.88    | \$ 1,951,915.06 | \$ - | \$ - | \$ 1,951,915.06  | 38%                  | 55%                 |            |   | \$ 1,542,275.07      | \$ 585,574.53  | \$ 956,700.53 |                       |               |                      |                     |                        |

NOTAS: DIFERIMIENTO DE PLAZO POR ENTREGA DEL ANTICIPO EN FECHA 25/05/2016  
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 25 DE MAYO - 28 DE SEPTIEMBRE / 2016

REVISÓ:

**ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ**

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED



ELABORÓ:

**ING. CARLOS OCHOA LARIOS**

DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED





RECURSOS DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA  
EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014

FECHA: 30 de julio de 2016

| DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.          |                                 |                  |                  |          |          |          |          |          | I N V E R S I O N      |   |                    |                      |                 | A V A N C E S % |                   |                 |                 |                  | CONTROL DE ANTICIPOS |                 |                      | SUPERVISOR DE LA OBRA |                          |  |                     |                        |                 |                         |                         |
|---|---------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|---|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|---------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| CLAVE                                     | NOMBRE                          | UBICACIÓN        |                  | O        | A        | L        | T        | An       | DATOS DEL CONTRATO     |   | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE DE CONTRATOS |                 |                 | IMPORTE EJERCIDOS |                 |                 |                  | FISICO %             | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |                       | DESCRIPCION DE CONCEPTOS | IMPORTE DEL ANTICIPO   | ANTICIPO AMORTIZADO | ANTICIPO POR AMORTIZAR |                 |                         |                         |
|   |                                 | LOCALIDAD        | MUNICIPIO        |          |          |          |          |          | NUMERO                 | CONTRATISTA   |                    | Obra Civil           | Mobiliario      | Impermeab.      | Total Contratado  | ESTIMADO (\$)   | IMPERMEAB.      | MOBILIARIO       |                      |                 |                      |                       |                          |  |                     |                        | ACUMULADO       | %                       |                         |
| 140903                                    | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA | VILLA DE ÁLVAREZ | VILLA DE ÁLVAREZ | 1        | 0        | 0        | 0        | 5        | 06-001-2014-OEEMSS-1   | PROMOTECNOS, SA de CV                               | \$ 15,000,000.00   | \$ 3,429,807.80      | \$ -            | \$ -            | \$ 3,429,807.80   | \$ 3,429,807.80 | \$ -            | \$ -             | \$ 3,429,807.80      | 100%            | 100%                 | 19-ene                | 02-may                   | TERMINACIÓN DE PLANTA ALTA (UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL) 2a ETAPA   | \$ 917,552.12       | \$ 917,552.11          | \$ 0.00         | ING. IGNACIO DELGADO G. |                         |
| 140903                                    | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA | VILLA DE ÁLVAREZ | VILLA DE ÁLVAREZ | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | ADQ-06-038-2014-OEEMSS | VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACION S. SA de CV | \$ -               | \$ -                 | \$ 4,557,872.00 | \$ -            | \$ 4,557,872.00   | \$ -            | \$ -            | \$ 2,278,936.00  | \$ 2,278,936.00      | 50%             | 50%                  | 19-ene                | 18-may                   | EQUIPO DIDÁCTICO (SALA DE MÓDULOS)   | \$ 2,278,936.00     | \$ -                   | \$ 2,278,936.00 | C.P. LUIS CORONA        |                         |
| 140903                                    | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA | VILLA DE ÁLVAREZ | VILLA DE ÁLVAREZ | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | ADQ-06-039-2014-OEEMSS | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY                          | \$ -               | \$ -                 | \$ 1,966,396.04 | \$ -            | \$ 1,966,396.04   | \$ -            | \$ -            | \$ 1,966,396.04  | \$ 1,966,396.04      | 100%            | 100%                 | 19-ene                | 19-mar                   | MOBILIARIO   | \$ 983,198.02       | \$ -                   | \$ 983,198.02   | C.P. LUIS CORONA        |                         |
| 140903                                    | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA | VILLA DE ÁLVAREZ | VILLA DE ÁLVAREZ | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | ADQ-06-040-2014-OEEMSS | INGENIERIA EN SOFTWARE, SA de CV                    | \$ -               | \$ -                 | \$ 1,721,672.00 | \$ -            | \$ 1,721,672.00   | \$ -            | \$ -            | \$ 1,721,672.00  | \$ 1,721,672.00      | 100%            | 100%                 | 19-ene                | 19-mar                   | EQUIPO DE CÓMPUTO  | \$ 860,836.00       | \$ -                   | \$ 860,836.00   | C.P. LUIS CORONA        |                         |
| 140903                                    | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA | VILLA DE ÁLVAREZ | VILLA DE ÁLVAREZ | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 06-001-2015-OEEMSS     | 130 INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA de CV             | \$ -               | \$ 3,479,741.38      | \$ -            | \$ -            | \$ 3,479,741.38   | \$ 3,479,741.38 | \$ -            | \$ -             | \$ 3,479,741.38      | 100%            | 100%                 | 07-nov                | 26-dic                   | CUBIERTA DE LÁMINA FRENTE A AULA PARA TALLERES ARTÍSTICOS + PLATAFORMA PARA PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN AZOTEA DE TALLERES (2a ETAPA) | \$ 1,043,922.41     | \$ 1,043,922.43        | \$ -            | 0.02                    | ING. IGNACIO DELGADO G. |
| <b>RESUMEN PROGRAMA DE EXPANSIÓN 2014</b> |                                 |                  |                  | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> |                        |   | \$ 15,000,000.00   | \$ 6,909,549.18      | \$ 8,245,940.04 | \$ -            | \$ 15,155,489.22  | \$ 6,909,549.18 | \$ 5,967,004.04 | \$ 12,876,553.22 | 85%                  | 85%             |                      |                       |                          | \$ 6,084,444.55  | \$ 1,961,474.54     | \$ 4,122,970.01        |                 |                         |                         |

REVISO:

**ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ**

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED



OBRA SUSPENDIDA (NO SE HA ENTREGADO ANTICIPO)  
(EL ANTICIPO SE ENTREGÓ EL 01/06/2015)

**Nueva fecha de terminación: 29/09/2015**

RECALENDARIZACIÓN DEL PERIODO DE EJECUCIÓN

OBRA CON AVANCE LENTO, DEBIDO A FALTA DE RECURSO.

SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO

CON NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN AL 26/12/2015

ELABORO:

**ING. CARLOS OCHOA LARIOS**

DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED



| DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O. |                                 |                  |                  |          |          |          |          |          | I N V E R S I O N      |   |                    |                      |                  | A V A N C E S % |                   |               |                 |                 | CONTROL DE ANTICIPOS |                 |                      | SUPERVISOR DE LA OBRA |                          |                      |                      |                        |                 |                  |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|---|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| CLAVE                            | NOMBRE                          | UBICACIÓN        |                  | O        | A        | L        | T        | An       | DATOS DEL CONTRATO     |   | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE DE CONTRATOS |                  |                 | IMPORTE EJERCIDOS |               |                 |                 | FISICO %             | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |                       | DESCRIPCION DE CONCEPTOS | IMPORTE DEL ANTICIPO | ANTICIPO AMORTIZADO  | ANTICIPO POR AMORTIZAR |                 |                  |
|                                  |                                 | LOCALIDAD        | MUNICIPIO        |          |          |          |          |          | NUMERO                 | CONTRATISTA                                       |                    | Obra Civil           | Mobiliario       | Impermeab.      | Total Contratado  | ESTIMADO (\$) | IMPERMEAB.      | MOBILIARIO      |                      |                 |                      |                       |                          |                      |                      |                        | ACUMULADO       | %                |
| 140903                           | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA | VILLA DE ÁLVAREZ | VILLA DE ÁLVAREZ | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | ADQ-06-036-2015-OEEMSS | ORITEC TECNOLOGÍA, SA de CV                       | \$ 28,000,000.00   | \$ -                 | \$ 3,422,268.00  | \$ -            | \$ 3,422,268.00   | \$ -          | \$ -            | \$ 2,203,395.31 | \$ 2,203,395.31      | 64%             | 64%                  | 09-mar                | 22-abr                   | EQUIPAMIENTO         | \$ 1,711,134.00      | \$ 1,101,697.66        | \$ 609,436.35   | C.P. LUIS CORONA |
| 140903                           | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA | VILLA DE ÁLVAREZ | VILLA DE ÁLVAREZ | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | ADQ-06-019-2015-OEEMSS | VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACION, SA de CV | \$ -               | \$ -                 | \$ 10,402,183.35 | \$ -            | \$ 10,402,183.35  | \$ -          | \$ -            | \$ 3,120,655.00 | \$ 3,120,655.00      | 30%             | 30%                  | 20-abr                | 17-ago                   | EQUIPAMIENTO         | NO REQUIRIÓ ANTICIPO |                        |                 | C.P. LUIS CORONA |
| 140903                           | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA | VILLA DE ÁLVAREZ | VILLA DE ÁLVAREZ | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | ADQ-06-011-2015-OEEMSS | MAQUINARIA INDUSTRIAL CIBRERA, SA de CV           | \$ -               | \$ -                 | \$ 7,692,418.43  | \$ -            | \$ 7,692,418.43   | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -                 | 0%              | 0%                   | 20-abr                | 17-ago                   | EQUIPAMIENTO         | \$ 3,846,209.22      | \$ -                   | \$ 3,846,209.22 | C.P. LUIS CORONA |
| <b>RESUMEN PEF 2014</b>          |                                 |                  |                  | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                        |   | \$ 28,000,000.00   | \$ -                 | \$ -             | \$ -            | \$ 21,516,869.78  | \$ -          | \$ 5,324,050.31 | \$ 5,324,050.31 | 25%                  | 25%             |                      |                       |                          | \$ 5,557,343.22      | \$ 1,101,697.66      | \$ 4,455,645.56        |                 |                  |