

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

Página 1 de 5

Table with columns for work details, financial data, and progress. Includes sub-sections for Armeria and Colima. Key columns include Clave de la obra, CCT, Nombre, Ubicación, M E T A S, Inversión, Avances %, Descripción de espacios, and Control de Anticipos.

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSION					AVANCES %					FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES			CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC. %	FÍSICO %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA			
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	MOBILIARIO (\$)										ACUMULADO (\$)		
20160616	06DJN0063M	J.N. MARÍA PÉREZ ALFARO	SALAHUA (LAS PALMAS)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-048-2016-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	\$ 830,000.00	\$ 833,025.03	\$ -	\$ -	\$ 833,025.03	\$ -	\$ -	\$ -	0%	5%	18-jul	24-sep	REP. INTEGRAL DE SANITARIOS, RED DE DRENAJE Y FOSA SÉPTICA, IMPERMEABILIZACIÓN EN DOS EDIFICIOS, REP. DE FRONTERAS Y PLAFONES, PODA O EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES, LUMINARIAS PUNTA DE POSTE.	\$ 249,907.51	\$ -	\$ 249,907.51	ING. IGNACIO DELGADO		
20160819	06DJN0086X	J.N. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	PUNTA CHICA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-057-2016-PRR	BARLO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$ 470,000.00	\$ 308,140.31	\$ -	\$ -	\$ 308,140.31	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	30-sep	REP. INTEGRAL DE SANITARIOS, ELEVACIÓN DE PISO TERMINADO EN EL MISMO, DESAZOLVE DE RED PLUVIAL.	\$ 92,442.09	\$ -	\$ 92,442.09	ARO. CLAUDIA RAMÍREZ		
	06DJN0097C	J.N. JUANA RAMÍREZ SUÁREZ	LAS BRISAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1			\$ 200,000.00				\$ -													ING. OMAR RANGEL	
20160614	06DJN0096D	J.N. MA. LUISA MORENO NAVARRO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-044-2016-PRR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	\$ 650,000.00	\$ 559,318.72	\$ -	\$ -	\$ 559,318.72	\$ 157,510.90	\$ -	\$ 157,510.90	28%	70%	27-jun	27-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, LÁMPARAS EN EDIFICIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, REP. DE PLAFONES Y FRONTERAS.	\$ 167,795.62	\$ 47,253.27	\$ 120,542.34	ING. OMAR RANGEL		
20160610	06DJN0117Z	J.N. ELISA VÁZQUEZ SUAZO	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-036-2016-PRR	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	\$ 633,262.61	\$ 633,262.61	\$ -	\$ -	\$ 633,262.61	\$ 227,279.54	\$ -	\$ 227,279.54	36%	50%	06-jun	13-ago	IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN RED SANITARIA, RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO, PISOS EN AULAS, CANCELERÍA Y PUERTAS	\$ 189,978.78	\$ 47,372.83	\$ 142,605.95	ING. IGNACIO DELGADO		
20160617	06DJN0132S	J.N. BEATRIZ CORTÉS VIRGEN DE ÁVILA	COL. EL ROCÍO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-053-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	\$ 300,000.00	\$ 88,780.87	\$ -	\$ -	\$ 88,780.87	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	18-jul	31-ago	REP. DE TECHUMBRE EN COCINA, LONA EN DESAYUNADORES, CONEXIÓN DE DRENAJE A RED MPAL., DRENES PLUVIALES.	\$ 26,634.26	\$ -	\$ 26,634.26	ARO. CLAUDIA RAMÍREZ		
	06DJN0145W	J.N. RAMÓN LÓPEZ VELARDE	EL CHAVARÍN	MANZANILLO	1	0	0	0	1			\$ 200,000.00				\$ -													ING. OMAR RANGEL	
20160622	06DJN0170V 06DJN0172T	J.N. ROSARIO CASTELLANOS	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-061-2016-PR	AYEA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 260,000.00	\$ 201,587.35	\$ -	\$ -	\$ 201,587.35	\$ -	\$ -	\$ -	0%	1%	01-ago	30-sep	BODEGA, REP. VENTILADORES, PUERTA DE INGRESO, LAVADERO DE GRANITO (GRANDE)	\$ 60,476.21	\$ -	\$ 60,476.21	ING. IGNACIO DELGADO		
20160608	06DJN187V	J.N. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ	COL. JARDINES DE SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-033-2016-PRR	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	\$ 172,847.18	\$ 172,847.18	\$ -	\$ -	\$ 172,847.18	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%	30-may	30-jun	IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 51,854.15	\$ -	\$ 51,854.15	ING. IGNACIO DELGADO		
	06DJN0197B	J.N. CIRILO CALDERÓN ÁLVAREZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1			\$ 450,000.00				\$ -													ING. IGNACIO DELGADO	
20160621	06DJN0212D 06DJN0220M	J.N. IDALIA GONZÁLEZ PIMENTEL	SALAGUA (COL. MARIMAR)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-061-2016-PR	AYEA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 200,000.00	\$ 218,823.49	\$ -	\$ -	\$ 218,823.49	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	30-sep	COCINA TIEMPO COMPLETO	\$ 65,647.05	\$ -	\$ 65,647.05	ARO. CLAUDIA RAMÍREZ		
20160612	06DJN0210F	J.N. SIN NOMBRE	COL. LOMAS DE SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2016-PRR	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 500,000.00	\$ 228,957.75	\$ -	\$ -	\$ 228,957.75	\$ -	\$ -	\$ -	0%	70%	06-jun	23-jul	REP. INTEGRAL DE SANITARIOS (RED HIDRÁULICA Y CUBO DE TINACOS)	\$ 68,687.32	\$ -	\$ 68,687.32	ING. OMAR RANGEL		
20160618	06DJN0213C 06DJN0222K	J.N. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	COL. VALLE PARAISO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-053-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	\$ 200,000.00	\$ 204,247.96	\$ -	\$ -	\$ 204,247.96	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	18-jul	31-ago	CANALES PLUVIALES Y MUROS DE CONTENCIÓN	\$ 61,274.39	\$ -	\$ 61,274.39	ING. OMAR RANGEL		
	06DJN0098B	J.N. INDEPENDENCIA	COL. BENITO JUÁREZ	MANZANILLO	1	0	0	0	1			\$ 150,000.00				\$ -													ING. IGNACIO DELGADO	
20160609	06DPR0032J	E.P. FORD 178, ENRIQUE ROBLES RODRÍGUEZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-033-2016-PRR	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	\$ 176,790.11	\$ 176,790.11	\$ -	\$ -	\$ 176,790.11	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%	30-may	30-jun	IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 53,037.03	\$ -	\$ 53,037.03	ING. IGNACIO DELGADO		
20160620	06DPR0131J 06DPR0252V	E.P. JESÚS BARAJAS	COL. VALLE PARAISO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-058-2016-PR	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	\$ 340,000.00	\$ 259,920.36	\$ -	\$ -	\$ 259,920.36	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	30-sep	DIRECCIÓN (T.V.) Y PATIO CÍVICO	\$ 77,976.11	\$ -	\$ 77,976.11	ING. OMAR RANGEL		
	06DPR0194V	E.P. BENITO JUÁREZ	CENTRO	MANZANILLO	1	0	0	0	1			\$ 500,000.00				\$ -													ING. IGNACIO DELGADO	
	06DPR0325X	E.P. 5 DE FEBRERO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	1	0	0	0	1			\$ 300,000.00				\$ -													ING. IGNACIO DELGADO	
	06DPR0281Q 06DPR0278C	E.P. SIN NOMBRE (T.V.)	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1			\$ 280,000.00				\$ -													ARO. CLAUDIA RAMÍREZ	
20160611	06DPR0289I 06DPR0350W	E.P. AÑO DE JUÁREZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2016-PRR	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 300,000.00	\$ 87,348.15	\$ -	\$ -	\$ 87,348.15	\$ 18,540.12	\$ -	\$ 18,540.12	21%	100%	06-jun	23-jul	IMPERMEABILIZACIÓN, REP. FRONTERAS Y PLAFONES Y PINTURA	\$ 26,204.45	\$ 5,562.04	\$ 20,642.41	ING. IGNACIO DELGADO		
	06DPR0023A	E.P. SIN NOMBRE	FRACC. DEL MAR	MANZANILLO	1	0	0	0	1			\$ 50,000.00				\$ -													ING. IGNACIO DELGADO	
	06DPR0400N	E.P. MIGUEL DE LA MORA RAMÍREZ	EJIDO NUEVO CUYUTLÁN	MANZANILLO	1	0	0	0	1			\$ 200,000.00				\$ -													ING. IGNACIO DELGADO	
	06DPR0151X 06DPR0152W	E.P. ANGEL ANTE	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1			\$ 200,000.00				\$ -													ING. IGNACIO DELGADO	
	06DPR0195U 06DPR0250X	E.P. PRIMERO DE JUNIO	CENTRO	MANZANILLO	1	0	0	0	1			\$ 600,000.00				\$ -													ING. IGNACIO DELGADO	
	06DST0011I 06DST0027J	SEC. TÉC. No. 11, BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1			\$ 200,000.00				\$ -													ING. IGNACIO DELGADO	
	06DES0024U 06DES0029P	SEC. FERNANDO MORENO PEÑA	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1			\$ 200,000.00				\$ -													ING. IGNACIO DELGADO	
20160613	06DES0025T 06DES0027R	SEC. PABLO LATAPÍ SARRE	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2016-PRR	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 60,624.27	\$ 60,624.27	\$ -	\$ -	\$ 60,624.27	\$ 60,624.27	\$ -	\$ 60,624.27	100%	100%	06-jun	23-jul	NUEVA CISTERNA	\$ 18,187.28	\$ -	\$ 18,187.28	ING. IGNACIO DELGADO		
	06DST0015E 06DST0030X	SEC. TÉC. HOMOBONO LLAMAS	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	1			\$ 500,000.00				\$ -													ING. OMAR RANGEL	
	06ETV0029U	TV. SEC. MIGUEL HRENÁNDEZ NÚÑEZ	PUNTA DE AGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1			\$ 200,000.00				\$ -													ING. OMAR RANGEL	
	06ETV0006J	TV. SEC. GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	EL NARANJO	MANZANILLO	1	0	0	0	1			\$ 2,644,374.00				\$ -													ING. OMAR RANGEL	
	06DTV0010X	TV. SEC. RAFAEL RAMÍREZ	EL HUIZCOLOTE	MANZANILLO	1	0	0	0	1			\$ 200,000.00				\$ -													ING. OMAR RANGEL	
TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO					41	9	0	0	36			\$ 17,872,621.53	\$ 8,589,192.13	\$ -	\$ 359,556.28	\$ 8,948,748.41	\$ 4,566,103.45	\$ 359,556.28	\$ 4,925,659.73	53%	70%					\$ 2,573,623.70	\$ 1,299,862.04	\$ 1,273,761.66		

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGUN EL P. G. O.					METAS					INVERSION					AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTIPOPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE DE OBRA CONTRATADA			IMPORTE EJERCIDOS			FINANC. %				FÍSICO %	IMPORTE DEL ANTIPOPO	ANTIPOPO AMORTIZADO		ANTIPOPO POR AMORTIZAR
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	MOBILIARIO (\$)									
06DPR0466W 06DPR0027Y		E.P. LORENZO VILLA RIVERA	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1			\$ 153,000.00				\$ -									ING. JOSE LUIS MUNGUIA		
06DPR0052X		E.P. OSCAR VICENTE NUÑEZ	COL. VILLAS DE SAN JOSÉ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1			\$ 380,000.00				\$ -									ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
06DES0009B 06DES0017K		SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RIOS	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1			\$ 100,000.00				\$ -									ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ					19	11	0	0	16			\$ 11,675,369.11	\$ 8,010,930.45	\$ -	\$ 470,573.28	\$ 8,481,503.73	\$ 5,116,208.87	\$ 470,573.28	\$ 5,586,782.15	64%	77%	\$ 2,209,720.97	\$ 1,423,844.26	\$ 785,876.70			
												\$ 59,763,609.23															

RESUMEN FAM 2016 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME 30 DE JULIO DE 2016

TOTAL DE OBRA	O	A	L	T	An
---------------	---	---	---	---	----

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA				AVANCES %				
	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTE EJERCIDOS			FÍSICO	
	ESTIMACIONES (\$)	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO	%	%				

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTIPOPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTIPOPOS	ANTIPOPOS AMORTIZADOS	ANTIPOPOS POR AMORTIZAR

RESUMEN FAM 2016	136	28	1	0	125
------------------	-----	----	---	---	-----

\$ 82,586,588.00	\$ 38,072,976.74	\$ 0.00	\$ 1,027,018.08	\$ 39,099,994.82	\$ 15,719,784.25	\$ 1,027,018.08	\$ 16,746,802.33	40%	65%
------------------	------------------	---------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-----	-----

136	91	36	\$ 10,434,607.57	\$ 4,039,851.36	\$ 6,394,756.21
-----	----	----	------------------	-----------------	-----------------

REVISO:

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An = ANEXOS

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ELABORO:

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED



MTR. OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS

SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO



MTR. SUSANO MADRID ORTIZ

DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA SEC. DE EDUC.

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED



**RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR 2015**

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

Página 1 de 1

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSIÓN					AVANCES %					FECHA DE INFORME		30 DE JULIO DE 2016		DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA				
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.		MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)	FINANC. %		FÍSICO %	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra																
20150212	06DTA0001C	C.B.T.A. No. 148	Km. 4 carretera Villa de Álvarez - Comala	COMALA	1	0	0	0	4	06-001-2015-FCIEMS	ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ	\$ 4,352,151.32	\$ 2,442,059.00	\$ -	\$ -	\$ 2,442,059.00	\$ 801,565.32	\$ -	\$ -	\$ 801,565.32	33%	55%	19-ene	23-may			\$ 732,617.70	\$ 240,469.60	\$ 492,148.10	ING. PABLO ALCOGER		
20150650	06DCT0084Z	C.E.T.I.S. No. 84	SALAGUA (COL. LAS JOYAS)	MANZANILLO	1	4	0	0	1	06-002-2015-FCIEMS	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,422,425.90	\$ 2,698,857.88	\$ -	\$ -	\$ 2,698,857.88	\$ 1,150,349.74	\$ -	\$ -	\$ 1,150,349.74	43%	55%	19-ene	23-may			\$ 809,657.36	\$ 345,104.93	\$ 464,552.43	ING. IGNACIO DELGADO		
TOTAL RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE (FCIEMS)												\$ 7,774,577.22	\$ 5,140,916.88	\$ -	\$ -	\$ 5,140,916.88	\$ 1,951,915.06	\$ -	\$ -	\$ 1,951,915.06	38%	55%			\$ 1,542,275.07	\$ 585,574.53	\$ 956,700.53					

NOTAS: DIFERIMIENTO DE PLAZO POR ENTREGA DEL ANTICIPO EN FECHA 25/05/2016
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 25 DE MAYO - 28 DE SEPTIEMBRE / 2016

REVISÓ:

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED



ELABORÓ:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED





**RECURSOS DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014**

FECHA: 30 de julio de 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N					A V A N C E S %					CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA							
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE DE CONTRATOS			IMPORTE EJERCIDOS				FISICO %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		DESCRIPCION DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO									ACUMULADO	%	
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	5	06-001-2014-OEEMSS-1	PROMOTECNOS, SA de CV	\$ 15,000,000.00	\$ 3,429,807.80	\$ -	\$ -	\$ 3,429,807.80	\$ 3,429,807.80	\$ -	\$ -	\$ 3,429,807.80	100%	100%	19-ene	02-may	TERMINACIÓN DE PLANTA ALTA (UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL) 2a ETAPA	\$ 917,552.12	\$ 917,552.11	\$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO G.	
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-038-2014-OEEMSS	VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACIONE S, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 4,557,872.00	\$ -	\$ 4,557,872.00	\$ -	\$ -	\$ 2,278,936.00	\$ 2,278,936.00	50%	50%	19-ene	18-may	EQUIPO DIDÁCTICO (SALA DE MÓDULOS)	\$ 2,278,936.00	\$ -	\$ 2,278,936.00	C.P. LUIS CORONA	
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-039-2014-OEEMSS	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	\$ -	\$ -	\$ 1,966,396.04	\$ -	\$ 1,966,396.04	\$ -	\$ -	\$ 1,966,396.04	\$ 1,966,396.04	100%	100%	19-ene	19-mar	MOBILIARIO	\$ 983,198.02	\$ -	\$ 983,198.02	C.P. LUIS CORONA	
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-040-2014-OEEMSS	INGENIERIA EN SOFTWARE, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 1,721,672.00	\$ -	\$ 1,721,672.00	\$ -	\$ -	\$ 1,721,672.00	\$ 1,721,672.00	100%	100%	19-ene	19-mar	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 860,836.00	\$ -	\$ 860,836.00	C.P. LUIS CORONA	
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-001-2015-OEEMSS	130 INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA de CV	\$ -	\$ 3,479,741.38	\$ -	\$ -	\$ 3,479,741.38	\$ 3,479,741.38	\$ -	\$ -	\$ 3,479,741.38	100%	100%	07-nov	26-dic	CUBIERTA DE LÁMINA FRENTE A AULA PARA TALLERES ARTÍSTICOS + PLATAFORMA PARA PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN AZOTEA DE TALLERES (2a ETAPA)	\$ 1,043,922.41	\$ 1,043,922.43	\$ -	0.02	ING. IGNACIO DELGADO G.
RESUMEN PROGRAMA DE EXPANSIÓN 2014				1	0	0	0	1			\$ 15,000,000.00	\$ 6,909,549.18	\$ 8,245,940.04	\$ -	\$ 15,155,489.22	\$ 6,909,549.18	\$ 5,967,004.04	\$ 12,876,553.22	85%	85%				\$ 6,084,444.55	\$ 1,961,474.54	\$ 4,122,970.01			

REVISO:

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED



OBRA SUSPENDIDA (NO SE HA ENTREGADO ANTICIPO)
(EL ANTICIPO SE ENTREGÓ EL 01/06/2015)

Nueva fecha de terminación: 29/09/2015

RECALENDARIZACIÓN DEL PERIODO DE EJECUCIÓN

OBRA CON AVANCE LENTO, DEBIDO A FALTA DE RECURSO.

SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO

CON NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN AL 26/12/2015

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED



DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N					A V A N C E S %					CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA						
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE DE CONTRATOS			IMPORTE EJERCIDOS				FISICO %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		DESCRIPCION DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR		
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO									ACUMULADO	%
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	ADQ-06-036-2015-OEEMSS	ORITEC TECNOLOGÍA, SA de CV	\$ 28,000,000.00	\$ -	\$ 3,422,268.00	\$ -	\$ 3,422,268.00	\$ -	\$ -	\$ 2,203,395.31	\$ 2,203,395.31	64%	64%	09-mar	22-abr	EQUIPAMIENTO	\$ 1,711,134.00	\$ 1,101,697.66	\$ 609,436.35	C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-019-2015-OEEMSS	VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACIONE S, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 10,402,183.35	\$ -	\$ 10,402,183.35	\$ -	\$ -	\$ 3,120,655.00	\$ 3,120,655.00	30%	30%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO	NO REQUIRÓ ANTICIPO			C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-011-2015-OEEMSS	MAQUINARIA INDUSTRIAL CIBRERA, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 7,692,418.43	\$ -	\$ 7,692,418.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO	\$ 3,846,209.22	\$ -	\$ 3,846,209.22	C.P. LUIS CORONA
RESUMEN PEF 2014				1	0	0	0	0			\$ 28,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,516,869.78	\$ -	\$ 5,324,050.31	\$ 5,324,050.31	25%	25%				\$ 5,557,343.22	\$ 1,101,697.66	\$ 4,455,645.56		