

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

Página 1 de 3

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.					I N V E R S I O N										AVANCES %					FECHA DE INFORME		DE ABRIL DE 2016		DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	SUPERVISOR DE LA OBRA		
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTE DE OBRA CONTRATADA			IMPORTE EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN				
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)	%	%					
20160001	06DML0008S	CAM MARIA ELENA MALDONADO	COL. PRIMAVERAS	ARMERÍA	1	1	0	0	0	06-006-2016-PR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	\$ 650,000.00	\$ 281,084.16	\$ -	\$ -	\$ 281,084.16	\$ 56,083.30	\$ -	\$ -	\$ 56,083.30	20%	50%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (3er. GRADO)	ARO. ISABEL BAYARDO	
TOTAL MUNICIPIO DE ARMERÍA					1	1	0	0	0			\$ 650,000.00	\$ 281,084.16	\$ -	\$ -	\$ 281,084.16	\$ 56,083.30	\$ -	\$ -	\$ 56,083.30	20%	50%					
20160100	06EJN0002Y	JN SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	1	1	0	0	0	06-008-2016-PR	ARO. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	\$ 550,000.00	\$ 325,255.46	\$ -	\$ -	\$ 325,255.46	\$ 117,539.89	\$ -	\$ -	\$ 117,539.89	36%	60%	29-mar	22-may	1 AULA DIDÁCTICA	ARO. ALEJANDRA ARIAS	
PEND.	06EPR0013U	EP GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES	COLIMA	1	0	0	0	1		MIGUEL RAMIREZ GALINDO	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%			CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CONCRETO, SUCCIÓN Y DESCARGA DE MOTOBOMBA	ARO. ALEJANDRA ARIAS	
PEND.	06DJN0190I	JN SENORINA MERCED ZAMORA	COL. MIRADOR DE LA CUMBRE, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-014-2016-PRR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VIZCAINO, SA DE CV	\$ 480,000.00	\$ 400,099.90	\$ -	\$ -	\$ 400,099.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	1%	25-abr	25-jun	REPARACION INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS	ING. FERNANDO VILLEGAS	
TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA					3	1	0	0	2			\$ 1,030,000.00	\$ 725,355.36	\$ -	\$ -	\$ 725,355.36	\$ 117,539.89	\$ -	\$ -	\$ 117,539.89	16%	27%					
DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.					I N V E R S I O N										AVANCES %					FECHA DE INFORME		DE ABRIL DE 2016		DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	SUPERVISOR DE LA OBRA		
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTE DE OBRA CONTRATADA			IMPORTE EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN				
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)	%	%					
20160201	06DJN0139L	JN JOSÉ CENTENO VIRGEN	EL REMUDADERO	COMALA	1	0	0	0	1	06-015-2016-PRR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	\$ 250,000.00	\$ 107,042.26	\$ -	\$ -	\$ 107,042.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	02-may	18-jun	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	ING. PABLO ALCOCER	
20160200	06ETV0009G	TV. SEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO	LA CAJA	COMALA	1	1	0	0	0	06-002-2016-PR	ARO. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	\$ 525,000.00	\$ 360,371.52	\$ -	\$ -	\$ 360,371.52	\$ 90,204.40	\$ -	\$ -	\$ 90,204.40	25%	60%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA	ING. PABLO ALCOCER	
TOTAL MUNICIPIO DE COMALA					2	1	0	0	1			\$ 525,000.00	\$ 360,371.52	\$ -	\$ -	\$ 360,371.52	\$ 90,204.40	\$ -	\$ -	\$ 90,204.40	25%	60%					
20160300	06DST0014F	SEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO	PUEBLO JUÁREZ	COQUIMATLÁN	1	1	0	0	0	06-007-2016-PR	ING. ESPERANZA YARED GONZÁLEZ GONZÁLEZ	\$ 870,000.00	\$ 735,387.29	\$ -	\$ -	\$ 735,387.29	\$ 437,723.27	\$ -	\$ -	\$ 437,723.27	60%	65%	09-mar	17-may	1 AULA DIDÁCTICA	ING. FERNANDO VILLEGAS	
TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN					1	1	0	0	0			\$ 870,000.00	\$ 735,387.29	\$ -	\$ -	\$ 735,387.29	\$ 437,723.27	\$ -	\$ -	\$ 437,723.27	60%	65%					
20160400	06DJN0066J	JN JUAN ESCUTIA	QUESERÍA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-015-2016-PRR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	\$ 200,000.00	\$ 141,745.40	\$ -	\$ -	\$ 141,745.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	02-may	18-jun	INST. DE DOS TIRACOS EN AZOTEA, REHABILITACIÓN DE CISTERNA, CASETA MOTOBOMBA; REP. EN FRONTERAS Y PLAFON (MARQUESINAS); IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. MENOR EN SERV. SANITARIOS.	ING. PABLO ALCOCER	
TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC					1	0	0	0	1			\$ 200,000.00	\$ 141,745.40	\$ -	\$ -	\$ 141,745.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%					
TOTAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN					0	0	0	0	0			\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%				
DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.					I N V E R S I O N										AVANCES %					FECHA DE INFORME		DE ABRIL DE 2016		DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	SUPERVISOR DE LA OBRA		
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTE DE OBRA CONTRATADA			IMPORTE EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN				
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)	%	%					
20160600	06DJN0227F	JN SIN NOMBRE	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-004-2016-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA	\$ 510,000.00	\$ 360,902.96	\$ -	\$ -	\$ 360,902.96	\$ 138,723.97	\$ -	\$ -	\$ 138,723.97	38%	60%	23-mar	15-may	2 AULAS DIDÁCTICAS	ING. JORGE ESPINOSA	
20160601	06DJN0224I	JN SIN NOMBRE	COL. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	2	0	0	0	06-001-2016-PR	JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO, SA de CV	\$ 1,250,000.00	\$ 685,337.51	\$ -	\$ -	\$ 685,337.51	\$ 245,410.91	\$ -	\$ -	\$ 245,410.91	36%	75%	07-mar	29-may	2 AULAS DIDÁCTICAS	ING. JORGE ESPINOSA	
20160602	06DPR0284N 06DPR0290Y	EP SIN NOMBRE	COL. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-010-2016-PR	UC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	\$ 550,000.00	\$ 362,731.04	\$ -	\$ -	\$ 362,731.04	\$ 145,380.87	\$ -	\$ -	\$ 145,380.87	40%	60%	21-mar	29-may	1 AULA DIDÁCTICA	ING. JORGE ESPINOSA	
20160603	06DPR0291X	EP SIN NOMBRE	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	3	0	0	0	06-012-2016-PR	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE, S.A. DE C.V.	\$ 1,650,000.00	\$ 1,080,468.45	\$ -	\$ -	\$ 1,080,468.45	\$ 128,651.73	\$ -	\$ -	\$ 128,651.73	12%	35%	04-abr	07-ago	3 AULAS DIDÁCTICAS	ING. JORGE ESPINOSA	
20160604	06DPR0190Z	EP BASILIO VADILLO	COL. PACÍFICO (LAS BRISAS)	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-004-2016-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	\$ 1,390,000.00	\$ 340,580.22	\$ -	\$ -	\$ 340,580.22	\$ 80,669.24	\$ -	\$ -	\$ 80,669.24	24%	65%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA	ING. OMAR RANGEL	
20160605	06DES0031D 06DES0015M	SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-003-2016-PR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA de CV	\$ 870,000.00	\$ 624,419.04	\$ -	\$ -	\$ 624,419.04	\$ 180,318.57	\$ -	\$ -	\$ 180,318.57	29%	70%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA	ARO. CLAUDIA RAMÍREZ	
TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO					6	9	0	0	0			\$ 6,220,000.00	\$ 3,454,439.23	\$ -	\$ -	\$ 3,454,439.23	\$ 919,155.29	\$ -	\$ -	\$ 919,155.29	27%	57%					
TOTAL MUNICIPIO DE MINATITLAN					0	0	0	0	0			\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%				

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.					I N V E R S I O N										A V A N C E S %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	SUPERVISOR DE LA OBRA			
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.					FÍSICO		
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)	%	%					
20160802	06DJN0009S	JN EMILIANO ZAPATA	CALERAS	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-013-2016-PR	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 400,000.00	\$ 252,211.48	\$ -	\$ -	\$ 252,211.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	26-abr	17-jul	REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	ING. RAFAEL SALAZAR
20160800	06DPR0273H 06DPR0301N	EP ANTONIO BARBOSA HELDT	COL. DIAZ ORDAZ	TECOMÁN	1	1	0	0	0	06-006-2016-PRR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	\$ 550,000.00	\$ 402,584.19	\$ -	\$ -	\$ 402,584.19	\$ 99,422.31	\$ -	\$ -	\$ 99,422.31	25%	60%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA	ING. RAFAEL SALAZAR
20160801	06DPR0188K	EP JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMÁN	1	1	0	0	0	06-013-2016-PR	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 430,000.00	\$ 366,579.31	\$ -	\$ -	\$ 366,579.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	26-abr	17-jul	1 AULA USAER	ING. RAFAEL SALAZAR
TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN					3	2	0	0	1			\$ 1,380,000.00	\$ 1,021,374.99	\$ -	\$ -	\$ 1,021,374.99	\$ 99,422.31	\$ -	\$ -	\$ 99,422.31	10%	24%				

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.					I N V E R S I O N										A V A N C E S %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	SUPERVISOR DE LA OBRA			
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS								FINANC.	FÍSICO	
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)	%	%				
20160900	06DPR0294U	ESC. PRIM. RAFAEL HEREDIA	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	4	0	0	0	06-009-2016-PR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	\$ 2,650,000.00	\$ 1,385,036.32	\$ -	\$ -	\$ 1,385,036.32	\$ 321,297.48	\$ -	\$ -	\$ 321,297.48	23%	40%	14-mar	31-jul	4 AULAS DIDÁCTICAS	ING. J. JESÚS LEÓN
20160901	06DPR0207I 06DPR0213T	EP GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-002-2016-PR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	\$ 530,000.00	\$ 410,384.53	\$ -	\$ -	\$ 410,384.53	\$ 109,085.01	\$ -	\$ -	\$ 109,085.01	27%	45%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA	ING. J. JESÚS LEÓN
20160902	06DPR0396R	EP HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. EL LLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-005-2016-PR	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	\$ 600,000.00	\$ 485,927.84	\$ -	\$ -	\$ 485,927.84	\$ 175,847.28	\$ -	\$ -	\$ 175,847.28	36%	70%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA	ING. J. JESÚS LEÓN
20160903	06DPR0189J	EP SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-005-2016-PR	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	\$ 600,000.00	\$ 355,527.91	\$ -	\$ -	\$ 355,527.91	\$ 132,251.92	\$ -	\$ -	\$ 132,251.92	37%	75%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA	ARO. MAYLOS SALIDO
20160904	06DES0032C	ESC. SEC. OCTAVIO PAZ LOZANO	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	4	0	0	0	06-011-2016-PR	TOGOOS CONSTRUCCIONES, SA de CV	\$ 4,000,000.00	\$ 2,133,254.53	\$ -	\$ -	\$ 2,133,254.53	\$ 353,509.20	\$ -	\$ -	\$ 353,509.20	17%	35%	22-mar	18-ago	4 AULAS DIDÁCTICAS	ING. J. JESÚS LEÓN
TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ					5	11	0	0	0			\$ 8,380,000.00	\$ 4,770,131.14	\$ -	\$ -	\$ 4,770,131.14	\$ 1,091,990.89	\$ -	\$ -	\$ 1,091,990.89	23%	44%				

RESUMEN FAM 2015 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME DE ABRIL DE 21

TOTAL DE OBRA	O	A	L	T	An	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			A V A N C E S %					SITUACION ACTUAL DE OBRAS						
							OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS				FÍSICO	No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS			
RESUMEN FAM 2016	22	26	0	0	5	\$ 82,566,588.00	\$ 11,489,889.08	\$ -	\$ -	\$ 11,489,889.08	\$ 2,812,119.35	\$ -	\$ -	\$ 2,812,119.35	3%	6%		22	22	1	

REVISO:

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED



NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

Vo. Bo.

MTRO. OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS

SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO



Vo. Bo.

MTRO. SUSANO MADRID ORTIZ

DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLITICAS EDUCATIVAS DE LA SEC. DE EDUC.





**RECURSOS DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014**

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N							A V A N C E S %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	SUPERVISOR DE LA OBRA	
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE CONTRATOS				IMPORTES EJERCIDOS									FISICO %
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	ACUMULADO	%					
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	5	06-001-2014-OEEMSS-1	PROMOTECNOS, SA de CV	\$ 15,000,000.00	\$ 3,429,807.80	\$ -	\$ -	\$ 3,429,807.80	\$ 3,429,807.80	\$ -	\$ -	\$ 3,429,807.80	100%	100%	19-ene	02-may	TERMINACIÓN DE PLANTA ALTA (UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL) 2a. ETAPA	ING. IGNACIO DELGADO G.
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADO-06-038-2014-OEEMSS	VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACION ES, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 4,557,872.00	\$ -	\$ 4,557,872.00	\$ -	\$ -	\$ 2,278,936.00	\$ 2,278,936.00	50%	50%	19-ene	18-may	EQUIPO DIDÁCTICO (SALA DE MÓDULOS)	C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADO-06-039-2014-OEEMSS	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	\$ -	\$ -	\$ 1,966,396.04	\$ -	\$ 1,966,396.04	\$ -	\$ -	\$ 1,966,396.04	\$ 1,966,396.04	100%	100%	19-ene	19-mar	MOBILIARIO	C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADO-06-040-2014-OEEMSS	INGENIERIA EN SOFTWARE, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 1,721,672.00	\$ -	\$ 1,721,672.00	\$ -	\$ -	\$ 1,721,672.00	\$ 1,721,672.00	100%	100%	19-ene	19-mar	EQUIPO DE CÓMPUTO	C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-001-2015-OEEMSS	130 INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA de CV	\$ -	\$ 3,479,741.38	\$ -	\$ -	\$ 3,479,741.38	\$ 3,479,741.38	\$ -	\$ -	\$ 3,479,741.38	100%	100%	07-nov	26-dic	CUBIERTA DE LÁMINA FRENTE A AULA PARA TALLERES ARTÍSTICOS + PLATAFORMA PARA PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN AZOTEA DE TALLERES (2a. ETAPA)	ING. IGNACIO DELGADO G.
RESUMEN PROGRAMA DE EXPANSIÓN 2014				1	0	0	0	1			\$ 15,000,000.00	\$ 6,909,549.18	\$ 8,245,940.04	\$ -	\$ 15,155,489.22	\$ 6,909,549.18	\$ 5,967,004.04	\$ 12,876,553.22	85%	85%					

REVISO:

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED



OBRA SUSPENDIDA (NO SE HA ENTREGADO ANTICIPO)
(EL ANTICIPO SE ENTREGÓ EL 01/06/2015)
Nueva fecha de terminación: 29/09/2015
RECALENDARIZACIÓN DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
OBRA CON AVANCE LENTO, DEBIDO A FALTA DE RECURSO.
SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO
CON NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN AL 26/12/2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N							A V A N C E S %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	SUPERVISOR DE LA OBRA	
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE CONTRATOS				IMPORTES EJERCIDOS									FISICO %
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	ACUMULADO	%					
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	ADO-06-008-2015-OEEMSS	OFITEC TECNOLOGIA, SA de CV	\$ 28,000,000.00	\$ -	\$ 3,422,268.00	\$ -	\$ 3,422,268.00	\$ -	\$ -	\$ 2,203,395.31	\$ 2,203,395.31	64%	64%	09-mar	22-abr	EQUIPAMIENTO	C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADO-06-010-2015-OEEMSS	VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACION, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 10,402,183.35	\$ -	\$ 10,402,183.35	\$ -	\$ -	\$ 3,120,655.00	\$ 3,120,655.00	30%	30%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO	C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADO-06-011-2015-OEEMSS	MAQUINARIA INDUSTRIAL CBRERA, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 7,692,418.43	\$ -	\$ 7,692,418.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO	C.P. LUIS CORONA
RESUMEN PEF 2014				1	0	0	0	0			\$ 28,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,516,869.78	\$ -	\$ -	\$ 5,324,050.31	\$ 5,324,050.31	25%	25%				