

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

																				FECHA DE INFORME		DE MARZO DE 2			
DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.					I N V E R S I O N										A V A N C E S %					FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS				FINANC. %	FÍSICO %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)						ACUMULADO (\$)
20160001	06DML0008S	CAM MARIA ELENA MALDONADO	COL. PRIMAVERAS	ARMERÍA	1	1	0	0	0	06-006-2016-PR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	\$ 338,125.41	\$ 281,084.16	\$ -	\$ -	\$ 281,084.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	20%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (3er. GRADO)
TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA					1	1	0	0	0			\$ 338,125.41	\$ 281,084.16	\$ -	\$ -	\$ 281,084.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	17%			
20160100	06EJN0002Y	JN SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	1	1	0	0	0	06-008-2016-PR	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	\$ 367,973.23	\$ 325,255.46	\$ -	\$ -	\$ 325,255.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	30%	14-mar	22-may	1 AULA DIDÁCTICA
TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA					1	1	0	0	0			\$ 367,973.23	\$ 325,255.46	\$ -	\$ -	\$ 325,255.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	27%			
																				FECHA DE INFORME		DE MARZO DE 2			
DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.					I N V E R S I O N										A V A N C E S %					FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS				FINANC. %	FÍSICO %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)						ACUMULADO (\$)
20160200	06ETV0009G	TV. SEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO	LA CAJA	COMALA	1	1	0	0	0	06-002-2016-PR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	\$ 478,617.10	\$ 360,371.52	\$ -	\$ -	\$ 360,371.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	40%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA
TOTAL MUNICIPIO DE COMALA					1	1	0	0	0			\$ 478,617.10	\$ 360,371.52	\$ -	\$ -	\$ 360,371.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	30%			
20160300	06DST0014F	SEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO	PUEBLO JUÁREZ	COQUIMATLÁN	1	1	0	0	0	06-007-2016-PR	ING. ESPERANZA YARED GONZÁLEZ GONZÁLEZ	\$ 813,784.14	\$ 735,387.29	\$ -	\$ -	\$ 735,387.29	\$ 91,179.76	\$ -	\$ -	\$ 91,179.76	12%	25%	09-mar	17-may	1 AULA DIDÁCTICA
TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN					1	1	0	0	0			\$ 813,784.14	\$ 735,387.29	\$ -	\$ -	\$ 735,387.29	\$ 91,179.76	\$ -	\$ -	\$ 91,179.76	11%	23%			
																				FECHA DE INFORME		DE MARZO DE 2			
DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.					I N V E R S I O N										A V A N C E S %					FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS				FINANC. %	FÍSICO %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)						ACUMULADO (\$)
20160600	06DJN0227F	JN SIN NOMBRE	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-004-2016-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA	\$ 405,403.11	\$ 360,902.96	\$ -	\$ -	\$ 360,902.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	35%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA
20160601	06DJN0224I	JN SIN NOMBRE	COL. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	2	0	0	0	06-001-2016-PR	JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO, SA de CV	\$ 772,514.44	\$ 685,337.51	\$ -	\$ -	\$ 685,337.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	41%	07-mar	29-may	2 AULAS DIDÁCTICAS
20160602	06DPR0284N 06DPR0290Y	EP SIN NOMBRE	COL. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-010-2016-PR	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	\$ 428,772.59	\$ 362,731.04	\$ -	\$ -	\$ 362,731.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	15%	21-mar	29-may	1 AULA DIDÁCTICA
	06DPR0291X	EP SIN NOMBRE	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	3	0	0	0			\$ 1,287,406.87	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%			3 AULAS DIDÁCTICAS
20160604	06DPR0190Z	EP BASILIO VADILLO	COL. PACÍFICO (LAS BRISAS)	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-004-2016-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	\$ 405,514.12	\$ 340,580.22	\$ -	\$ -	\$ 340,580.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	35%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA
20160605	06DES0031D 06DES0015M	SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-003-2016-PR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	\$ 697,267.00	\$ 624,419.04	\$ -	\$ -	\$ 624,419.04	\$ 47,416.03	\$ -	\$ -	\$ 47,416.03	8%	25%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.		I N V E R S I O N										A V A N C E S %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES																										
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE DE OBRA CONTRATADA			IMPORTE EJERCIDOS				FINANC. %	FÍSICO %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES																						
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)						ACUMULADO (\$)																					
TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO																							6	9	0	0	0					\$ 3,996,878.13	\$ 2,373,970.77	\$ -	\$ -	\$ 2,373,970.77	\$ 47,416.03	\$ -	\$ -	\$ 47,416.03	1%	18%			
TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN																							1	1	0	0	0					\$ 475,218.40	\$ 402,584.19	\$ -	\$ -	\$ 402,584.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	19%			
TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ																							5	11	0	0	0					\$ 5,535,913.33	\$ 4,770,131.14	\$ -	\$ -	\$ 4,770,131.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	16%			

AUTORIZADO A LA FECHA: \$ 12,006,509.73

RESUMEN FAM 2015 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME DE MARZO DE 2016

TOTAL DE OBRA	O	A	L	T	An	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	A V A N C E S %				SITUACION ACTUAL DE OBRAS				
							OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO		ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO	%	%	No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS
RESUMEN FAM 2016	16	25	0	0	0	\$ 82,566,588.00	\$ 9,248,784.54	\$ -	\$ -	\$ 9,248,784.54	\$ 138,595.79	\$ -	\$ -	\$ 138,595.79	1%	14%	16	15	0

REVISO:

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED



NOMENCLATURA:
 O = OBRAS
 A = AULAS
 L = LABORATORIOS
 T = TALLERES
 An = ANEXOS

Vo. Bo.

MTRO. OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS

SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

MTRO. SUSANO MADRID ORTIZ

DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS