

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

Página 1 de 5

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.		METAS INVERSIÓN					AVANCES %										FECHA DE INFORME		31 DE ENERO DE 2017		DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES			CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA			
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE RA CONTRATADA		IMPORTES EJERCIDOS						FINANC. %	FÍSICO %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE DEL ANTICIPO	AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA			
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)									ACUMULADO (\$)		
20160001	06DML0008S	CAM MARIA ELENA MALDONADO	COL. PRIMAVERAS	ARMERIA	1	1	0	0	0	06-006-2016-PR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	\$317,285.54	\$281,084.16	\$0.00	\$49,589.20	\$330,673.36	\$267,696.26	\$0.00	\$49,589.28	\$317,285.54	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (3er. GRADO)	\$ -	\$ -	\$ -	ARQ. ISABEL BAYARDO	
20160002	06DPR0102O	E.P. RAZA DE BRONCE	LOS REYES	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-041-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	\$41,099.44	\$41,099.44	\$0.00	\$0.00	\$41,099.44	\$41,099.44	\$0.00	\$0.00	\$41,099.44	100%	100%	13-jun	12-jul	REPARACIÓN DE TECHUMBRE EN AULAS	\$ 12,329.83	\$ 15,488.96	\$ 3,159.13	ING. RAFAEL SALAZAR	
20160006	06DPR0076G	EP JUAN JOSÉ RÍOS	PERIQUILLOS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-103-2016-PRR	ELECSOL, S.A. DE C.V.	\$80,056.59	\$80,056.59	\$0.00	\$0.00	\$80,056.59	\$80,056.59	\$0.00	\$0.00	\$80,056.59	100%	100%	10-oct	22-oct	FOSA SÉPTICA, INTERCONEXIÓN DE RED SANITARIA	\$ -	\$ -	\$ -	ARQ. ISABEL BAYARDO	
S/N	06DST0003Z	SEC. TÁC. JESÚS GONZÁLEZ LUGO	COF. DE JUÁREZ	ARMERIA	0	0	0	0	0	-	-	\$21,458.72	\$0.00	\$0.00	\$21,458.72	\$21,458.72	\$0.00	\$0.00	\$21,458.72	100%	100%	10-oct	22-oct	MOBILIARIO	\$ -	\$ -	\$ -	C.P. ROBERTO ROLÓN		
S/N	06DPR0076G	SEC. ANTONIO BARBOSA HELDT	CENTRO	ARMERIA	0	0	0	0	0	-	-	\$21,458.72	\$0.00	\$0.00	\$21,458.72	\$21,458.72	\$0.00	\$0.00	\$21,458.72	100%	100%	10-oct	22-oct	MOBILIARIO	\$ -	\$ -	\$ -	C.P. ROBERTO ROLÓN		
<b>TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA</b>					3	1	0	0	3			\$481,359.01	\$402,240.18	\$0.00	\$92,506.64	\$494,746.82	\$388,852.29	\$0.00	\$92,506.72	\$481,359.01	100%	100%				\$ 47,665.54	\$ 15,488.96	\$ 32,176.58		
20160100	06EJN0002Y	JN SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	1	1	0	0	0	06-006-2016-PR	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	\$354,438.86	\$325,255.46	\$0.00	\$32,204.47	\$357,459.93	\$296,871.18	\$0.00	\$32,204.47	\$329,075.65	100%	100%	29-mar	22-may	1 AULA DIDÁCTICA (2°)	\$ 97,576.64	\$ 97,576.64	\$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
20160106	06EPR0013U	EP GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-027-2016-PRR	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	\$68,209.33	\$68,209.33	\$0.00	\$0.00	\$68,209.33	\$68,209.33	\$0.00	\$0.00	\$68,209.33	100%	100%	23-may	11-jun	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO, SUCCIÓN Y DESCARGA DE MOTOBOMBA	\$ -	\$ -	\$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
20160103	06DJN0190I	JN SENORINA MERCED ZAMORA	COL. MIRADOR DE LA CUMBRE, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-014-2016-PRR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VICIANO, S.A. DE C.V.	\$480,000.00	\$400,099.90	\$0.00	\$0.00	\$400,099.90	\$303,775.38	\$0.00	\$0.00	\$303,775.38	100%	100%	25-abr	25-jun	REPARACION INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS	\$ 120,029.97	\$ 76,073.01	\$ 43,956.96	ING. FERNANDO VILLEGAS	
20160104	06DJN0183Z	JN MA. DEL REFUGIO CHAPULA PERALES	COL. JARDINES DEL SOL	COLIMA	1	0	0	0	2	06-026-2016-PR-1	ING. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ	\$911,587.78	\$880,819.13	\$0.00	\$30,768.65	\$911,587.78	\$880,819.13	\$0.00	\$30,768.65	\$911,587.78	100%	100%	23-may	03-ago	AULA USAER + BODEGA Y REMODELACIÓN DE SANITARIOS	\$ 264,245.74	\$ 249,256.33	\$ 14,989.41	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
20160105	06DJN0176P	JN SIRIA LLERENAS OCHOA	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-018-2016-PRR	DESARROLLADORA ASSA, S.A. DE C.V.	\$139,322.12	\$139,322.12	\$0.00	\$0.00	\$139,322.12	\$139,322.12	\$0.00	\$0.00	\$139,322.12	100%	100%	09-may	31-may	REPARACIONES EN CERCO DE MALLA CICLÓN Y LUMINARIAS	\$ 41,796.64	\$ 41,796.63	\$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	
20160102	06DES0030E	SEC. MARIO ANGUIANO MORENO	GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MON	COLIMA	1	0	1	0	0	06-019-2016-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$2,500,000.00	\$1,222,418.92	\$0.00	\$605,196.39	\$1,827,615.31	\$1,129,115.03	\$0.00	\$605,196.39	\$1,734,311.42	100%	100%	09-may	12-oct	LABORATORIO POLIFUNCIONAL	\$ 366,725.67	\$ 366,725.67	\$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	
20160107	06DES0019I 06DES0023V	SEC. ALBERTO ISSAC AHUMADA	COL. BURÓCRATAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-028-2016-PR	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	\$713,634.06	\$844,324.77	\$0.00	\$0.00	\$844,324.77	\$713,634.06	\$0.00	\$0.00	\$713,634.06	100%	100%	26-may	30-jul	REPARACION INTEGRAL DE SANITARIOS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE RED HIDRÁULICA	\$ 253,297.43	\$ 253,297.43	\$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	
20160113	06DJN0171U	J.N. NORMA CEBALLOS LARIOS	COL. FCO. I. MADERO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-045-2016-PR-1	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA (COVEPSA) S.A. DE C.V.	\$506,280.39	\$475,599.78	\$0.00	\$30,680.61	\$506,280.39	\$444,451.01	\$0.00	\$30,680.61	\$475,131.62	100%	100%	04-jul	15-sep	AULA USAER, BODEGA-COCINA	\$ 92,279.24	\$ 92,279.24	\$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
20160125	06DJN0027H	J.N. REPÚBLICA DE MÉXICO	COL. VILLAS DE SAN SEBASTIÁN	COLIMA	1	0	0	0	1	06-082-2016-PRR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	\$100,000.00	\$45,628.30	\$0.00	\$0.00	\$45,628.30	\$39,075.70	\$0.00	\$0.00	\$39,075.70	100%	100%	29-ago	08-oct	RAMPAS Y PASAMANOS	\$ 13,688.49	\$ 13,688.49	\$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
20160132	06DJN0038N	J.N. ROSARIO CASTELLANOS	COL. MIGUEL HIDALGO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-097-2016-PRR-1	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	\$154,898.91	\$156,845.22	\$0.00	\$0.00	\$156,845.22	\$156,845.22	\$0.00	\$0.00	\$156,845.22	100%	100%	26-sep	09-nov	REPARACIONES EN PISOS Y CANCELERÍA	\$ -	\$ -	\$ -	ING. JOSÉ LUIS MUNGUÍA	
20160134	06DJN0045X	J.N. AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ	COL. EL TÍVOLI	COLIMA	1	0	0	0	1	06-100-2016-PRR	ING. ANGEL ALCARAZ GARCÍA	\$143,370.59	\$143,740.29	\$0.00	\$0.00	\$143,740.29	\$143,370.59	\$0.00	\$0.00	\$143,370.59	100%	100%	03-oct	30-oct	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL	\$ 43,122.09	\$ 43,122.08	\$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	
20160126	06DJN0204V	J.N. FERNANDO MORENO PEÑA	GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MON	COLIMA	1	0	0	0	1	06-082-2016-PRR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	\$150,000.00	\$114,692.04	\$0.00	\$0.00	\$114,692.04	\$88,126.75	\$0.00	\$0.00	\$88,126.75	100%	100%	29-ago	08-oct	MURO DE CONTENCIÓN, RELLENOS E IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 34,407.61	\$ 34,407.62	\$ -	0.01	ING. PABLO ALCOCER
201601108	06DJN0196C	J.N. GUSTAVO A. VÁZQUEZ MONTES	COL. NUEVO MILENIO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-030-2016-PR	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LAH, S.A. DE C.V.	\$246,341.65	\$220,725.83	\$0.00	\$25,615.82	\$246,341.65	\$220,725.81	\$0.00	\$25,615.82	\$246,341.63	100%	100%	26-may	16-jul	AULA USAER	\$ -	\$ -	\$ -	ING. FERNANDO VILLEGAS	
20160111	06DJN0175Q	J.N. HILDELIZA ALCARAZ	COL. GREGORIO TORRES QUINTERO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-037-2016-PR-1	ARQ. NAVYGE GEORGINA JUÁREZ CÁRDENAS	\$690,000.00	\$510,236.13	\$0.00	\$5,240.88	\$515,477.01	\$510,236.13	\$0.00	\$5,240.88	\$515,477.01	100%	100%	06-jun	23-ago	REPARACION INTEGRAL DE SANITARIOS Y BODEGA	\$ 142,224.57	\$ 142,224.57	\$ -	0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160119	06DJN0005V	J.N. IGNACIO M. ALTAMIRANO	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-062-2016-PR	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$250,000.00	\$249,946.79	\$0.00	\$0.00	\$249,946.79	\$237,678.01	\$0.00	\$0.00	\$237,678.01	100%	100%	01-ago	23-sep	REPARACIÓN DE ESCALERAS DE ACCESO, IMPERMEABILIZACIÓN Y APLANADOS.	\$ 74,984.04	\$ 74,984.05	\$ -	0.01	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160124	06DJN0159Z	J.N. MA. ELENA OCHOA SILVA	COL. SAN RAFAEL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-082-2016-PRR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	\$200,000.00	\$70,955.30	\$0.00	\$15,172.80	\$86,128.10	\$37,530.52	\$0.00	\$15,172.80	\$52,703.32	53%	100%	29-ago	08-oct	RAMPAS Y PASAMANOS, REPARACIÓN DE PISOS Y APLANADOS	\$ 21,286.59	\$ 11,259.16	\$ 10,027.43	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
20160123	06DJN0052G	J.N. MARIA GARCIA PEÑA	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-083-2016-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	\$637,447.81	\$637,447.85	\$0.00	\$0.00	\$637,447.85	\$637,447.81	\$0.00	\$0.00	\$637,447.81	100%	100%	29-ago	29-oct	REPARACION INTEGRAL DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. DE LUMINARIAS DEL PLATEL	\$ 191,234.36	\$ 191,234.35	\$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
20160122	06EJN0018Z	J.N. NIÑO BENITO JUÁREZ	COL. LAS PALMAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-080-2016-PRR	ARCOBUC, S.A. DE C.V.	\$161,740.82	\$174,158.62	\$0.00	\$0.00	\$174,158.62	\$161,740.82	\$0.00	\$0.00	\$161,740.82	100%	100%	22-ago	24-sep	CUBIERTA DE MALLA SOMBRA EN PATIO CÍVICO	\$ 52,247.59	\$ 52,247.58	\$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	
20160110	06DJN0050I	J.N. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC	ZONA MILITAR	COLIMA	1	0	0	0	1	06-038-2016-PRR	ING. JOSÉ DE JESUS NAVARRO MOLINA	\$196,762.59	\$153,256.96	\$0.00	\$43,505.63	\$196,762.59	\$153,256.96	\$0.00	\$43,505.63	\$196,762.59	100%	100%	13-jun	31-jul	DIRECCIÓN	\$ 45,977.09	\$ 45,977.09	\$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	
20160133	06DJN0113D	J.N. LAURA RAMÍREZ CEDEÑO	COL. NIÑOS HÉROES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-097-2016-PRR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	\$200,000.00	\$180,200.87	\$0.00	\$0.00	\$180,200.87	\$174,938.39	\$0.00	\$0.00	\$174,938.39	100%	100%	26-sep	09-nov	REPARACIÓN DE PISOS, CANCELERÍA Y PUERTAS	\$ -	\$ -	\$ -	ING. JOSÉ LUIS MUNGUÍA	
20160127	06DJN0120N	J.N. ALBERTO LARIOS GAYTÁN	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-084-2016-PRR-1	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	\$150,000.00	\$144,663.79	\$0.00	\$0.00	\$144,663.79	\$144,036.86	\$0.00	\$0.00	\$144,036.86	100%	100%	01-oct	13-nov	SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA	\$ 43,399.14	\$ 43,399.14	\$ -	0.00	ING. JOSÉ LUIS MUNGUÍA
20160109	06DJN0037O	J.N. JUANA URZUA DELGADO	LA ESTANCIA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-032-2016-PRR	ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCÍA	\$600,000.00	\$588,551.31	\$0.00	\$0.00	\$588,551.31	\$574,329.27	\$0.00	\$0.00	\$574,329.27	100%	100%	30-may	20-ago	REPARACION INTEGRAL DE LOS DOS MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS	\$ 176,565.39	\$ 176,565.40	\$ -	0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160136	06EJN0003X	J.N. JOSÉ MARÍA MORELOS	COL. FÁTIMA	COLIMA	1	1	0	0	0	06-105-2016-PR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, S.A. DE C.V.	\$400,000.00	\$343,246.67	\$0.00	\$0.00	\$343,246.67	\$278,891.68	\$0.00	\$0.00	\$278,891.68	81%	100%	24-oct	17-dic	1 AULA DIDÁCTICA	\$ 102,974.00	\$ 83,667.51	\$ 19,306.49	ARQ. CARLOS TRUCIOS	
20160137	06DJN0155C	J.N. CARLOS NÚÑEZ VALENCIA	COL. LAS TORRES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-106-2016-PRR	ING. MIGUEL ZUÑIGA FIGUEROA	\$100,077.96	\$100,077.96	\$0.00	\$0.00	\$100,077.96	\$91,084.96	\$0.00	\$0.00	\$91,084.96	100%	100%	31-oct	30-nov	CERCO PERIMETRAL	\$ -	\$ -	\$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
20160140	06DJN0042Z	J.N. JOSÉ JUÁREZ MARTÍNEZ	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-109-2016-PRR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	\$595,174.9																		

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.				METAS INVERSIÓN										AVANCES %										FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN			DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES			CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN	O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADA	IMPORTE EJERCIDOS						FINANC. %	FÍSICO %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA									
									NUMERO	CONTRATISTA			OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.										MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)							
<b>TOTAL MUNICIPIO DE COMALA</b>																																				
				5	1	0	0	4			\$1,050,590.00	\$1,120,625.56	\$0.00	\$34,263.28	\$1,154,888.84	\$1,016,326.52	\$0.00	\$34,263.26	\$1,050,589.78	91%	100%	09-mar	17-may	1 AULA DIDÁCTICA 3°	\$ 220,616.19	\$ 220,616.19	\$ -	0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS							
20160300	06DST0014F	SEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO	PUEBLO JUÁREZ	COQUIMATLÁN	1	1	0	0	0	06-007-2016-PR	ING. ESPERANZA YAREZ GONZÁLEZ GONZÁLEZ	\$758,933.23	\$735,387.29	\$0.00	\$34,263.28	\$769,650.57	\$724,669.95	\$0.00	\$34,263.28	\$758,933.23	100%	100%	09-mar	17-may	1 AULA DIDÁCTICA 3°	\$ 220,616.19	\$ 220,616.19	\$ -	0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS						
20160301	06DPR0254T	E.P. FRANCISCO VILLA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-020-2016-PR	ESTRUCTURAS Y MONTAJES ACUARIO, S.A. DE C.V.	\$747,639.77	\$834,082.42	\$0.00	\$0.00	\$834,082.42	\$747,639.77	\$0.00	\$0.00	\$747,639.77	100%	100%	16-may	09-jul	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	\$ 250,224.73	\$ 250,224.73	\$ -	0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS						
20160307	06EJN0022L	J.N. ANTONIO BARBOSA HELDT	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-093-2016-PR	CYMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$33,141.42	\$33,141.41	\$0.00	\$0.00	\$33,141.41	\$33,141.42	\$0.00	\$0.00	\$33,141.42	100%	100%	19-sep	31-oct	REPARACIÓN DE SANITARIOS, CORTINA METÁLICA EN COCINA.	\$ 9,942.42	\$ 9,942.43	\$ -	0.01	ING. FERNANDO VILLEGAS						
20160308	06DJN0023L	J.N. JOSEFINA BEAS	CENTRO	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-089-2016-PR	PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$300,000.00	\$203,920.05	\$0.00	\$0.00	\$203,920.05	\$80,487.45	\$0.00	\$0.00	\$80,487.45	39%	100%	03-oct	19-nov	REHABILITACIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, TECHADO DE BODEGA Y VERTEDEROS	\$ -	\$ -	\$ -	-	ING. JOSE LUIS MUNGUÍA						
20160305	06DPR0094W	E.P. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	EL CHICAL	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-078-2016-PRR	ING. JAVIER PEÑA GRAGEDA	\$150,129.30	\$152,680.49	\$0.00	\$0.00	\$152,680.49	\$150,129.30	\$0.00	\$0.00	\$150,129.30	100%	100%	15-ago	17-sep	CISTERNA, IMPERMEABILIZACIÓN, REP. PLAFONES Y FRONTERAS DE LOSA, APLANADOS Y PINTURA EN GENERAL	\$ 45,804.15	\$ 45,804.14	\$ -	0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS						
20160303	06DPR0091Z	E.P. BENITO JUÁREZ	PUEBLO JUÁREZ	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-040-2016-PRR	ING. JAVIER PEÑA GRAGEDA	\$147,706.29	\$160,581.93	\$0.00	\$0.00	\$160,581.93	\$147,706.29	\$0.00	\$0.00	\$147,706.29	100%	100%	13-jun	12-jul	ADECUACIÓN DE BIBLIOTECA, CANCELERÍA DE ALUMINIO EN TRES AULAS	\$ -	\$ -	\$ -	-	ING. PABLO ALCOCER						
20160304	06DVT0014T	TV. SEC. JESUS ALCARAZ RODRIGUEZ	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-066-2016-PR	ING. RENATO FLORES VIRGEN AGUIRRE	\$167,153.20	\$186,763.28	\$0.00	\$5,240.88	\$192,004.16	\$161,912.32	\$0.00	\$5,240.88	\$167,153.20	100%	100%	01-ago	30-sep	BODEGA	\$ 56,028.98	\$ 56,028.99	\$ -	0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS						
S/N	06DPR0254T	EP FRANCISCO VILLA	LA CRUZ DE PIEDRA	COQUIMATLÁN	0	0	0	0	0	-	-	\$26,777.44	\$0.00	\$0.00	\$26,777.44	\$26,777.44	\$0.00	\$0.00	\$26,777.44	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	\$ -	\$ -	\$ -	-	C.P. ROBERTO ROLÓN							
20160302	S/C	CAM NUEVA CREACIÓN	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	1	3	0	0	3	06-034-2016-PR	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	\$3,756,587.65	\$3,627,294.72	\$0.00	\$19,621.23	\$3,646,915.95	\$3,627,294.72	\$0.00	\$19,621.23	\$3,646,915.95	100%	100%	30-may	07-oct	EDIFICIOS: TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS + COCINA ATÍPICA. OBRA EXTERIOR: CERCO PERIMETRAL, CISTERNA, PLAZA CÍVICA Y ANDADORES, PORTICO DE ACCESO, MURO DE ACOMODADA ELÉCTRICA, BEBEDEROS, REDES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.	\$ 1,088,188.42	\$ 1,088,188.41	\$ -	0.00	ING. PABLO ALCOCER						
<b>TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN</b>																																				
				9	4	0	0	10			\$6,088,068.30	\$5,933,851.60	\$0.00	\$85,902.83	\$6,019,754.43	\$5,672,981.22	\$0.00	\$85,902.83	\$5,758,884.05	96%	100%				\$ 1,863,874.67	\$ 1,670,804.89	\$ 193,069.78									
20160400	06DJN0066J	JUN JUAN ESCUTIA	QUESERÍA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-015-2016-PRR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	\$84,813.95	\$141,745.40	\$0.00	\$0.00	\$141,745.40	\$84,813.95	\$0.00	\$0.00	\$84,813.95	100%	100%	02-may	18-jun	INST. DE DOS TINACOS EN AZOTEA, REHABILITACIÓN DE CISTERNA, CASETA MOTOBOMBA; REP. EN FRONTERAS Y PLAFON (MARQUESINAS), IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. MENOR EN	\$ 42,523.62	\$ 42,523.62	\$ -	0.00	ING. PABLO ALCOCER						
20160406	06EPR0096U	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	CENTRO	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-089-2016-PR	PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$210,000.00	\$198,558.37	\$0.00	\$0.00	\$198,558.37	\$112,189.19	\$0.00	\$0.00	\$112,189.19	57%	100%	03-oct	19-nov	COCINA (3.00 X 4.00 MTS )	\$ -	\$ -	\$ -	-	ING. PABLO ALCOCER						
20160402	06DPR0187L	E.P. JUVENTINO ROSAS	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-035-2016-PRR	MOVARK DISEÑO Y CONSTRUCC	\$577,418.33	\$579,108.49	\$0.00	\$0.00	\$579,108.49	\$577,418.33	\$0.00	\$0.00	\$577,418.33	100%	100%	06-jun	27-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIO Y SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL	\$ 173,732.55	\$ 173,732.55	\$ -	0.00	ING. PABLO ALCOCER						
20160403	06DPR0317O	E.P. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	MONTILÁN	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-042-2016-PRR	C. MARIANO FLORES GUZMÁN	\$41,121.19	\$45,962.23	\$0.00	\$0.00	\$45,962.23	\$41,121.19	\$0.00	\$0.00	\$41,121.19	100%	100%	23-may	28-may	ADOQUINAMIENTO EN ÁREA DE JUEGOS	\$ -	\$ -	\$ -	-	ING. PABLO ALCOCER						
20160405	06DPR0201O 06DPR0326W	E.P. EVA SAMANO DE LÓPEZ MATEOS	QUESERÍA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-073-2016-PR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	\$145,947.65	\$169,557.08	\$0.00	\$5,240.88	\$174,797.96	\$140,706.77	\$0.00	\$5,240.88	\$145,947.65	100%	100%	08-ago	17-sep	BODEGA	\$ 50,867.13	\$ 50,867.13	\$ -	-	ING. PABLO ALCOCER						
20160404	06DST0022O	SEC. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-050-2016-PRR	C. MARIANO FLORES GUZMÁN	\$559,684.13	\$538,119.73	\$0.00	\$21,564.40	\$559,684.13	\$538,119.73	\$0.00	\$21,564.40	\$559,684.13	100%	100%	18-jul	17-sep	AMPLIACIÓN DE COCINA, 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE + REP. DE TRES LUMINARIAS P.P., REP. DE LABORATORIO DE CIENCIAS	\$ 161,435.92	\$ 139,847.81	\$ 21,588.11		ING. PABLO ALCOCER						
<b>TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHEMOC</b>																																				
				7	0	0	0	7			\$1,618,985.24	\$1,673,051.31	\$0.00	\$26,805.28	\$1,699,856.59	\$1,494,369.15	\$0.00	\$26,805.28	\$1,521,174.43	89%	100%				\$ 550,723.38	\$ 529,135.28	\$ 21,588.10									
20160600	06DJN0227F	JUN SIN NOMBRE	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-004-2016-PR-1	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	\$342,226.79	\$350,456.52	\$0.00	\$29,202.44	\$721,421.79	\$313,043.39	\$0.00	\$29,202.44	\$342,245.83	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA 3°	\$ 105,136.96	\$ 86,838.64	\$ 18,298.31		ING. JORGE ESPINOSA						
20160601	06DJN0224I	JUN SIN NOMBRE	COL. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	2	0	0	0	06-001-2016-PR	JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO, SA de CV	\$644,087.27	\$685,337.56	\$0.00	\$58,404.88	\$743,742.44	\$585,720.47	\$0.00	\$58,404.88	\$644,125.35	100%	100%	07-mar	29-may	2 AULAS DIDÁCTICAS (2° y 3°)	\$ 205,601.27	\$ 205,601.25	\$ 0.01		ING. JORGE ESPINOSA						
20160602	06DPR0284N 06DPR0290Y	EP SIN NOMBRE	COL. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-010-2016-PR	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	\$359,038.90	\$362,731.04	\$0.00	\$46,188.00	\$748,441.51	\$312,850.81	\$0.00	\$46,188.00	\$359,038.89	100%	100%	21-mar	29-may	1 AULA DIDÁCTICA 3°	\$ 108,819.31	\$ 85,158.26	\$ 23,661.05		ING. JORGE ESPINOSA						
20160603	06DPR0291X	EP SIN NOMBRE	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	3	0	0	0	06-012-2016-PR	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE, S.A. DE C.V.	\$1,186,499.37	\$1,080,468.45	\$0.00	\$145,366.48	\$1,563,082.51	\$1,041,132.89	\$0.00	\$145,366.48	\$1,186,499.37	100%	100%	04-abr	07-ago	3 AULAS DIDÁCTICAS (3°, 4° y 5°)	\$ 324,140.54	\$ 324,140.53	\$ -	0.00	ING. JORGE ESPINOSA						
20160604	06DPR0190Z	EP BASILIO VADILLO	COL. PACÍFICO (LAS BRISAS)	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-004-2016-PR-1	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	\$1,102,889.58	\$351,026.66	\$0.00	\$46,188.08	\$1,118,169.50	\$351,026.66	\$0.00	\$46,188.08	\$1,102,889.58	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA 3°	\$ 102,174.06	\$ 102,174.06	\$ -	0.00	ING. OMAR RANGEL						
20160604	06DPR0190Z	EP BASILIO VADILLO	COL. PACÍFICO (LAS BRISAS)	MANZANILLO		0			1	06-017-2016-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	\$1,102,889.58	\$720,954.76	\$0.00	\$0.00	\$1,118,169.50	\$705,674.84	\$0.00	\$0.00	\$1,102,889.58	100%	100%	02-may	16-jul	MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS	\$ 216,286.43	\$ 216,286.43	\$ -	0.00	ING. OMAR RANGEL						
20160605	06DES0031D 06DES0015M	SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-003-2016-PR y 06-003-2016-PR-1	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	\$646,990.53	\$624,419.04	\$0.00	\$34,263.28	\$658,682.32	\$612,383.22	\$0.00	\$34,263.28	\$646,646.50	100%	100%	07-mar	11-jun	1 AULA DIDÁCTICA 3°	\$ 187,325.71	\$ 187,325.71	\$ -	0.00	ING. CLAUDIA RAMÍREZ						
20160606	06DST0017C	SEC. TÉCNICA ART. 27 CONSTITUCIONAL	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	1	0	0	0	2	06-025-2016-PRR	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	\$182,723.92	\$182,723.92	\$0.00	\$0.00	\$283,935.82	\$182,723.92	\$0.00	\$0.00	\$182,723.92	100%	100%	23-may	16-jul	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA	\$ 54,817.18	\$ 54,817.18	\$ -	0.00	ING. OMAR RANGEL						
20160607	06DPR0206J	E.P. SUSANA ORTIZ SILVA	CAMPOS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-025-2016-PRR	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	\$197,400.01	\$197,400.01	\$0.00	\$0.00	\$197,400.01	\$197,400.01	\$0.00	\$0.00	\$197,400.01	100%	100%	23-may	16-jul	CERCO PERIMETRAL	\$ 59,220.00	\$ -	\$ 59,220.00		ING. IGNACIO DELGADO						
20160606	06DJN0048U	J.N. MARIA TERESA NARANJO VILLALOBOS	COL. INFONAVIT	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-102-2016-PRR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	\$386,570.61	\$386,570.61	\$0.00	\$0.00	\$386,570.61	\$104,319.77	\$0.00	\$0.00	\$104,319.77	27%	100%	10-oct	30-nov	REP. RED DE DRENAJE, 7 VENTILADORES, REP. DE CANCELERÍA Y PUERTAS DE 4 AULAS, REMODELACIÓN DE SANITARIOS	\$ 115,971.18	\$ 31,295.93	\$ 84,675.25		ING. JAIR VERGARA						
20160640	06DJN0062N	J.N. JAIME NUÑO	SANTA RITA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-090-2016-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	\$121,549.51	\$121,549.51	\$0.00	\$0.00	\$121,549.51	\$121,549.51	\$0.00	\$0.00	\$121,549.51	100%	100%	19-sep	20-nov	CONEXIÓN DEL DRENAJE A LA RED MUNICIPAL + BEBEDEROS	\$ 36,464.85	\$ 36,464.86	\$ -	0.00	ING. JAIR VERGARA						
20160616	06DJN0063M	J.N. MARÍA PÉREZ ALFARO	SALAHUA (LAS PALMAS)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-048-2016-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	\$830,873.17	\$833,025.03	\$0.00	\$0.00	\$833,025.03	\$830,873.17	\$0.00	\$0.00	\$830,873.17	100%	100%	18-jul	24-sep	REP. INTEGRAL DE SANITARIOS, RED DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA, IMPERMEABILIZACIÓN EN DOS EDIFICIOS, REP. DE FRONTERAS Y PLAFONES, PODA O EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES, LUMINARIAS PUNTA DE POSTE.	\$ 249,907.51	\$ 249,907.51	\$ -	0.00	ING. IGNACIO DELGADO						
20160819	06DJN0086X	J.N. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	PUNTA CHICA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-057-2016-PRR	BARLO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$470,000.00	\$308,140.31	\$0.00	\$0.00	\$308,140.31	\$308,139.82	\$0.00	\$0.00	\$308,139.82	100%	100%	01-ago	30-sep	REP. INTEGRAL DE SANITARIOS, ELEVACIÓN DE PISO TERMINADO EN EL MISMO, DESAZOLVE DE RED PLUVIAL.	\$ 92,442.09	\$ 92,442.09	\$ -	-	ING. JAIR VERGARA						
20160647	06DJN0097C	J.N. JUANA RAMÍREZ SUÁREZ	LAS BRISAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-099-2016-PRR	C. ISSAC RAMÍREZ MACIAS	\$219,841.03	\$219,841.03	\$0.00	\$0.00	\$219,841.03	\$121,919.87	\$0.00	\$0.00	\$121,919.87	55%	100%	03-oct	30-nov	IMPERMEABILIZACIÓN, MOTOBOMBA, RAMPAS Y PASAMANOS.	\$ 65,952.31	\$ 36,575.96	\$ 29,376.35		ING. OMAR RANGEL						
20160614	06DJN009																																			

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS INVERSIÓN					AVANCES %										FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN			DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES			CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	RA CONTRATADA		IMPORTES EJERCIDOS						FINANC. %	FÍSICO %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA			
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)												
20160612	06DJN0210F	J.N. SIN NOMBRE	COL. LOMAS DE SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2016-PRR-1	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$286,906.08	\$338,822.74	\$0.00	\$0.00	\$338,822.74	\$286,906.08	\$0.00	\$0.00	\$286,906.08	100%	100%	06-jun	07-ago	REP. INTEGRAL DE SANITARIOS (RED HIDRÁULICA Y CUBO DE TINACOS) CANALES PLUVIALES Y MUROS DE CONTENCIÓN	\$ 68,687.32	\$ 68,687.32	\$ -	ING. OMAR RANGEL			
20160618	06DJN0213C 06DJN0222K	J.N. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	COL. VALLE PARAISO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-053-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	\$204,247.96	\$204,247.96	\$0.00	\$0.00	\$204,247.96	\$204,247.96	\$0.00	\$0.00	\$204,247.96	100%	100%	18-jul	31-ago	REP. BORDA PERIMETRAL Y APLANADOS	\$ 72,366.89	\$ 72,366.89	\$ -	ING. IGNACIO DELGADO			
20160641	06DJN0098B	J.N. INDEPENDENCIA	COL. BENITO JUÁREZ	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-092-2016-PRR	COC2, S.A. DE C.V.	\$241,222.96	\$241,222.96	\$0.00	\$0.00	\$241,222.96	\$241,222.96	\$0.00	\$0.00	\$241,222.96	100%	100%	19-sep	31-oct	MOBILIARIO	\$ -	\$ -	\$ -	C.P. ROBERTO ROLÓN			
S/N	06DJN0047V	J.N. MANZANILLO	LAS JOYAS	MANZANILLO	0	0	0	0	0	-	-	\$4,708.09	\$0.00	\$0.00	\$4,708.09	\$4,708.09	\$0.00	\$0.00	\$4,708.09	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	\$ -	\$ -	\$ -	C.P. ROBERTO ROLÓN				
S/N	06DJN0040B	J.N. CLUB DE LEONES	CENTRO	MANZANILLO	0	0	0	0	0	-	-	\$16,110.31	\$0.00	\$0.00	\$16,110.31	\$16,110.31	\$0.00	\$0.00	\$16,110.31	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	\$ -	\$ -	\$ -	C.P. ROBERTO ROLÓN				
20160609	06DPR0032J	E.P. FORD 178, ENRIQUE ROBLES RODRIGUEZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-033-2016-PRR	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	\$131,463.21	\$176,790.11	\$0.00	\$0.00	\$176,790.11	\$176,790.11	\$0.00	\$0.00	\$176,790.11	100%	100%	30-may	30-jun	IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 53,037.03	\$ 53,037.03	\$ -	ING. IGNACIO DELGADO			
20160620	06DPR0131J 06DPR0278C	E.P. JESÚS BARAJAS	COL. VALLE PARAISO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-058-2016-PR	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	\$409,158.52	\$310,700.01	\$0.00	\$0.00	\$310,700.01	\$296,012.47	\$0.00	\$0.00	\$296,012.47	100%	100%	01-ago	30-sep	DIRECCIÓN (T.V.) Y PATIO CÍVICO	\$ 93,210.00	\$ 93,210.00	\$ -	ING. OMAR RANGEL			
20160623	06DPR0194V	E.P. BENITO JUÁREZ	CENTRO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-069-2016-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$695,727.92	\$695,727.92	\$0.00	\$0.00	\$695,727.92	\$695,727.92	\$0.00	\$0.00	\$695,727.92	100%	100%	08-ago	30-sep	REP. INTEGRAL DE SANITARIOS	\$ 208,718.38	\$ 208,718.38	\$ -	ING. JAIR VERGARA			
20160639	06DPR0325X	E.P. 5 DE FEBRERO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-090-2016-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	\$300,000.00	\$298,582.12	\$0.00	\$0.00	\$298,582.12	\$298,192.41	\$0.00	\$0.00	\$298,192.41	100%	100%	19-sep	20-nov	IMPERMEABILIZACIÓN, REP. PLAFONES Y FRONTERAS, PINTURA EN PLAFONES	\$ 89,574.64	\$ 89,574.63	\$ -	ING. JAIR VERGARA			
20160644	06DPR0281Q 06DPR0278C	E.P. SIN NOMBRE (T.V.)	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-008-2016-PR	ING. J. JESÚS NAVARRO ANGEL	\$280,000.00	\$260,098.81	\$0.00	\$0.00	\$260,098.81	\$260,098.81	\$0.00	\$0.00	\$260,098.81	100%	100%	03-oct	26-nov	BODEGA Y REP. DE BEBEDEROS	\$ 78,029.64	\$ 78,029.64	\$ -	ING. JAIR VERGARA			
20160611	06DPR0289I 06DPR0350W	E.P. AÑO DE JUÁREZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2016-PRR-1	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$87,348.15	\$87,348.15	\$0.00	\$0.00	\$87,348.15	\$87,348.15	\$0.00	\$0.00	\$87,348.15	100%	100%	06-jun	23-jul	IMPERMEABILIZACIÓN, REP. FRONTERAS Y PLAFONES Y PINTURA	\$ 26,204.45	\$ 26,204.45	\$ -	ING. IGNACIO DELGADO			
20160628	06DPR0023A	E.P. SIN NOMBRE	FRACC. DEL MAR	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-077-2016-PRR	RO CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	\$37,960.95	\$37,960.95	\$0.00	\$0.00	\$37,960.95	\$37,960.95	\$0.00	\$0.00	\$37,960.95	100%	100%	15-ago	01-oct	REPARACIÓN DE LÁMPARAS	\$ 11,388.29	\$ -	\$ 11,388.29	ING. IGNACIO DELGADO			
20160625	06DPR0151X 06DPR0152W	E.P. ANGEL ANTE	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-071-2016-PRR	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	\$380,064.51	\$375,642.77	\$0.00	\$0.00	\$375,642.77	\$375,642.77	\$0.00	\$0.00	\$375,642.77	100%	100%	08-ago	24-sep	ESTABLECIMIENTO ESCOLAR DE CONSUMO	\$ 112,692.83	\$ 112,692.83	\$ -	ING. IGNACIO DELGADO			
20160632	06DPR0195U 06DPR0250X	E.P. PRIMERO DE JUNIO	CENTRO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-087-2016-PRR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	\$637,034.93	\$637,034.93	\$0.00	\$0.00	\$637,034.93	\$637,034.93	\$0.00	\$0.00	\$637,034.93	100%	100%	12-sep	15-nov	IMPERMEABILIZACIÓN, REP. DE ESCALERAS, REP. DE FRONTERAS Y PLAFONES (INCL. PINTURA), PISOS EN CANCHA DE U.M.	\$ 191,110.48	\$ 191,110.48	\$ -	ING. IGNACIO DELGADO			
20160648	06DPR0036F 06DPR0039C	EP JOSÉ SANTOS VALDEZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-104-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	\$94,906.19	\$94,906.19	\$0.00	\$0.00	\$94,906.19	\$94,876.26	\$0.00	\$0.00	\$94,876.26	100%	100%	10-oct	31-oct	PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA DE PATIO CÍVICO	\$ 28,471.86	\$ 28,471.85	\$ -	ING. IGNACIO DELGADO			
20160626	06DES0024U 06DES0029P	SEC. FERNANDO MORENO PEÑA	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-074-2016-PR	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.	\$206,928.85	\$206,928.85	\$0.00	\$0.00	\$206,928.85	\$185,273.36	\$0.00	\$0.00	\$185,273.36	100%	100%	08-ago	17-sep	ESTABLECIMIENTO ESCOLAR DE CONSUMO	\$ 62,078.66	\$ 62,078.65	\$ -	ING. IGNACIO DELGADO			
20160613	06DES0025T 06DES0027R	SEC. PABLO LATAPI SARRE	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2016-PRR	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$60,624.27	\$60,624.27	\$0.00	\$0.00	\$60,624.27	\$60,624.27	\$0.00	\$0.00	\$60,624.27	100%	100%	06-jun	23-jul	NUEVA CISTERNA	\$ 18,187.28	\$ -	\$ 18,187.28	ING. IGNACIO DELGADO			
20160631	06DST0015E 06DST0030X	SEC. TÁC. HOMOBOÑO LLAMAS	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-086-2016-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	\$700,000.00	\$692,647.21	\$0.00	\$0.00	\$692,647.21	\$692,647.21	\$0.00	\$0.00	\$692,647.21	100%	100%	05-sep	31-oct	ADAPTACIÓN AULA DE INFORMÁTICA Y REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS	\$ 207,794.16	\$ 207,794.16	\$ -	ING. JAIR VERGARA			
S/N	06DTL0002H	TV. SEC. EDUCACIÓN ESPECIAL	TAPEIXTLAS	MANZANILLO	0	0	0	0	0	-	-	\$20,040.71	\$0.00	\$0.00	\$20,040.71	\$20,040.71	\$0.00	\$0.00	\$20,040.71	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	\$ -	\$ -	\$ -	C.P. ROBERTO ROLÓN				
20160627	06ETV0029U	TV. SEC. MIGUEL HERNÁNDEZ NUÑEZ	PUNTA DE AGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-079-2016-PR	CENTELLA, S.A. DE C.V.	\$206,265.26	\$206,268.74	\$0.00	\$0.00	\$206,268.74	\$206,265.26	\$0.00	\$0.00	\$206,265.26	100%	100%	15-ago	30-sep	COCINA TIEMPO COMPLETO	\$ 61,880.62	\$ 61,879.57	\$ -	ING. JORGE ESPINOSA			
20160615	06ETV0006J	TV. SEC. GRISIELA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	EL NARANJO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-070-2016-PR	ARO. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	\$2,644,374.00	\$2,304,140.32	\$0.00	\$0.00	\$2,304,140.32	\$2,304,140.32	\$0.00	\$0.00	\$2,304,140.32	100%	100%	08-ago	21-nov	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE PARA EVITAR INUNDACIONES	\$ 691,242.10	\$ 691,242.11	\$ -	ING. OMAR RANGEL			
20160638	06DVT0010X	TV. SEC. RAFAEL RAMÍREZ	EL HUIZCOLOTE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-090-2016-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	\$217,253.26	\$217,253.26	\$0.00	\$0.00	\$217,253.26	\$217,253.26	\$0.00	\$0.00	\$217,253.26	100%	100%	19-sep	20-nov	COCINA DE TIEMPO COMPLETO	\$ 65,175.98	\$ 65,175.98	\$ -	ING. JORGE ESPINOSA			
<b>TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO</b>					<b>54</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>			<b>\$17,394,816.87</b>	<b>\$16,339,766.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,472.27</b>	<b>\$17,843,873.59</b>	<b>\$15,596,475.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,472.35</b>	<b>\$15,996,948.22</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>				<b>\$ 6,990,768.88</b>	<b>\$ 5,070,926.29</b>	<b>\$ 1,919,842.59</b>				
20160701	06DIE0004Z	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM)	COL. CARLOS DE LA MADRID VIRGEN	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-021-2016-PR	ING. MARIO GARIBO BRAVO	\$239,487.25	\$290,936.28	\$0.00	\$5,240.88	\$296,177.16	\$234,246.37	\$0.00	\$5,240.88	\$239,487.25	100%	100%	19-may	30-jul	REPARACIONES EN CERCO PERIMETRAL Y FOSA SÉPTICA	\$ 87,280.88	\$ 87,280.88	\$ -	ING. JORGE ESPINOSA			
20160700	06DPR0472G	E.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	EL PLATANAR	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-021-2016-PR	ING. MARIO GARIBO BRAVO	\$186,911.45	\$192,599.18	\$0.00	\$5,240.88	\$197,840.06	\$181,670.57	\$0.00	\$5,240.88	\$186,911.45	100%	100%	19-may	30-jul	BODEGA ATÍPICA (4.00 X 5.00 MTS.)	\$ 57,779.76	\$ 57,779.76	\$ -	ING. JORGE ESPINOSA			
S/N	06DPR0471H	EP PORFIRIO GAYTÁN NUÑEZ	LAS PESADAS	MINATITLÁN	0	0	0	0	0	-	-	\$2,677.74	\$0.00	\$0.00	\$2,677.74	\$2,677.74	\$0.00	\$0.00	\$2,677.74	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	\$ -	\$ -	\$ -	C.P. ROBERTO ROLÓN				
S/N	06DPR0098S	EP JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	PLATANARILLO	MINATITLÁN	0	0	0	0	0	-	-	\$3,674.11	\$0.00	\$0.00	\$3,674.11	\$3,674.11	\$0.00	\$0.00	\$3,674.11	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	\$ -	\$ -	\$ -	C.P. ROBERTO ROLÓN				
20160703	06DST0012H	SEC. TÁC. No. 12, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	CENTRO	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-111-2016-PRR-1	DECON GM, S.A. DE C.V.	\$387,315.02	\$393,024.34	\$0.00	\$0.00	\$393,024.34	\$393,024.34	\$0.00	\$0.00	\$393,024.34	100%	100%	14-nov	31-dic	IMPERMEABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y PASAMANOS	\$ 116,194.51	\$ 116,194.51	\$ -	ING. JORGE ESPINOSA			
<b>TOTAL MUNICIPIO DE MINATITLÁN</b>					<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>			<b>\$820,065.57</b>	<b>\$876,559.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,833.61</b>	<b>\$893,393.42</b>	<b>\$808,941.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,833.61</b>	<b>\$825,774.90</b>	<b>92%</b>	<b>100%</b>				<b>\$ 261,255.15</b>	<b>\$ 261,255.15</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00</b>			
20160802	06DJN0009S	JN EMILIANO ZAPATA	CALERAS	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-013-2016-PR	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$215,640.00	\$252,211.48	\$0.00	\$0.00	\$252,211.48	\$215,640.00	\$0.00	\$0.00	\$215,640.00	100%	100%	26-abr	17-jul	REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	\$ 75,663.44	\$ 75,663.45	\$ -	ING. RAFAEL SALAZAR			
20160800	06DPR0273H 06DPR0301N	EP ANTONIO BARBOSA HELDT	COL. DIAZ ORDAZ	TECOMÁN	1	1	0	0	0	06-006-2016-PRR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	\$448,594.77	\$402,584.19	\$0.00	\$41,949.34	\$444,533.53	\$399,005.49	\$0.00	\$41,949.34	\$440,954.83	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (6")	\$ -	\$ -	\$ -	ING. RAFAEL SALAZAR			
20160801	06DPR0188K	EP JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-013-2016-PR	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$331,533.71	\$366,579.31	\$0.00	\$0.00	\$366,579.31	\$331,533.71	\$0.00														

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS INVERSIÓN					AVANCES %										FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN			DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES			CONTROL DE ANTIPO			SUPERVISOR DE LA OBRA
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADA			IMPORTE EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	%	%	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA		
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)												ACUMULADO (\$)	
S/N	06DTL0003G	TV. SEC. EDUCACION ESPECIAL	COL. UNIÓN	TECOMÁN	0	0	0	0	0	-	-	\$20,040.71	\$0.00	\$0.00	\$20,040.71	\$20,040.71	\$0.00	\$0.00	\$20,040.71	\$20,040.71	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	\$ -	\$ -	\$ -	C.P. ROBERTO ROLÓN			
20160816	06DSN0007L	SEC. PARA TRBAJADORES T.N.	CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-065-2016-PR	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G & G. S. DE R.L. DE C.V.	\$600,000.00	\$446,860.40	\$0.00	\$0.00	\$446,860.40	\$407,123.88	\$0.00	\$0.00	\$407,123.88	100%	100%	01-ago	30-sep	AREA ADMINISTRATIVA Y REPARACIONES EN BODEGA	\$ 134,058.12	\$ 134,058.14	\$ -	0.02	ING. RAFAEL SALAZAR		
20160810	06DES0020Y	SEC. ADALBERTO TORRES GAYTÁN	COL. BAYARDO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-049-2016-PRR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA, S.A. DE C.V.	\$486,418.80	\$486,418.80	\$0.00	\$0.00	\$486,418.80	\$476,176.22	\$0.00	\$0.00	\$476,176.22	100%	100%	18-jul	17-sep	REMEDIACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS	\$ 145,925.64	\$ 145,925.65	\$ -	0.01	ARQ. ISABEL BAYARDO		
20160813	06DES0021X	SEC. JOSÉ LUIS GUDIÑO TOSCANO	COL. INDECO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-055-2016-PRR-1	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	\$776,074.49	\$847,746.80	\$0.00	\$0.00	\$847,746.80	\$847,746.80	\$0.00	\$0.00	\$847,746.80	100%	100%	25-jul	01-oct	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE AGUA, DRENAJE, LUZ Y BEBEDEROS.	\$ 225,304.95	\$ 225,304.94	\$ -	0.00	ARQ. ISABEL BAYARDO		
<b>TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN</b>					23	1	0	0	22			\$6,436,334.22	\$6,208,299.24	\$0.00	\$82,076.61	\$6,290,375.85	\$5,746,254.93	\$0.00	\$82,076.61	\$5,828,331.54	93%	100%				\$ 1,940,689.18	\$ 1,736,436.18	\$ 204,253.00				
20160900	06DPR0294U	ESC. PRIM. RAFAEL HEREDIA	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ALVAREZ	1	4	0	0	0	06-009-2016-PR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	\$1,576,589.88	\$1,385,035.16	\$0.00	\$191,554.72	\$1,918,859.60	\$1,359,439.90	\$0.00	\$191,554.72	\$1,550,994.62	100%	100%	14-mar	31-jul	4 AULAS DIDÁCTICAS (2", 3", 4" y 5")	\$ 415,510.55	\$ 415,510.55	\$ -	0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
20160901	06DPR0207I 06DPR0213T	EP GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEÓN	COL. LA RESERVA	VILLA DE ALVAREZ	1	1	0	0	1	06-002-2016-PR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	\$569,934.94	\$410,384.53	\$0.00	\$49,589.20	\$569,934.94	\$362,572.48	\$0.00	\$49,589.28	\$412,161.76	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (6")	\$ -	\$ -	\$ -	-	ING. J. JESÚS LEÓN		
20160901	06DPR0207I 06DPR0213T	EP GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEÓN	COL. LA RESERVA	VILLA DE ALVAREZ	1	1	0	0	0	06-085-2016-PRR-1	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	\$109,961.20	\$109,961.20	\$0.00	\$0.00	\$109,961.20	\$109,961.20	\$0.00	\$0.00	\$109,961.20	100%	100%	02-sep	30-sep	TERMINACIÓN PATIO CÍVICO Y CONTRACANCHA	\$ 32,988.36	\$ 32,988.36	\$ -	0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
20160902	06DPR0396R	EP HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. EL LLANO	VILLA DE ALVAREZ	1	2	0	0	0	06-005-2016-PR	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	\$493,422.07	\$485,927.84	\$0.00	\$46,188.08	\$904,571.36	\$447,233.99	\$0.00	\$46,188.08	\$493,422.07	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (2")	\$ 145,778.35	\$ 145,778.36	\$ -	0.01	ING. J. JESÚS LEÓN		
20160903	06DPR0189J	EP SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ALVAREZ	1	1	0	0	0	06-005-2016-PR	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	\$361,928.41	\$355,527.91	\$0.00	\$46,188.08	\$401,715.99	\$316,795.98	\$0.00	\$46,188.08	\$362,984.06	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (3")	\$ 106,658.37	\$ 106,658.37	\$ -	0.00	ARQ. MAYLOS SALIDO		
20160905	06DPR0059Q 06DPR0058R	EP CARLOS FLORES DUEÑAS	COL. JARDINES DEL CENTENARIO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	2	06-016-2016-PR	CENTELLA, S.A. DE C.V.	\$404,363.70	\$413,387.36	\$0.00	\$33,632.76	\$447,020.12	\$370,730.94	\$0.00	\$33,632.76	\$404,363.70	100%	100%	02-may	09-jul	1 AULA USAER + BODEGA	\$ 124,016.21	\$ 124,016.20	\$ -	0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
20160904	06DES0032C	ESC. SEC. OCTAVIO PAZ LOZANO	COL. LA RESERVA	VILLA DE ALVAREZ	1	4	0	0	0	06-011-2016-PR	TOGOOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	\$2,297,293.29	\$2,160,240.17	\$0.00	\$137,053.12	\$2,297,293.29	\$2,160,240.17	\$0.00	\$137,053.12	\$2,297,293.29	100%	100%	22-mar	18-ago	4 AULAS DIDÁCTICAS (2 de 2" y 2 de 3")	\$ 639,976.36	\$ 639,976.36	\$ -	0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
20160906	06DPR0174H	E.P. ENRIQUE ANDRADE	CENTRO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-029-2016-PRR-1	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	\$252,067.85	\$274,463.63	\$0.00	\$0.00	\$274,463.63	\$252,067.85	\$0.00	\$0.00	\$252,067.85	100%	100%	26-may	16-jul	GRADAS EN CANCHA TECHADA	\$ -	\$ -	\$ -	-	ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
20160907	06DJN0179M	J.N. FORD JAVIER REZA OROZCO	COL. RANCHO BLANCO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	2	06-029-2016-PRR-1	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	\$386,494.58	\$252,846.93	\$0.00	\$0.00	\$386,494.58	\$246,778.43	\$0.00	\$0.00	\$246,778.43	100%	100%	26-may	16-jul	CERCO PERIMETRAL	\$ -	\$ -	\$ -	-	ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
20160907	06DJN0179M	J.N. FORD JAVIER REZA OROZCO	COL. RANCHO BLANCO	VILLA DE ALVAREZ						06-066-2016-PR	ING. RENATO FLORES VIRGEN AGUIRRE	\$133,647.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,647.65	\$0.00	\$0.00	\$133,647.65	100%	100%	01-ago	30-sep	REPARACIÓN DE MALLA CICLÓN Y MALLA SOMBRA	\$ 40,094.29	\$ 40,094.30	\$ -	0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS			
20160909	06DJN0161N	J.N. MARTHA DUEÑAS GONZÁLEZ	COL. SENDEROS DEL CARMEN	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2016-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	\$459,622.37	\$459,622.37	\$0.00	\$0.00	\$459,622.37	\$459,622.37	\$0.00	\$0.00	\$459,622.37	100%	100%	04-jul	31-ago	REMEDIACIÓN INTEGRAL DE SANIATRIOS, COCINA Y PINTURA GENERAL	\$ 137,886.71	\$ 137,886.71	\$ -	0.00	ING. JOSE LUIS MUNGUIA		
20160914	06DJN0118Z	J.N. RAMONA VIRGEN ARIAS	COL. BURÓCRATAS	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-085-2016-PRR-1	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	\$14,531.13	\$14,531.13	\$0.00	\$0.00	\$14,531.13	\$14,531.13	\$0.00	\$0.00	\$14,531.13	100%	100%	02-sep	30-sep	ADAPTACIÓN DE AULA PROVISIONAL	\$ 4,359.34	\$ 4,359.34	\$ -	0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS		
20160911	06DPR0010Y	E.P. 1° DE SEPTIEMBRE	COL. LIBERACIÓN	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-064-2016-PRR	ING. HÉCTOR DUEÑAS GIL	\$479,424.33	\$479,823.11	\$0.00	\$0.00	\$479,823.11	\$479,424.33	\$0.00	\$0.00	\$479,424.33	100%	100%	01-ago	30-sep	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS	\$ 143,946.93	\$ 143,946.94	\$ -	0.01	ARQ. CARLOS TRUCIOS		
20160919	06EPR0014T 06EPR0015S 06EPR0016R	E.P. No. 61 DISTRIBUIDORES NISSAN	COL. TABACHINES	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-096-2016-PR	ARQ. ARTURO ADOLFO RANGEL DIEGO	\$210,000.00	\$173,456.78	\$0.00	\$0.00	\$173,456.78	\$164,885.73	\$0.00	\$0.00	\$164,885.73	100%	100%	26-sep	26-nov	BODEGA ATÍPICA (4.00 X 5.00 MTS.)	\$ 52,037.04	\$ 52,037.04	\$ -	0.01	ARQ. CARLOS TRUCIOS		
20160912	06DPR0017R 06DPR0033I	E.P. RICARDO FLORES MAGÓN	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-067-2016-PR	15 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$204,467.41	\$204,467.41	\$0.00	\$0.00	\$204,467.41	\$174,475.94	\$0.00	\$0.00	\$174,475.94	100%	100%	08-ago	17-sep	COCINA TIPO TIEMPO COMPLETO	\$ 61,340.22	\$ 61,340.22	\$ -	0.00	ARQ. CARLOS TRUCIOS		
20160910	06DPR0068Y 06DPR0055U	E.P. PATRICIO ARAUJO	VILLAS BUGAMBILIAS	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-056-2016-PR	ARQ. HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA	\$229,966.17	\$224,725.29	\$0.00	\$0.00	\$224,725.29	\$202,748.14	\$0.00	\$0.00	\$202,748.14	100%	100%	01-ago	30-sep	BODEGAS	\$ 67,417.59	\$ 67,417.60	\$ -	0.01	ING. JOSE LUIS MUNGUIA		
20160920	06DPR0074I	E.P. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-089-2016-PR	PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$100,000.00	\$17,951.09	\$0.00	\$0.00	\$17,951.09	\$5,496.59	\$0.00	\$0.00	\$5,496.59	31%	95%	03-oct	19-nov	CISTERNA (YA EXISTE UNA CISTERNA) ILUMINACIÓN DE TECHUMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	-	ARQ. CARLOS TRUCIOS		
20160908	06DPR0175G	E.P. CARMEN SERDÁN	CENTRO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-043-2016-PR-1	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, S.A. DE C.V.	\$900,000.00	\$812,587.49	\$0.00	\$25,635.77	\$817,828.37	\$797,816.74	\$0.00	\$25,635.77	\$823,452.51	98%	100%	13-jun	21-sep	MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ACONDICIONAMIENTO EN AREA DE COCINA.	\$ 239,345.02	\$ 239,345.02	\$ -	0.00	ING. JOSE LUIS MUNGUIA		
20160918	06DPR0408F 06SPR0025Z	E.P. JOSÉ S. BENÍTEZ	COL. LOMA DE LAS FLORES	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-094-2016-PRR-1	ING. HÉCTOR DUEÑAS GIL	\$129,498.04	\$129,498.04	\$0.00	\$0.00	\$129,498.04	\$129,498.04	\$0.00	\$0.00	\$129,498.04	100%	100%	26-sep	31-oct	DREN PLUVIAL Y SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	-	ING. JOSE LUIS MUNGUIA		
20160913	06DPR0466W 06DPR0027Y	E.P. LORENZO VILLA RIVERA	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-080-2016-PRR	ARCOOUB, S.A. DE C.V.	\$110,166.06	\$110,835.02	\$0.00	\$0.00	\$110,835.02	\$110,166.06	\$0.00	\$0.00	\$110,166.06	100%	100%	22-ago	24-sep	TECHADO PARA DESAYUNADORES EXISTENTES	\$ 33,250.51	\$ 33,250.51	\$ -	0.00	ING. JOSE LUIS MUNGUIA		
20160917	06DPR0052X	E.P. OSCAR VICENTE NUÑEZ	COL. VILLAS DE SAN JOSÉ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-088-2016-PR	C. CARMEN SILVA LÓPEZ ANDRADE	\$380,000.00	\$214,755.28	\$0.00	\$0.00	\$214,755.28	\$214,755.15	\$0.00	\$0.00	\$214,755.15	100%	100%	08-sep	05-nov	AULA USAER	\$ 64,426.58	\$ 64,426.59	\$ -	0.00	ARQ. CARLOS TRUCIOS		
S/N	06DPR0461A	EP JOSÉ AMADOR GARCÍA	COL. RAMÓN SERRANO	VILLA DE ALVAREZ	0	0	0	0	0	-	-	\$30,617.62	\$0.00	\$0.00	\$30,617.62	\$30,617.62	\$0.00	\$0.00	\$30,617.62	\$30,617.62	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	\$ -	\$ -	\$ -	-	C.P. ROBERTO ROLÓN		
20160915	06DES0009B 06DES0017K	SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RIOS	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-085-2016-PRR-1	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	\$100,000.00	\$94,112.10	\$0.00	\$0.00	\$94,112.10	\$91,883.96	\$0.00	\$0.00	\$91,883.96	100%	100%	02-sep	30-sep	PISOS EN AREA ADMINISTRATIVA	\$ 28,233.63	\$ 28,233.63	\$ -	0.00	ARQ. CARLOS TRUCIOS		
<b>TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ</b>					23	17	0	0	20			\$9,690,387.85	\$8,917,787.51	\$0.00	\$560,459.35	\$10,172,577.12	\$8,584,761.24	\$0.00	\$560,459.43	\$9,145,220.67	90%	100%				\$ 2,821,594.78	\$ 2,393,742.99	\$ 427,851.79				
												<b>\$56,791,472.19</b>																				

RESUMEN FAM 2016 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME 31 DE ENERO DE 2017

TOTAL DE OBRA	O	A	L	T	An
	173	40	1	0	166

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADA			AVANCES %				FÍSICO		
	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTE EJERCIDOS	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.		MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO
\$54,732,324.00	\$52,490,223.20	\$0.00	\$5,							

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.				METAS INVERSIÓN										AVANCES %										FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN			DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES			CONTROL DE ANTIPOPOS			SUPERVISOR
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN	O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADA	IMPORTE EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTIPOPO	ANTIPOPO AMORTIZADO	ANTIPOPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA												
									NUMERO	CONTRATISTA			OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO										Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)	%	%					
2016002	06DPR01020	E.P. RAZA DE BRONCE	LOS REYES	ARMERÍA					1	06-141-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	\$117,785.69	\$117,785.69	\$0.00	\$0.00	\$117,785.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	1%	23-ene	25-feb	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CIVICO	\$ 35,335.71	\$ -	\$ 35,335.71	ARQ. ISABEL BAYARDO								
<b>TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA</b>				<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>				<b>\$117,785.69</b>	<b>\$117,785.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,785.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>				<b>\$ 47,665.54</b>	<b>\$ 15,488.96</b>	<b>\$ 32,176.58</b>									
	06DJN0054E	J.N. ROSA MUÑOZ MUÑOZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	1			\$42,000.00													DESAYUNADORES	\$ -	\$ -	\$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS							
20160123	06DJN0052G	J.N. MARIA GARCIA PEÑA	COL. INFONAVIT	COLIMA						06-133-2016-PRR	INGENIERIA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES NAGOVÍ, S.C.	\$322,677.72	\$322,677.72	\$0.00	\$0.00	\$322,677.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	28%	26-dic	15-feb	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN PLAZA CIVICA (2. ETAPA)	\$ 96,803.32	\$ -	\$ 96,803.32	ARQ. ALEJANDRA ARIAS								
20160141	06DJN0051H	J.N. SUSANA ORTIZ SILVA	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-114-2016-PRR	CONSTRUCCIONES COLUMENSES, S.A. DE C.V.	\$850,000.00	\$843,294.77	\$0.00	\$0.00	\$843,294.77	\$827,755.31	\$0.00	\$0.00	\$827,755.31	100%	100%	14-nov	31-dic	REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	\$ 252,988.43	\$ 252,988.44	\$ 0.01	ING. PABLO ALCOCER							
2016016	06DML0001Z	CAM JEAN PIAGET	COL. POPULAR	COLIMA	1	0	0	0	1	06-138-2016-PRR	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	\$892,365.07	\$892,365.07	\$0.00	\$0.00	\$239,742.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	38%	16-ene	25-mar	REPARACIONES EN CERCO PERIMETRAL, SERVICIOS SANITARIOS, RED SANITARIA, INST. ELÉCTRICA, DESAYUNADORES.	\$ 267,709.52	\$ -	\$ 267,709.52	ARQ. ALEJANDRA ARIAS								
20160128	06EPR0009H 06EPR0041Q	E.P. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-084-2016-PRR-1	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	\$250,000.00	\$239,742.03	\$0.00	\$0.00	\$239,742.03	\$220,726.48	\$0.00	\$0.00	\$220,726.48	100%	100%	01-oct	13-nov	MÓDULO DE BEBEDEROS, REP. ESCALERAS DE EMERGENCIA, REFUERZO EN CANALETA, ILUMINACIÓN PLAZA CIVICA.	\$ 36,733.91	\$ 36,733.91	\$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS							
20160121	06DPR0154U	E.P. ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA						06-113-2016-PRR	CIS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	\$398,014.37	\$398,014.37	\$0.00	\$0.00	\$398,014.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	14-nov	31-dic	REPARACIONES EN EDIF. "C", INST. ELÉCTRICA EN OBRA EXTERIOR Y PISO EN DESAYUNADORES	\$ 119,404.31	\$ -	\$ 119,404.31									
20160143	06DPR0260D	E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. EL DIEZMO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-119-2016-PR	15 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$550,000.00	\$502,225.90	\$0.00	\$0.00	\$502,225.90	\$198,210.78	\$0.00	\$0.00	\$198,210.78	39%	70%	05-dic	31-ene	CONSTRUCCIÓN DE COCINA ATIPIPA, ADECUACIÓN DE COCINA EXISTENTE, CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO	\$ 150,667.77	\$ -	\$ 150,667.77	ARQ. CARLOS TRUCIOS							
20160135	06DPR0043P	E.P. GREGORIO MACEDO LÓPEZ	COL. MIRADOR DE LA CUMBRE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-124-2016-PRR	ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ	\$1,002,553.84	\$1,002,553.84	\$0.00	\$0.00	\$1,002,553.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	40%	12-dic	09-feb	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	\$ 300,766.15	\$ -	\$ 300,766.15	ARQ. ALEJANDRA ARIAS								
20160145	06DPR0261C 06DPR0467V	E.P. 16 DE SEPTIEMBRE	LA ESTANCIA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-134-2016-PRR	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	\$659,644.08	\$659,644.08	\$0.00	\$0.00	\$659,644.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	30%	16-ene	11-mar	REPARACIONES EN SANITARIOS, CANCELERÍA, LÁMPARAS PUNTA DE POSTE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 197,893.22	\$ -	\$ 197,893.22	ARQ. ALEJANDRA ARIAS								
20160142	06EES0008B	SEC. 8 y 18, "CONSTITUCIÓN DE 1857"	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-131-2016-PRR	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	\$1,119,407.99	\$1,119,407.99	\$0.00	\$0.00	\$1,119,407.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	45%	19-dic	16-feb	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	\$ 335,822.40	\$ -	\$ 335,822.40	ARQ. CARLOS TRUCIOS								
<b>TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA</b>				<b>44</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>43</b>				<b>\$6,044,663.08</b>	<b>\$5,979,925.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,327,302.73</b>	<b>\$1,246,692.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,246,692.57</b>	<b>23%</b>	<b>59%</b>				<b>\$ 4,728,540.52</b>	<b>\$ 3,146,423.98</b>	<b>\$ 1,582,116.54</b>								
20160311	06DPR0185N	E.P. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	COL. EL LLANO	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-125-2016-PRR	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	\$643,565.96	\$643,565.96	\$0.00	\$0.00	\$643,565.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	60%	12-dic	09-feb	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	\$ 193,069.79	\$ -	\$ 193,069.79	ARQ. ALEJANDRA ARIAS								
<b>TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN</b>				<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>				<b>\$643,565.96</b>	<b>\$643,565.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$643,565.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>60%</b>				<b>\$ 1,863,874.67</b>	<b>\$ 1,670,804.89</b>	<b>\$ 193,069.78</b>									
20160408	06DST0013G	SEC. TÉCNICA No. 13, "JUAN DE LA BARRERA"	QUESERÍA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-110-2016-PRR	ING. MARIO CEBALLOS GÓMEZ	\$450,000.00	\$407,213.88	\$0.00	\$0.00	\$407,213.88	\$407,213.88	\$0.00	\$0.00	\$407,213.88	100%	100%	14-nov	31-dic	CUBIERTA PARA DESAYUNADORES Y BEBEDEROS	\$ 122,164.16	\$ 122,164.17	\$ -	0.01	ING. PABLO ALCOCER						
<b>TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHEMOC</b>				<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>				<b>\$450,000.00</b>	<b>\$407,213.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$407,213.88</b>	<b>\$407,213.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$407,213.88</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				<b>\$ 550,723.38</b>	<b>\$ 529,135.28</b>	<b>\$ 21,588.10</b>								
20160503	06DPR0169W	EP AQUILES SERDÁN	TAMALA	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-116-2016-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	\$85,547.18	\$0.00	\$85,547.18	\$0.00	\$85,547.18	\$85,545.95	\$0.00	\$0.00	\$85,545.95	100%	100%	28-nov	17-dic	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA	\$ -	\$ -	\$ -	ING. RAFAEL SALAZAR							
20160502	06DST0009U	SEC. TÉCNICA No. 9, CUAUHEMOC	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	2	06-101-2016-PR	ING. JOSÉ LUIS FERNANDO ESPINOSA LÓPEZ	\$201,333.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,542.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,542.96	100%	100%	07-nov	10-dic	LÁMPARAS Y LUMINARIAS PUNTA DE POSTE	\$ -	\$ -	\$ -	ING. RAFAEL SALAZAR							
20160502	06DST0009U	SEC. TÉCNICA No. 9, CUAUHEMOC	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN						06-120-2016-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$851,768.09	\$650,434.13	\$0.00	\$0.00	\$650,434.13	\$257,069.87	\$0.00	\$0.00	\$446,612.83	40%	70%	12-dic	11-feb	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA EN PATIO CIVICO + RETIRO DE LA EXISTENTE	\$ 195,130.24	\$ 77,120.98	\$ 118,009.26	ING. RAFAEL SALAZAR							
<b>TOTAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN</b>				<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>				<b>\$937,315.27</b>	<b>\$851,768.09</b>	<b>\$85,547.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$937,315.28</b>	<b>\$532,158.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$532,158.78</b>	<b>57%</b>	<b>100%</b>				<b>\$ 195,130.24</b>	<b>\$ 77,120.98</b>	<b>\$ 118,009.26</b>								
20160600	06DJN0227F	JN SIN NOMBRE	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1					06-136-2016-PR	CARLOS SERRANO E HUOS, S.A. DE C.V.	\$400,000.00	\$341,762.83	\$0.00	\$0.00	\$341,762.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	19%	16-ene	11-mar	1 AULA DIDÁCTICA 3*	\$ 102,528.85	\$ -	\$ 102,528.85	ING. IGNACIO DELGADO							
20160602	06DPR0284N 06DPR0290Y	EP SIN NOMBRE	COL. TERRAPLENA	MANZANILLO	1					06-136-2016-PR	CARLOS SERRANO E HUOS, S.A. DE C.V.	\$400,000.00	\$339,522.48	\$0.00	\$0.00	\$339,522.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	19%	16-ene	11-mar	1 AULA DIDÁCTICA 4*	\$ 101,856.74	\$ -	\$ 101,856.74	ING. IGNACIO DELGADO							
20160603	06DPR0291X	EP SIN NOMBRE	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1					06-137-2016-PR	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	\$400,000.00	\$337,247.58	\$0.00	\$0.00	\$337,247.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	30%	16-ene	11-mar	1 AULA DIDÁCTICA 6*	\$ 101,174.27	\$ -	\$ 101,174.27	ING. IGNACIO DELGADO							
20160604	06DPR0190Z	EP BASILIO VADILLO	COL. PACÍFICO (LAS BRISAS)	MANZANILLO	1	0	0	0		06-140-2016-PR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$346,322.80	\$346,322.80	\$0.00	\$0.00	\$346,322.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	29%	16-ene	25-mar	1 AULA DIDÁCTICA (3*)	\$ 103,896.84	\$ -	\$ 103,896.84	ING. OMAR RANGEL							
20160607	06DPR0353T	EP RAMÓN LÓPEZ VELARDE	COL. PEDRO NÚÑEZ	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-140-2016-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$400,000.00	\$339,705.49	\$0.00	\$0.00	\$339,705.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	25%	30-ene	31-mar	1 AULA DIDÁCTICA (4*)	\$ 101,911.65	\$ -	\$ 101,911.65	ING. OMAR RANGEL							
20160637	06DPR0048K 06DPR0049J	EP ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-143-2016-PRR	C. CARLOS JORGE SEVILLA MESINA	\$233,929.95	\$233,929.95	\$0.00	\$0.00	\$233,929.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	30-ene	25-feb	MALLA TIPO CICLÓN Y GUARNICIÓN DE CONCRETO	\$ 70,178.99	\$ -	\$ 70,178.99	ING. IGNACIO DELGADO							
20160606	06DST0017C	SEC. TÉCNICA ART. 27 CONSTITUCIONAL	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO						06-107-2016-PRR	BARLO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$75,000.00	\$101,211.90	\$0.00	\$0.00	\$101,211.90	\$101,211.90	\$0.00	\$0.00	\$101,211.90	100%	100%	19-dic	31-ene	RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$ 30,363.57	\$ 30,363.57	\$ 0.00	ING. OMAR RANGEL							
	06DJN0195D	J.N. LEONEL RAMÍREZ GARCÍA	COL. LA TOLVA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-121-2016-PRR	RO CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	\$265,000.00	\$114,549.51	\$0.00	\$0.00	\$114,549.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	12-dic	31-ene	CERCO PERIMETRAL, CANAL PLUVIAL	\$ 34,364.85	\$ -	\$ 34,364.85	ING. JAIR VERGARA							
20160667	06DJN0058A	J.N. 24 DE FEBRERO	MIRAMAR	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-123-2016-PRR	ARQ. JESUS AGUSTIN VARGAS VARGAS	\$100,000.00	\$298,320.07	\$0.00	\$0.00	\$298,320.07	\$210,263.21	\$0.00	\$0.00	\$210,263.21	70%	92%	12-dic	14-ene	IMPERMEABILIZACIÓN, RESANES EN PLAFON Y FRONTERAS	\$ 89,496.02	\$ 63,078.97	\$ 26,417.05	ING. OMAR RANGEL							
20160644	06DJN0165J	J.N. MARGARITA MADRID FUENTES	COL. LA CRUZ, SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-107-2016-PRR	BARLO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$150,000.00	\$131,938.56	\$0.00	\$0.00	\$131,938.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	40%	19-dic	31-ene	REPARACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS	\$ 39,581.57	\$ -	\$ 39,581.57	ING. IGNACIO DELGADO							
20160671	06DJN0182Z	J.N. SIN NOMBRE	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-129-2016-PRR	ING. CARLOS AGUSTIN JIMÉNEZ ALCARAZ	\$250,000.00	\$204,956.27	\$0.00	\$0.00	\$204,956.27	\$202,826.92	\$0.00	\$0.00	\$202,826.92	99%	100%	19-dic	15-ene	IMPERMEABILIZACIÓN, HERRERÍA Y CERCO PERIMETRAL	\$ 58,006.88	\$ 58,006.88	\$ -	ING. IGNACIO DELGADO							

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.				METAS INVERSIÓN					AVANCES %										FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN			DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES			CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE CONTRATADA		IMPORTE EJERCIDOS							FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA		
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)										%	%
20160821	06DJN0188U 06DJN0105V	J.N. GABRIELA MISTRAL	COL. UNIÓN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-112-2016-PRR	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	\$23,474.72	\$23,474.72	\$0.00	\$0.00	\$23,474.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	14-nov	31-dic	ADECUACIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL	\$ 7,042.42	\$ -	\$ 7,042.42	ING. RAFAEL SALAZAR		
20160822	06DPR0222A 06DPR0210W	EP DAMIÁN CARMONA	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-117-2016-PRR	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$500,000.00	\$516,059.81	\$0.00	\$0.00	\$516,059.81	\$245,063.08	\$0.00	\$0.00	\$245,063.08	47%	90%	28-nov	25-ene	REMODELACIÓN DE SANITARIOS Y REPARACIONES EN EDIFICIOS	\$ 154,817.94	\$ 73,518.92	\$ 81,299.02	ING. RAFAEL SALAZAR		
20160820	06DST0007W	SEC. TÉCNICA No. 7, EMILIANO ZAPATA	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-112-2016-PRR	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	\$200,000.00	\$580,473.00	\$0.00	\$0.00	\$580,473.00	\$348,885.30	\$0.00	\$0.00	\$348,885.30	60%	100%	14-nov	31-dic	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y REPARACIÓN GENERAL DE DIFICIOS.	\$ 174,141.90	\$ 104,665.59	\$ 69,476.31	ING. RAFAEL SALAZAR		
20160823	06DST0010J	SEC. TÉCNICA No. 10, MACARIO G. BARBOSA	MADRID	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-122-2016-PRR	ARQ. MARIO OMAR CHÁVEZ PIZANO	\$200,000.00	\$246,505.64	\$0.00	\$0.00	\$246,505.64	\$246,044.17	\$0.00	\$0.00	\$246,044.17	100%	100%	12-dic	14-ene	IMPERMEABILIZACIÓN, RESANES EN PLAFON Y FRONTERA DE LOSA	\$ 73,951.69	\$ 73,951.69	\$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR		
<b>TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN</b>					23	1	0	0	22			\$923,474.72	\$1,366,513.18	\$0.00	\$0.00	\$1,366,513.18	\$839,992.55	\$0.00	\$0.00	\$839,992.55	61%	96%				\$ 1,940,689.18	\$ 1,736,436.18	\$ 204,253.00			
20160924	06DJN0218Y	J.N. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ALVAREZ	1	1	0	0	0	06-139-2016-PR	TOGOOS CONSTRUCCIONES, SA de CV	\$400,000.00	\$350,627.96	\$0.00	\$0.00	\$350,627.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	40%	16-ene	25-mar	1 AULA DIDÁCTICA 3"	\$ 105,188.39	\$ -	\$ 105,188.39	ING. JESÚS LEÓN		
20160900	06DPR0294U	ESC. PRIM. RAFAEL HEREDIA	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ALVAREZ	1					06-139-2016-PR	TOGOOS CONSTRUCCIONES, SA de CV	\$400,000.00	\$342,269.72	\$0.00	\$0.00	\$342,269.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	35%	16-ene	25-mar	1 AULA DIDÁCTICA 3"	\$ 102,680.91	\$ -	\$ 102,680.91	ING. JESÚS LEÓN		
20160902	06DPR0396R	EP HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. EL LLANO	VILLA DE ALVAREZ						06-108-2016-PR	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	\$326,337.36	\$326,337.36	\$0.00	\$46,118.08	\$372,455.44	\$151,417.71	\$0.00	\$0.00	\$151,417.71	46%	100%	07-nov	31-dic	1 AULA DIDÁCTICA	\$ -	\$ -	\$ -	ING. J. JESÚS LEÓN		
20160925	06DJN0226G	J.N. SIN NOMBRE	COL. PALO ALTO	VILLA DE ALVAREZ	1	2	0	0	0	06-142-2016-PR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	\$800,000.00	\$745,628.67	\$0.00	\$0.00	\$745,628.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	20%	30-ene	31-mar	DOS AULAS DIDÁCTICAS (2" y 3")	\$ 223,688.60	\$ -	\$ 223,688.60	ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
20160920	06DPR0074I	E.P. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ALVAREZ					1	06-144-2016-PRR	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	\$79,403.97	\$79,403.97	\$0.00	\$0.00	\$79,403.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	5%	30-ene	18-feb	CISTERNA DE 10 M3.	\$ -	\$ -	\$ -	ARQ. CARLOS TRUCIOS		
20160922	06DPR0272I	E.P. EMILIANO ZAPATA	COL. EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-115-2016-PRR	ING. SERGIO ANTONIO GÓMEZ SANDOVAL	\$140,000.00	\$188,256.35	\$0.00	\$0.00	\$188,256.35	\$188,256.35	\$0.00	\$0.00	\$188,256.35	100%	100%	21-nov	24-dic	RED ELÉCTRICA EXTERIOR	\$ 56,476.91	\$ 56,476.91	\$ 0.00	ING. JOSE LUIS MUNGUÍA		
20160923	06DPR0445J	E.P. RAFAEL MACEDO LÓPEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ALVAREZ	1	1	0	0	0	06-135-2016-PR	ING. HÉCYOR DUEÑAS GIL	\$338,274.33	\$338,274.33	\$0.00	\$4,898.82	\$343,173.15	\$0.00	\$0.00	\$4,898.82	\$4,898.82	0%	30%	16-ene	11-mar	AULA DIDÁCTICA ADOSADA	\$ 101,482.30	\$ -	\$ 101,482.30	ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
S/N	06DPR0461A	EP JOSÉ AMADOR GARCÍA	COL. RAMÓN SERRANO	VILLA DE ALVAREZ	0	0	0	0	0			\$30,617.62	\$0.00	\$0.00	\$30,617.62	\$30,617.62	\$0.00	\$0.00	\$30,617.62	\$30,617.62	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	\$ -	\$ -	\$ -	C.P. ROBERTO ROLÓN		
<b>TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ</b>					23	17	0	0	20			\$2,514,633.28	\$2,370,798.36	\$0.00	\$81,634.52	\$2,452,432.88	\$339,674.07	\$0.00	\$35,516.44	\$375,190.51	15%	45%				\$ 2,821,594.78	\$ 2,393,742.99	\$ 427,851.79			
												<b>\$19,135,331.49</b>																			

RESUMEN FAM 2016 (RAMO 33) REMANENTES

TOTAL DE OBRA	METAS INVERSIÓN					IMPORTE CONTRATADA										AVANCES %							SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
	O	A	L	T	An	TOTAL AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTE EJERCIDOS			FÍSICO		No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR							
RESUMEN FAM 2016	173	40	1	0	166	\$20,324,641.95	\$18,888,331.30	\$85,547.18	\$0.00	\$18,973,878.48	\$4,927,046.18	\$0.00	\$0.00	\$4,927,046.18	35%	64%	48	48	17	\$ 19,603,948.56	\$ 15,105,040.91	\$ 4,498,907.65						

RESUMEN FAM 2016 (RAMO 33)

TOTAL DE OBRA	METAS INVERSIÓN					IMPORTE CONTRATADA										AVANCES %							SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
	O	A	L	T	An	TOTAL AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTE EJERCIDOS			FÍSICO		No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR							
RESUMEN FAM 2016	173	40	1	0	166	\$82,586,588.00	\$71,378,554.49	\$85,547.18	\$5,935,440.85	\$77,399,542.52	\$54,552,453.55	\$85,547.18	\$0.00	\$54,638,000.73	64%	82%	190	190	159	\$ 19,603,948.56	\$ 15,105,040.91	\$ 4,498,907.65						

NOMENCLATURA:  
O = OBRAS  
A = AULAS  
L = LABORATORIOS  
T = TALLERES  
An= ANEXOS

REVISO:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ELABORÓ:

**ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ**  
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

**MTR. OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS**  
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

**MTR. SUSANO MADRID ORTIZ**  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA SEC. DE EDUC.

**ING. CARLOS OCHOA LARIOS**  
DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED



RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN  
MEDIA SUPERIOR 2015 Y 2016

**INCOIFED**

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

Página 1 de 1

DATOS DE LA OBRA SEGUN EL P. G. O.					METAS					INVERSION					AVANCES %					FECHA DE INFORME		CONTROL DE ANTIPO			SUPERVISOR DE LA OBRA				
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE			IMPORTE EJERCIDOS				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTIPO	ANTIPO AMORTIZADO	ANTIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA				
			NUMERO	CONTRATISTA						AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)								FINANC. %	FÍSICO %	IMPORTE DEL ANTIPO	ANTIPO AMORTIZADO
20150212	06DTA0001C	C.B.T.A. No. 148	Km. 4 carretera Villa de Álvarez - Comala	COMALA	1	0	0	0	4	06-001-2015-FCIEMS	ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ	4,352,151.32	2,442,059.00	\$ -	\$ 391,829.55	4,271,529.20	2,187,429.05	\$ -	\$ 391,829.55	4,016,899.24	90%	99%	25-may	27-sep	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO "Q": TUTORIAS GRUPALES + CUBÍCULOS PARA MAESTROS + OBRA EXTERIOR.	\$ 732,617.70	\$ 685,977.90	\$ 46,639.80	ING. PABLO ALCOECER
										06-001-2015-FCIEMS-1		\$ 1,437,640.64	\$ -	\$ -	\$ 1,437,640.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%	14-oct	10-dic	IMPERMEABILIZACIÓN, ADAPTACIÓN DE 2 AULAS EN TALLER APÍCOLA, SERVICIOS SANITARIOS PARA DOCENTES Y DIRECCIÓN, CERCO PERIMETRAL.	\$ 431,292.19	\$ 431,292.19	\$ 0.00	ING. PABLO ALCOECER	
20150650	06DCT0084Z	C.E.T.I.S. No. 84	SALAGUA (COL. LAS JOYAS)	MANZANILLO	1	4	0	0	1	06-002-2015-FCIEMS	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	3,422,425.90	2,784,203.99	\$ -	\$ 610,099.94	3,394,303.93	2,784,203.99	\$ -	\$ 610,099.94	3,394,303.93	100%	100%	19-ene	23-may	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO "H": P.A. 2 AULAS DIDÁCTICAS + P.B. 2 AULAS DIDÁCTICAS + ESCALERA + OBRA EXTERIOR	\$ 809,657.36	\$ 809,657.37	\$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
<b>TOTAL RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE (FCIEMS) 2015</b>					<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>			<b>7,774,577.22</b>	<b>6,663,903.63</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,001,929.49</b>	<b>7,665,833.12</b>	<b>6,409,273.68</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,001,929.49</b>	<b>7,411,203.17</b>	<b>96%</b>	<b>99%</b>				<b>\$ 1,973,567.26</b>	<b>\$ 1,926,927.46</b>	<b>\$ 46,639.80</b>	

FECHAS DIFERIDAS POR ENTREGA DE ANTIPO

REVISÓ:

ELABORÓ:

**ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ**

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED



**ING. CARLOS OCHOA LARIOS**

DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED



DATOS DE LA OBRA SEGUN EL P. G. O.					METAS					INVERSION					AVANCES %					FECHA DE INICIO		CONTROL DE ANTIPO			SUPERVISOR DE LA OBRA				
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE			IMPORTE EJERCIDOS				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTIPO	ANTIPO AMORTIZADO	ANTIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA				
			NUMERO	CONTRATISTA						AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)								FINANC. %	FÍSICO %	IMPORTE DEL ANTIPO	ANTIPO AMORTIZADO
20160702	06DMS0007M	EMSAD No. 7 "DR. MIGUEL GALINDO"	AGUA SALADA	MINATITLÁN	1	4	0	0	4	06-001-2016-FCIEMS	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	7,125,000.00	6,096,373.74	\$ -	\$ -	6,096,373.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	15%	14-nov-16	02-abr-17	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" PB: 1 AULA DIDÁCTICA + AULA DE MEDIOS + DIRECCIÓN + SANITARIOS + ESCALERA PA: 2 AULAS DIDÁCTICAS + ESCALERA	\$ 1,828,912.12	\$ -	\$ 1,828,912.12	ING. JORGE ESPINOSA
20160409	06DCT0158A	CETIS No. 157	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1	3	0	0	0	06-002-2016-FCIEMS	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	2,829,877.00	1,966,258.56	\$ -	\$ -	1,966,258.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	15%	16-ene-17	30-abr-17	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO "I" 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 EE	\$ 589,877.57	\$ -	\$ 589,877.57	ING. JOSE LUIS VARGAS
<b>TOTAL RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE (FCIEMS) 2016</b>					<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>9,954,877.00</b>	<b>8,062,632.29</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>8,062,632.29</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>	<b>15%</b>				<b>\$ 2,418,789.69</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,418,789.69</b>	

**RECURSOS DEL PLAN DE APOYO A LA CALIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES 2016**

**INCOIFED**

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

Página 1 de 1

DATOS DE LA OBRA SEGUN EL P. G. O.				METAS				INVERSION				AVANCES %						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA					
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE DE OBRA CONTRATADA			IMPORTE EJERCIDOS					FINANC. %	FISICO %	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)				%					
20160407	06MSU0003G	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DE COLIMA	Prolong. 3er. Anillo Periférico	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	4	06-001-2016-PACTEN	PROMOTECNOS S.A. DE C.V.	\$ 9,994,168.00	\$ 9,694,342.96	\$ -	\$ -	\$ 9,694,342.96	\$2,003,275.79	\$ -	\$ -	\$ 2,003,275.79	21%	35%	22-nov-16	15-may-17	CONSTRUCCIÓN DE LA 1a. ETAPA DEL EDIFICIO "H" BIBLIOTECA (OBRA NEGRA), CANCELERÍA + OBRA EXTERIOR	\$2,908,302.89	\$600,982.74	\$ 2,307,320.15	ARQ. CARLOS TRUCIOS
20160407	06MSU0003G	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DE COLIMA	Prolong. 3er. Anillo Periférico	CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	1	06-002-2016-PACTEN	ARTE DECO MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.	\$ 205,792.65	\$ 25,520.00	\$ -	\$ -	\$ 25,520.00	\$ 25,520.00	\$ -	\$ -	\$ 25,520.00	100%	100%	12-dic-16	21-dic-16	REPARACIÓN DE PANELES ACÚSTICOS Y REPARACIÓN DE MECANISMOS	\$ -	\$ -	\$ -	ARQ. CARLOS TRUCIOS
20160407	06MSU0003G	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DE COLIMA	Prolong. 3er. Anillo Periférico	CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	1	06-003-2016-PACTEN	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	\$ 178,131.12	\$ 178,131.12	\$ -	\$ -	\$ 178,131.12	\$ -	\$ -	\$ -	0%	20%	26-dic-16	31-ene-16	CAMBIO DE LUMINARIAS EN AUDITORIO	\$ 53,439.34	\$ -	\$ 53,439.34	ARQ. CARLOS TRUCIOS	
<b>RECURSOS DEL PLAN DE APOYO A LA CALIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES 2016</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>			<b>\$ 10,199,960.65</b>	<b>\$ 9,897,994.08</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,897,994.08</b>	<b>\$2,028,795.79</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,028,795.79</b>	<b>20%</b>	<b>35%</b>				<b>\$2,961,742.22</b>	<b>\$600,982.74</b>	<b>\$ 2,360,759.48</b>	

REVISO:

ELABORO:

**ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ**

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED



**ING. CARLOS OCHOA LARIOS**

DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED





DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.					I N V E R S I O N										A V A N C E S %					FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	DESCRIPCION DE CONCEPTOS		
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE DE CONTRATOS				IMPORTE EJERCIDOS							FISICO %	
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	ACUMULADO					%
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	ADQ-06-006-2015-OEEMSS	OFITEC TECNOLOGÍA, SA de CV	\$ 28,000,000.00	\$ -	\$ 3,422,268.00	\$ -	\$ 3,422,268.00	\$ -	\$ -	\$ 3,422,268.00	\$ 3,422,268.00	100%	94%	09-mar	22-abr	EQUIPAMIENTO
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-010-2015-OEEMSS	VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACIÓN, SA de CV		\$ -	\$ 10,402,183.35	\$ -	\$ 10,402,183.35	\$ -	\$ -	\$ 9,702,183.35	\$ 9,702,183.35	93%	98%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-011-2015-OEEMSS	MAQUINARIA INDUSTRIAL CBRERA, SA de CV		\$ -	\$ 6,631,395.20	\$ -	\$ 6,631,395.20	\$ -	\$ -	\$ 3,315,697.60	\$ 3,315,697.60	50%	100%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO
<b>RESUMEN PEF 2014</b>				<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>\$ 28,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 20,455,846.55</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 16,440,148.95</b>	<b>\$ 16,440,148.95</b>	<b>81%</b>	<b>98%</b>			

ELABORÓ:

REVISÓ:

**C.P. ROBERTO ROLÓN CASTILLO**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INCOIFED

**ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ**

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACÁN PATRICIA EN EL ESTADO DE COLIMA**  
**LOS DÍAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015**



Ejercicio Fiscal: 2016

FECHA DEL INFORME: 31/01/2017

Dependencia Ejecutora: INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato			Fecha			Avance			Observaciones				
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Inicio	Término	Días programados	Físico		Financiero					
	Municipio	Localidad											Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado		Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
1	52	ARMERÍA	CUYUTLÁN	SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	06DJN0025J	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	\$381,590.00	06-011-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$257,585.15	14/11/2016	07/01/2017	54	100%	18%	100%	\$257,585.15	\$47,277.33	\$222,263.23	OBRA TERMINADA
2	53	ARMERÍA	COL. EL PELLILLO	SANTOS DEGOLLADO	06DPR0079D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	\$1,362,459.00	06-007-2016-FONDEN	CYMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$975,367.99	14/11/2016	16/01/2017	63	100%	5%	95%	\$975,367.99	\$200,855.80	\$766,235.11	
3	54	ARMERÍA	ARMERÍA	JOSÉ LEVY REHIMS	06DJN0169F		\$10,590.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	\$8,696.69	14/11/2016	12/12/2016	28	100%	100%	100%	\$8,696.69	\$8,696.69	\$8,696.69	OBRA TERMINADA
4	55	COQUIMATLÁN	LOS LIMONES	LEONARDO B. GUTIÉRREZ	06DPR0315Q		\$21,183.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	\$17,393.39	14/11/2016	12/12/2016	28	100%	30%	100%	\$15,066.57	\$17,277.43	\$17,277.43	OBRA TERMINADA
	56	COMALA	LOS COLOMOS	BASILIO VADILLO	06DPR0138C		\$8,474.00													
5	57	COQUIMATLÁN	JALA	NIÑOS HEROES	06DTV0005L		\$53,485.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	\$46,466.54	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	20%	100%	\$46,466.54	\$46,140.35	\$46,140.35	OBRA TERMINADA
6	58	COQUIMATLÁN	JALA	5 DE MAYO	06DPR0267X		\$76,767.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	\$56,239.25	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	20%	100%	\$56,239.25	\$56,239.25	\$56,239.25	OBRA TERMINADA
	59	CUAUHTÉMOC	QUESERÍA	HUGO RAMÍREZ MIRANDA	06DJN0181A		\$43,170.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	60	MANZANILLO	JESÚS BARAJAS	JARDÍN DE NIÑOS (ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ)	06DJN0187V	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	\$770,501.00	06-021-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	\$575,843.12	16/01/2017	16/03/2017	59				\$575,843.12	\$0.00	\$0.00	
7	61	MANZANILLO	EL COLOMO	5 DE MAYO	06DPR03000		\$24,356.00	06-014-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	\$16,263.77	24/10/2016	12/11/2016	19	100%	20%	100%	\$16,263.77	\$16,263.77	\$16,263.77	OBRA TERMINADA
	62	TECOMÁN	COL. UNIÓN	JUSTO SIERRA	06DES0007D		\$1,362,459.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	63	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	PABLO REYES ÁVALOS	06DPR0295T	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	\$1,284,677.00	06-021-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	\$945,627.34	16/01/2017	16/03/2017	59	25%	0%	10%	\$945,627.34	\$0.00	\$0.00	
	64	VILLA DE ÁLVAREZ	SAN ISIDRO	MANUEL ÁLVAREZ	06DES0005F		\$670,455.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance					Observaciones	
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo		Real Acumulado
65	MANZANILLO	EL COLOMO	HOMOBONO LLAMAS	06DST0030X		\$141,626.00													
8	66	MANZANILLO	SANTA CAROLINA	JORGE CHÁVEZ CARRILLO	06DJN0214B	\$1,286,537.00	06-009-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$898,347.72	14/11/2016	16/01/2017	63	100%	25%	100%	\$898,347.72	209988.05*1.16	\$743,908.45	OBRA TERMINADA
9	67	MANZANILLO	LAS BRISAS	BASILIO VADILLO	06DPR0190Z	\$143,622.00	06-002-2016-FONDEN	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	\$138,095.68	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	100%	100%	\$138,095.68	\$138,095.68	\$138,095.68	OBRA TERMINADA
10	68	MANZANILLO	EL CHARCO	LA PAZ	06DPR0118P	\$59,248.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	\$35,109.59	03/10/2016	31/10/2016	28	78%	20%	100%	\$35,109.59	\$35,109.59	\$35,109.59	OBRA TERMINADA
11	69	MANZANILLO	SAN BUENAVENTURA	PLAN DE IGUALA	06DPR0084P	\$102,446.00	06-006-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$64,768.45	10/10/2016	15/11/2016	36	90%	15%	100%	\$64,768.45	\$64,768.45	\$64,768.45	OBRA TERMINADA
12	70	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	MIGUEL HIDALGO	06DPR0251W	\$980,831.00	06-008-2016-FONDEN	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	\$774,992.10	10/10/2016	12/12/2016	63	0%	21%	35%	\$774,992.10	\$302,793.21	\$302,793.21	
	71	MANZANILLO	MIRAVALLE	ESCUELA PRIMARIA	06DPR0291X	\$22,913.00													SE CANCELA
13	72	MANZANILLO	SANTA RITA	NICOLAS BRAVO	06DPR0082R	\$146,014.00	06-015-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$97,856.86	24/10/2016	12/11/2016	19	0%	10%	100%	\$97,856.86	\$97,856.86	\$97,856.86	OBRA TERMINADA
	73	MANZANILLO	MANZANILLO	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR No. 12	06DCM0001R	\$963,399.00													
14	74	MANZANILLO	EL COLOMO	JUAN ESCUTIA	06DJN0056C	\$33,595.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	\$25,238.89	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	1%	1%	\$25,238.89	\$0.00	\$0.00	
15	75	MANZANILLO	LEANDRO VALLE	CELSA LORENZANO VELASCO	06DPR0057S	\$47,107.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	\$35,174.89	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	99%	100%	\$35,174.89	\$35,174.89	\$35,174.89	OBRA TERMINADA
	76	MANZANILLO	CENTRO	PRIMERO DE JUNIO	06DPR0195U	\$1,447,723.00													
16	77	MANZANILLO	EL COLOMO	VENUSTIANO CARRANZA	06DPR0120D	\$1,315,232.00	06-008-2016-FONDEN	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	\$1,041,529.78	10/10/2016	12/12/2016	63	45%	41%	47%	\$1,041,529.78	\$321,186.94	\$497,622.21	
	78	ARMERÍA	COFRADÍA DE JUÁREZ	JESÚS GONZÁLEZ LUGO	06DST0003Z	\$540,844.00													
	79	MANZANILLO	CAMPOS	RICARDO FLORES MAGÓN	06DES0006E	\$1,841,230.00													
17	80	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	VICENTE GUERRERO	06DJN0026I	\$11,783.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	\$9,475.20	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	99%	100%	\$9,475.20	\$9,475.20	\$9,475.20	OBRA TERMINADA

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones	
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero				
	Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado		
18	81	IXTLAHUACÁN	CENTRO	CUAUHTÉMOC	06DST0009U		\$346,919.00	06-011-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$299,454.32	14/11/2016	07/01/2017	54	0%	5%	6%	\$299,454.32	\$0.00	\$0.00	OBRA SUSPENDIDA POR DICTÁMEN DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO
19	82	MANZANILLO	SALAGUA	ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	06DPRO048K		\$989,070.00	06-009-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$690,895.65	14/11/2016	16/01/2017	63	100%	45%	100%	\$595,599.70	110794.29*1.16	\$611,601.87	OBRA TERMINADA
20	83	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	JOSÉ SANTOS VALDEZ	06DPRO036F	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA EN ESTRUCTURA EN UN AREA DE 360.00 M2. SUMINISRO Y COLOCACIÓN 360.00 M2 DE LONA DE PVC DE 800 GRS. EN TECHUMBRE	\$235,018.00	06-001-2016-FONDEN	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	\$225,974.83	14/11/2016	12/12/2016	29	100%	15%	100%	\$225,974.83	\$225,970.71	\$225,970.71	OBRA TERMINADA
	84	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	FERNANDO MORENO PEÑA	06DES0024U		\$447,421.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21	85	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO III)	ROSARIO CASTELLANOS	06DINO170V		\$182,792.00	06-006-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$163,612.39	10/10/2016	15/11/2016	36	100%	5%	100%	\$163,612.39	\$113,747.84	\$113,747.84	OBRA TERMINADA
22	86	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO II)	HILDA CEBALLOS LLERENAS	06DINO208R		\$226,208.00	06-004-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	\$203,073.00	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	100%	100%	\$203,073.00	\$203,073.00	\$203,073.00	OBRA TERMINADA
23	87	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	INDEPENDENCIA	06DINO098B		\$963,397.00	06-012-2016-FONDEN	INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES NAGOVI, S.A. DE C.V.	\$777,052.31	17/10/2016	10/12/2016	54	0%	15%	35%	\$777,052.31	\$291,330.28	\$483,422.89	
24	88	MANZANILLO	SANTIAGO	ANGEL ANTE	06DPRO152W		\$23,942.00	06-003-2016-FONDEN-1	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	\$23,941.99	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	95%	100%	\$23,941.99	\$23,941.99	\$24,350.74	OBRA TERMINADA
25	89	MANZANILLO	EL CHARCO	BALBINO DÁVALOS	06DTV0019O		\$107,940.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	\$64,132.28	03/10/2016	31/10/2016	28	0%	20%	100%	\$64,132.28	\$64,132.28	\$64,132.28	OBRA TERMINADA
26	90	MANZANILLO	COL. PADRE HIDALGO	PADRE HIDALGO	06DPRO193W		\$1,888,793.00	06-010-2016-FONDEN	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	\$1,442,415.29	13/10/2016	15/12/2016	100	0%	40%	50%	\$1,442,415.29	\$293,744.91	\$349,004.58	
	91	MANZANILLO	LA CENTRAL	ENRIQUE PACHECO AGUILAR	06DTV0007J		\$14,436,889.00													
	92	MANZANILLO	SANTIAGO	SUSANA ORTIZ SILVA	06DINO029F		\$200,067.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	93	MANZANILLO	LA TOLVA	IGNACIO ZARAGOZA	06DPRO277O		\$869,279.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTALES :</b>							<b>\$36,072,051.00</b>			<b>\$9,910,624.45</b>				<b>72%</b>	<b>36%</b>	<b>81%</b>	<b>9,812,991.69</b>	<b>2,613,152.46</b>	<b>5,133,224.28</b>	

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Ejercicio Fiscal: 2016

FECHA: 31/01/2017

Dependencia Ejecutora:

INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato				Físico			Avance			Observaciones		
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha		Días Programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Financiero			
Municipio	Localidad	Inicio			Término	Original				Ejercido Periodo	Real Acumulado								
<b>ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN CON CARGO A FONDEN</b>																			
1	CUAUHTÉMO C	CUAUHTEMO C	ESCUELA NORMAL DE MAESTROS	06ENL0001X	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 4,515.58 KG EN UN AREA DE 281.39 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	\$ 522,146.00	06-019-2016-FONDEN	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	\$ 446,260.91	14/11/2016	28/12/2016	44	100%	35%	100%	\$ 446,260.91	\$ 29,046.79	\$ 446,260.91	OBRA TERMINADA
2	IXTLAHUACÁN	LA PRESA	JUAN HERNANDEZ ESPINOSA	06ETV0016Q	DES-MONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL EN 40 ML Y DESAZOLVE DE CANALON 60 ML	\$ 33,992.00	06-014-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	\$ 27,447.92	14/11/2016	03/12/2016	19	100%	100%	100%	\$ 27,447.92	\$ 27,447.92	\$ 27,447.92	OBRA TERMINADA
					(+)GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	\$ 11,123.00													
					(-)GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	\$ 11,123.00													
<b>TOTAL CON CARGO AL FONDEN :</b>						<b>578,384.00</b>			<b>473,708.83</b>				<b>100.00%</b>	<b>68%</b>	<b>100%</b>	<b>473708.83</b>	<b>56494.71</b>	<b>473708.83</b>	
<b>ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN CON CARGO AL ESTADO</b>																			
28	MANZANILLO	LAS HUMEDADES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	06EUT0001P	EXCAVACION, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 7,072.36 KG EN UN AREA DE 320 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS Y POSTES	\$ 727,235.00	06-017-2016-FONDEN	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$ 735,985.84	14/11/2016	31/12/2016	47	166%	9%	40%	\$ 735,985.84	\$ 337,991.96	\$ 337,991.96	

Ejercicio Fiscal: 2016

FECHA: 31/01/2017

Dependencia Ejecutora:

INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato					Físico			Avance			Observaciones	
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha		Días Programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Período %	Real Acumulado	Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término					Original	Ejercido Período		Real Acumulado
30	MANZANILLO	SALAHUA	BENJAMÍN AMAMDOOR CISNEROS	06EPR0002D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 11,332.04 KG EN UNA SUPERFICIE DE 400 M <sup>2</sup> , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 24, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. SUSTITUCIÓN DE 30 ML DE MALLA CICLÓNICA	\$ 1,054,040.00	06-020-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERÍA, S.A. DE C.V.	\$ 811,232.00	14/11/2016	31/12/2016	47	100%	55%	90%	\$ 811,232.00	\$ 295,031.44	\$ 295,031.44	
32	TECOMÁN	COFRADÍA DE MORELOS	BENITO JUÁREZ GARCÍA	06ETV0003M	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO B 283.50 M <sup>2</sup> Y CERCO PERIMETRAL 20 ML	\$ 148,169.00	06-013-2016-FONDEN	C. CARLOS JORGE SEVILLA MESINA	\$ 101,664.62	14/11/2016	10/12/2016	26	100%	100%	100%	\$ 101,664.62	\$ 34,489.57	\$ 101,664.62	OBRA TERMINADA
31	MANZANILLO	EL NARANJO	GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	06ETV0006J	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 1,448.14 KG, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	\$ 212,956.00	06-016-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	\$ 158,741.41	14/11/2016	17/12/2016	33	100%	25%	100%	\$ 158,741.41	\$ 157,988.54	\$ 157,988.54	OBRA TERMINADA
34	COLIMA	LAS VIVORAS	BACHILLERATO TÉCNICO No. 1	06UCT0001R	RETIRO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN 514.51 M <sup>2</sup> DE FALSO PLAFÓN A BASE DE TABLAROCA EN EDIFICIO "A"	\$ 255,752.00	06-018-2016-FONDEN	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	\$ 245,911.29	14/11/2016	14/12/2016	30	100%	55%	100%	\$ 245,911.29	\$ 184,095.25	\$ 184,095.25	OBRA TERMINADA
					(+GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	\$ 47,962.00													
					(+GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	\$ 47,962.00													
<b>SUB TOTALES :</b>						<b>2,494,076.00</b>			<b>2,053,535.15</b>				<b>113.19%</b>	<b>49%</b>	<b>86%</b>	<b>\$ 2,053,535.15</b>	<b>\$ 1,009,596.77</b>	<b>\$ 1,076,771.81</b>	
<b>TOTALES :</b>						<b>3,072,460.00</b>			<b>2,527,243.98</b>				<b>106.60%</b>	<b>58.15%</b>	<b>93.00%</b>	<b>\$ 2,527,243.98</b>	<b>\$ 1,066,091.48</b>	<b>\$ 1,550,480.64</b>	

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED