

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

Página 1 de 5

DATOS DE LA OBRA SEGUN EL P. G. O.																				FECHA DE INFORME					30 DE SEPTIEMBRE DE 2016					SUPERVISOR				
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		METAS					INVERSIÓN					AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA								
			LOCALIDAD	MUNICIPIO	O	A	L	T	An	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE DE OBRA CONTRATADA				IMPORTE EJERCIDOS				FINANC.				FÍSICO	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO		ANTICIPO POR AMORTIZAR							
											NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)	%	%											
20160001	06DML0008S	CAM MARIA ELENA MALDONADO	COL. PRIMAVERAS	ARMERÍA	1	1	0	0	0	06-006-2016-PR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA DE CV	\$ 317,285.54	\$ 281,084.16	\$ -	\$ 49,589.28	\$ 330,673.44	\$ 267,696.26	\$ -	\$ 49,589.28	\$ 317,285.54	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (3er. GRADO)	\$ -	\$ -	\$ -	ARQ ISABEL BAYARDO					
2016002	06DPR0102O	E.P. RAZA DE BRONCE	LOS REYES	ARMERÍA	1	0	0	0	1	06-041-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	\$ 150,000.00	\$ 51,629.87	\$ -	\$ -	\$ 51,629.87	\$ 41,099.44	\$ -	\$ -	\$ 41,099.44	100%	100%	13-jun	12-jul	REPARACIÓN DE TECHUMBRE EN AULAS	\$ 15,488.96	\$ 15,488.96	\$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR					
	06DES004G	E.S. ANTONIO BARBOSA HELDT										\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,458.72	\$ 21,458.72		\$ 21,458.72	\$ 21,458.72	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILIARIO										
	06DST0003Z	E.S.T. No. 3 JESUS GONZALEZ LUGO										\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,458.72	\$ 21,458.72		\$ 21,458.72	\$ 21,458.72	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILIARIO										
TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA					2	1	0	0	1			\$ 467,285.54	\$ 332,714.03	\$ -	\$ 92,506.73	\$ 425,220.76	\$ 308,795.70	\$ -	\$ 92,506.73	\$ 401,302.43	100%	78%				\$ 15,488.96	\$ 15,488.96	\$ 0.00						
20160100	06EJN0002Y	JN SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	1	1	0	0	0	06-008-2016-PR	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	\$ 354,438.86	\$ 325,255.46	\$ -	\$ 32,204.47	\$ 357,459.93	\$ 296,871.18	\$ -	\$ 32,204.47	\$ 329,075.64	100%	100%	29-mar	22-may	1 AULA DIDÁCTICA (2°)	\$ 97,576.64	\$ 97,576.64	\$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS					
20160106	06EPR0013U	EP GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-027-2016-PRR	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	\$ 68,209.33	\$ 68,209.33	\$ -	\$ -	\$ 68,209.33	\$ 68,209.33	\$ -	\$ -	\$ 68,209.33	100%	100%	23-may	11-jun	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO, SUCCIÓN Y DESCARGA DE MOTOBOMBA	\$ -	\$ -	\$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS					
20160103	06DJN0190I	JN SENORINA MERCED ZAMORA	COL. MIRADOR DE LA CUMBRE, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-014-2016-PRR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VICZAINO, SA DE CV	\$ 480,000.00	\$ 400,099.90	\$ -	\$ -	\$ 400,099.90	\$ 283,292.46	\$ -	\$ -	\$ 283,292.46	71%	98%	25-abr	25-jun	REPARACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS	\$ 120,029.97	\$ 76,073.01	\$ 43,956.96	ING. FERNANDO VILLEGAS					
20160104	06DJN0183Z	JN MA. DEL REFUGIO CHAPULA PERALES	COL. JARDINES DEL SOL	COLIMA	1	0	0	0	2	06-026-2016-PR	ING. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ	\$ 1,070,000.00	\$ 830,854.43	\$ -	\$ 30,768.65	\$ 861,623.08	\$ 830,854.43	\$ -	\$ 30,768.65	\$ 830,854.43	100%	100%	23-may	03-ago	AULA USAER + BODEGA Y REMODELACIÓN DE SANITARIOS	\$ 249,256.33	\$ 249,256.33	\$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS					
20160105	06DJN0176P	JN SIRIA LLERENAS OCHOA	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-018-2016-PRR	DESARROLLADORA ASSA, S.A. DE C.V.	\$ 140,000.00	\$ 139,322.12	\$ -	\$ -	\$ 139,322.12	\$ 139,322.12	\$ -	\$ -	\$ 139,322.12	100%	100%	09-may	31-may	REPARACIONES EN CERCO DE MALLA CICLÓN Y LUMINARIAS	\$ 41,796.64	\$ 41,796.63	\$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS					
20160102	06DES0030E	SEC. MARIO ANGUIANO MORENO	COL. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES	COLIMA	1	0	1	0	0	06-019-2016-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 2,500,000.00	\$ 1,222,418.92	\$ -	\$ -	\$ 1,222,418.92	\$ 541,957.02	\$ -	\$ -	\$ 541,957.02	44%	80%	09-may	02-oct	LABORATORIO POLIFUNCIONAL	\$ 366,725.67	\$ 162,587.11	\$ 204,138.57	ING. FERNANDO VILLEGAS					
20160107	06DES0019I	SEC. ALBERTO ISSAC AHUMADA	COL. BURÓCRATAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-028-2016-PR	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	\$ 844,324.77	\$ 844,324.77	\$ -	\$ -	\$ 844,324.77	\$ 713,634.06	\$ -	\$ -	\$ 713,634.06	100%	100%	26-may	30-jul	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE RED HIDRÁULICA	\$ 253,297.43	\$ 253,297.43	\$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS					
20160113	06DJN0171U	J.N. NORMA CEBALLOS LARIOS	COL. FCO. I. MADERO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-045-2016-PR-1	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA (COVEPSA) S.A. DE C.V.	\$ 410,000.00	\$ 475,599.78	\$ -	\$ 30,680.61	\$ 506,280.39	\$ 402,085.08	\$ -	\$ 30,680.61	\$ 402,085.08	85%	99%	04-jul	15-sep	AULA USAER BODEGA - COCINA	\$ 92,279.24	\$ 92,279.24	\$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS					
20160125	06DJN0027H	J.N. REPÚBLICA DE MÉXICO	COL. VILLAS DE SAN SEBASTIÁN	COLIMA	1	0	0	0	1	06-082-2016-PRR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	\$ 100,000.00	\$ 45,628.30	\$ -	\$ -	\$ 45,628.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	98%	29-ago	08-oct	RAMPAS Y PASAMANOS	\$ 13,688.49	\$ -	\$ 13,688.49	ARQ. ALEJANDRA ARIAS					
	06DJN0054E	J.N. ROSA MUÑOZ MUÑOZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	1			\$ 42,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					DESAYUNADORES	\$ -	\$ -	\$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS					
20160132	06DJN0038N	J.N. ROSARIO CASTELLANOS	COL. MIGUEL HIDALGO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-097-2016-PRR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	\$ 150,000.00	\$ 154,898.91	\$ -	\$ -	\$ 154,898.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	26-sep	09-nov	REPARACIONES EN PISOS Y CANCELERÍA	\$ -	\$ -	\$ -	ING. JOSÉ LUIS MUNGUÍA					
	06DJN0045X	J.N. AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ	COL. EL TÍVOLI	COLIMA	1	0	0	0	1			\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL	\$ -	\$ -	\$ -	ING. PABLO ALCOCER					
20160126	06DJN0204V	J.N. FERNANDO MORENO PEÑA	COL. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-082-2016-PRR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	\$ 150,000.00	\$ 114,692.04	\$ -	\$ -	\$ 114,692.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	80%	29-ago	08-oct	MURO DE CONTENCIÓN, RELLENOS E IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 34,407.61	\$ -	\$ 34,407.61	ING. PABLO ALCOCER					
201601108	06DJN0196C	J.N. GUSTAVO A. VÁZQUEZ MONTES	COL. NUEVO MILENIO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-030-2016-PR	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LAH, S.A. DE C.V.	\$ 380,000.00	\$ 220,725.83	\$ -	\$ 25,615.82	\$ 246,341.65	\$ 220,725.81	\$ -	\$ 25,615.82	\$ 220,725.81	100%	100%	26-may	16-jul	AULA USAER	\$ -	\$ -	\$ -	ING. FERNANDO VILLEGAS					
20160111	06DJN0175Q	J.N. HILDELIZ ALCARAZ	COL. GREGORIO TORRES QUINTERO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-037-2016-PR	ARQ. NAYIBE GEORGINA JUÁREZ CÁRDENAS	\$ 690,000.00	\$ 474,081.92	\$ -	\$ 5,240.88	\$ 479,322.80	\$ -	\$ -	\$ 5,240.88	\$ -	0%	80%	06-jun	13-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y BODEGA	\$ 142,224.58	\$ -	\$ 142,224.58	ARQ. ALEJANDRA ARIAS					
20160119	06DJN0005V	J.N. IGNACIO M. ALTAMIRANO	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-062-2016-PR	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 250,000.00	\$ 249,946.79	\$ -	\$ -	\$ 249,946.79	\$ 207,866.29	\$ -	\$ -	\$ 207,866.29	83%	99%	01-ago	23-sep	REPARACIÓN DE ESCALERAS DE ACCESO, IMPERMEABILIZACIÓN Y APLANADOS	\$ 74,984.04	\$ 62,359.89	\$ 12,624.14	ARQ. ALEJANDRA ARIAS					
20160124	06DJN0159Z	J.N. MA. ELENA OCHOA SILVA	COL. SAN RAFAEL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-082-2016-PRR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	\$ 200,000.00	\$ 70,955.30	\$ -	\$ -	\$ 70,955.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	80%	29-ago	08-oct	RAMPAS Y PASAMANOS, REPARACIÓN DE PISOS Y APLANADOS	\$ 21,286.59	\$ -	\$ 21,286.59	ARQ. ALEJANDRA ARIAS					
20160123	06DJN0052G	J.N. MARIA GARCIA PEÑA	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-083-2016-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	\$ 680,000.00	\$ 637,447.85	\$ -	\$ -	\$ 637,447.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	1%	29-ago	15-oct	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. DE LUMINARIAS DEL PLANTEL	\$ 191,234.36	\$ -	\$ 191,234.36	ARQ. ALEJANDRA ARIAS					
20160122	06EJN0018Z	J.N. NIÑO BENITO JUÁREZ	COL. LAS PALMAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-080-2016-PRR	ARCOCUB, S.A. DE C.V.	\$ 100,000.00	\$ 174,158.62	\$ -	\$ -	\$ 174,158.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	95%	22-ago	24-sep	CUBIERTA DE MALLA SOMBRA EN PATIO CIVICO	\$ 52,247.59	\$ -	\$ 52,247.59	ING. FERNANDO VILLEGAS					
20160110	06DJN0050I	J.N. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC	ZONA MILITAR	COLIMA	1	0	0	0	1	06-038-2016-PR	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	\$ 500,000.00	\$ 153,256.96	\$ -	\$ 43,505.63	\$ 196,762.59	\$ 153,256.96	\$ -	\$ 43,505.63	\$ 153,256.96	100%	100%	13-jun	31-jul	DIRECCIÓN, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LONA EN ESTRUCTURA EXISTENTE	\$ 45,977.09	\$ 45,977.09	\$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS					
20160133	06DJN0113D	J.N. LAURA RAMÍREZ CEDENO	COL. NIÑOS HÉROES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-097-2016-PRR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	\$ 200,000.00	\$ 180,200.87	\$ -	\$ -	\$ 180,200.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	26-sep	09-nov	REPARACIÓN DE PISOS, CANCELERÍA Y PUERTAS	\$ 54,060.26	\$ -	\$ 54,060.26	ING. JOSÉ LUIS MUNGUÍA					
20160127	06DJN0120N	J.N. ALBERTO LARIOS GAYTÁN	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-084-2016-PRR	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	\$ 150,000.00	\$ 144,663.79	\$ -	\$ -	\$ 144,663.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	50%	02-sep	30-sep	SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA	\$ 43,399.14	\$ -	\$ 43,399.14	ING. JOSÉ LUIS MUNGUÍA					
20160109	06DJN0037O	J.N. JUANA URZUA DELGADO	LA ESTANCIA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-032-2016-PRR	ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCÍA	\$ 600,000.00	\$ 588,551.31	\$ -	\$ -	\$ 588,551.31	\$ 292,257.85	\$ -	\$ -	\$ 292,257.85	50%	99%	30-may	20-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DOS MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS	\$ 176,565.39	\$ 87,677.36	\$ 88,888.03	ARQ. ALEJANDRA ARIAS					
20160128	06EPR0009H	E.P. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-084-2016-PRR	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	\$ 250,000.00	\$ 122,446.38	\$ -	\$ -	\$ 122,446.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	1%	02-sep	30-sep	MÓDULO DE BEBEDEROS, REP. ESCALERAS DE EMERGENCIA, REFUEZO EN CANALETA, ILUMINACIÓN PLAZA CÍVICA	\$ 36,733.91	\$ -	\$ 36,733.91	ARQ. ALEJANDRA ARIAS					
20160114	06DPR0324Y	E.P. AFFREDO V. BONFIL	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-046-2016-PRR	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	\$ 50,000.00	\$ 13,658.21	\$ -	\$ -	\$ 13,658.21	\$ 13,658.21	\$ -	\$ -	\$ 13,658.21	100%	100%	22-jun	24-jun	REPARACIÓN DE MINGTORIOS (2 PZS.)	\$ -	\$ -	\$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS					
20160121	06DPR0154U	E.P. ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-075-2016-PRR	CIS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	\$ 303,000.00	\$ 350,339.67	\$ -	\$ -	\$ 350,339.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	40%	15-ago	01-oct	TECHO EN ÁREA DE DESAYUNADORES, REP. DE PISOS, PORTERÍAS Y TABLEROS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	\$ 105,101.90	\$ -	\$ 105,101.90	ING. JOSÉ LUIS MUNGUÍA					
20160120	06DPR0328U	E.P. CLUB DE LEONES	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-062-2016-PR	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 480,000.00	\$ 164,118.90	\$ -	\$ -	\$ 164,118.90	\$ 140,152.27	\$ -	\$ -	\$ 140,152.27	85%	100%	01-ago	23-sep	REPARACIÓN DE SANITARIOS	\$ 49,235.67	\$ 42,045.68	\$ 7,189.99						

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGUN EL P. G. O.					METAS					INVERSION					AVANCES %					FECHA DE INICIO					FECHA DE TERMINACION					DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES					CONTROL DE ANTICIPOS					SUPERVISOR DE LA OBRA				
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FISICO	%	%	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA														
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)												ACUMULADO (\$)													
20160701	06DIE004Z	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE (CAM)	COL. CARLOS DE LA MADRID VIRGEN	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-021-2016-PR	ING. MARIO GARIVO BRAVO	\$ 510,000.00	\$ 290,936.28	\$ -	\$ 5,240.88	\$ 296,177.16	\$ 97,140.94	\$ -	\$ 5,240.88	\$ 97,140.94	33%	85%	19-may	30-jul	BODEGA ATÍPICA (4.00 X 5.00 MTS.)	\$ 87,280.88	\$ 29,142.29	\$ 58,138.60	ING. RAFAEL SALAZAR															
20160700	06DPR0472G	E.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	EL PLATANAR	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-021-2016-PR	ING. MARIO GARIVO BRAVO	\$ 290,936.28	\$ 192,599.18	\$ -	\$ 5,240.88	\$ 197,840.06	\$ 89,612.55	\$ -	\$ 5,240.88	\$ 89,612.55	47%	85%	19-may	30-jul	BODEGA ATÍPICA (4.00 X 5.00 MTS.)	\$ 57,779.76	\$ 26,883.78	\$ 30,895.98	ING. RAFAEL SALAZAR															
TOTAL MUNICIPIO DE MINATITLAN					2	0	0	0	2			\$ 800,936.28	\$ 483,535.47	\$ -	\$ 10,481.76	\$ 494,017.23	\$ 186,753.49	\$ -	\$ 10,481.76	\$ 186,753.49	0%	85%				\$ 145,060.64	\$ 56,026.06	\$ 89,034.58																
20160802	06DJN009S	JN EMILIANO ZAPATA	CALERAS	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-013-2016-PR	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 400,000.00	\$ 252,211.48	\$ -	\$ -	\$ 252,211.48	\$ 215,640.00	\$ -	\$ -	\$ 215,640.00	85%	100%	26-abr	17-jul	REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	\$ 75,663.44	\$ 75,663.45	\$ -	0.00	ING. RAFAEL SALAZAR														
20160800	06DPR0273H 06DPR0301N	EP ANTONIO BARBOSA HELDT	COL. DIAZ ORDAZ	TECOMÁN	1	1	0	0	0	06-006-2016-PRR	CONSTRUCCIONES ALTIERRA DE TECOMÁN, SA de CV	\$ 448,594.77	\$ 402,584.19	\$ -	\$ 41,949.34	\$ 444,533.53	\$ 399,005.49	\$ -	\$ 41,949.34	\$ 440,954.83	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (6")	\$ -	\$ -	\$ -	-	ING. RAFAEL SALAZAR														
20160801	06DPR0188K	EP JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-013-2016-PR	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 430,000.00	\$ 366,579.31	\$ -	\$ 28,663.04	\$ 395,242.36	\$ 331,533.71	\$ -	\$ 28,663.04	\$ 331,533.71	100%	100%	26-abr	17-jul	1 AULA USAER, TERMINACIÓN PATIO CÍVICO	\$ 109,973.79	\$ 109,973.80	\$ -	0.01	ING. RAFAEL SALAZAR														
20160803	06DJN0072U	JN CRISTÓBAL COLÓN	COL. CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-022-2016-PRR	CONSTRUCCIONES ALTIERRA DE TECOMÁN, SA de CV	\$ 170,092.68	\$ 170,092.68	\$ -	\$ -	\$ 170,092.68	\$ 141,084.01	\$ -	\$ -	\$ 141,084.01	100%	100%	19-may	30-jul	CERCO PERIMETRAL, REP. EN BROCAL DE CISTERNA.	\$ -	\$ -	\$ -	-	ING. RAFAEL SALAZAR														
20160804	06DJN0068H	JN ROSAURA ZAPATA	COL. PABLO SILVA GARCÍA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-022-2016-PRR	CONSTRUCCIONES ALTIERRA DE TECOMÁN, SA de CV	\$ 257,539.86	\$ 257,539.86	\$ -	\$ -	\$ 257,539.86	\$ 257,472.74	\$ -	\$ -	\$ 257,472.74	100%	100%	19-may	30-jul	REP. INST. ELÉCTRICA EN EDIFICIO Y RED EXTERIOR, VENTILADORES, CANCELERÍA Y PUERTAS, PISOS EN EDIF. "A".	\$ -	\$ -	\$ -	-	ING. RAFAEL SALAZAR														
20160805	06EPR0047K	E.P. RAMÓN G. BONFIL	COL. ELBA CECILIA VEGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-022-2016-PR	CONSTRUCCIONES ALTIERRA DE TECOMÁN, SA de CV	\$ 210,000.00	\$ 178,901.42	\$ -	\$ 5,240.88	\$ 184,142.30	\$ 163,377.79	\$ -	\$ 5,240.88	\$ 163,377.79	100%	100%	19-may	30-jul	BODEGA ATÍPICA (4.00 X 5.00 MTS.)	\$ -	\$ -	\$ -	-	ARQ. ISABEL BAYARDO														
20160806	06DPR0234F	E.P. CRISTÓBAL COLÓN	LOS ARCOS (POZO 4)	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-023-2016-PR	ING. JUAN CARLOS LOOZANO SALAZAR	\$ 480,000.00	\$ 474,854.69	\$ -	\$ -	\$ 474,854.69	\$ 474,854.69	\$ -	\$ -	\$ 474,854.69	100%	100%	19-may	16-jul	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS.	\$ 142,456.41	\$ 142,456.40	\$ -	0.00	ARQ. ISABEL BAYARDO														
20160807	06EPR001P 06EPR0046L	E.P. JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. EL CHAMIZAL	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-024-2016-PRR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA, S.A. DE C.V.	\$ 580,000.00	\$ 555,891.52	\$ -	\$ -	\$ 555,891.52	\$ 397,837.81	\$ -	\$ -	\$ 397,837.81	72%	100%	23-may	30-jul	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y BEBEDEROS.	\$ 166,767.46	\$ 166,767.46	\$ -	0.00	ING. RAFAEL SALAZAR														
20160808	06DJN0017A	J.N. MA. GUADALUPE VIZCARRA	CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-031-2016-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 550,000.00	\$ 521,750.72	\$ -	\$ -	\$ 521,750.72	\$ 520,924.99	\$ -	\$ -	\$ 520,924.99	100%	100%	30-may	06-ago	REP. INTEGRAL DE SANITARIOS, TAPA DE REGISTRO, RED SANITARIA Y CONEXIÓN A RED MPAL., RAMPAS Y PASAMANOS	\$ 156,525.21	\$ 144,811.28	\$ 11,713.94	-	ING. RAFAEL SALAZAR														
20160811	06DJN0035Q	J.N. ANICETO CASTELLANOS	CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-052-2016-PRR	C. JOSE ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	\$ 160,575.97	\$ 160,575.97	\$ -	\$ -	\$ 160,575.97	\$ 124,278.61	\$ -	\$ -	\$ 124,278.61	100%	100%	18-jul	20-ago	CUBIERTA EN PLAZA CÍVICA	\$ 48,172.79	\$ 48,172.79	\$ -	0.00	ING. RAFAEL SALAZAR														
20160812	06DJN0029G 06DJN0216Z	J.N. LIC. BENITO JUÁREZ	CERO DE ORTEGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-052-2016-PRR	C. JOSE ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	\$ 200,000.00	\$ 71,327.01	\$ -	\$ -	\$ 71,327.01	\$ 71,327.01	\$ -	\$ -	\$ 71,327.01	100%	100%	18-jul	20-ago	REHABILITAR REDES DE AGUA Y DRENAJE, RAMPAS Y PASAMANOS	\$ 21,398.10	\$ 21,398.10	\$ -	-	ING. RAFAEL SALAZAR														
20160817	06DJN0069G	J.N. MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	COL. EMILIANO ZAPATA (SAN ISIDRO)	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-076-2016-PRR	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 350,000.00	\$ 367,679.28	\$ -	\$ -	\$ 367,679.28	\$ 274,053.36	\$ -	\$ -	\$ 274,053.36	75%	85%	15-ago	01-oct	REP. CUBO DE TINACOS, REP. PÓRTICO DE ACCESO, PISOS EN AULA USOS MÚLTIPLES, BIBLIOTECA, AULA- COCINA Y DIRECCIÓN	\$ 110,303.79	\$ 82,216.01	\$ 28,087.78	-	ARQ. ISABEL BAYARDO														
20160809	06DJN0207S	J.N. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN JOSÉ	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-041-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	\$ 200,000.00	\$ 106,969.60	\$ -	\$ -	\$ 106,969.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%	13-jun	12-jul	REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS, LÁMPARAS Y REP. DE SANITARIOS	\$ 32,090.88	\$ -	\$ 32,090.88	-	ING. RAFAEL SALAZAR														
20160818	06DJN0114C	J.N. RICARDO SEVILLA DEL RIO	COL. INFONAVIT (LAS HUERTAS)	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-091-2016-PRR-1	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	\$ 153,000.00	\$ 110,065.42	\$ -	\$ -	\$ 110,065.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	19-sep	22-oct	TECHO PARA DESAYUNADORES	\$ 33,019.63	\$ -	\$ 33,019.63	-	ARQ. ISABEL BAYARDO														
20160815	06DPR0159P	E.P. BENITO JUÁREZ	CHANCHOPA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-060-2016-PR	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 200,000.00	\$ 201,598.78	\$ -	\$ -	\$ 201,598.78	\$ 73,039.66	\$ -	\$ -	\$ 73,039.66	36%	85%	01-ago	30-sep	COCHA TIPO TIEMPO COMPLETO	\$ 60,479.63	\$ 21,911.90	\$ 38,567.73	-	ING. RAFAEL SALAZAR														
20160814	06DPR0397Q 06DPR0262B	E.P. CONCEPCIÓN FARIAS PÉREZ DE LEÓN	COL. PONCIANO ARRIAGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-060-2016-PR	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 200,000.00	\$ 219,883.07	\$ -	\$ -	\$ 219,883.07	\$ 155,827.76	\$ -	\$ -	\$ 155,827.76	71%	80%	01-ago	30-sep	ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR	\$ 65,964.92	\$ 46,748.34	\$ 19,216.58	-	ING. RAFAEL SALAZAR														
20160816	06DSN0007L	SEC. PARA TRABAJADORES T.N.	CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-065-2016-PR	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G & G, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 600,000.00	\$ 446,860.40	\$ -	\$ -	\$ 446,860.40	\$ 169,293.31	\$ -	\$ -	\$ 169,293.31	38%	55%	01-ago	30-sep	AREA ADMINISTRATIVA Y REPARACIONES EN BODEGA	\$ 134,058.12	\$ 50,788.00	\$ 83,270.12	-	ING. RAFAEL SALAZAR														
20160810	06DES0020Y	SEC. ADALBERTO TORRES GAYTÁN	COL. BAYARDO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-049-2016-PRR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA, S.A. DE C.V.	\$ 486,418.80	\$ 486,418.80	\$ -	\$ -	\$ 486,418.80	\$ 23,663.61	\$ -	\$ -	\$ 23,663.61	5%	99%	18-jul	17-sep	REMODELACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS	\$ 145,925.64	\$ 7,099.08	\$ 138,826.56	-	ARQ. ISABEL BAYARDO														
20160813	06DES0021X	SEC. JOSÉ LUIS GUDIÑO TOSCANO	COL. INDECO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-055-2016-PRR	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	\$ 776,074.49	\$ 751,016.49	\$ -	\$ -	\$ 751,016.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	70%	25-jul	01-oct	REVISION Y REP. DE INSTALACIONES DE AGUA, DRENAJE, LUZ Y BEBEDEROS. BODEGA	\$ 225,304.95	\$ -	\$ 225,304.95	-	ARQ. ISABEL BAYARDO														
TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN					19	1	0	0	18			\$ 6,852,296.57	\$ 6,102,800.68	\$ -	\$ 75,853.26	\$ 6,178,653.94	\$ 3,793,214.55	\$ -	\$ 75,853.26	\$ 3,835,163.88	62%	72%				\$ 1,528,104.76	\$ 918,006.62	\$ 610,098.14																
20160900	06DPR0294U	ESC. PRIM. RAFAEL HEREDIA	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	4	0	0	0	06-009-2016-PR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,576,589.88	\$ 1,385,035.16	\$ -	\$ 191,554.72	\$ 1,385,035.16	\$ 1,359,439.90	\$ -	\$ 191,554.72	\$ 1,550,994.62	100%	100%	14-mar	31-jul	4 AULAS DIDÁCTICAS (2", 3", 4" y 5")	\$ 415,510.55	\$ 415,510.55	\$ -	0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS														
20160901	06DPR0207I 06DPR0213T	EP GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	1	06-002-2016-PR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	\$ 412,750.40	\$ 410,384.53	\$ -	\$ 49,589.28	\$ 410,384.53	\$ 362,572.48	\$ -	\$ 49,589.28	\$ 522,122.96	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (6")	\$ -	\$ -	\$ -	-	ING. J. JESÚS LEÓN														
										06-085-2016-PRR	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	\$ 109,961.20	\$ 109,961.20	\$ -	\$ -	\$ 109,961.20	\$ 109,961.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%	02-sep	30-sep	TERMINACIÓN PATIO CÍVICO Y CONTRACANCHA	\$ 32,988.36	\$ -	\$ 32,988.36	-	ARQ. ALEJANDRA ARIAS						
20160902	06DPR0396R	EP HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. EL LLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-005-2016-PR	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	\$ 493,232.34	\$ 485,927.84	\$ -	\$ 46,188.08	\$ 485,927.84	\$ 447,233.99	\$ -	\$ 46,188.08	\$ 493,422.07	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (2")	\$ 145,778.35	\$ 145,778.36	\$ -	0.01	ING. J. JESÚS LEÓN														
20160903	06DPR0189J	EP SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-005-2016-PR	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	\$ 361,928.41	\$ 355,527.91	\$ -	\$ 46,188.08	\$ 355,527.91	\$ 316,795.98	\$ -	\$ 46,188.08	\$ 362,984.06	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (3")	\$ 106,658.37	\$ 106,658.37	\$ -	0.00	ARQ. MAYLOS SALIDO														
20160905	06DPR0059Q 06DPR0058R	EP CARLOS FLORES DUEÑAS	COL. JARDINES DEL CENTENARIO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	2	06-016-2016-PR	CENTELLA, S.A. DE C.V.	\$ 590,000.00	\$ 413,387.36	\$ -	\$ 33,632.76	\$ 413,387.36	\$ 370,730.94	\$ -	\$ 33,632.76	\$ 404,363.70	100%	100%	02-may	09-jul	1 AULA USAER + BODEGA	\$ 124,016.21	\$ 124,016.20	\$ -	0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS														
20160904	06DES0032C	ESC. SEC. OCTAVIO PAZ LOZANO	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	4	0	0	0	06-011-2016-PR	TOGOOS CONSTRUCCIONES, SA de CV	\$ 4,000,000.00	\$ 2,160,240.17	\$ -	\$ 137,053.12	\$ 2,160,240.17	\$ 2,160,240.17	\$ -	\$ 137,053.12	\$ 2,297,293.29	100%	100%	22-mar	18-ago	4 AULAS DIDÁCTICAS (2 de 2" y 2 de 3")	\$ 639,976.36	\$ 639,976.36	\$ -	0.00															

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %					FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES			CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA		
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS				FINANC. %	FISICO %	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)	%	%	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	DE LA OBRA
			NUMERO	CONTRATISTA						OBRA CIVIL	IMPERMEAB.		MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)	IMPORTE DEL ANTICIPO												
20160910	06DPR0068Y 06DPR0055U	E.P. PATRICIO ARAUJO	VILLAS BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-056-2016-PRR	ARO. HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA	\$ 210,000.00	\$ 224,725.29	\$ -	\$ -	\$ 224,725.29	\$ 118,459.62	\$ -	\$ -	\$ 118,459.62	53%	95%	01-ago	30-sep	BODEGAS	\$ 67,417.59	\$ 35,537.89	\$ 31,879.70	ING. JOSE LUIS MUNGUIA		
	06DPR0074I	E.P. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1			\$ 100,000.00							\$ -												
20160908	06DPR0175G	E.P. CARMEN SERDÁN	CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-043-2016-PRR	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, S.A. DE C.V.	\$ 900,000.00	\$ 797,816.73	\$ -	\$ -	\$ 797,816.73	\$ 276,347.93	\$ -	\$ -	\$ 276,347.93	35%	95%	13-jun	03-sep	MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ACONDICIONAMIENTO EN AREA DE COCINA	\$ 239,345.02	\$ -	\$ 239,345.02	ING. JOSE LUIS MUNGUIA		
20160918	06DPR0408F 06SPR0025Z	E.P. JOSÉ S. BENÍTEZ	COL. LOMA DE LAS FLORES	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-094-2016-PRR	ING. HÉCTOR DUEÑAS GIL	\$ 200,000.00	\$ 103,726.27	\$ -	\$ -	\$ 103,726.27	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	26-sep	31-oct	DREN PLUVIAL Y SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS	\$ 31,117.88	\$ -	\$ 31,117.88	ING. JOSE LUIS MUNGUIA			
	06DPR0466W 06DPR0027Y	E.P. LORENZO VILLA RIVERA	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-080-2016-PRR	ARCOBUB, S.A. DE C.V.	\$ 153,000.00	\$ 110,835.02	\$ -	\$ -	\$ 110,835.02	\$ -	\$ -	\$ -	0%	90%	22-ago	24-sep	TECHADO PARA DESAYUNADORES EXISTENTES	\$ 33,250.51	\$ -	\$ 33,250.51	ING. JOSE LUIS MUNGUIA			
20160917	06DPR0052X	E.P. OSCAR VICENTE NÚÑEZ	COL. VILLAS DE SAN JOSÉ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-088-2016-PRR	C. CARMEN SILVIA LÓPEZ ANDRADE	\$ 380,000.00	\$ 214,755.28	\$ -	\$ -	\$ 214,755.28	\$ -	\$ -	\$ -	0%	20%	08-sep	05-nov	AULA USAER	\$ 64,426.58	\$ -	\$ 64,426.58	ARO. ALEJANDRA ARIAS			
20160915	06DES0009B 06DES0017K	SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RIOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-085-2016-PRR	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	\$ 100,000.00	\$ 75,651.67	\$ -	\$ -	\$ 75,651.67	\$ -	\$ -	\$ -	0%	90%	02-sep	30-sep	PISOS EN AREA ADMINISTRATIVA	\$ 22,695.50	\$ -	\$ 22,695.50	ARO. ALEJANDRA ARIAS			
TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ												\$ 11,708,459.24	\$ 8,667,376.67	\$ -	\$ 504,206.04	\$ 8,667,376.67	\$ 6,712,293.59	\$ -	\$ 504,206.04	\$ 7,216,499.63	77%	82%				\$ 2,310,808.78	\$ 1,681,718.94	\$ 629,089.84			
												\$ 60,327,108.12																			

RESUMEN FAM 2016 (RAMO 33)

TOTAL DE OBRA	METAS					IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA				AVANCES %					
	O	A	L	T	An		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS				FISICO	
											ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO	%	%
RESUMEN FAM 2016	138	28	1	0	128	\$ 82,586,588.00	\$ 50,312,193.44	\$ 0.00	\$ 1,300,768.19	\$ 51,612,961.63	\$ 30,848,254.28	\$ -	\$ 1,300,768.19	\$ 32,149,022.47	60%	66%

FECHA DE INFORME: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
138	135	65	\$ 14,023,376.60	\$ 8,418,412.87	\$ 5,604,963.73

REVISO:

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An = ANEXOS

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ELABORO:

ING. HELIODORO LANGARICA NUÑOZ

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED



Mtro. OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS

SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Mtro. SUSANO MADRID ORTIZ

DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA SEC. DE EDUC.

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED



TOTAL #####

**RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR 2015**

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

Página 1 de 1

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSIÓN					AVANCES %					FECHA DE INFORME		30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO		ANTICIPO POR AMORTIZAR			
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)							ACUMULADO (\$)	%	
20150212	06DTA0001C	C.B.T.A. No. 148	Km. 4 carretera Villa de Álvarez - Comala	COMALA	1	0	0	0	4	06-001-2015-FCIEMS	ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ	\$ 4,352,151.32	\$ 2,442,059.00	\$ -	\$ -	\$ 2,442,059.00	\$ 1,314,930.68	\$ -	\$ -	\$ 1,314,930.68	54%	95%	19-ene	23-may	\$ 732,617.70	\$ 394,479.20	\$ 338,138.50	ING. PABLO ALCOECER
20150650	06DCT0084Z	C.E.T.I.S. No. 84	SALAGUA (COL. LAS JOYAS)	MANZANILLO	1	4	0	0	1	06-002-2015-FCIEMS	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,422,425.90	\$ 2,698,857.88	\$ -	\$ -	\$ 2,698,857.88	\$ 1,984,399.58	\$ -	\$ -	\$ 1,984,399.58	74%	95%	19-ene	23-may	\$ 809,657.36	\$ 595,319.89	\$ 214,337.48	ING. IGNACIO DELGADO
TOTAL RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE (FCIEMS)						2	4	0	0	5		\$ 7,774,577.22	\$ 5,140,916.88	\$ -	\$ -	\$ 5,140,916.88	\$ 3,299,330.26	\$ -	\$ -	\$ 3,299,330.26	64%	95%			\$ 1,542,275.07	\$ 989,799.09	\$ 552,475.97	

NOTAS: DIFERIMIENTO DE PLAZO POR ENTREGA DEL ANTICIPO EN FECHA 25/05/2016
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 25 DE MAYO - 28 DE SEPTIEMBRE / 2016

REVISÓ:

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED



ELABORÓ:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED





**RECURSOS DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014**

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.										I N V E R S I O N					A V A N C E S %					FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	DESCRIPCION DE CONCEPTOS		
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE CONTRATOS			IMPORTES EJERCIDOS				FISICO %					
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO					ACUMULADO	%
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	ADQ-06-006-2015-OEEMSS	OFITEC TECNOLOGÍA, SA de CV	\$ 28,000,000.00	\$ -	\$ 3,422,268.00	\$ -	\$ 3,422,268.00	\$ -	\$ -	\$ 3,422,268.00	\$ 3,422,268.00	100%	100%	09-mar	22-abr	EQUIPAMIENTO
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-010-2015-OEEMSS	VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACIÓN, SA de CV		\$ -	\$ 10,402,183.35	\$ -	\$ 10,402,183.35	\$ -	\$ -	\$ 9,702,183.35	\$ 9,702,183.35	93%	93%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-011-2015-OEEMSS	MAQUINARIA INDUSTRIAL CBRERA, SA de CV		\$ -	\$ 6,631,395.20	\$ -	\$ 6,631,395.20	\$ -	\$ -	\$ 3,315,697.60	\$ 3,315,697.60	50%	100%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO
RESUMEN PEF 2014				1	0	0	0	0			\$ 28,000,000.00	\$ -		\$ -	\$ 20,455,846.55	\$ -		\$ 16,440,148.95	\$ 16,440,148.95	80%	25%			

ELABORÓ:

REVISÓ:

C.P. Roberto Rolón Castillo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INCOIFED

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED