

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

FECHA DE INFORME
31 DE MAYO DE 2016

Página 1 de 5

| DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O. | | | | | METAS | | | | | INVERSIÓN | | | | | AVANCES % | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES | SUPERVISOR DE LA OBRA | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------------------|---|-------------------------|----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------|---------|--|---|------------------------|
| CLAVE | CCT | NOMBRE | UBICACIÓN | | O | A | L | T | An | DATOS DEL CONTRATO | | IMPORTE | | | IMPORTE DE OBRA CONTRATADA | | | IMPORTE EJERCIDOS | | | | | | FINANC. | FÍSICO | | |
| | | | LOCALIDAD | MUNICIPIO | | | | | | NUMERO | CONTRATISTA | AUTORIZADO | OBRA CIVIL | IMPERMEAB. | MOBILIARIO | Total de Obra | ESTIMACIONES (\$) | IMPERMEAB. | MOBILIARIO (\$) | ACUMULADO (\$) | % | % | | | | | |
| 20160001 | 06DML0008S | CAM MARIA ELENA MALDONADO | COL. PRIMAVERAS | ARMERÍA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06-006-2016-PR | CONSTRUCCIONES ALTIERRA DE TECOMÁN, SA DE CV | \$ 650,000.00 | \$ 281,084.16 | \$ - | \$ 49,589.28 | \$ 330,673.44 | \$ 267,696.26 | \$ - | \$ - | \$ 267,696.26 | 100% | 100% | 07-mar | 15-may | 1 AULA DIDÁCTICA (3er. GRADO) | ARQ. ISABEL BAYARDO | |
| | 06DPR0102O | E.P. RAZA DE BRONCE | LOS REYES | ARMERÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 150,000.00 | \$ 0.00 | \$ - | \$ - | \$ 0.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% | | | REPARACIÓN DE TECHUMBRE EN AULAS | ARQ. ISABEL BAYARDO | |
| TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA | | | | | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 800,000.00 | \$ 281,084.16 | \$ - | \$ 49,589.28 | \$ 330,673.44 | \$ 267,696.26 | \$ - | \$ - | \$ 267,696.26 | 95% | 85% | | | | | |
| 20160100 | 06EJN0002Y | JN SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | COL. PRADOS DEL SUR | COLIMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06-008-2016-PR | ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA | \$ 550,000.00 | \$ 325,255.46 | \$ - | \$ 29,183.40 | \$ 354,438.86 | \$ 278,253.56 | \$ - | \$ - | \$ 278,253.56 | 86% | 100% | 29-mar | 22-may | 1 AULA DIDÁCTICA (2º) | ARQ. ALEJANDRA ARIAS | |
| 20160106 | 06EPR0013U | EP GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES | COL. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06-027-2016-PRR | ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO | \$ - | \$ 68,209.33 | \$ - | \$ - | \$ 68,209.33 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 100% | 23-may | 11-jun | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO, SUCCIÓN Y DESCARGA DE MOTOBOMBA | ARQ. ALEJANDRA ARIAS | |
| 20160103 | 06DJN0190I | JN SENORINA MERCED ZAMORA | COL. MIRADOR DE LA CUMBRE, COLIMA | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06-014-2016-PRR | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VIZCAINO, SA DE CV | \$ 480,000.00 | \$ 400,099.90 | \$ - | \$ - | \$ 400,099.90 | \$ 62,432.28 | \$ - | \$ - | \$ 62,432.28 | 16% | 38% | 25-abr | 25-jun | REPARACION INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS | ING. FERNANDO VILLEGAS | |
| 20160104 | 06DJN0183Z | JN MA. DEL REFUGIO CHAPULA PERALES | COL. JARDINES DEL SOL | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 06-026-2016-PR | ING. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ | \$ 1,070,000.00 | \$ 830,854.43 | \$ - | \$ - | \$ 830,854.43 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 15% | 23-may | 02-ago | AULA USAER + BODEGA | ARQ. ALEJANDRA ARIAS | |
| 20160105 | 06DJN0176P | JN SIRIA LLERENAS OCHOA | COL. FRANCISCO VILLA | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06-018-2016-PRR | DESARROLLADORA ASSA, S.A. DE C.V. | \$ 140,000.00 | \$ 139,322.12 | \$ - | \$ - | \$ 139,322.12 | \$ 104,488.89 | \$ - | \$ - | \$ 104,488.89 | 75% | 96% | 09-may | 31-may | REPARACIONES EN CERCO DE MALLA CICLÓN Y LUMINARIAS | ING. FERNANDO VILLEGAS | |
| 20160102 | 06DES0030E | SEC. MARIO ANGUIANO MORENO | COL. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES | COLIMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06-019-2016-PR | BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | \$ 2,500,000.00 | \$ 1,222,418.92 | \$ - | \$ - | \$ 1,222,418.92 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 20% | 09-may | 02-oct | LABORATORIO POLIFUNCIONAL | ING. FERNANDO VILLEGAS | |
| 20160107 | 06DES0019I 06DES0023V | SEC. ALBERTO ISSAC AHUMADA | COL. BURÓCRATAS | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06-028-2016-PR | ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO | \$ 610,000.00 | \$ 844,324.77 | \$ - | \$ - | \$ 844,324.77 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 10% | 26-may | 30-jul | REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE RED HIDRÁULICA | ING. FERNANDO VILLEGAS | |
| | 06DJN0171U | J.N. NORMA CEBALLOS RAMOS | CL. FCO. I. MADERO | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 410,000.00 | \$ - | | | | | | | | | | | | | BODEGA - COCINA | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
| | 06DJN0027H | J.N. REPÚBLICA DE MÉXICO | COL. VILLAS DE SAN SEBASTIÁN | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 100,000.00 | \$ - | | | | | | | | | | | | | RAMPAS Y PASAMANOS | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
| | 06DJN0054E | J.N. ROSA MUÑOZ MUÑOZ | COL. EL MOPRALETE | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 42,000.00 | \$ - | | | | | | | | | | | | | DESAYUNADORES | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
| | 06DJN0038N | J.N. ROSARIO CASTELLANOS | COL. MIGUEL HIDALGO | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 150,000.00 | \$ - | | | | | | | | | | | | | REPARACIONES EN PISOS Y CANCELERÍA | ARQ. MAYLOS SALIDO |
| | 06DJN0045X | J.N. AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ | COL. EL TÍVOLI | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 150,000.00 | | | | | | | | | | | | | | REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL | ING. FERNANDO VILLEGAS |
| | 06DJN0204V | J.N. FERNANDO MORENO PENA | COL. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 150,000.00 | | | | | | | | | | | | | | MURO DE CONTENCIÓN, RELLENOS E IMPERMEABILIZACIÓN | ING. FERNANDO VILLEGAS |
| 201601108 | 06DJN0196C | J.N. GUSTAVO A. VÁZQUEZ MONTES | COL. NUEVO MILENIO | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06-030-2016-PR | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LAH, S.A. DE C.V. | \$ 380,000.00 | \$ 220,725.83 | \$ - | \$ - | \$ 220,725.83 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 5% | 26-may | 16-jul | AULA USAER | ING. FERNANDO VILLEGAS | |
| 20160111 | 06DJN0175Q | J.N. HILDELIZA ALCARAZ | COL. GREGORIO TORRES QUINTERO | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06-037-2016-PR | ARQ. NAYIBE GEORGINA JUÁREZ CÁRDENAS | \$ 690,000.00 | \$ 474,081.92 | \$ - | \$ - | \$ 474,081.92 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 06-jun | 13-ago | REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y BODEGA | ARQ. ALEJANDRA ARIAS | |
| | 06DJN0005V | J.N. IGNACIO M. ALTAMIRANO | CENTRO | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 250,000.00 | | | | | | | | | | | | | | REPARACIÓN DE ESCALERAS DE ACCESO, IMPERMEABILIZACIÓN Y APLANADOS. | ARQ. MAYLOS SALIDO |
| | 06DJN0159Z | J.N. MA. ELENA OCHOA SILVA | COL. SAN RAFAEL | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | RAMPAS Y PASAMANOS, REPARACIÓN DE PISOS Y APLANADOS | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
| | 06DJN0052G | J.N. MARIA GARCIA PEÑA | COL. INFONAVIT | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 680,000.00 | | | | | | | | | | | | | | REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. DE LUMINARIAS DEL PLANTEL. | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
| | 06EJN0018Z | J.N. NIÑO BENITO JUÁREZ | COL. LAS PALMAS | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 100,000.00 | | | | | | | | | | | | | | CUBIERTA DE MALLA SOMBRERA EN PATIO CÍVICO. | ING. FERNANDO VILLEGAS |
| 20160110 | 06DJN0050I | J.N. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | ZONA MILITAR | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06-038-2016-PR | ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA | \$ 500,000.00 | \$ 153,256.96 | \$ - | \$ - | \$ 153,256.96 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 06-jun | 31-jul | DIRECCIÓN, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LONA EN ESTRUCTURA EXISTENTE. | ING. FERNANDO VILLEGAS | |
| | 06DJN0113D | J.N. LAURA RAMÍREZ CEDEÑO | COL. NIÑOS HEROES | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | REPARACIÓN DE PISOS, CANCELERÍA Y PUERTAS | ARQ. MAYLOS SALIDO |
| | 06DJN0120N | J.N. ALBERTO LARIOS GAYTÁN | COL. DE LOS TRABAJADORES | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 150,000.00 | | | | | | | | | | | | | | SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA | ARQ. MAYLOS SALIDO |
| 20160109 | 06DJN0037O | J.N. JUANA URZUA DELGADO | LA ESTANCIA | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06-032-2016-PRR | ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCÍA | \$ 600,000.00 | \$ 588,551.31 | \$ - | \$ - | \$ 588,551.31 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 10% | 30-may | 20-ago | REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DOS MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS | ARQ. ALEJANDRA ARIAS | |
| | 06EPR0009H 06EPR0041Q | E.P. ADOLFO LÓPEZ MATEOS | CENTRO | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 100,000.00 | | | | | | | | | | | | | | MÓDULO DE BEBEDEROS | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
| | 06DPR0324Y | E.P. AFFREDO V. BONFIL | COL. INFONAVIT | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 50,000.00 | | | | | | | | | | | | | | REPARACIÓN DE MINGITORIOS (2 PZS.) | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
| | 06DPR0154U | E.P. ANICETO CASTELLANOS | EL CHANAL | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 303,000.00 | | | | | | | | | | | | | | TECHO EN ÁREA DE DESAYUNADORES, REP. DE PISOS, PORTERISA Y TABLEROS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | ARQ. MAYLOS SALIDO |
| | 06DPR0328U 06DPR0150Y | E.P. CLUB DE LEONES | COL. LA ALBARRADA | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 480,000.00 | | | | | | | | | | | | | | REPARACIÓN DE SANITARIOS | ING. FERNANDO VILLEGAS |
| | 06DPR0050Z 06DPR0051Y | E.P. MELCHOR URZUA QUIROZ | COL. NUEVO MILENIO | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 150,000.00 | | | | | | | | | | | | | | SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓN POR MURO - REJA | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
| | 06DPR0127X 06DPR0280R | E.P. FEDERICO RANGEL FUENTES | COL. LAS HACIENDAS | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 310,000.00 | | | | | | | | | | | | | | REP. MENOR DE SANITARIOS, BODEGA Y REHABILITACIÓN DE BEBEROS | ING. FERNANDO VILLEGAS |
| | 06DPR0475D 06DPR0035G | E.P. MIGUEL CARRILLO JIMÉNEZ | COL. LÁZARO CÁRDENAS | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 210,000.00 | | | | | | | | | | | | | | BODEGA COMPARTIDA | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
| | 06DPR0302M | E.P. RAFAEL BRICENO RAMÍREZ | COL. MORELOS | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 42,000.00 | | | | | | | | | | | | | | DESAYUNADORES EN ÁREA VERDE | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
| | 06EES0010Q 06EES0013N | SEC. JESÚS SILVERIO AVAZOS CEBALLOS | COL. LAS TORRES | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | ESTABLECIMIENTO ESCOLAR | ARQ. ALEJANDRA ARIAS |
| | 06DST0023N 06DST0031W | SEC. 20 DE NERO DE 1527 | COL. LA ALBARRADA | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 100,000.00 | | | | | | | | | | | | | | MÓDULO DE BEBEDEROS | ING. FERNANDO VILLEGAS |
| | 06DTV0003N | TV SEC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES | PISCILA | COLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | COCINA TIPO T.C. | ARQ. MAYLOS SALIDO |
| TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA | | | | | 34 | 1 | 1 | 0 | 33 | | | \$ 12,247,000.00 | 5,267,100.96 | - | 29,183.40 | 5,296,284.36 | \$ 445,174.73 | \$ - | \$ - | \$ 445,174.73 | 8% | 16% | | | | | |

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

FECHA DE INFORME
31 DE MAYO DE 2016

Página 1 de 5

| DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O. | | | | M E T A S | | | | | I N V E R S I O N | | | | | | A V A N C E S % | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES | SUPERVISOR DE LA OBRA | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------|---|---|---|----|--------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|---|-----------------------|--------------------------------|--|--|------------------------|--|
| CLAVE | CCT | NOMBRE | UBICACIÓN | O | A | L | T | An | DATOS DEL CONTRATO | | IMPORTE | IMPORTE DE OBRA CONTRATADA | | | IMPORTE EJERCIDOS | | | | FINANC. | | | | | FÍSICO | | | | |
| | | | LOCALIDAD | MUNICIPIO | | | | | | NUMERO | CONTRATISTA | AUTORIZADO | OBRA CIVIL | IMPERMEAB. | MOBILIARIO | Total de Obra | ESTIMACIONES (\$) | IMPERMEAB. | MOBILIARIO (\$) | ACUMULADO (\$) | % | % | | | | | | |
| 20160201 | 06DJN0139L | JN JOSÉ CENTENO VIRGEN | EL REMUDADERO | COMALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06-015-2016-PRR | CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V. | \$ 250,000.00 | \$ 107,042.26 | \$ - | \$ - | \$ 107,042.26 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 60% | 02-may | 18-jun | REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | ING. PABLO ALCOCCER | | |
| 20160200 | 06ETV0009G | TV. SEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO | LA CAJA | COMALA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06-002-2016-PR | ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS | \$ 525,000.00 | \$ 360,371.52 | \$ - | \$ 34,263.28 | \$ 394,634.80 | \$ 306,554.05 | \$ - | \$ - | \$ 306,554.05 | 100% | 100% | 07-mar | 15-may | 1 AULA DIDÁCTICA | ING. PABLO ALCOCCER | | |
| | 06DPR0130K | E.P. BENITO JUÁREZ | CENTRO | COMALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | RENIVELACIÓN DE PISO EN PATIO CÍVICO | ING. PABLO ALCOCCER | |
| | 06DPR0140R | E.P. CONSTITUCIÓN | COF. DE SUCHITLÁN | COMALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 110,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 100 MTS. DE MALLA PERIMETRAL | ING. PABLO ALCOCCER | |
| | 06DST0005Y | SEC. TÉCNICA No. 5 PABLO SILVA GARCÍA | Km. 5 CARRETERA V.A - COMALA | COMALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 150,000.00 | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | RAMPAS | ING. PABLO ALCOCCER | |
| TOTAL MUNICIPIO DE COMALA | | | | | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | | | \$ 1,235,000.00 | \$ 467,413.78 | \$ - | \$ 34,263.28 | \$ 501,677.06 | \$ 306,554.05 | \$ - | \$ - | \$ 306,554.05 | 66% | 91% | | | | | | |
| 20160300 | 06DST0014F | SEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO | PUEBLO JUÁREZ | COQUIMATLÁN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06-007-2016-PR | ING. ESPERANZA YARED GONZÁLEZ GONZÁLEZ | \$ 870,000.00 | \$ 735,387.29 | \$ - | \$ 34,263.28 | \$ 769,650.57 | \$ 658,646.54 | \$ - | \$ - | \$ 658,646.54 | 90% | 100% | 09-mar | 17-may | 1 AULA DIDÁCTICA | ING. FERNANDO VILLEGAS | | |
| 20160301 | 06DPR0254T | E.P. FRANCISCO VILLA | COL. EMILIANO ZAPATA | COQUIMATLÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06-020-2016-PR | ESTRUCTURAS Y MONTAJES ACUARIO, S.A. DE C.V. | \$ 1,150,000.00 | \$ 834,082.42 | \$ - | \$ - | \$ 834,082.42 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 35% | 16-may | 09-jul | CUBIERTA DE LÁMINA PINTO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | ING. FERNANDO VILLEGAS | | |
| | 06EJN0022L | J.N. ANTONIO BARBOSA HELDT | LA ESPERANZA | COQUIMATLÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 150,000.00 | | | | | | | | | | | | | | REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, CORTINA METÁLICA EN COCINA. | ING. FERNANDO VILLEGAS | |
| | 06DJN0023L | J.N. JOSEFINA BEAS | CENTRO | COQUIMATLÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 300,000.00 | | | | | | | | | | | | | | REHABILITACIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, TECHADO DE BODEGA Y VERTEDEROS. | ARQ. ALEJANDRA ARIAS | |
| | 06DPR0094W | E.P. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO | EL CHICAL | COQUIMATLÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | IMPERMEABILIZACIÓN, REP. PLAFONES Y FRONTERAS DE LOSA, APLANADOS Y PINTURA EN GENERAL. | ING. FERNANDO VILLEGAS | |
| 20160303 | 06DPR0091Z | E.P. BENITO JUÁREZ | PUEBLO JUÁREZ | COQUIMATLÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06-040-2016-PRR | ING. JAVIER PEÑA GRAGEDA | \$ 200,000.00 | \$ 124,497.30 | \$ - | \$ - | \$ 124,497.30 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 13-jun | 12-jul | ADECUACIÓN DE BIBLIOTECA, CANCELERÍA DE ALUMINIO EN TRES AULAS | ING. FERNANDO VILLEGAS | | |
| | 06DTV0014T | TV. SEC. JESÚS ALCARAZ RODRÍGUEZ | LA ESPERANZA | COQUIMATLÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 210,000.00 | | | | | | | | | | | | | | BODEGA | ING. FERNANDO VILLEGAS | |
| 20160302 | S/C | CAM NUEVA CREACIÓN | COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 06-034-2016-PR | PROMOTECNOS, S.A. DE C.V. | \$ 3,500,000.00 | \$ 3,627,294.72 | \$ - | \$ - | \$ 3,627,294.72 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 2% | 30-may | 26-sep | TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS | ING. PABLO ALCOCCER | | |
| TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN | | | | | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | | | \$ 6,580,000.00 | \$ 5,321,261.74 | \$ - | \$ 34,263.28 | \$ 5,355,525.02 | \$ 658,646.54 | \$ - | \$ - | \$ 658,646.54 | 12% | 20% | | | | | | |
| 20160400 | 06DJN0066J | JN JUAN ESCUTIA | QUESERÍA | CUAUHTEMOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06-015-2016-PRR | CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V. | \$ 200,000.00 | \$ 141,745.40 | \$ - | \$ - | \$ 141,745.40 | \$ 18,666.05 | \$ - | \$ - | \$ 18,666.05 | 13% | 35% | 02-may | 18-jun | INST. DE DOS TIRADOS EN AZOTEA, REHABILITACIÓN DE CISTERNA, CASETA MOTOBOMBA; REP. EN FRONTERAS Y PLAFÓN (MARQUEJINAS), IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. MENOR EN SERV. SANITARIOS. | ING. PABLO ALCOCCER | | |
| | 06EPR0096U | E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | CENTRO | CUAUHTEMOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 210,000.00 | | | | | | | | | | | | | | BODEGA | ING. PABLO ALCOCCER | |
| 20160402 | 06DPR0187L | E.P. JUVENTINO ROSAS | BUENAVISTA | CUAUHTEMOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06-035-2016-PRR | MOVARK DISEÑO Y CONSTRUCC | \$ 580,000.00 | \$ 579,108.49 | \$ - | \$ - | \$ 579,108.49 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 1% | 06-jun | 27-ago | REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIO Y SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL | ING. PABLO ALCOCCER | | |
| | 06DPR0201O | E.P. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS | QUESERÍA | CUAUHTEMOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 210,000.00 | | | | | | | | | | | | | | BODEGA | ING. PABLO ALCOCCER | |
| | 06DST0022O | SEC. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA | BUENAVISTA | CUAUHTEMOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 460,000.00 | | | | | | | | | | | | | | AMPLIACIÓN DE COCINA, 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE + REP. DE TRES LUMINARIAS P.P., REP. DE LABORATORIO DE CIENCIAS. | ING. PABLO ALCOCCER | |
| TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | \$ 1,660,000.00 | \$ 720,853.89 | \$ - | \$ - | \$ 720,853.89 | \$ 18,666.05 | \$ - | \$ - | \$ 18,666.05 | 3% | 8% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | \$ - | \$ 0.00 | | | | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | \$ - | \$ 0.00 | | | | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | \$ - | \$ 0.00 | | | | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | \$ - | \$ 0.00 | \$ - | \$ - | \$ 0.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% | | | | | |
| 20160600 | 06DJN0227F | JN SIN NOMBRE | COL. MIRAVALLE | MANZANILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06-004-2016-PR | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, SA de CV | \$ 510,000.00 | \$ 360,903.07 | \$ - | \$ 29,183.40 | \$ 390,086.47 | \$ 289,462.13 | \$ - | \$ - | \$ 289,462.13 | 80% | 100% | 07-mar | 15-may | 1 AULA DIDÁCTICA | ING. JORGE ESPINOSA | | |
| 20160601 | 06DJN0224I | JN SIN NOMBRE | COL. TERRAPLENA | MANZANILLO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 06-001-2016-PR | JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO, SA de CV | \$ 1,250,000.00 | \$ 685,337.56 | \$ - | \$ 58,366.80 | \$ 743,704.36 | \$ 530,342.37 | \$ - | \$ - | \$ 530,342.37 | 77% | 100% | 07-mar | 29-may | 2 AULAS DIDÁCTICAS | ING. JORGE ESPINOSA | | |
| 20160602 | 06DPR0284N | EP SIN NOMBRE | COL. TERRAPLENA | MANZANILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06-010-2016-PR | LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA | \$ 550,000.00 | \$ 362,731.04 | \$ - | \$ 46,188.08 | \$ 408,919.12 | \$ 283,860.86 | \$ - | \$ - | \$ 283,860.86 | 78% | 100% | 21-mar | 29-may | 1 AULA DIDÁCTICA | ING. JORGE ESPINOSA | | |
| 20160603 | 06DPR0291X | EP SIN NOMBRE | COL. MIRAVALLE | MANZANILLO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 06-012-2016-PR | HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE, S.A. DE C.V. | \$ 1,650,000.00 | \$ 1,080,468.45 | \$ - | \$ 145,366.64 | \$ 1,225,835.09 | \$ 421,935.80 | \$ - | \$ - | \$ 421,935.80 | 39% | 75% | 04-abr | 07-ago | 3 AULAS DIDÁCTICAS | ING. JORGE ESPINOSA | | |
| 20160604 | 06DPR0190Z | EP BASILIO VADILLO | COL. PACÍFICO (LAS BRISAS) | MANZANILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 06-004-2016-PR | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, SA de CV | \$ 1,390,000.00 | \$ 340,580.22 | \$ - | \$ 46,188.08 | \$ 386,768.30 | \$ 311,495.68 | \$ - | \$ - | \$ 311,495.68 | 91% | 100% | 07-mar | 15-may | 1 AULA DIDÁCTICA | ING. OMAR RANGEL | | |
| | | | | | | | | | | 06-017-2016-PR | CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V. | \$ 720,954.76 | \$ - | \$ - | \$ 720,954.76 | \$ 128,198.54 | \$ - | \$ - | \$ 128,198.54 | 18% | 65% | 02-may | 16-jul | MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS | ING. OMAR RANGEL | | | |
| 20160605 | 06DES0031D | SEC. DIEGO RIVERA | COL. LAS PERLAS | MANZANILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06-003-2016-PR y 06-003-2016-PR-1 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV | \$ 870,000.00 | \$ 624,419.04 | \$ - | \$ 34,263.28 | \$ 658,682.32 | \$ 602,255.40 | \$ - | \$ - | \$ 602,255.40 | 96% | 100% | 07-mar | 11-jun | 1 AULA DIDÁCTICA | ARQ. CLAUDIA RAMÍREZ | | |
| 20160606 | 06DST0017C | SEC. TÉCNICA ART. 27 CONSTITUCIONAL | CAMOTLÁN DE MIRAFLORES | MANZANILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06-025-2016-PRR | CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. | \$ 150,000.00 | \$ 182,723.92 | \$ - | \$ - | \$ 182,723.92 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 1% | 23-may | 16-jul | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA | ING. OMAR RANGEL | | |
| 20160607 | 06DPR0206J | E.P. SUSANA ORTIZ SILVA | CAMPOS | MANZANILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06-025-2016-PRR | CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. | \$ 200,000.00 | \$ 197,400.01 | \$ - | \$ - | \$ 197,400.01 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 15% | 23-may | 16-jul | CERCO PERIMETRAL | ING. IGNACIO DELGADO | | |
| | 06DJN0048U | J.N. MARIA TERESA NARANJO VILLALOBOS | COL. INFONAVIT | MANZANILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 190,000.00 | | | | | | | | | | | | | | REP. RED DE DRENAJE, 7 VENTILADORES, REP. DE CANCELERÍA Y PUERTAS DE 4 AULAS | ARQ. CLAUDIA RAMÍREZ | |
| | 06DJN0062N | J.N. JAIME NUNÓ | SANTA RITA | MANZANILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 100,000.00 | | | | | | | | | | | | | | CONEXIÓN DEL DRENAJE A LA RED MUNICIPAL + BEBEDEROS | ARQ. CLAUDIA RAMÍREZ | |
| | 06DJN0063M | J.N. MARÍA PÉREZ ALFARO | SALAHUA (LAS PALMAS) | MANZANILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 830,000.00 | | | | | | | | | | | | | | REP. INTEGRAL DE SANITARIOS, RED DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA, IMPERMEABILIZACIÓN EN DOS EDIFICIOS, REP. DE FRONTERAS Y PAFONES, PODA O EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES, LUMINARIAS PUNTA DE POSTE. | ING. IGNACIO DELGADO | |
| | 06DJN0086X | J.N. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO | PUNTA CHICA | MANZANILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 470,000.00 | | | | | | | | | | | | | | REP. INTEGRAL DE SANITARIOS, ELEVACIÓN DE PISO TERMINADO EN EL MISMO, DESAZOLVE DE RED PLUVIAL. | ARQ. CLAUDIA RAMÍREZ | |

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Página 1 de 5

FECHA DE INFORME
31 DE MAYO DE 2016

| DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O. | | | | | METAS | | | | | INVERSION | | | | | AVANCES % | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES | SUPERVISOR DE LA OBRA | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--------------------|---|-------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------------|----------------------|---|-----------------------|--------|--|----------------------|--|--|--|--|--|
| CLAVE | CCT | NOMBRE | UBICACIÓN | | O | A | L | T | An | DATOS DEL CONTRATO | | IMPORTE | | | IMPORTE DE OBRA CONTRATADA | | | | IMPORTE EJERCIDOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | LOCALIDAD | MUNICIPIO | | | | | | NUMERO | CONTRATISTA | AUTORIZADO | OBRA CIVIL | IMPERMEAB. | MOBILIARIO | Total de Obra | ESTIMACIONES (\$) | IMPERMEAB. | MOBILIARIO (\$) | ACUMULADO (\$) | FINANC. | FÍSICO | % | % | | | | | | | |
| 20160805 | 06EPR0047K | E.P. RAMÓN G. BONFIL | COL. ELBA CECILIA VEGA | TECOMÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06-022-2016-PR | CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV | \$ 210,000.00 | \$ 178,901.42 | \$ - | \$ - | \$ 178,901.42 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 18% | 19-may | 30-jul | BODEGA ATÍPICA (4.00 X 5.00 MTS.) | ARQ. ISABEL BAYARDO | | | | | |
| 20160806 | 06DPR0234F | E.P. CRISTÓBAL COLÓN | LOS ARCOS (POZO 4) | TECOMÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06-023-2016-PR | ING. JUAN CARLOS LOOZANO SALAZAR | \$ 480,000.00 | \$ 474,854.69 | \$ - | \$ - | \$ 474,854.69 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 20% | 19-may | 16-jul | REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS. | ARQ. ISABEL BAYARDO | | | | | |
| 20160807 | 06EPR0001P 06EPR0046L | E.P. JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ | COL. EL CHAMIZAL | TECOMÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06-024-2016-PRR | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERÍA, S.A. DE C.V. | \$ 580,000.00 | \$ 555,891.52 | \$ - | \$ - | \$ 555,891.52 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 10% | 23-may | 30-jul | REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y BEBEDEROS. | ING. RAFAEL SALAZAR | | | | | |
| 20160808 | 06DJN0017A | J.N. MA. GUADALUPE VIZCARRA | CENTRO | TECOMÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06-031-2016-PRR | CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ 550,000.00 | \$ 521,750.72 | \$ - | \$ - | \$ 521,750.72 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 1% | 30-may | 06-ago | REP. INTEGRAL DE SANITARIOS, TAPA DE REGISTRO, RED SANITARIAS Y CONEXIÓN A RED MPAL., RAMPAS Y PASAMANOS | ING. RAFAEL SALAZAR | | | | | |
| | 06DJN0028G 06DJN0216Z | J.N. LIC. BENITO JUÁREZ | CERO DE ORTEGA | TECOMÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 200,000.00 | | | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06DJN0069G | J.N. MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | COL. EMILIANO ZAPATA (SAN ISIDRO) | TECOMÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 350,000.00 | | | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06DJN0207S | J.N. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS | COL. SAN JOSÉ | TECOMÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 200,000.00 | | | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06DJN0114C | J.N. RICARDO SEVILLA DEL RIO | COL. INFONAVIT (LAS HUERTAS) | TECOMÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 153,000.00 | | | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06DPR0159P | E.P. BENITO JUÁREZ | CHANCHOPA | TECOMÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 200,000.00 | | | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06DPR0397Q 06DPR0262B | E.P. CONCEPCIÓN FARIAS PÉREZ DE LEÓN | COL. PONCIANO ARRIAGA | TECOMÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 200,000.00 | | | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06DSN0007L | SEC. PARA TRABAJADORES T.N. | CENTRO | TECOMÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 600,000.00 | | | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06DES0020Y | SEC. ADALBERTO TORRES GAYTÁN | COL. BAYARDO | TECOMÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 200,000.00 | | | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06DES0021X | SEC. JOSÉ LUIS GUDIÑO TOSCANO | COL. INDECO | TECOMÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 400,000.00 | | | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN | | | | | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | | | \$ 6,103,000.00 | \$ 3,180,405.87 | \$ - | \$ 49,589.28 | \$ 3,229,995.15 | \$ 377,861.36 | \$ - | \$ - | \$ 377,861.36 | 12% | 20% | | | | | | | | | |
| 20160900 | 06DPR0294U | ESC. PRIM. RAFAEL HEREDIA | COL. VERDE VALLE | VILLA DE ÁLVAREZ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 06-009-2016-PR | CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V. | \$ 2,650,000.00 | \$ 1,385,035.16 | \$ - | \$ 191,554.72 | \$ 1,576,589.88 | \$ 808,213.06 | \$ - | \$ - | \$ 808,213.06 | 58% | 85% | 14-mar | 31-jul | 4 AULAS DIDÁCTICAS (2", 3", 4" y 5") | ARQ. ALEJANDRA ARIAS | | | | | |
| 20160901 | 06DPR0207I 06DPR0213T | EP. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEÓN | COL. LA RESERVA | VILLA DE ÁLVAREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06-002-2016-PR | ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS | \$ 530,000.00 | \$ 410,384.53 | \$ - | \$ 49,589.28 | \$ 459,973.81 | \$ 109,085.01 | \$ - | \$ - | \$ 109,085.01 | 27% | 100% | 07-mar | 15-may | 1 AULA DIDÁCTICA (6") | ING. J. JESÚS LEÓN | | | | | |
| 20160902 | 06DPR0396R | EP. HELIODORO SILVA PALACIOS | COL. EL LLANO | VILLA DE ÁLVAREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06-005-2016-PR | ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL | \$ 600,000.00 | \$ 485,927.84 | \$ - | \$ 46,188.08 | \$ 532,115.92 | \$ 400,066.95 | \$ - | \$ - | \$ 400,066.95 | 82% | 100% | 07-mar | 15-may | 1 AULA DIDÁCTICA (2") | ING. J. JESÚS LEÓN | | | | | |
| 20160903 | 06DPR0189J | EP. SIN NOMBRE | COL. MONTELLANO | VILLA DE ÁLVAREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06-005-2016-PR | ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL | \$ 600,000.00 | \$ 355,527.91 | \$ - | \$ 46,188.08 | \$ 401,715.99 | \$ 170,881.37 | \$ - | \$ - | \$ 170,881.37 | 48% | 100% | 07-mar | 15-may | 1 AULA DIDÁCTICA (3") | ARQ. MAYLOS SALIDO | | | | | |
| 20160905 | 06DPR0059Q 06DPR0058R | EP. CARLOS FLORES DUEÑAS | COL. JARDINES DEL CENTENARIO | VILLA DE ÁLVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 06-016-2016-PR | CENTELLA, S.A. DE C.V. | \$ 590,000.00 | \$ 413,387.36 | \$ - | \$ - | \$ 413,387.36 | \$ 192,716.54 | \$ - | \$ - | \$ 192,716.54 | 47% | 60% | 02-may | 09-jun | 1 AULA USAER + BODEGA | ARQ. ALEJANDRA ARIAS | | | | | |
| 20160904 | 06DES0032C | ESC. SEC. OCTAVIO PAZ LOZANO | COL. LA RESERVA | VILLA DE ÁLVAREZ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 06-011-2016-PR | TOGOOS CONSTRUCCIONES, SA de CV | \$ 4,000,000.00 | \$ 2,133,254.53 | \$ - | \$ 137,053.12 | \$ 2,270,307.65 | \$ 1,225,764.55 | \$ - | \$ - | \$ 1,225,764.55 | 57% | 70% | 22-mar | 18-ago | 4 AULAS DIDÁCTICAS | ARQ. ALEJANDRA ARIAS | | | | | |
| 20160906 | 06DPR0174H | E.P. ENRIQUE ANDRADE | CENTRO | VILLA DE ÁLVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06-029-2016-PRR | ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS | \$ 260,000.00 | \$ 292,501.19 | \$ - | \$ - | \$ 292,501.19 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 8% | 26-may | 16-jul | GRADAS EN CANCHA TECHADA | ARQ. ALEJANDRA ARIAS | | | | | |
| 20160907 | 06DJN0179M | J.N. FORD JAVIER REZA OROZCO | COL. RANCHO BLANCO | VILLA DE ÁLVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06-029-2016-PRR | ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS | \$ 200,000.00 | \$ 234,809.37 | \$ - | \$ - | \$ 234,809.37 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 1% | 26-may | 16-jul | CERCO PERIMETRAL | ARQ. ALEJANDRA ARIAS | | | | | |
| | 06DJN0161N | J.N. MARTHA DUEÑAS GONZÁLEZ | COL. SENDEROS DEL CARMEN | VILLA DE ÁLVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 680,000.00 | | | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06DPR0010Y | E.P. 1º DE SEPTIEMBRE | COL. LIBERACIÓN | VILLA DE ÁLVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 480,000.00 | | | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06EPR0014T 06EPR0015S 06EPR0016R | E.P. No. 61 DISTRIBUIDORES NISSAN | COL. TABACHINES | VILLA DE ÁLVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 210,000.00 | | | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06DPR0017R 06DPR0033I | E.P. RICARDO FLORES MAGÓN | COL. LOMA BONITA | VILLA DE ÁLVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 200,000.00 | | | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06DPR0068Y 06DPR0055U | E.P. PATRICIO ARAUJO | VILLAS BUGAMBILIAS | VILLA DE ÁLVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 210,000.00 | | | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06DPR0074I | E.P. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS | VILLAS DEL CAÑAVERAL | VILLA DE ÁLVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 100,000.00 | | | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06DPR0175G | E.P. CARMEN SERDÁN | CENTRO | VILLA DE ÁLVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 900,000.00 | | | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06DPR0408F 06SPR0025Z | E.P. JOSÉ S. BENÍTEZ | COL. LOMA DE LAS FLORES | VILLA DE ÁLVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 200,000.00 | | | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06DPR0466W 06DPR0027Y | E.P. LORENZO VILLA RIVERA | COL. SOLIDARIDAD | VILLA DE ÁLVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 153,000.00 | | | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06DPR0052X | E.P. OSCAR VICENTE NUÑEZ | COL. VILLAS DE SAN JOSÉ | VILLA DE ÁLVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 380,000.00 | | | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06DES0009B 06DES0017K | SEC. JOSÉ VASCONCELOS | COL. JUAN JOSÉ RIOS | VILLA DE ÁLVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 100,000.00 | | | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ | | | | | 19 | 11 | 0 | 0 | 15 | | | \$ 13,043,000.00 | \$ 5,710,827.90 | \$ - | \$ 470,573.28 | \$ 6,181,401.18 | \$ 2,906,727.49 | \$ - | \$ - | \$ 2,906,727.49 | 51% | 70% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | \$ 60,698,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RESUMEN FAM 2016 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME DE MAYO DE 2016

| TOTAL DE OBRA | | | | | IMPORTE | | | | | TOTAL OBRA CONTRATADA | | | | | AVANCES % | | | | | SITUACION ACTUAL DE OBRAS | |
|---------------|---|---|---|----|---------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------|--|--|--|---------|-----------|--|--|--|--|---------------------------|--|
| O | A | L | T | An | TOTAL | OBRA CIVIL | IMPERMEAB. | MOBILIARIO | TOTAL DE OBRA | IMPORTE EJERCIDOS | | | | FINANC. | FÍSICO | | | | | | |

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Emisión: 05/03/14
Versión: 1

Página 1 de 5

| | |
|---|--------------------|
| FECHA DE INFORME | 31 DE MAYO DE 2016 |
| DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES | |
| No. OBRAS | 134 |
| INICIADAS | 53 |
| TERMINADAS | 12 |

SUPERVISOR DE LA OBRA

| DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O. | | | | METAS | | | | | INVERSION | | | | | AVANCES % | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
|------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|---|---|---|---|-----------|--------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|-------------------|------------|-----------------|----------------------|
| CLAVE | CCT | NOMBRE | UBICACIÓN | | O | A | L | T | An | DATOS DEL CONTRATO | | IMPORTE | | | IMPORTES EJERCIDOS | | | | FINANC. | FÍSICO |
| | | | LOCALIDAD | MUNICIPIO | | | | | | NUMERO | CONTRATISTA | AUTORIZADO | OBRA CIVIL | IMPERMEAB. | MOBILIARIO | Total de Obra | ESTIMACIONES (\$) | IMPERMEAB. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RESUMEN FAM 2016

| | | | | |
|-----|----|---|---|-----|
| 134 | 28 | 1 | 0 | 122 |
|-----|----|---|---|-----|

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------|-----------------|------------------|-----------------|------|------|-----------------|-----|-----|
| \$ 60,698,000.00 | \$ 27,347,831.91 | \$ - | \$ 1,027,018.08 | \$ 28,374,849.99 | \$ 7,548,877.26 | \$ - | \$ - | \$ 7,548,877.26 | 28% | 38% |
|------------------|------------------|------|-----------------|------------------|-----------------|------|------|-----------------|-----|-----|

| | | |
|-----|----|----|
| 134 | 53 | 12 |
|-----|----|----|

REVISO:

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED



MTRO. OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS

SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO



MTRO. SUSANO MADRID ORTIZ

DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA SEC. DE EDUC.

ING. CARLOS OCHOA LABROS

OR TECNICO DEL IN

**RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR 2015**

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

Página 1 de 1

| DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O. | | | | | METAS | | | | INVERSIÓN | | | | | AVANCES % | | | | | FECHA DE INFORME | 31 DE MAYO DE 2016 | CONTROL DE ANTICIPOS | | | SUPERVISOR DE LA OBRA | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------------|---|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------|---|------------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| CLAVE | CCT | NOMBRE | UBICACIÓN | | O | A | L | T | An | DATOS DEL CONTRATO | | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTES DE OBRA CONTRATADA | | | IMPORTES EJERCIDOS | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES | IMPORTE DEL ANTICIPO | ANTICIPO AMORTIZADO | ANTICIPO POR AMORTIZAR | SUPERVISOR DE LA OBRA | | | |
| | | | NUMERO | CONTRATISTA | | | | | | OBRA CIVIL | IMPERMEAB. | | MOBILIARIO | Total de Obra | ESTIMACIONES (\$) | IMPERMEAB. | MOBILIARIO (\$) | ACUMULADO (\$) | FINANC. | | | | | | | | FÍSICO | % | % |
| 20150212 | 06DTA0001C | C.B.T.A. No. 148 | Km. 4 carretera Villa de Álvarez - Comala | COMALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 06-001-2015-FCIEMS | ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ | \$ 4,352,151.32 | \$ 2,442,059.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,442,059.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 15% | 19-ene | 23-may | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO "Q": TUTORÍAS GRUPALES + CUBÍCULOS PARA MAESTROS + OBRA EXTERIOR | \$ 732,617.70 | \$ - | \$ 732,617.70 | ING. PABLO ALCOECER |
| 20150650 | 06DCT0084Z | C.E.T.I.S. No. 84 | SALAGUA (COL LAS JOYAS) | MANZANILLO | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 06-002-2015-FCIEMS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V. | \$ 3,422,425.90 | \$ 2,698,857.88 | \$ - | \$ - | \$ 2,698,857.88 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 25% | 19-ene | 23-may | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO "H": P.A. 2 AULAS DIDÁCTICAS + P.B. 2 AULAS DIDÁCTICAS + ESCALERA + OBRA EXTERIOR | \$ 809,657.36 | \$ - | \$ 809,657.36 | ING. IGNACIO DELGADO |
| TOTAL RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE (FCIEMS) | | | | | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | | | \$ 7,774,577.22 | \$ 5,140,916.88 | \$ - | \$ - | \$ 5,140,916.88 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 20% | | | | \$ 1,542,275.07 | \$ - | \$ 1,542,275.07 | |

REVISÓ:

ELABORÓ:



ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED



ING. CARLOS OCHOA LARIOS
DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED



RECURSOS DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014

FECHA: 31 de mayo de 2016

| DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O. | | | | | | | | | I N V E R S I O N | | | | | | | A V A N C E S % | | | | | CONTROL DE ANTICIPOS | | | SUPERVISOR DE LA OBRA | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|----------------------|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CLAVE | NOMBRE | UBICACIÓN | | O | A | L | T | An | DATOS DEL CONTRATO | | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE DE CONTRATOS | | | | IMPORTE EJERCIDOS | | | | FISICO % | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DESCRIPCION DE CONCEPTOS | | IMPORTE DEL ANTICIPO | ANTICIPO AMORTIZADO | ANTICIPO POR AMORTIZAR | | |
| | | LOCALIDAD | MUNICIPIO | | | | | | NUMERO | CONTRATISTA | | Obra Civil | Mobiliario | Impermeab. | Total Contratado | ESTIMADO (\$) | IMPERMEAB. | MOBILIARIO | ACUMULADO | | | | | | | | | % | |
| 140903 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA | VILLA DE ÁLVAREZ | VILLA DE ÁLVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 06-001-2014-OEEMSS-1 | PROMOTECNOS, SA de CV | \$ 15,000,000.00 | \$ 3,429,807.80 | \$ - | \$ - | \$ 3,429,807.80 | \$ 3,429,807.80 | \$ - | \$ - | \$ 3,429,807.80 | 100% | 100% | 19-ene | 02-may | TERMINACIÓN DE PLANTA ALTA (UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL) 2da ETAPA | \$ 917,552.12 | \$ 917,552.11 | \$ 0.00 | ING. IGNACIO DELGADO G. | |
| 140903 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA | VILLA DE ÁLVAREZ | VILLA DE ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADQ-06-038-2014-OEEMSS | VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACIONE S, SA de CV | \$ - | \$ - | \$ 4,557,872.00 | \$ - | \$ 4,557,872.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,278,936.00 | \$ 2,278,936.00 | 50% | 50% | 19-ene | 18-may | EQUIPO DIDÁCTICO (SALA DE MÓDULOS) | \$ 2,278,936.00 | \$ - | \$ 2,278,936.00 | C.P. LUIS CORONA | |
| 140903 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA | VILLA DE ÁLVAREZ | VILLA DE ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADQ-06-039-2014-OEEMSS | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | \$ - | \$ - | \$ 1,966,396.04 | \$ - | \$ 1,966,396.04 | \$ - | \$ - | \$ 1,966,396.04 | \$ 1,966,396.04 | 100% | 100% | 19-ene | 19-mar | MOBILIARIO | \$ 983,198.02 | \$ - | \$ 983,198.02 | C.P. LUIS CORONA | |
| 140903 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA | VILLA DE ÁLVAREZ | VILLA DE ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADQ-06-040-2014-OEEMSS | INGENIERIA EN SOFTWARE, SA de CV | \$ - | \$ - | \$ 1,721,672.00 | \$ - | \$ 1,721,672.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,721,672.00 | \$ 1,721,672.00 | 100% | 100% | 19-ene | 19-mar | EQUIPO DE CÓMPUTO | \$ 860,836.00 | \$ - | \$ 860,836.00 | C.P. LUIS CORONA | |
| 140903 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA | VILLA DE ÁLVAREZ | VILLA DE ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06-001-2015-OEEMSS | 130 INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA de CV | \$ - | \$ 3,479,741.38 | \$ - | \$ - | \$ 3,479,741.38 | \$ 3,479,741.38 | \$ - | \$ - | \$ 3,479,741.38 | 100% | 100% | 07-nov | 26-dic | CUBIERTA DE LÁMINA FRENTE A AULA PARA TALLERES ARTÍSTICOS + PLATAFORMA PARA PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN AZOTEA DE TALLERES (2da ETAPA) | \$ 1,043,922.41 | \$ 1,043,922.43 | \$ - | 0.02 | ING. IGNACIO DELGADO G. |
| RESUMEN PROGRAMA DE EXPANSIÓN 2014 | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | \$ 15,000,000.00 | \$ 6,909,549.18 | \$ 8,245,940.04 | \$ - | \$ 15,155,489.22 | \$ 6,909,549.18 | \$ 5,967,004.04 | \$ 12,876,553.22 | 85% | 85% | | | | \$ 6,084,444.55 | \$ 1,961,474.54 | \$ 4,122,970.01 | | | |

REVISO:

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED



OBRA SUSPENDIDA (NO SE HA ENTREGADO ANTICIPO)
(EL ANTICIPO SE ENTREGÓ EL 01/06/2015)

Nueva fecha de terminación: 29/09/2015

RECALENDARIZACIÓN DEL PERIODO DE EJECUCIÓN

OBRA CON AVANCE LENTO, DEBIDO A FALTA DE RECURSO.

SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO

CON NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN AL 26/12/2015

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED



| DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O. | | | | | | | | | I N V E R S I O N | | | | | | | A V A N C E S % | | | | | CONTROL DE ANTICIPOS | | | SUPERVISOR DE LA OBRA | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| CLAVE | NOMBRE | UBICACIÓN | | O | A | L | T | An | DATOS DEL CONTRATO | | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE DE CONTRATOS | | | | IMPORTE EJERCIDOS | | | | FISICO % | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DESCRIPCION DE CONCEPTOS | | IMPORTE DEL ANTICIPO | ANTICIPO AMORTIZADO | ANTICIPO POR AMORTIZAR | |
| | | LOCALIDAD | MUNICIPIO | | | | | | NUMERO | CONTRATISTA | | Obra Civil | Mobiliario | Impermeab. | Total Contratado | ESTIMADO (\$) | IMPERMEAB. | MOBILIARIO | ACUMULADO | | | | | | | | | % |
| 140903 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA | VILLA DE ÁLVAREZ | VILLA DE ÁLVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADQ-06-036-2015-OEEMSS | ORITEC TECNOLOGÍA, SA de CV | \$ 28,000,000.00 | \$ - | \$ 3,422,268.00 | \$ - | \$ 3,422,268.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,203,395.31 | \$ 2,203,395.31 | 64% | 64% | 09-mar | 22-abr | EQUIPAMIENTO | \$ 1,711,134.00 | \$ 1,101,697.66 | \$ 609,436.35 | C.P. LUIS CORONA |
| 140903 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA | VILLA DE ÁLVAREZ | VILLA DE ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADQ-06-019-2015-OEEMSS | VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACIONE S, SA de CV | \$ - | \$ - | \$ 10,402,183.35 | \$ - | \$ 10,402,183.35 | \$ - | \$ - | \$ 3,120,655.00 | \$ 3,120,655.00 | 30% | 30% | 20-abr | 17-ago | EQUIPAMIENTO | NO REQUIRÓ ANTICIPO | | | C.P. LUIS CORONA |
| 140903 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA | VILLA DE ÁLVAREZ | VILLA DE ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADQ-06-011-2015-OEEMSS | MAQUINARIA INDUSTRIAL CIBRERA, SA de CV | \$ - | \$ - | \$ 7,692,418.43 | \$ - | \$ 7,692,418.43 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 20-abr | 17-ago | EQUIPAMIENTO | \$ 3,846,209.22 | \$ - | \$ 3,846,209.22 | C.P. LUIS CORONA |
| RESUMEN PEF 2014 | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | \$ 28,000,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 21,516,869.78 | \$ - | \$ 5,324,050.31 | \$ 5,324,050.31 | 25% | 25% | | | | \$ 5,557,343.22 | \$ 1,101,697.66 | \$ 4,455,645.56 | | |