

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Llave: F-U-SU-LU

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

Página 1 de 5

FECHA DE INFORME 31 DE OCTUBRE DE 2016

DATOS DE LA OBRA SEGUN EL P. G. O.					METAS					INVERSION					AVANCES %					FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION			DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES			CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE DE OBRA CONTRATADA			IMPORTE EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA					
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.										MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)	%	%	IMPORTE DEL ANTICIPO
20160001	06DML0008S	CAM MARIA ELENA MALDONADO	COL. PRIMAVERAS	ARMERÍA	1	1	0	0	0	06-008-2016-PR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, SA DE CV	\$ 317,285.54	\$281,084.16	\$0.00	\$49,589.28	\$330,673.36	\$ 267,696.26	\$ -	\$ 49,589.28	\$ 317,285.54	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (3er. GRADO)	\$ -	\$ -	\$ -	ARQ. ISABEL BAYARDO			
20160002	06DPR01020	E.P. RAZA DE BRONCE	LOS REYES	ARMERÍA	1	0	0	0	1	06-041-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	\$ 150,000.00	\$51,629.87	\$0.00	\$0.00	\$51,629.87	\$ 41,099.44	\$ -	\$ -	\$ 41,099.44	100%	100%	13-jun	12-jul	REPARACIÓN DE TECHUMBRE EN AULAS	\$ 15,488.96	\$ 15,488.96	\$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR			
20160006	06DPR0076G	EP JUAN JOSÉ RÍOS	PERIQUILLOS	ARMERÍA	1	0	0	0	1	06-103-2016-PRR	ELECSOL, S.A. DE C.V.	\$ 80,056.59	\$80,056.59	\$0.00	\$0.00	\$80,056.59	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%	10-oct	22-oct	FOSA SÉPTICA, INTERCONEXIÓN DE RED SANITARIA	\$ -	\$ -	\$ -	ARQ. ISABEL BAYARDO				
		E.S. ANTONO BARBOSA HELDT E.S.T. No. 3 JESÚS GONZÁLEZ LUGO		ARMERÍA								\$ -	\$0.00	\$0.00	\$21,458.72	\$21,458.72	\$ -	\$ -	\$ 21,458.72	100%	100%											
		E.S. ANTONO BARBOSA HELDT E.S.T. No. 3 JESÚS GONZÁLEZ LUGO		ARMERÍA								\$ -	\$0.00	\$0.00	\$21,458.72	\$21,458.72	\$ -	\$ -	\$ 21,458.72	100%	100%											
<b>TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA</b>					<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>			<b>\$ 547,342.13</b>	<b>\$412,770.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,506.65</b>	<b>\$505,277.27</b>	<b>\$ 308,795.70</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 92,506.73</b>	<b>\$ 401,302.43</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				<b>\$ 15,488.96</b>	<b>\$ 15,488.96</b>	<b>\$ 0.00</b>				
20160100	06EJN0002Y	JN SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	1	1	0	0	0	06-008-2016-PR	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	\$ 354,438.86	\$325,255.46	\$0.00	\$ 32,204.47	\$357,459.93	\$ 296,871.18	\$ -	\$ 32,204.47	\$ 329,075.65	100%	100%	29-mar	22-may	1 AULA DIDÁCTICA (2°)	\$ 97,576.64	\$ 97,576.64	\$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS			
20160106	06EPR0013U	EP GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-027-2016-PRR	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	\$ 68,209.33	\$68,209.33	\$0.00	\$0.00	\$68,209.33	\$ 68,209.33	\$ -	\$0.00	\$ 68,209.33	100%	100%	23-may	11-jun	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO, SUCCIÓN Y DESCARGA DE MOTOBOMBA	\$ -	\$ -	\$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS			
20160103	06DJN0190I	JN SENORINA MERCED ZAMORA	COL. MIRADOR DE LA CUMBRE, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-014-2016-PRR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VIZCAINO, SA DE CV	\$ 480,000.00	\$400,099.90	\$0.00	\$0.00	\$400,099.90	\$ 283,292.46	\$ -	\$0.00	\$ 283,292.46	71%	98%	25-abr	25-jun	REPARACION INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS	\$ 120,029.97	\$ 76,073.01	\$ 43,956.96	ING. FERNANDO VILLEGAS			
20160104	06DJN0183Z	JN MA. DEL REFUGIO CHAPULA PERALES	COL. JARDINES DEL SOL	COLIMA	1	0	0	0	2	06-026-2016-PR-1	ING. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ	\$ 1,170,000.00	\$880,819.13	\$0.00	\$30,768.65	\$911,587.79	\$ 830,854.43	\$ -	\$30,768.65	\$ 861,623.08	94%	100%	23-may	03-ago	AULA USAER + BODEGA Y REMODELACIÓN DE SANITARIOS	\$ 264,245.74	\$ 249,256.33	\$ 14,989.41	ARQ. ALEJANDRA ARIAS			
20160105	06DJN0176P	JN SIRIA LLERENAS OCHOA	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-018-2016-PRR	DESARROLLADORA ASSA, S.A. DE C.V.	\$ 140,000.00	\$139,322.12	\$0.00	\$0.00	\$139,322.12	\$ 139,322.12	\$ -	\$0.00	\$ 139,322.12	100%	100%	09-may	31-may	REPARACIONES EN CERCO DE MALLA CICLÓN Y LUMINARIAS	\$ 41,796.64	\$ 41,796.63	\$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS			
20160102	06DES0030E	SEC. MARIO ANGUIANO MORENO	COL. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES	COLIMA	1	0	1	0	0	06-019-2016-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 2,500,000.00	\$1,222,418.92	\$0.00	\$0.00	\$1,222,418.92	\$ 541,957.02	\$ -	\$0.00	\$ 541,957.02	44%	85%	09-may	12-oct	LABORATORIO POLIFUNCIONAL	\$ 366,725.67	\$ 162,587.11	\$ 204,138.57	ING. FERNANDO VILLEGAS			
20160107	06DES0019I 06DES0023V	SEC. ALBERTO ISSAC AHUMADA	COL. BURÓCRATAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-028-2016-PR	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	\$ 844,324.77	\$844,324.77	\$0.00	\$0.00	\$844,324.77	\$ 713,634.06	\$ -	\$0.00	\$ 713,634.06	100%	100%	26-may	30-jul	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE RED HIDRÁULICA	\$ 253,297.43	\$ 253,297.43	\$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS			
20160113	06DJN0171U	J.N. NORMA CEBALLOS LARIOS	COL. FCO. I. MADERO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-045-2016-PR-1	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA (COVEPSA) S.A. DE C.V.	\$ 410,000.00	\$475,599.78	\$0.00	\$30,680.61	\$506,280.39	\$ 402,085.08	\$ -	\$30,680.61	\$ 432,765.69	85%	100%	04-jul	15-sep	AULA USAER, BODEGA-COCINA	\$ 92,279.24	\$ 92,279.24	\$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS			
20160125	06DJN0027H	J.N. REPÚBLICA DE MÉXICO	COL. VILLAS DE SAN SEBASTIÁN	COLIMA	1	0	0	0	1	06-082-2016-PRR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	\$ 100,000.00	\$45,628.30	\$0.00	\$0.00	\$45,628.30	\$ -	\$ -	\$0.00	0%	100%	29-ago	08-oct	RAMPAS Y PASAMANOS	\$ 13,688.49	\$ -	\$ 13,688.49	ARQ. ALEJANDRA ARIAS				
	06DJN0054E	J.N. ROSA MUÑOZ MUÑOZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	1			\$ 42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -	\$ -	\$0.00	\$ -	0%												
20160132	06DJN0038N	J.N. ROSARIO CASTELLANOS	COL. MIGUEL HIDALGO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-097-2016-PRR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	\$ 150,000.00	\$154,898.91	\$0.00	\$0.00	\$154,898.91	\$ -	\$ -	\$0.00	0%	40%	26-sep	09-nov	REPARACIONES EN PISOS Y CANCELERÍA	\$ -	\$ -	\$ -	ING. JOSÉ LUIS MUNGUÍA				
20160134	06DJN0405X	J.N. AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ	COL. EL TÍVOLI	COLIMA	1	0	0	0	1	06-100-2016-PRR	ING. ANGEL ALCARAZ GARCÍA	\$ 150,000.00	\$143,740.29	\$0.00	\$0.00	\$143,740.29	\$ -	\$ -	\$0.00	0%	60%	03-oct	30-oct	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL	\$ 43,122.09	\$ -	\$ 43,122.09	ING. FERNANDO VILLEGAS				
20160126	06DJN0204V	J.N. FERNANDO MORENO PEÑA	COL. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-082-2016-PRR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	\$ 150,000.00	\$114,692.04	\$0.00	\$0.00	\$114,692.04	\$ 74,018.21	\$ -	\$0.00	\$ 74,018.21	65%	100%	29-ago	08-oct	MURO DE CONTENCIÓN, RELLENOS E IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 34,407.61	\$ 22,205.46	\$ 12,202.15	ING. PABLO ALOCOCER			
201601108	06DJN0196C	J.N. GUSTAVO A. VÁZQUEZ MONTES	COL. NUEVO MILENIO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-030-2016-PR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LAH, S.A. DE C.V.	\$ 380,000.00	\$220,725.83	\$0.00	\$25,615.82	\$246,341.65	\$ 220,725.81	\$ -	\$25,615.82	\$ 246,341.63	100%	100%	26-may	16-jul	AULA USAER	\$ -	\$ -	\$ -	ING. FERNANDO VILLEGAS			
20160111	06DJN0175Q	J.N. HILDELIZ ALCARAZ	COL. GREGORIO TORRES QUINTERO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-037-2016-PR	ARQ. NAYIBE GEORGINA JUÁREZ CÁRDENAS	\$ 690,000.00	\$474,081.92	\$0.00	\$5,240.88	\$479,322.80	\$ -	\$ -	\$5,240.88	\$ 5,240.88	0%	93%	06-jun	13-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y BODEGA	\$ 142,224.58	\$ -	\$ 142,224.58	ARQ. ALEJANDRA ARIAS			
20160119	06DJN0005V	J.N. IGNACIO M. ALTAMIRANO	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-062-2016-PR	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 250,000.00	\$249,946.79	\$0.00	\$0.00	\$249,946.79	\$ 207,866.29	\$ -	\$0.00	\$ 207,866.29	83%	100%	01-ago	23-sep	REPARACIÓN DE ESCALERAS DE ACCESO, IMPERMEABILIZACIÓN Y APLANADOS.	\$ 74,984.04	\$ 62,359.89	\$ 12,624.14	ARQ. ALEJANDRA ARIAS			
20160124	06DJN0159Z	J.N. MA. ELENA OCHOA SILVA	COL. SAN RAFAEL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-082-2016-PRR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	\$ 200,000.00	\$70,955.30	\$0.00	\$0.00	\$70,955.30	\$ -	\$ -	\$0.00	0%	100%	29-ago	08-oct	RAMPAS Y PASAMANOS DE PISOS Y APLANADOS	\$ 21,286.59	\$ -	\$ 21,286.59	ARQ. ALEJANDRA ARIAS				
20160123	06DJN0052G	J.N. MARIA GARCIA PEÑA	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-083-2016-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	\$ 680,000.00	\$637,447.85	\$0.00	\$0.00	\$637,447.85	\$ -	\$ -	\$0.00	0%	55%	29-ago	15-oct	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. DE LUMINARIAS DEL PLANTEL	\$ 191,234.36	\$ -	\$ 191,234.36	ARQ. ALEJANDRA ARIAS				
20160122	06EJN0018Z	J.N. NIÑO BENITO JUÁREZ	COL. LAS PALMAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-080-2016-PRR	ARCOBUC, S.A. DE C.V.	\$ 100,000.00	\$174,158.62	\$0.00	\$0.00	\$174,158.62	\$ 161,740.82	\$ -	\$0.00	\$ 161,740.82	100%	100%	22-ago	24-sep	CUBIERTA DE MALLA SOMBRERA EN PATIO CÍVICO.	\$ 52,247.59	\$ 52,247.58	\$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS			
20160110	06DJN0050I	J.N. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC	ZONA MILITAR	COLIMA	1	0	0	0	1	06-038-2016-PR	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	\$ 500,000.00	\$153,256.96	\$0.00	\$43,505.63	\$196,762.59	\$ 153,256.96	\$ -	\$43,505.63	\$ 196,762.59	100%	100%	13-jun	31-jul	DIRECCIÓN, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LONA EN ESTRUCTURA EXISTENTE.	\$ 45,977.09	\$ 45,977.09	\$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS			
20160133	06DJN0113D	J.N. LAURA RAMÍREZ CEDEÑO	COL. NIÑOS HÉROES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-097-2016-PRR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	\$ 200,000.00	\$180,200.87	\$0.00	\$0.00	\$180,200.87	\$ -	\$ -	\$0.00	0%	40%	26-sep	09-nov	REPARACIÓN DE PISOS, CANCELERÍA Y PUERTAS	\$ 54,060.26	\$ -	\$ 54,060.26	ING. JOSÉ LUIS MUNGUÍA				
20160127	06DJN0120N	J.N. ALBERTO LARIOS GAYTÁN	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-084-2016-PRR-1	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	\$ 150,000.00	\$144,663.79	\$0.00	\$0.00	\$144,663.79	\$ 94,458.37	\$ -	\$0.00	\$ 94,458.37	65%	85%	01-oct	13-nov	SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA	\$ 43,399.14	\$ 28,337.51	\$ 15,061.62	ING. JOSÉ LUIS MUNGUÍA			
20160109	06DJN0030T	J.N. JUANA URZUA DELGADO	LA ESTANCIA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-032-2016-PRR	ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCÍA	\$ 600,000.00	\$588,551.31	\$0.00	\$0.00	\$588,551.31	\$ 567,984.05	\$ -	\$0.00	\$ 567,984.05	97%	100%	30-may	20-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DOS MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS	\$ 176,565.39	\$ 170,395.22	\$ 6,170.17	ARQ. ALEJANDRA ARIAS			
20160136	06EJN0003X	J.N. JOSÉ MARÍA MORELOS	COL. FÁTIMA	COLIMA	1	1	0	0	0	06-105-2016-PR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, S.A. DE C.V.	\$ 400,000.00	\$343,246.67	\$0.00	\$0.00	\$343,246.67	\$ -	\$ -	\$0.00	0%	8%	24-oct	17-dic	1 AULA DIDÁCTICA	\$ 102,974.00	\$ -	\$ 102,974.00	ARQ. CARLOS TRUCIOS				
20160137	06DJN0155C	J.N. CARLOS NÚÑEZ VALENCIA	COL. LAS TORRES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-106-2016-PRR	ING. MIGUEL ZÚÑIGA FIGUEROA	\$ 100,000.00	\$100,077.96	\$0.00	\$0.00	\$100,077.96	\$ -	\$ -	\$0.00	0%	0%	31-oct	30-nov	CERCO PERIMETRAL	\$ -	\$ -	\$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS				
20160128	06EPR0009H 06EPR0041Q	E.P. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	CENTRO	COLIMA																												

**INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**

**FAM 2016**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSIÓN					AVANCES %					CONTROL DE ANTIPO			SUPERVISOR						
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE DE OBRA CONTRATADA			IMPORTE EJERCIDOS				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTIPO	ANTIPO AMORTIZADO	ANTIPO POR AMORTIZAR	DE LA OBRA			
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)								ACUMULADO (\$)	FINANC.	FÍSICO
20160201	06DJN0139L	JN JOSÉ CENTENO VIRGEN	EL REMUDADERO	COMALA	1	0	0	0	1	06-015-2016-PRR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	\$ 250,000.00	\$107,042.26	\$0.00	\$0.00	\$107,042.26	\$ 102,609.84	\$ -	\$0.00	\$ 102,609.84	100%	100%	02-mar	18-jun	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	\$ 32,112.68	\$ 32,112.67	\$ 0.00	ING. PABLO ALCOCKER
20160200	06ETV0009G	TV. SEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO	LA CAJA	COMALA	1	1	0	0	0	06-002-2016-PR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	\$ 340,817.53	\$360,371.52	\$0.00	\$34,263.28	\$394,634.80	\$ 306,554.05	\$ -	\$34,263.28	\$ 340,817.33	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA 2°	\$ -	\$ -	\$ -	ING. PABLO ALCOCKER
20160203	06DPR0130K	E.P. BENITO JUÁREZ	CENTRO	COMALA	1	0	0	0	1	06-068-2016-PRR-1	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	\$ 200,000.00	\$349,585.12	\$0.00	\$0.00	\$349,585.12	\$ 325,245.76	\$ -	\$0.00	\$ 325,245.76	100%	100%	04-ago	24-sep	RENOVELACIÓN DE PISO EN PATIO CÍVICO	\$ 104,875.54	\$ 80,505.53	\$ 24,370.00	ING. PABLO ALCOCKER
20160202	06DPR0140R	E.P. CONSTITUCIÓN	COF. DE SUCHITLÁN	COMALA	1	0	0	0	1	06-054-2016-PRR	C. IRMA SUSANA GARCÍA MORÁN	\$ 110,000.00	\$119,078.01	\$0.00	\$0.00	\$119,078.01	\$ 97,368.21	\$ -	\$0.00	\$ 97,368.21	100%	100%	08-ago	31-ago	100 MTS. DE MALLA PERIMETRAL	\$ 35,723.40	\$ 35,723.41	\$ 0.00	ING. PABLO ALCOCKER
20160204	06DST0005Y	SEC. TÉCNICA No. 5 PABLO SILVA GARCÍA	Km. 5 CARRETERA V. de A. - COMALA	COMALA	1	0	0	0	1	06-068-2016-PRR-1	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	\$ 150,000.00	\$184,548.66	\$0.00	\$0.00	\$184,548.66	\$ 184,548.66	\$ -	\$0.00	\$ 184,548.66	100%	100%	01-ago	24-sep	RAMPAS	\$ 55,364.60	\$ 55,364.60	\$ 0.00	ING. PABLO ALCOCKER
<b>TOTAL MUNICIPIO DE COMALA</b>					<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>\$ 1,050,817.53</b>	<b>\$1,120,625.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,263.28</b>	<b>\$1,154,888.84</b>	<b>\$ 1,016,326.52</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 34,263.28</b>	<b>\$ 1,050,589.80</b>	<b>91%</b>	<b>100%</b>				<b>\$ 228,076.21</b>	<b>\$ 203,706.21</b>	<b>\$ 24,370.01</b>	
20160300	06DST0014F	SEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO	PUEBLO JUÁREZ	COQUIMATLÁN	1	1	0	0	0	06-007-2016-PR	ING. ESPERANZA YAREZ GONZÁLEZ GONZÁLEZ	\$ 758,933.23	\$735,387.29	\$0.00	\$34,263.28	\$769,650.57	\$ 724,669.95	\$ -	\$ 34,263.28	\$ 758,933.23	100%	100%	09-mar	17-may	1 AULA DIDÁCTICA 3°	\$ 220,616.19	\$ 220,616.19	\$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS
20160301	06DPR0254T	E.P. FRANCISCO VILLA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-020-2016-PR	ESTRUCTURAS Y MONTAJES ACUARIO, S.A. DE C.V.	\$ 1,150,000.00	\$834,082.42	\$0.00	\$0.00	\$834,082.42	\$ 747,639.77	\$ -	\$ -	\$ 747,639.77	100%	100%	16-may	09-jul	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	\$ 250,224.73	\$ 228,481.12	\$ 21,743.61	ING. FERNANDO VILLEGAS
20160307	06EJN0022L	J.N. ANTONIO BARBOSA HELDT	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-093-2016-PR	CYMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 150,000.00	\$33,141.41	\$0.00	\$0.00	\$33,141.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%	19-sep	31-oct	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, CORTINA METÁLICA EN COCINA.	\$ 9,942.42	\$ -	\$ 9,942.42	ING. FERNANDO VILLEGAS
20160306	06DJN0023L	J.N. JOSEFINA BEAS	CENTRO	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-089-2016-PR	PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$ 300,000.00	\$203,920.05	\$0.00	\$0.00	\$203,920.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	20%	03-oct	19-nov	REHABILITACIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, TECHADO DE BODEGA Y VERTEDEROS.	\$ 61,176.02	\$ -	\$ 61,176.02	ING. JOSÉ LUIS MUNGUÍA
20160305	06DPR0094W	E.P. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	EL CHICAL	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-078-2016-PRR	ING. JAVIER PEÑA GRAGEDA	\$ 200,000.00	\$152,680.49	\$0.00	\$0.00	\$152,680.49	\$ 150,129.30	\$ -	\$ -	\$ 150,129.30	100%	100%	15-ago	17-sep	CISTERNA IMPERMEABILIZACIÓN, REP. PLAFONES Y FRONTERAS DE LOSA, APLANADOS Y PINTURA EN GENERAL.	\$ 45,804.15	\$ 45,804.14	\$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS
20160303	06DPR0091Z	E.P. BENITO JUÁREZ	PUEBLO JUÁREZ	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-040-2016-PRR	ING. JAVIER PEÑA GRAGEDA	\$ 200,000.00	\$160,581.93	\$0.00	\$0.00	\$160,581.93	\$ 147,706.29	\$ -	\$ -	\$ 147,706.29	100%	100%	13-jun	12-jul	ADECUACIÓN DE BIBLIOTECA, CANCELERÍA DE ALUMINIO EN TRES AULAS	\$ -	\$ -	\$ -	ING. PABLO ALCOCKER
20160304	06DTV0014T	TV. SEC. JESÚS ALCARAZ RODRÍGUEZ	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-086-2016-PR	ING. RENATO FLORES VIRGEN AGUIRRE	\$ 210,000.00	\$186,763.28	\$0.00	\$0.00	\$186,763.28	\$ 161,912.32	\$ -	\$ -	\$ 161,912.32	100%	100%	01-ago	30-sep	BODEGA	\$ 56,028.98	\$ 56,028.99	\$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS
20160302	S/C	CAM NUEVA CREACIÓN	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	1	3	0	0	3	06-034-2016-PR	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	\$ 3,937,294.72	\$3,627,294.72	\$0.00	\$0.00	\$3,627,294.72	\$ 3,627,294.72	\$ -	\$ -	\$ 3,627,294.72	100%	100%	30-may	07-oct	TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS. CONSTRUCCIÓN DE COCINA	\$ 1,088,188.42	\$ 1,088,188.41	\$ 0.00	ING. PABLO ALCOCKER
<b>TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN</b>					<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>			<b>\$ 6,906,227.95</b>	<b>\$5,933,851.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,263.28</b>	<b>\$5,968,114.88</b>	<b>\$ 5,559,352.35</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 34,263.28</b>	<b>\$ 5,593,615.63</b>	<b>94%</b>	<b>97%</b>				<b>\$ 1,731,980.90</b>	<b>\$ 1,639,118.85</b>	<b>\$ 92,862.05</b>	
20160400	06DJN0066J	JN JUAN ESCUTIA	QUESERÍA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-015-2016-PRR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	\$ 200,000.00	\$141,745.40	\$0.00	\$0.00	\$141,745.40	\$ 84,813.95	\$ -	\$0.00	\$ 84,813.95	100%	100%	02-may	18-jun	INST. DE DOS TINACOS EN AZOTEA, REHABILITACIÓN DE CISTERNA, CASETA MOTOBOMBA; REP. EN FRONTERAS Y PLAFÓN (MARQUESINAS), IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. MENOR EN SERV. SANITARIOS.	\$ 42,523.62	\$ 42,523.62	\$ 0.00	ING. PABLO ALCOCKER
20160406	06EPR0096U	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	CENTRO	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-089-2016-PR	PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$ 210,000.00	\$198,558.37	\$0.00	\$0.00	\$198,558.37	\$ -	\$ -	\$0.00	\$ -	0%	10%	03-oct	19-nov	COCINA (3.00 X 4.00 MTS )	\$ 59,567.51	\$ -	\$ 59,567.51	ING. PABLO ALCOCKER
20160402	06DPR0187L	E.P. JUVENTINO ROSAS	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-035-2016-PRR	MOVARK DISEÑO Y CONSTRUCC	\$ 580,000.00	\$579,108.49	\$0.00	\$0.00	\$579,108.49	\$ 577,418.33	\$ -	\$0.00	\$ 577,418.33	100%	100%	06-jun	27-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIO Y SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL	\$ 173,732.55	\$ 173,732.55	\$ 0.00	ING. PABLO ALCOCKER
20160403	06DPR03170	E.P. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	MONTITLÁN	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-042-2016-PRR	C. MARIANO FLORES GUZMÁN	\$ 45,962.23	\$45,962.23	\$0.00	\$0.00	\$45,962.23	\$ 41,121.19	\$ -	\$0.00	\$ 41,121.19	100%	100%	23-may	28-may	ADOQUINAMIENTO EN ÁREA DE JUEGOS	\$ -	\$ -	\$ -	ING. PABLO ALCOCKER
20160405	06DPR02010	E.P. EVA SAMANO DE LÓPEZ MATEOS	QUESERÍA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-073-2016-PR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	\$ 210,000.00	\$169,557.08	\$0.00	\$0.00	\$169,557.08	\$ 140,706.77	\$ -	\$0.00	\$ 140,706.77	100%	100%	08-ago	17-sep	BODEGA	\$ 50,867.13	\$ 50,867.13	\$ -	ING. PABLO ALCOCKER
20160404	06DST00220	SEC. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-050-2016-PRR	C. MARIANO FLORES GUZMÁN	\$ 538,119.73	\$538,119.73	\$0.00	\$21,564.40	\$559,684.13	\$ 538,119.73	\$ -	\$21,564.40	\$ 538,119.73	100%	100%	18-jul	17-sep	AMPLIACIÓN DE COCINA, 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE + REP. DE TRES LUMINARIAS P.P., REP. DE LABORATORIO DE CIENCIAS.	\$ 161,435.92	\$ 139,847.81	\$ 21,588.11	ING. PABLO ALCOCKER
<b>TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC</b>					<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>			<b>\$ 1,784,081.96</b>	<b>\$1,673,051.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,564.40</b>	<b>\$1,694,615.71</b>	<b>\$ 1,382,179.96</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 21,564.40</b>	<b>\$ 1,382,179.96</b>	<b>83%</b>	<b>89%</b>				<b>\$ 488,126.72</b>	<b>\$ 406,971.11</b>	<b>\$ 81,155.62</b>	
20160600	06DJN0227F	JN SIN NOMBRE	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-004-2016-PR-1	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	\$ 342,226.79	\$350,456.52	\$0.00	\$29,202.44	\$379,658.96	\$ 313,043.39	\$ -	\$ 29,202.44	\$ 342,245.83	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA 3°	\$ 105,136.96	\$ 86,838.64	\$ 18,298.31	ING. JORGE ESPINOSA
20160601	06DJN0224I	JN SIN NOMBRE	COL. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	2	0	0	0	06-001-2016-PR	JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO, SA de CV	\$ 644,087.27	\$685,337.56	\$0.00	\$58,404.88	\$743,742.44	\$ 585,720.47	\$ -	\$ 58,404.88	\$ 644,125.35	100%	100%	07-mar	29-may	2 AULAS DIDÁCTICAS (2° y 3°)	\$ 205,601.27	\$ 205,601.25	\$ 0.01	ING. JORGE ESPINOSA
20160602	06DPR0284N	EP SIN NOMBRE	COL. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-010-2016-PR	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	\$ 359,038.90	\$362,731.04	\$0.00	\$46,188.00	\$408,919.04	\$ 312,850.81	\$ -	\$ 46,188.00	\$ 359,038.89	100%	100%	21-mar	29-may	1 AULA DIDÁCTICA 3°	\$ 108,819.31	\$ 85,158.26	\$ 23,661.05	ING. JORGE ESPINOSA
20160603	06DPR0291X	EP SIN NOMBRE	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	3	0	0	0	06-012-2016-PR	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE, S.A. DE C.V.	\$ 1,650,000.00	\$1,080,468.45	\$0.00	\$145,366.48	\$1,225,834.93	\$ 1,041,132.89	\$ -	\$ 145,366.48	\$ 1,186,499.37	100%	100%	04-abr	07-ago	3 AULAS DIDÁCTICAS (3°, 4° y 5°)	\$ 324,140.54	\$ 324,140.53	\$ 0.00	ING. JORGE ESPINOSA
20160604	06DPR0190Z	EP BASILIO VADILLO	COL. PACÍFICO (LAS BRISAS)	MANZANILLO	1	1	0	0	1	06-004-2016-PR-1	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	\$ 1,390,000.00	\$351,026.66	\$0.00	\$46,188.08	\$1,118,169.50	\$ 351,026.66	\$ -	\$ 46,188.08	\$ 1,102,889.58	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA 3°	\$ 102,174.06	\$ 102,174.06	\$ 0.00	ING. OMAR RANGEL
										06-017-2016-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	\$ 720,954.76	\$0.00	\$0.00	\$705,674.84	\$ 705,674.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%	02-may	16-jul	MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS	\$ 216,286.43	\$ 216,286.43	\$ 0.00	ING. OMAR RANGEL
20160605	06DES0031D	SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-003-2016-PR y 06-003-2016-PR-1	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	\$ 646,990.53	\$624,419.04	\$0.00	\$34,263.28	\$658,682.32	\$ 612,383.22	\$ -	\$ 34,263.28	\$ 646,646.50	100%	100%	07-mar	11-jun	1 AULA DIDÁCTICA 3°	\$ 187,325.71	\$ 187,325.71	\$ 0.00	ARQ. CLAUDIA RAMÍREZ
20160606	06DST0017C	SEC. TÉCNICA ART. 27 CONSTITUCIONAL	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-025-2016-PRR	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	\$ 182,723.92	\$182,723.92	\$0.00	\$0.00	\$182,723.92	\$ 182,723.92	\$ -	\$ -	\$ 182,723.92	100%	100%	23-may	16-jul	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA	\$ 54,817.18	\$ 54,817.18	\$ 0.00	ING. OMAR RANGEL
20160607	06DPR0206J	E.P. SUSANA ORTIZ SILVA	CAMPOS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-025-2016-PRR	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	\$ 200,000.00	\$197,400.01	\$0.00	\$0.00	\$197,400.01	\$ 197,400.01	\$ -	\$ -	\$ 197,400.01	100%	100%	23-may	16-jul	CERCO PERIMETRAL	\$ 59,220.00	\$ -	\$ 59,220.00	ING. IGNACIO DELGADO
20160606	06DJN0048U	J.N. MARIA TERESA NARANJO VILLALOBOS	COL. INFONAVIT	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-102-2016-PRR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	\$ 190,000.00	\$386,570.61	\$0.00	\$0.00	\$386,570.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	1%	10-oct	30-nov	REP. RED DE DRENAJE, 7 VENTILADORES, REP. DE CANCELERÍA Y PUERTAS DE 4 AULAS, REMODELACIÓN DE SANITARIOS	\$ 115,971.18	\$ -	\$ 115,971.18	ING. JAIR VERGARA
20160640	06DJN0062N	J.N. JAIME NUNO	SANTA RITA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-090-2016-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	\$ 100,000.00	\$121,549.51	\$0.00	\$0.00	\$121,549.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	10%	19-sep	20-nov	CONEXIÓN DEL DRENAJE A LA RED MUNICIPAL + BEBEDEROS	\$ 36,464.85	\$ -	\$ 36,464.85	ING. JAIR VERGARA
20160616	06DJN0063M	J.N. MARÍA PÉREZ ALFARO	SALAHUA (LAS PAL																										

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGUN EL P. G. O.					METAS					INVERSION					AVANCES %							CONTROL DE ANTIPOPOS			SUPERVISOR				
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACION		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE DE OBRA CONTRATADA			IMPORTE EJERCIDOS				FINANC.	FISICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTIPOPO	ANTIPOPO AMORTIZADO	ANTIPOPO POR AMORTIZAR	DE LA OBRA	
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)										ACUMULADO (\$)
20160647	06DJN0097C	J.N. JUANA RAMÍREZ SUÁREZ	LAS BRISAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-099-2016-PRR	C. ISSAC RAMÍREZ MACIAS	\$ 200,000.00	\$219,841.03	\$0.00	\$0.00	\$219,841.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	28%	03-oct	30-nov	IMPERMEABILIZACIÓN, MOTOBOMBA, RAMPAS Y PASAMANOS.	\$ 65,952.31	\$ -	\$ 65,952.31	ING. OMAR RANGEL
20160614	06DJN0096D	J.N. MA. LUISA MORENO NAVARRO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-044-2016-PRR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$ 650,000.00	\$559,318.72	\$0.00	\$0.00	\$559,318.72	\$ 475,647.35	\$ -	\$ -	\$ 475,647.35	85%	100%	27-jun	27-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, LÁMPARAS EN EDIFICIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, REP. DE PLAFONES Y FRONTERAS.	\$ 167,795.62	\$ 142,694.21	\$ 25,101.41	ING. OMAR RANGEL
20160610	06DJN0117Z	J.N. ELISA VÁZQUEZ SUAZO	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-036-2016-PRR	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	\$ 633,262.61	\$633,262.61	\$0.00	\$0.00	\$633,262.61	\$ 484,102.37	\$ -	\$ -	\$ 484,102.37	76%	100%	06-jun	13-ago	IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN RED SANITARIA, RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO, PISOS EN AULAS, CANCELERÍA Y PUERTAS	\$ 189,978.78	\$ 145,230.71	\$ 44,748.07	ING. IGNACIO DELGADO
20160617	06DJN0132S	J.N. BEATRIZ CORTÉS VIRGEN DE ÁVILA	COL. EL ROCÍO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-053-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	\$ 300,000.00	\$88,780.87	\$0.00	\$0.00	\$88,780.87	\$ 60,810.00	\$ -	\$ -	\$ 60,810.00	68%	100%	18-jul	31-ago	REP. DE TECHUMBRE EN COCINA, LONA EN DESAYUNADORES, CONEXIÓN DE DRENAJE A RED MPAL., DRENES PLUVIALES.	\$ 26,634.26	\$ 18,243.00	\$ 8,391.26	ARQ. CLAUDIA RAMÍREZ
20160627	06DJN0145W	J.N. RAMÓN LÓPEZ VELARDE	EL CHAVARÍN	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-077-2016-PRR	RO CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	\$ 200,000.00	\$206,686.04	\$0.00	\$0.00	\$206,686.04	\$ 138,301.74	\$ -	\$ -	\$ 138,301.74	67%	70%	15-ago	01-oct	TECHADO EN PATIO CÍVICO	\$ 62,005.81	\$ 41,490.52	\$ 20,515.29	ING. OMAR RANGEL
20160622	06DJN0170V 06DJN0172T	J.N. ROSARIO CASTELLANOS	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-061-2016-PR-1	AYEA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 260,000.00	\$257,640.18	\$0.00	\$0.00	\$257,640.18	\$ 158,174.98	\$ -	\$ -	\$ 158,174.98	61%	92%	01-ago	10-oct	BODEGA, REP. VENTILADORES, PUERTA DE INGRESO, LAVADERO DE GRANITO (GRANDE)	\$ 77,292.05	\$ 47,452.50	\$ 29,839.55	ING. IGNACIO DELGADO
20160608	06DJN187V	J.N. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ	COL. JARDINES DE SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-033-2016-PRR	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	\$ 172,847.18	\$172,847.18	\$0.00	\$0.00	\$172,847.18	\$ 172,847.18	\$ -	\$ -	\$ 172,847.18	100%	100%	30-may	30-jun	IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 51,854.15	\$ 51,854.16	\$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
20160630	06DJN0197B	J.N. CIRILO CALDERÓN ÁLVAREZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-081-2016-PR	ING. JOSÉ ALEJANDRO GODÍNEZ BONALES	\$ 450,000.00	\$292,854.09	\$0.00	\$0.00	\$292,854.09	\$ 106,734.57	\$ -	\$ -	\$ 106,734.57	36%	55%	29-ago	22-oct	AULA USAER, PINTURA DE ESMALTE EN PROTECCIONES Y 1 VENTILADOR	\$ 87,856.23	\$ 32,020.37	\$ 55,835.85	ING. IGNACIO DELGADO
20160621	06DJN0212D 06DJN0220M	J.N. IDALIA GONZÁLEZ PIMENTEL	SALAGUA (COL. MARIMAR)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-061-2016-PR-1	AYEA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 200,000.00	\$218,823.49	\$0.00	\$0.00	\$218,823.49	\$ 115,301.44	\$ -	\$ -	\$ 115,301.44	53%	80%	01-ago	30-sep	COCINA TIEMPO COMPLETO	\$ 65,647.05	\$ 34,590.42	\$ 31,056.62	ARQ. CLAUDIA RAMÍREZ
20160612	06DJN0210F	J.N. SIN NOMBRE	COL. LOMAS DE SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2016-PRR-1	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 500,000.00	\$338,822.74	\$0.00	\$0.00	\$338,822.74	\$ 286,906.08	\$ -	\$ -	\$ 286,906.08	100%	100%	06-jun	07-ago	REP. INTEGRAL DE SANITARIOS (RED HIDRÁLICA Y CUBO DE TINACOS)	\$ 68,687.32	\$ 68,687.32	\$ -	ING. OMAR RANGEL
20160618	06DJN0213C 06DJN0222K	J.N. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	COL. VALLE PARAISO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-053-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	\$ 200,000.00	\$204,247.96	\$0.00	\$0.00	\$204,247.96	\$ 138,415.93	\$ -	\$ -	\$ 138,415.93	68%	100%	18-jul	31-ago	CANALES PLUVIALES Y MUROS DE CONTENCIÓN	\$ 61,274.39	\$ 41,524.78	\$ 19,749.61	ING. OMAR RANGEL
20160641	06DJN0098B	J.N. INDEPENDENCIA	COL. BENITO JUÁREZ	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-092-2016-PRR	DOC2, S.A. DE C.V.	\$ 150,000.00	\$241,222.96	\$0.00	\$0.00	\$241,222.96	\$ 46,734.86	\$ -	\$ -	\$ 46,734.86	19%	38%	19-sep	31-oct	REP. BANDA PERIMETRAL Y APLANADOS	\$ 72,366.89	\$ 14,020.46	\$ 58,346.43	ARQ. CLAUDIA RAMÍREZ
20160609	06DPR0032J	E.P. FORD 178, ENRIQUE ROBLES RODRÍGUEZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-033-2016-PRR	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	\$ 176,790.11	\$176,790.11	\$0.00	\$0.00	\$176,790.11	\$ 176,790.11	\$ -	\$ -	\$ 176,790.11	100%	100%	30-may	30-jun	IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 53,037.03	\$ 53,037.03	\$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
20160620	06DPR0131J 06DPR0252V	E.P. JESÚS BARAJAS	COL. VALLE PARAISO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-058-2016-PR	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	\$ 340,000.00	\$360,412.01	\$0.00	\$0.00	\$360,412.01	\$ -	\$ -	\$ -	0%	80%	01-ago	30-sep	DIRECCIÓN (T.V.) Y PATIO CÍVICO	\$ 108,123.60	\$ -	\$ 108,123.60	ING. OMAR RANGEL	
20160623	06DPR0194V	E.P. BENITO JUÁREZ	CENTRO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-069-2016-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$ 500,000.00	\$695,727.92	\$0.00	\$0.00	\$695,727.92	\$ 243,127.73	\$ -	\$ -	\$ 243,127.73	35%	90%	08-ago	30-sep	REP. INTEGRAL DE SANITARIOS	\$ 208,718.38	\$ 72,938.32	\$ 135,780.06	ING. JAIR VERGARA
20160639	06DPR0325X	E.P. 5 DE FEBRERO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-090-2016-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$ 300,000.00	\$298,582.12	\$0.00	\$0.00	\$298,582.12	\$ -	\$ -	\$ -	0%	25%	19-sep	20-nov	IMPERMEABILIZACIÓN, REP. PLAFONES Y FRONTERAS, PINTURA EN PLAFONES	\$ 89,574.64	\$ -	\$ 89,574.64	ING. JAIR VERGARA	
20160644	06DPR0281Q 06DPR0278C	E.P. SIN NOMBRE (T.V.)	COL LAS PERLAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-098-2016-PR	ING. J. JESÚS NAVARRO ÁNGEL	\$ 280,000.00	\$260,098.81	\$0.00	\$0.00	\$260,098.81	\$ -	\$ -	\$ -	0%	10%	03-oct	26-nov	BODEGA Y REP. DE BEBEDEROS	\$ 78,029.64	\$ -	\$ 78,029.64	ING. JAIR VERGARA	
20160611	06DPR0289I 06DPR0350W	E.P. AÑO DE JUÁREZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2016-PRR	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 300,000.00	\$87,348.15	\$0.00	\$0.00	\$87,348.15	\$ 87,348.15	\$ -	\$ -	\$ 87,348.15	100%	100%	06-jun	23-jul	IMPERMEABILIZACIÓN, REP. FRONTERAS Y PLAFONES Y PINTURA	\$ 26,204.45	\$ 26,204.45	\$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
20160628	06DPR0023A	E.P. SIN NOMBRE	FRACC. DEL MAR	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-077-2016-PRR	RO CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	\$ 50,000.00	\$37,960.95	\$0.00	\$0.00	\$37,960.95	\$ 37,960.95	\$ -	\$ -	\$ 37,960.95	100%	100%	15-ago	01-oct	REPARACIÓN DE LÁMPARAS	\$ 11,388.29	\$ -	\$ 11,388.29	ING. IGNACIO DELGADO
20160624	06DPR0400N	E.P. MIGUEL DE LA MORA RAMÍREZ	EJIDO NUEVO CUYUTLÁN	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-072-2016-PR	C. NEREIDA LÓPEZ VERDE	\$ 200,000.00	\$171,018.31	\$0.00	\$0.00	\$171,018.31	\$ -	\$ -	\$ -	0%	50%	08-ago	17-sep	COCINA DE TIEMPO COMPLETO	\$ 51,305.49	\$ -	\$ 51,305.49	ARQ. CLAUDIA RAMÍREZ	
20160625	06DPR0151X 06DPR0152W	E.P. ANGEL ANTE	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-071-2016-PRR	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	\$ 380,064.51	\$375,642.77	\$0.00	\$0.00	\$375,642.77	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%	08-ago	24-sep	ESTABLECIMIENTO ESCOLAR DE CONSUMO	\$ 112,692.83	\$ -	\$ 112,692.83	ING. IGNACIO DELGADO	
20160632	06DPR0195U 06DPR0250X	E.P. PRIMERO DE JUNIO	CENTRO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-087-2016-PRR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	\$ 600,000.00	\$637,034.93	\$0.00	\$0.00	\$637,034.93	\$ 246,833.47	\$ -	\$ -	\$ 246,833.47	39%	75%	12-sep	15-nov	IMPERMEABILIZACIÓN, REP. DE ESCALERAS, REP. DE FRONTERAS Y PLAFONES (INCL. PINTURA), PISOS EN CANCHA DE U.M.	\$ 191,110.48	\$ 74,050.04	\$ 117,060.44	ING. IGNACIO DELGADO
20160648	06DPR0036F 06DPR0039C	EP JOSÉ SANTOS VALDEZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-104-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	\$ -	\$94,906.19	\$0.00	\$0.00	\$94,906.19	\$ 94,876.26	\$ -	\$ -	\$ 94,876.26	100%	100%	10-oct	31-oct	PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA DE PATIO CÍVICO	\$ 28,471.86	\$ 28,471.85	\$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
20160645	06DST0011I 06DST0027J	SEC. TÉC. No. 11, BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-099-2016-PRR	C. ISSAC RAMÍREZ MACIAS	\$ 200,000.00	\$181,996.01	\$0.00	\$0.00	\$181,996.01	\$ -	\$ -	\$ -	0%	25%	03-oct	30-nov	ESTABLECIMIENTO ESCOLAR DE CONSUMO	\$ 54,598.80	\$ -	\$ 54,598.80	ING. IGNACIO DELGADO	
20160626	06DES0024U 06DES0029P	SEC. FERNANDO MORENO PEÑA	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-074-2016-PR	CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 200,000.00	\$206,928.85	\$0.00	\$0.00	\$206,928.85	\$ 117,430.43	\$ -	\$ -	\$ 117,430.43	57%	98%	08-ago	17-sep	ESTABLECIMIENTO ESCOLAR DE CONSUMO	\$ 62,078.66	\$ -	\$ 62,078.66	ING. IGNACIO DELGADO
20160613	06DES0025T 06DES0027R	SEC. PABLO LATAPÍ SARRE	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2016-PRR	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 60,624.27	\$60,624.27	\$0.00	\$0.00	\$60,624.27	\$ 60,624.27	\$ -	\$ -	\$ 60,624.27	100%	100%	06-jun	23-jul	NUEVA CISTERNA	\$ 18,187.28	\$ -	\$ 18,187.28	ING. IGNACIO DELGADO
20160631	06DST0015E 06DST0030X	SEC. TÉC. HOMOBONO LLAMAS	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-086-2016-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	\$ 700,000.00	\$692,647.21	\$0.00	\$0.00	\$692,647.21	\$ 419,804.93	\$ -	\$ -	\$ 419,804.93	61%	70%	05-sep	31-oct	ADAPTACIÓN AULA DE INFORMÁTICA Y REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS	\$ 207,794.16	\$ 125,941.48	\$ 81,852.68	ARQ. CLAUDIA RAMÍREZ
20160627	06ETV0029U	TV. SEC. MIGUEL HERNÁNDEZ MURRIETA	PUNTA DE AGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-079-2016-PR	CENTELLA, S.A. DE C.V.	\$ 200,000.00	\$206,265.26	\$0.00	\$0.00	\$206,265.26	\$ 37,678.62	\$ -	\$ -	\$ 37,678.62	18%	100%	15-ago	30-sep	COCINA TIEMPO COMPLETO	\$ 61,879.58	\$ 11,303.59	\$ 50,575.99	ING. JORGE ESPINOSA
20160615	06ETV0006J	TV. SEC. GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	EL NARANJO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-070-2016-PR	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	\$ 2,644,374.00	\$2,304,140.32	\$0.00	\$0.00	\$2,304,140.32	\$ 634,274.37	\$ -	\$ -	\$ 634,274.37	28%	62%	08-ago	05-nov	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE PARA EVITAR INUNDACIONES	\$ 691,242.10	\$ 190,282.32	\$ 500,959.78	ING. OMAR RANGEL
20160638	06DTV0010X	TV. SEC. RAFAEL RAMÍREZ	EL HUIZCOLOTE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-090-2016-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$ 200,000.00	\$217,253.26	\$0.00	\$0.00	\$217,253.26	\$ -	\$ -	\$ -	0%	25%	19-sep	20-nov	COCINA DE TIEMPO COMPLETO	\$ 65,175.98	\$ -	\$ 65,175.98	ING. JORGE ESPINOSA	
20160647	PEND	CENDI MA. SOLEDAD CORONA V.	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-099-2016-PRR	C. ISSAC RAMÍREZ MACIAS	\$ 70,504.86	\$70,504.86	\$0.00	\$0.00	\$70,504.86	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	03-oct	30-nov	REPAR					

**INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**

**FAM 2016**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSIÓN					AVANCES %					CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA							
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE DE OBRA CONTRATADA			IMPORTE EJERCIDOS				FINANC. %	FÍSICO %	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR		
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)										ACUMULADO (\$)	
20160803	06DJN0072U	JN CRISTÓBAL COLÓN	COL. CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-022-2016-PRR	CONSTRUCCIONES ALTIERRA DE TECOMÁN, SA de CV	\$ 170,092.68	\$170,092.68	\$0.00	\$0.00	\$170,092.68	\$ 141,084.01	\$ -	\$ -	\$ 141,084.01	100%	100%	19-may	30-jul	CERCO PERIMETRAL, REP. EN BROCAL DE CISTERNA	\$ -	\$ -	\$ -	ING. RAFAEL SALAZAR	
20160804	06DJN0068H	JN ROSAURA ZAPATA	COL. PABLO SILVA GARCÍA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-022-2016-PRR	CONSTRUCCIONES ALTIERRA DE TECOMÁN, SA de CV	\$ 257,539.86	\$257,539.86	\$0.00	\$0.00	\$257,539.86	\$ 257,472.74	\$ -	\$ -	\$ 257,472.74	100%	100%	19-may	30-jul	REP. INST. ELÉCTRICA EN EDIFICIO Y RED EXTERIOR, VENTILADORES, CANCELERÍA Y PUERTAS, PISOS EN EDIF. "A".	\$ -	\$ -	\$ -	ING. RAFAEL SALAZAR	
20160805	06EPR0047K	E.P. RAMÓN G. BONFIL	COL. ELBA CECILIA VEGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-022-2016-PR	CONSTRUCCIONES ALTIERRA DE TECOMÁN, SA de CV	\$ 210,000.00	\$178,901.42	\$0.00	\$5,240.88	\$184,142.30	\$ 163,377.79	\$ -	\$ 5,240.88	\$ 163,377.79	100%	100%	19-may	30-jul	BODEGA ATÍPICA (4.00 X 5.00 MTS.)	\$ -	\$ -	\$ -	ARQ. ISABEL BAYARDO	
20160806	06DPR0234F	E.P. CRISTÓBAL COLÓN	LOS ARCOS (POZO 4)	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-023-2016-PR	ING. JUAN CARLOS LOOZANO SALAZAR	\$ 480,000.00	\$474,854.69	\$0.00	\$0.00	\$474,854.69	\$ 474,854.69	\$ -	\$ -	\$ 474,854.69	100%	100%	19-may	16-jul	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS.	\$ 142,456.41	\$ 142,456.40	\$ 0.00	ARQ. ISABEL BAYARDO	
20160807	06EPR0001P 06EPR0046L	E.P. JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. EL CHAMIZAL	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-024-2016-PRR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERÍA, S.A. DE C.V.	\$ 580,000.00	\$555,891.52	\$0.00	\$0.00	\$555,891.52	\$ 397,837.81	\$ -	\$ -	\$ 397,837.81	72%	100%	23-may	30-jul	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y BEBEDEROS.	\$ 166,767.46	\$ 166,767.46	\$ -	ING. RAFAEL SALAZAR	
20160808	06DJN0017A	J.N. MA. GUADALUPE VIZCARRA	CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-031-2016-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 550,000.00	\$521,750.72	\$0.00	\$0.00	\$521,750.72	\$ 520,924.99	\$ -	\$ -	\$ 520,924.99	100%	100%	30-may	06-ago	REP. INTEGRAL DE SANITARIOS, TAPA DE REGISTRO, RED SANITARIA Y CONEXIÓN A RED MPAL., RAMPAS Y PASAMANOS	\$ 156,525.21	\$ 144,811.28	\$ 11,713.94	ING. RAFAEL SALAZAR	
20160811	06DJN0035Q	J.N. ANICETO CASTELLANOS	CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-052-2016-PRR-1	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	\$ 160,575.97	\$158,951.62	\$0.00	\$0.00	\$158,951.62	\$ 124,278.61	\$ -	\$ -	\$ 124,278.61	100%	100%	18-jul	20-ago	CUBIERTA EN PLAZA CÍVICA	\$ 47,685.49	\$ 48,172.79	\$ -	487.31	ING. RAFAEL SALAZAR
20160812	06DJN0028G 06DJN0216Z	J.N. LIC. BENITO JUÁREZ	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-052-2016-PRR-1	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	\$ 200,000.00	\$72,951.36	\$0.00	\$0.00	\$72,951.36	\$ 71,327.01	\$ -	\$ -	\$ 71,327.01	98%	100%	18-jul	20-ago	REHABILITAR REDES DE AGUA Y DRENAJE, RAMPAS Y PASAMANOS	\$ 21,885.41	\$ 21,398.10	\$ -	487.30	ING. RAFAEL SALAZAR
20160817	06DJN0069G	J.N. MIGUEL RODRÍGUEZ	COL. EMILIANO ZAPATA (SAN ISIDRO)	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-076-2016-PRR	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 350,000.00	\$367,679.28	\$0.00	\$0.00	\$367,679.28	\$ 282,984.66	\$ -	\$ -	\$ 282,984.66	77%	100%	15-ago	01-oct	REP. CUBO DE TINACOS, REP. PÓRTICO DE ACCESO, PISOS EN AULA USOS MÚLTIPLES, BIBLIOTECA, AULA- COCINA Y DIRECCIÓN	\$ 110,303.79	\$ 84,895.40	\$ 25,408.38	ARQ. ISABEL BAYARDO	
20160809	06DJN0207S	J.N. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN JOSÉ	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-041-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	\$ 200,000.00	\$106,969.60	\$0.00	\$0.00	\$106,969.60	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%	13-jun	12-jul	REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS, LÁMPARAS Y REP. DE SANITARIOS	\$ 32,090.88	\$ -	\$ 32,090.88	ING. RAFAEL SALAZAR		
20160818	06DJN0114C	J.N. RICARDO SEVILLA DEL RIO	COL. INFONAVIT (LAS HUERTAS)	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-091-21016-PRR-1	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	\$ 153,000.00	\$110,065.42	\$0.00	\$0.00	\$110,065.42	\$ 66,684.75	\$ -	\$ -	\$ 66,684.75	61%	70%	19-sep	22-oct	TECHO PARA DESAYUNADORES	\$ 33,019.63	\$ 20,005.43	\$ 13,014.20	ARQ. ISABEL BAYARDO	
20160815	06DPR0159P	E.P. BENITO JUÁREZ	CHANCHOPA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-060-2016-PR	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 200,000.00	\$201,598.78	\$0.00	\$0.00	\$201,598.78	\$ 146,136.37	\$ -	\$ -	\$ 146,136.37	72%	100%	01-ago	30-sep	COCINA TIPO TIEMPO COMPLETO	\$ 60,479.63	\$ 43,840.91	\$ 16,638.72	ING. RAFAEL SALAZAR	
20160814	06DPR0397Q 06DPR0262B	E.P. CONCEPCIÓN FARIAS PÉREZ DE LEÓN	COL. PONCIANO ARRIAGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-060-2016-PR	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 200,000.00	\$219,883.07	\$0.00	\$0.00	\$219,883.07	\$ 155,827.76	\$ -	\$ -	\$ 155,827.76	71%	100%	01-ago	30-sep	ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR	\$ 65,964.92	\$ 46,748.34	\$ 19,216.58	ING. RAFAEL SALAZAR	
20160816	06DSN0007L	SEC. PARA TRABAJADORES T.N.	CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-065-2016-PR	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G & G. S. DE R.L. DE C.V.	\$ 600,000.00	\$446,860.40	\$0.00	\$0.00	\$446,860.40	\$ 337,162.39	\$ -	\$ -	\$ 337,162.39	75%	100%	01-ago	30-sep	AREA ADMINISTRATIVA Y REPARACIONES EN BODEGA	\$ 134,058.12	\$ 101,148.73	\$ 32,909.39	ING. RAFAEL SALAZAR	
20160810	06DES0020Y	SEC. ADALBERTO TORRES GAYTÁN	COL. BAYARDO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-049-2016-PRR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERÍA, S.A. DE C.V.	\$ 486,418.80	\$486,418.80	\$0.00	\$0.00	\$486,418.80	\$ 463,072.95	\$ -	\$ -	\$ 463,072.95	95%	100%	18-jul	17-sep	REMODELACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS	\$ 145,925.64	\$ 148,273.55	\$ -	2,347.92	ARQ. ISABEL BAYARDO
20160813	06DES0021X	SEC. JOSÉ LUIS GUDIÑO TOSCANO	COL. INDECO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-055-2016-PRR	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	\$ 776,074.49	\$751,016.49	\$0.00	\$0.00	\$751,016.49	\$ 329,993.19	\$ -	\$ -	\$ 329,993.19	44%	95%	25-jul	01-oct	REVISIÓN Y REP. DE INSTALACIONES DE AGUA, DRENAJE, LUZ Y BEBEDEROS. BODEGA	\$ 225,304.95	\$ 98,997.96	\$ 126,306.99	ARQ. ISABEL BAYARDO	
<b>TOTAL MUNICIPIO DE TECOMÁN</b>					19	1	0	0	18			\$ 6,852,296.57	\$6,102,800.68	\$0.00	\$47,190.22	\$6,149,990.90	\$ 4,879,198.92	\$ -	\$ -	\$ 4,921,148.26	80%	99%				\$ 1,528,104.76	\$ 1,253,153.61	\$ 274,951.15		
20160900	06DPR0294U	ESC. PRIM. RAFAEL HEREDIA	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ALVAREZ	1	4	0	0	0	06-009-2016-PR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,576,589.88	\$1,385,035.16	\$0.00	\$191,554.72	\$1,576,589.88	\$ 1,359,439.90	\$ -	\$191,554.72	\$ 1,550,994.62	100%	100%	14-mar	31-jul	4 AULAS DIDÁCTICAS (2", 3", 4" y 5")	\$ 415,510.55	\$ 415,510.55	\$ -	0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160901	06DPR0207I 06DPR0213T	EP GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	COL. LA RESERVA	VILLA DE ALVAREZ	1	1	0	0	1	06-002-2016-PR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	\$ 412,750.40	\$410,384.53	\$0.00	\$49,589.20	\$459,973.73	\$ 362,572.48	\$ -	\$49,589.20	\$ 522,122.88	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (6")	\$ -	\$ -	\$ -	ING. J. JESUS LEÓN	
										06-085-2016-PRR-1	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	\$ 109,961.20	\$0.00	\$0.00	\$109,961.20	\$ 109,961.20	\$ -	\$0.00												
20160902	06DPR0396R	EP HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. EL LLANO	VILLA DE ALVAREZ	1	1	0	0	0	06-005-2016-PR	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	\$ 493,232.34	\$485,927.84	\$0.00	\$46,188.08	\$532,115.92	\$ 447,233.99	\$ -	\$46,188.08	\$ 493,422.07	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (2")	\$ 145,778.35	\$ 145,778.36	\$ -	0.01	ING. J. JESUS LEÓN
20160903	06DPR0189J	EP SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ALVAREZ	1	1	0	0	0	06-005-2016-PR	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	\$ 361,928.41	\$355,527.91	\$0.00	\$46,188.08	\$401,715.99	\$ 316,795.98	\$ -	\$46,188.08	\$ 362,984.06	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (3")	\$ 106,658.37	\$ 106,658.37	\$ -	0.00	ARQ. MAYLOS SALIDO
20160905	06DPR0059Q 06DPR0016R	EP CARLOS FLORES DUEÑAS	COL. JARDINES DEL CENTENARIO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	2	06-016-2016-PR	CENTELLA, S.A. DE C.V.	\$ 590,000.00	\$413,387.36	\$0.00	\$33,632.76	\$413,387.36	\$ 370,730.94	\$ -	\$33,632.76	\$ 404,363.70	100%	100%	02-may	09-jul	1 AULA USAER + BODEGA	\$ 124,016.21	\$ 124,016.20	\$ 0.00	0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160904	06DES0032C	ESC. SEC. OCTAVIO PAZ LOZANO	COL. LA RESERVA	VILLA DE ALVAREZ	1	4	0	0	0	06-011-2016-PR	TOGOOS CONSTRUCCIONES, SA de CV	\$ 4,000,000.00	\$2,160,240.17	\$0.00	\$137,053.12	\$2,297,293.29	\$ 2,160,240.17	\$ -	\$137,053.12	\$ 2,297,293.29	100%	100%	22-mar	18-ago	4 AULAS DIDÁCTICAS (2 de 2" y 2 de 3")	\$ 639,976.36	\$ 639,976.36	\$ -	0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160906	06DPR0174H	E.P. ENRIQUE ANDRADE	CENTRO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-029-2016-PRR-1	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	\$ 292,501.19	\$274,463.63	\$0.00	\$0.00	\$274,463.63	\$ 252,067.85	\$ -	\$0.00	\$ 252,067.85	100%	100%	26-may	16-jul	GRADAS EN CANCHA TECHADA	\$ -	\$ -	\$ -	-	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160907	06DJN0179M	J.N. FORD JAVIER REZA OROZCO	COL. RANCHO BLANCO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	2	06-029-2016-PRR-1	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	\$ 368,457.02	\$252,846.93	\$0.00	\$0.00	\$386,494.58	\$ 246,778.43	\$ -	\$0.00	\$ 360,501.55	100%	100%	26-may	16-jul	CERCO PERIMETRAL	\$ -	\$ -	\$ -	-	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
										06-066-2016-PR	ING. RENATO FLORES VIRGEN AGUIRRE	\$ 133,647.65	\$0.00	\$0.00	\$133,647.65	\$ 113,723.12	\$ -	\$0.00												
20160909	06DJN0161N	J.N. MARTHA DUEÑAS GONZÁLEZ	COL. SENDEROS DEL CARMEN	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2016-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	\$ 680,000.00	\$459,622.37	\$0.00	\$0.00	\$459,622.37	\$ 459,622.37	\$ -	\$0.00	\$ 459,622.37	100%	100%	04-jul	31-ago	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, COCINA Y PINTURA GENERAL	\$ 137,886.71	\$ 137,886.71	\$ -	0.00	ING. JOSE LUIS MUNGUÍA
20160914	06DJN0118Z	J.N. RAMONA VIRGEN ARIAS	COL. BURÓCRATAS	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-085-2016-PRR-1	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	\$ 14,531.13	\$14,531.13	\$0.00	\$0.00	\$14,531.13	\$ 14,531.13	\$ -	\$0.00	\$ 14,531.13	100%	100%	02-sep	30-sep	ADAPTACIÓN DE AULA PROVISIONAL	\$ 4,359.34	\$ 4,359.34	\$ -	0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS
20160911	06DPR0010Y	E.P. 1º DE SEPTIEMBRE	COL. LIBERACIÓN	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-064-2016-PRR	ING. HÉCTOR DUEÑAS GIL	\$ 480,000.00	\$479,823.11	\$0.00	\$0.00	\$479,823.11	\$ 474,517.72	\$ -	\$0.00	\$ 474,517.72	99%	100%	01-ago	30-sep	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS	\$ 143,946.93	\$ 142,355.32	\$ 1,591.62	ARQ. CARLOS TRUCIOS	
20160919	06EPR0014T 06EPR0015S 06EPR0016R	E.P. No. 61 DISTRIBUIDORES NISSAN	COL. TABACHINES	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-096-2016-PR	ARQ. ARTURO ADOLFO RANGEL DIEGO	\$ 210,000.00	\$173,456.78	\$0.00	\$0.00	\$173,456.78	\$ -	\$ -	\$0.00	\$ -	0%	5%	26-sep	26-nov	BODEGA ATÍPICA (4.00 X 5.00 MTS.)	\$ 52,037.04	\$ -			

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

RESUMEN FAM 2016 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME 31 DE OCTUBRE DE 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.				METAS					INVERSIÓN				AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTIPOPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN	O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS						FINANC.	FÍSICO	IMPORTE DEL ANTIPOSO	
			LOCALIDAD	MUNICIPIO					NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO (\$)	%	%			

TOTAL DE OBRA					
O	A	L	T	An	

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA				AVANCES %					
	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS			FÍSICO		
					ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)	ACUMULADO	%	%

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTIPOPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTIPOPOS	ANTIPOPOS AMORTIZADOS	ANTIPOPOS POR AMORTIZAR

RESUMEN FAM 2016	143	29	1	0	132
------------------	-----	----	---	---	-----

\$ 82,586,588.00	\$52,008,015.26	\$0.00	\$2,217,211.63	\$54,225,226.89	\$ 36,580,297.96	\$ -	\$ 2,217,211.60	\$ 38,797,509.56	67%	85%
------------------	-----------------	--------	----------------	-----------------	------------------	------	-----------------	------------------	-----	-----

143	143	95	\$ 14,471,024.51	\$ 10,114,021.15	\$ 4,357,003.36
-----	-----	----	------------------	------------------	-----------------

REVISO:

**NOMENCLATURA:**  
 O = OBRAS  
 A = AULAS  
 L = LABORATORIOS  
 T = TALLERES  
 An = ANEXOS

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ELABORO:

**ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ**

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED



**MTR. OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS**

SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO



**MTR. SUSANO MADRID ORTIZ**

DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA SEC. DE EDUC.

**ING. CARLOS OCHOA LARIOS**

DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED



TOTAL

**RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN  
MEDIA SUPERIOR 2015**

**INCOIFED**

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

Página 1 de 1

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.										I N V E R S I O N					A V A N C E S %					FECHA DE INFORME		31 DE OCTUBRE DE 2016			SUPERVISOR DE LA OBRA				
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		M E T A S					DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS						
			LOCALIDAD	MUNICIPIO	O	A	L	T	An	NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO (\$)				ACUMULADO (\$)	FINANC. %		FÍSICO %	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR
20150212	06DTA0001C	C.B.T.A. No. 148	Km. 4 carretera Villa de Álvarez - Comala	COMALA	1	0	0	0	4	06-001-2015-FCIEMS	ING. RAMÓN MONTAÑO VAZQUEZ	\$ 4,352,151.32	\$ 2,442,059.00	\$ -	\$ -	\$ 2,442,059.00	\$ 2,187,429.05	\$ -	\$ -	\$ 2,187,429.05	90%	100%	19-ene	23-may	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO "Q": TUTORÍAS GRUPALES + CUBÍCULOS PARA MAESTROS + OBRA EXTERIOR	\$ 732,617.70	\$ 685,977.90	\$ 46,639.80	ING. PABLO ALCOCCER
20150650	06DCT0084Z	C.E.T.I.S. No. 84	SALAGUA (COL. LAS JOYAS)	MANZANILLO	1	4	0	0	1	06-002-2015-FCIEMS	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,422,425.90	\$ 2,784,203.99	\$ -	\$ -	\$ 2,784,203.99	\$ 2,784,203.99	\$ -	\$ -	\$ 2,784,203.99	100%	100%	19-ene	23-may	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO "H": P.A. 2 AULAS DIDÁCTICAS + P.B. 2 AULAS DIDÁCTICAS + ESCALERA + OBRA EXTERIOR	\$ 809,657.36	\$ 809,657.37	\$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
<b>TOTAL RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE (FCIEMS)</b>						2	4	0	0	5		\$ 7,774,577.22	\$ 5,226,262.99	\$ -	\$ -	\$ 5,226,262.99	\$ 4,971,633.04	\$ -	\$ -	\$ 4,971,633.04	95%	100%				\$ 1,542,275.07	\$ 1,495,635.27	\$ 46,639.79	

NOTAS:

DIFERIMIENTO DE PLAZO POR ENTREGA DEL ANTICIPO EN FECHA 25/05/2016

**PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 25 DE MAYO - 28 DE SEPTIEMBRE / 2016**

REVISO:

**ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ**

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED



ELABORO:

**ING. CARLOS OCHOA LARIOS**

DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED



DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.					I N V E R S I O N										A V A N C E S %					FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	DESCRIPCION DE CONCEPTOS		
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE CONTRATOS				INPORTES EJERCIDOS							FISICO %	
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO (\$)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	ACUMULADO					%
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	ADQ-06-006-2015-OEEMSS	OFITEC TECNOLOGÍA, SA de CV	\$ 28,000,000.00	\$ -	\$ 3,422,268.00	\$ -	\$ 3,422,268.00	\$ -	\$ -	\$ 3,422,268.00	\$ 3,422,268.00	100%	100%	09-mar	22-abr	EQUIPAMIENTO
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-010-2015-OEEMSS	VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACIÓN, SA de CV		\$ -	\$ 10,402,183.35	\$ -	\$ 10,402,183.35	\$ -	\$ -	\$ 9,702,183.35	\$ 9,702,183.35	93%	93%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-011-2015-OEEMSS	MAQUINARIA INDUSTRIAL CBRERA, SA de CV		\$ -	\$ 6,631,395.20	\$ -	\$ 6,631,395.20	\$ -	\$ -	\$ 3,315,697.60	\$ 3,315,697.60	50%	100%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO
<b>RESUMEN PEF 2014</b>				<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>\$ 28,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 20,455,846.55</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 16,440,148.95</b>	<b>\$ 16,440,148.95</b>	<b>81%</b>	<b>98%</b>			

ELABORÓ:

REVISÓ:

**C.P. Roberto Rolón Castillo**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INCOIFED

**ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ**

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED