

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISCO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014



DATOS DE LA OBRA SEGUN EL P.G.O.											FECHA DE INFORME	AGOSTO DE		
CLAVE	NOMBRE	UBICACION		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE DE CONTRATOS			AVANCES %				DESCRIPCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES		
		LOCALIDAD	MUNICIPIO		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (\$)	ACUMULADO (\$)	FINANC.		FISCO	
140001	JN "REGINA MADRID MUNGUÍA"	COL. EL CAMPANARIO	ARMERIA	\$ 300,000.00	\$ 257,958.21	\$ -	\$ -	\$ 257,958.21	\$ 243,763.88	\$ 243,763.88	94%	100%	CUBIERTA EN PATIO CIVICO	
140002	EP "JOSEFA ORTIZ DE D."	COL. FLOR DE COCO	ARMERIA	\$ 500,000.00	\$ 383,994.37	\$ -	\$ -	\$ 383,994.37	\$ -	\$ -	0%	20%	CANCHA DE USOS MULTIPLES	
140007	EP "REVOLUCION"	ARMERIA	ARMERIA	\$ 900,000.00	\$ 871,047.76	\$ -	\$ -	\$ 871,047.76	\$ 787,245.83	\$ 787,245.83	100%	100%	CUBIERTA DE LAMINA PNTRTO	
REPARACIONES														
140003	JN "MARIA MONTESSORI"	COL. LINDAVISTA	ARMERIA	\$ 400,000.00	\$ 306,526.50	\$ -	\$ -	\$ 316,630.10	\$ -	\$ -	0%	100%	REPARACION INTEGRAL DE SANITARIOS	
140003	JN "MARIA MONTESSORI"	COL. LINDAVISTA	ARMERIA	\$ -	\$ -	\$ 10,103.60						100%	100%	IMPERMEABILIZACION
140004	EP "IGNACIO ZARAGOZA"	COF. DE JUÁREZ	ARMERIA	\$ 550,000.00	\$ 435,301.68			\$ 497,866.28	\$ 413,628.91	\$ 413,628.91	83%	100%	RAMPAS, PLAFONES, FRONTERAS, PISOS.	
140004	EP "IGNACIO ZARAGOZA"	COF. DE JUÁREZ	ARMERIA	\$ -	\$ 0.00	\$ 62,564.60						100%	100%	IMPERMEABILIZACION
140008	EP "RAFAELA SUÁREZ"	CUYUTLÁN	ARMERIA	\$ 3,000,000.00	\$ 201,151.20	\$ -	\$ -	\$ 201,151.20	\$ -	\$ -	0%	80%	REPARACION DE CANCHA DEPORTIVA.	
140005	SEC. TEC. "JESÚS GONZÁLEZ L."	COF. DE JUÁREZ	ARMERIA	\$ 1,100,000.00	\$ 1,099,553.79	\$ -	\$ -	\$ 1,099,553.79	\$ 570,895.83	\$ 570,895.83	52%	100%	REP. TANQUE HIDRONEUMÁTICO, REHABILITACION CISTERNA, RENOVACION SERV. SANITARIOS, TECHUMBRE EN CONTRALORIA, BEBEDEROS Y PINTURA	
140006	CAM "MA ELENA MALDONADO"	ARMERIA	ARMERIA	\$ 450,000.00	\$ 310,088.21	\$ -	\$ -	\$ 310,088.21	\$ 194,902.27	\$ 194,902.27	63%	98%	REMOD. SANITARIOS, REP. INST. ELECTRICA	
TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA				\$ 4,500,000.00	\$ 3,865,621.72	\$ 72,668.20	\$ -	\$ 3,938,289.92	\$ 2,210,436.74	\$ 2,210,436.74	56%	91%		
140101	JN "GUSTAVO VÁZQUEZ M."	COL. NUEVO MILENIO	COLIMA	\$ 400,000.00	\$ 328,063.81	\$ -	\$ 29,503.42	\$ 374,082.73	\$ 328,063.56	\$ 373,155.67	100%	100%	AULA DIDACTICA 3º GRADO	
140101	JN "GUSTAVO VÁZQUEZ M."	COL. NUEVO MILENIO	COLIMA	\$ -	\$ -	\$ 16,515.50						100%	100%	IMPERMEABILIZACION DE AULA DIDACTICA
140102	J.N. MARIA GARCÍA PEÑA	COL. INFONAVIT	COLIMA	\$ 415,000.00	\$ 391,542.39	\$ -	\$ -	\$ 391,542.39	\$ 344,684.27	\$ 344,684.27	88%	100%	CUBIERTA DE LÁMINA EN 1/2 PATIO	
140103	J.N. SUSANA ORTIZ SILVA	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	\$ 450,000.00	\$ 422,012.41	\$ -	\$ -	\$ 422,012.41	\$ 415,514.54	\$ 415,514.54	100%	100%	CUBIERTA DE LÁMINA EN PATIO CIVICO	
140104	J.N. SIRIA LLERENAS OCHOA	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	\$ 700,000.00	\$ 339,097.01	\$ -	\$ 29,503.42	\$ 671,886.75	\$ 339,096.32	\$ 640,160.81	100%	100%	AULA DIDACTICA 3º GRADO	
140104	J.N. SIRIA LLERENAS OCHOA	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	\$ -	\$ -	\$ 16,515.50						100%	100%	IMPERMEABILIZACION DE AULA DIDACTICA
140104	J.N. SIRIA LLERENAS OCHOA	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	\$ -	\$ 286,770.82				\$ 285,722.57			100%	100%	CUBIERTA EN 1/2 PATIO CIVICO
140105	J.N. IGNACIO M. ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	\$ 450,000.00	\$ 382,969.02	\$ -	\$ 29,503.42	\$ 428,016.44	\$ 382,969.02	\$ 412,472.44	100%	100%	AULA DIDACTICA 3º GRADO	
140105	J.N. IGNACIO M. ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	\$ -	\$ -	\$ 15,544.00						100%	100%	IMPERMEABILIZACION DE AULA DIDACTICA
140106	J.N. JOSÉ MARIA MORELOS	COL. FÁTIMA	COLIMA	\$ 400,000.00	\$ 335,512.82	\$ -	\$ -	\$ 335,512.82	\$ 331,391.63	\$ 331,391.63	100%	100%	AREA DE ANFITHEATRO INCLUYE: NIVELACION Y CONSTRUCCION DE PISO, FABRICACION DE PLATAFORMA DE TEATRO, CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE DE LAMINA, REHUBICACION DE CASETA MOTOBOMBA E INSTALACIONES DE LA MISMA, RENOVACION DE 3 DESAYUNADORES Y DESRAME DE 2 ARBOLES	
140107	JN RAFAELA SUÁREZ	COL. ANTORCHISTA	COLIMA	\$ 300,000.00	\$ 259,172.44	\$ -	\$ -	\$ 259,172.44	\$ 244,372.53	\$ 244,372.53	100%	100%	CUBIERTA EN PATIO CIVICO	
140108	JN GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. PLACETAS	COLIMA	\$ 200,000.00	\$ 106,851.64	\$ -	\$ -	\$ 106,851.64	\$ 99,425.90	\$ 99,425.90	100%	100%	CUBIERTA DE LONA EN ESTRUCTURA EXISTENTE DE PATIO CIVICO	
140143	JN "ALBERTO LARIOS G."	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	\$ 300,000.00	\$ 200,560.79	\$ -	\$ -	\$ 200,560.79	\$ 45,316.71	\$ 45,316.71	23%	60%	BODEGA AISLADA DE 5.00 X 4.00	
140109	E.P. MIGUEL HIDALGO E.P. VICTORIANO GUZMÁN	COLIMA	COLIMA	\$ 800,000.00	\$ 657,545.95	\$ -	\$ -	\$ 657,545.95	\$ 630,443.21	\$ 630,443.21	100%	100%	TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA	
140117	E.P. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	\$ 1,000,000.00	\$ 439,274.23	\$ -	\$ 42,363.00	\$ 498,152.73	\$ 389,596.73	\$ 447,698.03	100%	100%	AULA DIDACTICA 6º	
140117	EP GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	\$ -	\$ 363,962.89	\$ -	\$ -	\$ 363,962.89	\$ -	\$ -	0%	45%	CUBIERTA DE PATIO CIVICO	
140117	E.P. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	\$ -	\$ -	\$ 16,515.50				\$ 15,738.30		100%	100%	IMPERMEABILIZACION DE AULA DIDACTICA
140110	E.P. DE LOS TRABAJADORES	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	\$ 1,100,000.00	\$ 1,015,119.41	\$ -	\$ -	\$ 1,015,119.41	\$ 948,584.37	\$ 948,584.37	93%	100%	TECHADO DE CANCHA	
140111	E.P. MIGUEL CARRILLO JIMÉNEZ	COL. LÁZARO CÁRDENAS	COLIMA	\$ 300,000.00	\$ 239,304.20	\$ -	\$ -	\$ 239,304.20	\$ 188,099.08	\$ 188,099.08	79%	85%	COCINA DOBLE COMPARTIDA EN AREA DE SERVICIOS	
140133	E.P. FEDERICO RANGEL PUENTES	COL. LAS HACIENDAS	COLIMA	\$ 360,000.00	\$ 354,844.52	\$ -	\$ -	\$ 354,844.52	\$ 36,168.17	\$ 36,168.17	10%	45%	TECHADO EN PATIO CIVICO Y PASAMANOS EN RAMPAS.	
140113	E.P. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	COL. FÁTIMA	COLIMA	\$ 1,000,000.00	\$ 878,224.89	\$ -	\$ -	\$ 878,224.89	\$ 775,875.57	\$ 775,875.57	88%	100%	TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	
140114	E.P. JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. ANTORCHISTA	COLIMA	\$ 950,000.00	\$ 937,973.83	\$ -	\$ -	\$ 937,973.83	\$ -	\$ -	0%	42%	REPARACION INTEGRAL DE SANITARIOS Y DIRECCION	
140115	E.P. GUSTAVO A. VÁZQUEZ MONTES	COL. TORRES QUINTERO	COLIMA	\$ 400,000.00	\$ 252,647.52	\$ -	\$ 34,110.02	\$ 286,757.54	\$ 252,647.52	\$ 286,757.54	100%	100%	AULA USAER 6.00 M x 5.3 M	
140116	EP EMILIANO ZAPATA	COL. EL TÍVOLI	COLIMA	\$ 120,000.00	\$ 81,811.87	\$ -	\$ -	\$ 81,811.87	\$ 78,260.27	\$ 78,260.27	96%	100%	MODULO DE BEBEDEROS	
140100	ESC. SEC. GENERAL FEDERAL SIN NOMBRE	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	\$ 2,000,000.00	\$ 1,696,956.85	\$ -	\$ 91,434.32	\$ 1,863,196.67	\$ 1,682,876.59	\$ 1,774,310.91	100%	100%	AULAS DIDACTICAS (LIBERACION DE BIBLIOTECA) 2º, 3º Y 3º	
140100	ESC. SEC. GENERAL FEDERAL SIN NOMBRE	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	\$ -	\$ -	\$ 74,805.50						0%	100%	IMPERMEABILIZACION DE 3 AULAS DIDACTICAS
140118	ESC. SEC. EST. AURELIA RAZON MÁRQUEZ	LO DE VILLA	COLIMA	\$ 400,000.00	\$ 329,531.52	\$ -	\$ 30,478.11	\$ 376,525.13	\$ 275,796.43	\$ 306,274.54	81%	100%	AULA DIDACTICA 1º	
140118	ESC. SEC. EST. AURELIA RAZON MÁRQUEZ	LO DE VILLA	COLIMA	\$ -	\$ -	\$ 16,515.50						100%	100%	IMPERMEABILIZACION DE 1 AULA DIDACTICA
140119	ESC. SEC. 20 DE ENERO DE 1527	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	\$ 900,000.00	\$ 888,515.20	\$ -	\$ -	\$ 888,515.20	\$ 766,532.69	\$ 766,532.69	86%	100%	TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA	
140120	TV SEC. JOSÉ LEVY	LAS GUÁSIMAS	COLIMA	\$ 350,000.00	\$ 316,287.69	\$ -	\$ -	\$ 316,287.69	\$ -	\$ -	0%	20%	TECHADO EN PATIO CIVICO	

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

REPARACIONES													
140102	J.N. MARÍA GARCÍA PEÑA	COL. INFONAVIT	COLIMA	\$ 390,000.00	\$ 384,769.41	\$ -	\$ -	\$ 384,769.41	\$ 360,653.42	\$ 360,653.42	94%	100%	CANCELERÍA Y CRISTALES
140121	J.N. MA. ELENA OCHOA SILVA	COL. SAN RAFEL	COLIMA	\$ 300,000.00	\$ 141,249.75	\$ -	\$ -	\$ 141,249.75	\$ 140,048.26	\$ 140,048.26	99%	100%	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, REPARACIÓN DE LÁMPARAS, IMPERMEABILIZACIÓN.
140122	J.N. MARGARITA RODRÍGUEZ PAZ	COL. ORIENTAL	COLIMA	\$ 110,000.00	\$ 64,040.44	\$ -	\$ -	\$ 64,040.44	\$ 63,975.62	\$ 63,975.62	100%	100%	SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN EN MAL ESTADO Y CON ALTURA DE 1.50 M. EN EL FRENTE DEL PLANTEL
140123	J.N. ROSA MUÑOZ MUÑOZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 12,371.57	\$ -	\$ 12,371.57	\$ -	\$ 10,054.76	81%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN EN 2 AULAS DIDÁCTICAS
140124	J.N. MARÍA CONCEPCIÓN BARBOSA DE ANGUIANO	COL. CENTRO	COLIMA	\$ 140,000.00	\$ 138,841.39	\$ -	\$ -	\$ 138,841.39	\$ 138,841.39	\$ 138,841.39	100%	100%	SUSTITUCIÓN DE PISO DE MOSAICO DAÑADO EN 4 AULAS DIDÁCTICAS Y PINTURA
140126	J.N. FEDERICO FROEBEL	EL CHANAL	COLIMA	\$ 110,000.00	\$ 108,651.69	\$ -	\$ -	\$ 108,651.69	\$ 97,053.67	\$ 97,053.67	89%	100%	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.
140126	J.N. ROSARIO CASTELLANOS	COL. MIGUEL HIDALGO	COLIMA	\$ 460,000.00	\$ 367,518.54	\$ -	\$ -	\$ 367,518.54	\$ 366,268.65	\$ 366,268.65	100%	100%	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, REPARACIÓN DEL ÁREA DE COCINA.
140127	J.N. FRANCISCO GUSTAVO CARRANZA	COL. CENTRO	COLIMA	\$ 545,000.00	\$ 417,575.19	\$ -	\$ -	\$ 417,575.19	\$ -	\$ -	0%	25%	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y REPARACIÓN DE PATIO CÍVICO.
140106	JN JOSE MARIA MORELOS	COL. FÁTIMA	COLIMA	\$ 130,000.00	\$ 102,715.46	\$ -	\$ -	\$ 102,715.46	\$ 102,467.05	\$ 102,467.05	100%	100%	SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN 6 AULAS DIDÁCTICAS.
140128	E.P. SALVADOR ALLENDE	COL. CENTRO	COLIMA	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 165,823.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133,572.16	81%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN PLAFONES
140109	E.P. MIGUEL HIDALGO E.P. VICTORIANO GUZMÁN	COL. CENTRO	COLIMA	\$ 350,000.00	\$ 260,458.51	\$ -	\$ -	\$ 260,458.51	\$ 260,454.60	\$ 260,454.60	100%	100%	REPARACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA.
140129	E.P. MANUEL ÁLVAREZ	COL. JUANA DE ASBAJE	COLIMA	\$ 460,000.00	\$ 312,051.99	\$ -	\$ -	\$ 312,051.99	\$ -	\$ -	0%	20%	RECONSTRUCCIÓN DE COCINA Y BODEGA (CONSTRUCCIÓN EXISTENTE CON ALTO RIESGO), REUBICACIÓN DE BEBEDEROS.
140130	E.P. BASILIO VADILLO	COL. CENTRO	COLIMA	\$ 460,000.00	\$ 385,050.77	\$ -	\$ -	\$ 385,050.77	\$ -	\$ -	0%	10%	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS.
140131	E.P. ALEJANDRO FLORES GARIBAY	COL. GUADALAJARITA	COLIMA	\$ 140,000.00	\$ 139,587.41	\$ -	\$ -	\$ 139,587.41	\$ 139,587.41	\$ 139,587.41	100%	100%	REPARACIÓN DE LUMINARIAS, COLOCACIÓN DE REFLECTORES EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DAÑADO POR ÁRBOL.
140132	E.P. ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	\$ 300,000.00	\$ 267,041.07	\$ -	\$ -	\$ 267,041.07	\$ 194,303.63	\$ 194,303.63	73%	80%	REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE, IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.
140110	E.P. DE LOS TRABAJADORES	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 60,607.47	\$ -	\$ 60,607.47	\$ -	\$ 57,851.18	95%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN.
140133	E.P. FEDERICO RANGEL FUENTES	COL. LAS HACIENDAS	COLIMA	\$ 45,000.00	\$ 15,403.00	\$ -	\$ -	\$ 15,403.00	\$ -	\$ -	0%	1%	MURO DE CONTENCIÓN
140134	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. INFONAVIT	COLIMA	\$ 200,000.00	\$ 86,594.17	\$ -	\$ -	\$ 86,594.17	\$ 36,822.22	\$ 36,822.22	43%	100%	REPARACIÓN DE SANITARIOS.
140140	EP "JOSÉ RUIZ VILLALVAZO"	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	\$ 175,000.00	\$ 155,107.11	\$ -	\$ 19,140.00	\$ 174,247.11	\$ 155,106.20	\$ 174,246.20	112%	100%	COCINA Y BODEGA ATÍPICA 4.00 X 5.00
140141	EP "IGNACIO M. ALTAMIRANO"	COLIMA	COLIMA	\$ 90,000.00	\$ 88,505.71	\$ -	\$ -	\$ 88,505.71	\$ 64,808.69	\$ 64,808.69	100%	100%	REPARACIÓN DE LONA EN CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140142	EP "SEVERIANO GUZMÁN M."	COL. INFONAVIT	COLIMA	\$ 250,000.00	\$ 239,768.59	\$ -	\$ -	\$ 239,768.59	\$ 189,544.03	\$ 189,544.03	100%	100%	REPARACIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140144	EP "GREGORIO TORRES Q."	COLIMA, CENTRO	COLIMA	\$ 60,000.00	\$ 59,810.68	\$ -	\$ -	\$ 59,810.68	\$ 59,810.68	\$ 59,810.68	100%	100%	PINTURA Y REPARACIONES
140140	EP JOSE RUIZ VILLALVAZO	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	\$ 70,000.00	\$ 69,780.48	\$ -	\$ -	\$ 69,780.48	\$ -	\$ 63,509.65	100%	100%	CUBIERTA DE LONA EN ESTRUCTURA EXISTENTE DE PATIO CÍVICO
140135	SECUNDARIA No. 8	COL. SAN PABLO	COLIMA	\$ 85,000.00	\$ 9,558.40	\$ -	\$ -	\$ 9,558.40	\$ 9,558.40	\$ 9,558.40	100%	100%	REPARACIÓN DE MALLA SOMBRERA EN PATIO CÍVICO
140136	ESC. SEC. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA	COL. POPULAR	COLIMA	\$ 500,000.00	\$ 425,359.00	\$ -	\$ -	\$ 425,359.00	\$ -	\$ -	0%	90%	REPARACION DE SALIDAS ELÉCTRICAS, CAMBIO DE LÁMPARAS (DONDE SE REQUIERAN) Y REPARACIÓN DE LÁMPARAS RESTANTES.
140119	ESC. SEC. 20 DE ENERO DE 1927	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	\$ 250,000.00	\$ 119,576.07	\$ -	\$ -	\$ 119,576.07	\$ -	\$ -	0%	20%	REPARACIÓN DEL LABORATORIO DE CIENCIAS
140138	TV. SEC. E. E. VIDAL DOMÍNGUEZ ARROYO	COL. FCO. VILLA	COLIMA	\$ 150,000.00	\$ 115,304.87	\$ -	\$ -	\$ 115,304.87	\$ -	\$ -	0%	30%	REPARACIÓN DE BEBEDEROS Y SUSTITUCIÓN DE LONA EN CUBIERTA DE PLAZA CÍVICA.
TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA				\$ 19,515,000.00	\$ 15,978,873.44	\$ 395,213.94	\$ 306,035.71	\$ 16,680,123.09	\$ 11,220,741.60	\$ 11,824,668.86	71%	79%	
140200	JN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	ZACUALPAN	COMALA	\$ 500,000.00	\$ 416,040.79	\$ -	\$ 29,503.42	\$ 462,059.71	\$ 334,832.76	\$ 364,336.18	79%	99%	AULA DIDÁCTICA 3º
140200	JN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	ZACUALPAN	COMALA	\$ -	\$ -	\$ 16,515.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140201	E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	COL. LOS AGUAJES	COMALA	\$ 900,000.00	\$ 599,790.25	\$ -	\$ -	\$ 599,790.25	\$ -	\$ -	0%	35%	TECHADO DE CANCHA Y RAMPAS
REPARACIONES													
140202	JN JOSE JUAN ORTEGA	SUCHITLÁN	COMALA	\$ 112,000.00	\$ 0.00	\$ 83,301.78	\$ -	\$ 83,301.78	\$ -	\$ -	0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN EN 2 AULAS, REPARACIÓN DE MARQUESINAS Y PINTURA EN PLAFONES DE 4 AULAS.
140208	EP "1" DE DICIEMBRE"	LA BECERRERA	COMALA	\$ 250,000.00	\$ 212,306.30	\$ -	\$ -	\$ 212,306.30	\$ 68,354.59	\$ 68,354.59	32%	70%	CUBIERTA DE LÁMINA
140204	EP AÑO DE JUÁREZ	LA NOGALERA	COMALA	\$ 75,000.00	\$ 0.00	\$ 63,293.86	\$ -	\$ 63,293.86	\$ -	\$ 59,612.59	94%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN EN 3 AULAS, REJA METÁLICA PARA PORTÓN DE SERVICIO
140205	EP J. CONCEPCIÓN RIVERA MANCILLA	RANCHO DE AGOSTO	COMALA	\$ 81,000.00	\$ 78,893.28	\$ -	\$ -	\$ 78,893.28	\$ 78,347.11	\$ 78,347.11	100%	100%	REPARACIÓN Y/O INSTALACIÓN DE 65 MTS. DE MALLA CICLÓN
140201	E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	NOGUERAS	COMALA	\$ 358,000.00	\$ 315,990.35	\$ -	\$ -	\$ 315,990.35	\$ 312,561.34	\$ 312,561.34	100%	100%	REPARACIÓN DE LOSAS EN PATIO CÍVICO, REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE DRENAS PLUVIALES Y REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL LINDERO SUR DEL PLANTEL.
TOTAL MUNICIPIO DE COMALA				\$ 2,276,000.00	\$ 1,623,020.96	\$ 163,111.14	\$ 29,503.42	\$ 1,815,635.52	\$ 794,095.79	\$ 883,211.80	49%	75%	

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140300	E.P. FRANCISCO VILLA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLÁN	\$ 500,000.00	\$ 416,766.75	\$ -	\$ -	\$ 416,766.75	\$ 415,155.94	\$ 415,155.94	100%	100%	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA
	E.P. JESUS ALCARAZ RODRIGUEZ	COL. LAS MORAS	COQUIMATLÁN		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	0%	0%	ÁREA DE 3 DESAYUNADORES Y COCINA
	TVSEC. NIÑOS HÉROES	JALA	COQUIMATLÁN		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	0%	0%	COCINA FRÍA TIPO ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO
	REPARACIONES												
	E.P. MA. ESTHER OCHOA MENDOZA	COL. LA CAZUMBA I	COQUIMATLÁN		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	0%	0%	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA PARTE POSTERIOR COLINDANDO CON EL ARROYO Y CERCO EN CANCHA DEPORTIVA
140304	E.P. CINCO DE MAYO	JALA	COQUIMATLÁN	\$ 160,000.00	\$ 158,214.38	\$ -	\$ -	\$ 158,214.38	\$ 157,061.17	\$ 157,061.17	99%	100%	CAMBIO DE TINACO Y REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.
140305	E.P. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	COL. CENTRO	COQUIMATLÁN	\$ 200,000.00	\$ 116,573.45	\$ -	\$ -	\$ 116,573.45	\$ -	\$ -	0%	85%	DEMOLICIÓN DE MURO DESPLOMADO, MUY DETERIORADO Y CON PELIGRO DE CAERSE EN EL ÁREA DEL TEATRO AL AIRE LIBRE, (INCLUYE EL RESCATE DEL MURAL PINTADO SOBRE RECUBRIMIENTO DE PIEDRA, LA REUBICACIÓN DEL BUSTO, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE UN PEDESTAL PARA EL MISMO, LA REPOSICIÓN DEL MURO DEMOLIDO.)
140306	ESC. SEC. SUSANA ORTÍZ SILVA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLÁN	\$ 175,000.00	\$ 172,221.89	\$ -	\$ -	\$ 172,221.89	\$ 45,138.11	\$ 45,138.11	26%	95%	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL
	TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN			\$ 1,035,000.00	\$ 863,776.47	\$ -	\$ -	\$ 863,776.47	\$ 617,355.21	\$ 617,355.21	71%	97%	
140400	J.N. CARMEN RAMOS DEL RÍO	CHIAPA	CUAUHTÉMOC	\$ 250,000.00	\$ 130,865.24	\$ -	\$ -	\$ 130,865.24	\$ 47,304.15	\$ 47,304.15	36%	90%	TECHADO EN MEDIA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140401	JN SOLEDAD ZAMUDIO	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	\$ 350,000.00	\$ 342,919.70	\$ -	\$ -	\$ 342,919.70	\$ -	\$ -	0%	100%	ÁREA PARA 8 DESAYUNADORES (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EXISTENTES) Y ÁREA PARA JUEGOS INFANTILES (INCLUYE JUEGOS)
140402	E.P. DONACIANO NIESTAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	\$ 350,000.00	\$ 238,114.23	\$ -	\$ 34,110.02	\$ 282,716.45	\$ 222,083.28	\$ 256,193.30	100%	100%	ÁULA DE USAR
140402	E.P. DONACIANO NIESTAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	\$ -	\$ -	\$ 10,492.20					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE ÁULA USAR
140403	E.P. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	CHIAPA	CUAUHTÉMOC	\$ 900,000.00	\$ 774,658.63	\$ -	\$ -	\$ 774,658.63	\$ 746,755.15	\$ 746,755.15	96%	100%	TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140404	CAM ENRIQUETA ECHARTEA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	\$ 300,000.00	\$ 234,138.38	\$ -	\$ -	\$ 234,138.38	\$ 140,973.08	\$ 140,973.08	60%	100%	COCINA Y DESAYUNADORES
	REPARACIONES												
140402	E.P. DONACIANO NIESTAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	\$ 290,000.00	\$ 243,206.27	\$ -	\$ -	\$ 243,206.27	\$ 228,839.28	\$ 228,839.28	100%	100%	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.
140405	E.P. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	\$ 200,000.00	\$ 185,533.01	\$ -	\$ -	\$ 185,533.01	\$ 174,722.07	\$ 174,722.07	94%	100%	SUM. Y COLOC. DE 24 VENTILADORES, SUM. Y COLOC. DE LUMINARIAS.
140406	EP "VALENTÍN GÓMEZ F."	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	\$160,000.00	\$ 156,154.19	\$ -	\$ -	\$ 156,154.19	\$ 154,651.23	\$ 154,651.23	99%	100%	REPARACIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.
	TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC			\$ 2,800,000.00	\$ 2,305,589.64	\$ 10,492.20	\$ 34,110.02	\$ 2,350,191.86	\$ 1,715,328.24	\$ 1,749,438.26	74%	99%	
140501	JN "NIÑOS HÉROES DE CH."	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	\$445,000.00	\$ 437,272.09	\$ -	\$ -	\$ 437,272.09	\$ -	\$ -	0%	2%	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO
	REPARACIONES												
140500	EP "MIGUEL HIDALGO"	ZINACAMITLÁN	IXTLAHUACÁN	\$ 260,000.00	\$ 254,932.50	\$ -	\$ -	\$ 254,932.50	\$ 164,228.97	\$ 164,228.97	64%	5%	REPARACIÓN DE SANITARIOS (FUGA DE AGUA EN LAVABOS, COLOCACIÓN DE AZULEJOS), REPARACIÓN DEL REGISTRO EN LA COCINA, COLOCACIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, COLADERA EN EL PATIO CÍVICO, REPARACIÓN GENERAL DE LA RED ELÉCTRICA.
	TOTAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN			\$ 260,000.00	\$ 254,932.50	\$ -	\$ -	\$ 254,932.50	\$ 164,228.97	\$ 164,228.97	64%	5%	

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140600	J.N. NUEVA CREACIÓN	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	\$ 3,300,000.00	\$ 3,063,883.44	\$ -	\$ 130,774.72	\$ 3,252,948.16	\$ 3,025,265.13	\$ 3,156,039.85	97%	100%	2 AULAS DIDÁCTICAS 1° Y 2°, DIRECCIÓN BORGES, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, PATIO CIVICO Y OBRA EXTERIOR.
140600	J.N. NUEVA CREACIÓN	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	\$ -	\$ -	\$ 58,290.00					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO "A"
140603	JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	\$ 1,500,000.00	\$ 669,204.31	\$ -	\$ 59,006.83	\$ 758,327.64	\$ 584,537.29	\$ 643,544.12	100%	100%	AULAS DIDÁCTICAS 2° Y 3°
140603	JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	\$ -	\$ -	\$ 30,116.50					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
140603	JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	\$ -	\$ 673,469.75				\$ 622,716.52		100%	100%	CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA
140604	J.N. JORGE CHÁVEZ CARRILLO	COL. SANTA CAROLINA	MANZANILLO	\$ 500,000.00	\$ 405,566.38	\$ -	\$ 29,503.42	\$ 451,585.30	\$ 384,891.29	\$ 430,020.32	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 2°
140604	J.N. JORGE CHÁVEZ CARRILLO	COL. SANTA CAROLINA	MANZANILLO	\$ -	\$ -	\$ 16,515.50					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140615	J.N. DELIA LUZ MORÁN LÓPEZ	TAPEIXTLES	MANZANILLO	\$ 200,000.00	\$ 185,515.52	\$ -	\$ -	\$ 185,515.52	\$ -	\$ -	0%	1%	AREA PARA 6 DESAYUNADORES
140601	E.P. NUEVA CREACIÓN	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	\$ 3,300,000.00	\$ 3,063,432.69	\$ -	\$ 150,274.44	\$ 3,275,883.13	\$ 3,063,432.70	\$ 3,270,248.44	100%	100%	2 AULAS DIDÁCTICAS 1° Y 2°, DIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, PATIO CIVICO Y OBRA EXTERIOR.
140601	E.P. NUEVA CREACIÓN	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	\$ -	\$ 429,407.62	\$ -	\$ -	\$ 429,407.62	\$ -	\$ -	0%	47%	1 AULA DIDÁCTICA
140601	E.P. NUEVA CREACIÓN	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	\$ -	\$ -	\$ 62,176.00					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO "A"
140606	E.P. TEODORO CHAVARIN MENDOZA	COL. ABELARDO L. RODRIGUEZ	MANZANILLO	\$ 190,000.00	\$ 184,258.34	\$ -	\$ -	\$ 184,258.34	\$ -	\$ -	0%	75%	TECHUMBRE EN AREA DE DESAYUNADORES
140607	ESCUELA PRIM. SIN NOMBRE	COL. VALLE PARAISO	MANZANILLO	\$ 365,000.00	\$ 351,981.42	\$ -	\$ -	\$ 351,981.42	\$ -	\$ -	0%	30%	ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO, MUROS DE CONTENCIÓN PARA EVITAR SOCAVAMIENTO DE CONSTRUCCIONES Y DESLAVE DEL TERRENO
140608	E.P. GLORIA ELENA ZAMORANO	COL. EL JABALÍ	MANZANILLO	\$ 400,000.00	\$ 296,258.34		\$ 42,363.00	\$ 354,165.34	\$ 296,258.34	\$ 338,621.34	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 6°
140608	E.P. GLORIA ELENA ZAMORANO	COL. EL JABALÍ	MANZANILLO	\$ -	\$ -	\$ 15,544.00					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140609	ESC. PRIM. "SIN NOMBRE"	FRACC. VALLE SALAGUA	MANZANILLO	\$ 450,000.00	\$ 337,110.13		\$ 42,363.00	\$ 395,988.63	\$ 333,268.10	\$ 390,949.72	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 6°
140609	ESC. PRIM. "SIN NOMBRE"	FRACC. VALLE SALAGUA	MANZANILLO	\$ -	\$ -	\$ 16,515.50					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140610	ESC. PRIM. "SIN NOMBRE"	FRACC. DEL MAR	MANZANILLO	\$ 1,300,000.00	\$ 971,926.74		\$ 123,979.28	\$ 1,140,595.02	\$ 949,268.88	\$ 1,115,384.06	100%	100%	AULAS DIDÁCTICAS 3°, 5° Y 6°
140610	ESC. PRIM. "SIN NOMBRE"	FRACC. DEL MAR	MANZANILLO	\$ -	\$ -	\$ 44,689.00					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140611	E.P. JUSTO SIERRA	LA CENTRAL	MANZANILLO	\$ 430,000.00	\$ 293,508.39		\$ 42,363.00	\$ 352,386.89	\$ 257,713.98	\$ 315,885.10	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 4°
140611	E.P. JUSTO SIERRA	LA CENTRAL	MANZANILLO	\$ -	\$ -	\$ 16,515.50					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140612	E.P. BASILIO VADILLO	COL. EL PACIFICO	MANZANILLO	\$ 430,000.00	\$ 361,809.28		\$ 39,253.27	\$ 417,578.05	\$ 251,848.64	\$ 291,101.91	80%	100%	AULA DIDÁCTICA 1°
140612	E.P. BASILIO VADILLO	COL. EL PACIFICO	MANZANILLO	\$ -	\$ -	\$ 16,515.50					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140629	EP "ANGEL ANTE VILLALOBOS"	SANTIAGO	MANZANILLO	\$ 500,000.00	\$ 488,348.09	\$ -	\$ -	\$ 488,348.09	\$ 166,358.99	\$ 166,358.99	34%	70%	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO
140613	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	\$ 1,250,000.00	\$ 1,116,742.78		\$ 60,956.21	\$ 1,222,387.99	\$ 1,064,764.86	\$ 1,125,721.07	100%	100%	AULAS DIDÁCTICAS 1° Y 2°
140613	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	\$ -	\$ -	\$ 44,689.00					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
140614	ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	\$ 650,000.00	\$ 516,926.47		\$ 30,478.11	\$ 570,720.58	\$ 516,293.62	\$ 570,087.73	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 3°
140614	ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	\$ -	\$ -	\$ 23,316.00					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
	REPARACIONES												
140615	J.N. DELIA LUZ MORÁN LÓPEZ	TAPEIXTLES	MANZANILLO	\$ 135,000.00	\$ 109,833.73	\$ -	\$ -	\$ 109,833.73	\$ -	\$ -	0%	100%	REPARACION DE FRONTERAS Y MARQUEINAS
140616	J.N. JAIME NUNO	SANTA RITA	MANZANILLO	\$ 110,000.00	\$ 70,312.15	\$ -	\$ -	\$ 70,312.15	\$ 18,672.16	\$ 18,672.16	27%	100%	REPARACION DE CUBO DE TINACOS, FRACTURA Y DESPRENDIMIENTO DE PISO EN UN AULA.
140617	J.N. ROSARIO CASTELLANOS	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	\$ 90,000.00	\$ 84,647.74	\$ -	\$ -	\$ 84,647.74	\$ 65,829.85	\$ 65,829.85	78%	100%	REPARACION DE CISTERNA, SUSTITUCION DE TUBERIA DE COBRE DAÑADA EN RED HIDRAULICA, ADECUACION DE DIRECCION PARA DIVIDIRLA (TM Y TV)
140618	J.N. ANTONIO GAITÁN GAITÁN	EJIDO FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	\$ 250,000.00	\$ 167,867.60	\$ -	\$ -	\$ 167,867.60	\$ 46,773.02	\$ 46,773.02	28%	95%	RAMODELACION DE SANITARIOS Y BEBEDEROS
140619	E.P. PRIMERO DE JUNIO	MANZANILLO	MANZANILLO	\$ 700,000.00	\$ 676,751.04	\$ -	\$ -	\$ 676,751.04	\$ 552,900.32	\$ 552,900.32	82%	100%	REPARACION INTEGRAL DE SANITARIOS
140620	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	COL. LA TOLVA	MANZANILLO	\$ 500,000.00	\$ 474,545.41	\$ -	\$ -	\$ 474,545.41	\$ -	\$ -	0%	100%	REPARACION INTEGRAL DE SANITARIOS, DRENAJE
140621	E.P. FRANCISCO I. MADERO	EL CHAVARIN	MANZANILLO	\$ 540,000.00	\$ 538,677.84	\$ -	\$ -	\$ 538,677.84	\$ -	\$ -	0%	70%	REP. SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE MURO Y CERCO PERIMETRAL
140622	E.P. SALVADOR PÉREZ MANCILLA	COL. LAS BRISAS	MANZANILLO	\$ 560,000.00	\$ 552,203.77	\$ -	\$ -	\$ 552,203.77	\$ -	\$ -	0%	40%	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DEL PATIO CIVICO, REPARACION INTEGRAL DE LOS SANITARIOS.
140623	E.P. FORD No. 178 ENRIQUE ROBLES RODRIGUEZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	\$ 65,000.00	\$ 38,983.82	\$ -	\$ -	\$ 38,983.82	\$ -	\$ -	0%	100%	REPARACION DE PISO EN 2 AULAS
140625	E.P. FRANCISCO VILLA	EJIDO FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	\$ 540,000.00	\$ 536,279.61	\$ -	\$ -	\$ 536,279.61	\$ 394,512.94	\$ 394,512.94	74%	95%	REPARACION DE SANITARIOS, REPARACION DE MURO Y CERCO PERIMETRAL EN PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA.
140624	E.P. FRANCISCO VILLA	COL. FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	\$ 560,000.00	\$ 555,360.57	\$ -	\$ -	\$ 555,360.57	\$ 534,546.25	\$ 534,546.25	96%	100%	REPARACION DE CUBIERTA SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE, REPARACION INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS.
140602	ESC. SEC. MARIANO MIRANDA FONSECA	COL. LAS BRISAS	MANZANILLO	\$ 500,000.00	\$ 463,844.79	\$ -	\$ -	\$ 463,844.79	\$ 289,504.00	\$ 289,504.00	62%	99%	IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIO DE 2 PLANTAS FRENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO E IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACION DE PLAFONES EN EDIF. DE INTENDENCIA Y AULA DE MEDIOS.
140626	ESC. SEC. LAUREANO CERVANTES	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	\$ 500,000.00	\$ 484,386.12	\$ -	\$ -	\$ 484,386.12	\$ 282,606.52	\$ 282,606.52	58%	100%	REPARACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS, RESANES EN PLAFONES Y FRONTERAS, SUM Y COL. LUMINARIAS, VENTILADORES, NECESIDAD DE 4 EDIFICIOS DE LOS 5 EXISTENTES
140627	ESC. SEC. TEC. ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL	CAMOTLAN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	\$ 400,000.00	\$ 318,143.20	\$ -	\$ -	\$ 318,143.20	\$ 237,902.76	\$ 237,902.76	75%	90%	REPARACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS
TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO				\$ 20,215,000.00	\$ 18,481,187.07	\$ 344,882.50	\$ 751,315.28	\$ 18,903,915.10	\$ 13,939,866.17	\$ 14,237,010.47	75%	90%	

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140700	EP JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	MINATITLÁN	MINATITLÁN	\$ 400,000.00	\$ 298,098.01	\$ -	\$ 39,253.27	\$ 353,866.78	\$ 293,831.42	\$ 333,084.69	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 1*
140700	EP JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	MINATITLÁN	MINATITLÁN	\$ -	\$ -	\$ 16,515.50					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
REPARACIONES													
140701	E.P. MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	PATICAJO	MINATITLÁN	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 55,216.00	\$ -	\$ 55,216.00	\$ -	\$ -	0%	100%	MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN
140702	TVSEC. NO. 31 RICARDO ROMERO ACEVES	LA LOMA	MINATITLÁN	\$ 480,000.00	\$ 0.00	\$ 43,740.70		\$ 43,740.70	\$ -	\$ -	0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN
140702	TVSEC. NO. 31 RICARDO ROMERO ACEVES	LA LOMA	MINATITLÁN		\$ 380,531.81	\$ -	\$ -	\$ 380,531.81	\$ 165,037.74	\$ 165,037.74	43%	100%	REPARACIÓN DE SANITARIOS, REPARACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA.
140703	TVSEC. EMILIANO ZAPATA	PATICAJO	MINATITLÁN	\$ 290,000.00	\$ -	\$ 71,580.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN
140703	TVSEC. EMILIANO ZAPATA	PATICAJO	MINATITLÁN	\$ -	\$ 188,993.78	\$ -	\$ -	\$ 188,993.78	\$ 126,474.43	\$ 126,474.43	67%	100%	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.
140704	TVSEC. PERFECTO MANCILLA	AGUA SALADA	MINATITLÁN	\$ 125,000.00	\$ 114,364.93	\$ -	\$ -	\$ 114,364.93	\$ -	\$ -	0%	80%	RAMPA P/ MINUSVALIDOS, LUMINARIAS EXTERIORES, REP. CERCO
TOTAL MUNICIPIO DE MINATITLÁN				\$ 1,395,000.00	\$ 981,988.52	\$ 187,052.32	\$ 39,253.27	\$ 1,136,713.99	\$ 585,343.59	\$ 624,596.86	55%	44%	
140800	J.N. MIGUEL GÓMEZ SANDOVAL	COL. BENITO JUÁREZ	TECOMAN	\$ 230,000.00	\$ 185,305.39	\$ -	\$ -	\$ 185,305.39	\$ 152,580.31	\$ 152,580.31	82%	100%	COCINA FRÍA TIPO ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO
140801	J.N. MA. CONCEPCIÓN BARBOSA DE A.	COL. LADISLAO MORENO	TECOMAN	\$ 450,000.00	\$ 364,407.33	\$ -	\$ 29,503.42	\$ 408,483.25	\$ 366,727.03	\$ 410,802.95	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 1*
140801	J.N. MA. CONCEPCIÓN BARBOSA DE A.	COL. LADISLAO MORENO	TECOMAN	\$ -	\$ -	\$ 14,572.50					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA
140802	E.P. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	\$ 550,000.00	\$ 485,202.49	\$ -	\$ 42,363.00	\$ 544,080.99	\$ 473,597.02	\$ 515,960.02	95%	100%	AULA DIDÁCTICA 6*
140802	E.P. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	\$ -	\$ -	\$ 16,515.50					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA
140803	E.P. JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. CHAMIZAL	TECOMAN	\$ 300,000.00	\$ 206,027.82	\$ -	\$ 34,110.02	\$ 248,881.34	\$ 204,257.74	\$ 238,367.76	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 6*
140803	E.P. JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. CHAMIZAL	TECOMAN	\$ -	\$ -	\$ 8,743.50					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA
140804	E.P. RAMÓN G. BONFIL	COL. ELVA CECILIA VEGA	TECOMAN	\$ 900,000.00	\$ 887,804.57	\$ -	\$ -	\$ 887,804.57	\$ -	\$ -	0%	45%	COCINA FRÍA TIPO TIEMPO COMPLETO, DIRECCIÓN, Y MÓDULO DE SANITARIOS PARA MAESTROS.
140805	E.P. MARIA CONCEPCIÓN FARIAS PÉREZ DE LEÓN	COL. UNIÓN SUR	TECOMAN	\$ 668,672.00	\$ 414,566.00	\$ -	\$ -	\$ 414,566.00	\$ 408,380.95	\$ 408,380.95	100%	100%	CUBIERTA DE CANCHA
140806	TVSEC. GABINO BARREDA	CHANCHOPA	TECOMAN	\$ 650,000.00	\$ 644,521.83	\$ -	\$ -	\$ 644,521.83	\$ 536,223.83	\$ 536,223.83	83%	100%	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (LA ESCUELA APORTARÁ LA TOTALIDAD DEL CEMENTO)
REPARACIONES													
140807	J.N. RICARDO FLORES MAGÓN	MADRID	TECOMAN	\$ 430,000.00	\$ 423,100.12	\$ -	\$ -	\$ 423,100.12	\$ -	\$ -	0%	100%	REPARACIONES SANITARIAS, PLAFÓN, MARQUESINAS.
140808	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	COL. TUXPAN	TECOMAN	\$ 400,000.00	\$ 0.00	\$ 10,103.60		\$ 10,103.60	\$ -	\$ 10,103.60	100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN
140808	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	COL. TUXPAN	TECOMAN	\$ -	\$ 296,441.55	\$ -	\$ -	\$ 296,441.55	\$ 241,971.50	\$ 241,971.50	82%	98%	REPARACION CUBO DE TINACOS, CAMBIO DE TINACOS Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y CAMBIO DE LÁMPARAS.
140809	E.P. EMILIANO ZAPATA	CALERAS	TECOMAN	\$ 550,000.00	\$ 475,119.98			\$ 475,119.98	\$ 195,590.13	\$ 195,590.13	41%	98%	MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
140810	E.P. CARLOS VIRGEN BANDA	COL. COFRADÍA DE JUÁREZ	TECOMAN	\$ 600,000.00	\$ 583,407.81	\$ -	\$ -	\$ 583,407.81	\$ 583,407.81	\$ 583,407.81	100%	100%	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, CONEXIÓN Y DESCARGA A RED MUNICIPAL.
140811	E.P. JUAN ALDAMA	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	\$ 350,000.00	\$ 257,020.68	\$ -	\$ -	\$ 257,020.68	\$ 172,314.91	\$ 172,314.91	67%	95%	MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, REVISIÓN DE UNA FISURA QUE GRIZA POR COMPLETO, LOS DOS SALONES QUE ALBERGAN LOS GRADOS DE 1° Y 2°, ASÍ COMO 5° Y 6° GRADOS.
140813	E.P. ALFREDO V. BONFIL	RUIZ CORTINEZ (SANTA ROSA)	TECOMAN	\$ 620,000.00	\$ 612,896.93	\$ -	\$ -	\$ 612,896.93	\$ 581,752.91	\$ 581,752.91	95%	100%	REPARACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR, REPARACIÓN DE PISOS EN AULAS DIDÁCTICAS Y REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS DE MAESTROS.
140814	E.P. MIGUEL GÓMEZ SANDOVAL	TECOMÁN	TECOMAN	\$ 600,000.00	\$ 568,861.20	\$ -	\$ -	\$ 568,861.20	\$ 307,872.70	\$ 307,872.70	54%	100%	REPARACIONES ELÉCTRICAS.
	EP RAMÓN G. BONFIL	COL. ELVA CECILIA VEGA	TECOMÁN	\$ 75,000.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	0%	0%	REPARACIÓN DE SERV. SANIT.
140815	ESC. SEC. JUSTO SIERRA	COL. UNIÓN	TECOMAN	\$ 500,000.00	\$ 489,762.07	\$ -	\$ -	\$ 489,762.07	\$ 173,543.71	\$ 173,543.71	35%	90%	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
140816	ESC. SEC. "GREGORIO TORRES QUINTERO"	TECOMÁN	TECOMÁN	\$ 145,000.00	\$ 144,493.51	\$ -	\$ -	\$ 144,493.51	\$ 139,642.80	\$ 139,642.80	97%	100%	REPARACIÓN DE LONA EN CUBIERTA DE PLAZA CÍVICA.
140817	ESC. SEC. "ADALBERTO TORRES GAYTÁN"	COL. BAYARDO	TECOMAN	\$ 370,000.00	\$ 367,131.35	\$ -	\$ -	\$ 367,131.35	\$ -	\$ -	0%	100%	CONSTRUCCIÓN DE MURO - REJA
TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN				\$ 8,388,672.00	\$ 7,406,070.63	\$ 49,935.10	\$ 105,976.44	\$ 7,561,982.17	\$ 4,537,863.35	\$ 4,668,515.89	62%	81%	

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140900	J.N. NUEVA CREACIÓN	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 3,100,000.00	\$ 2,877,811.65	\$ -	\$ 130,774.72	\$ 3,068,819.37	\$ 2,877,811.65	\$ 3,008,586.37	105%	100%	2 AULAS DIDÁCTICAS, PORTICO, PATIO CÍVICO, BODEGA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. 1° Y 2°
140900	J.N. NUEVA CREACIÓN	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ -	\$ -	\$ 60,233.00					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO "A"
140902	JN "SIN NOMBRE"	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 450,000.00	\$ 373,505.05		\$ 29,503.42	\$ 419,523.97	\$ 373,505.06	\$ 403,008.48	96%	100%	AULA DIDÁCTICA 3°
140902	JN "SIN NOMBRE"	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ -	\$ -	\$ 16,515.50					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140106	JN "FRANCISCO GABILONDO S."	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 200,000.00	\$ 182,760.23	\$ -	\$ -	\$ 182,760.23	\$ 182,446.53	\$ 182,446.53	100%	100%	COCHINA ATÍPICA
140904	J.N. PORFIRIO GAYTÁN NUÑEZ	COL. MANUEL M. DIEGUEZ	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 300,000.00	\$ 219,261.80	\$ -	\$ -	\$ 219,261.80	\$ -	\$ -	0%	25%	TECHADO EN PATIO CÍVICO
140905	E.P. PATRICIO GABRIEL ARAUJO	COL. VILLAS DE BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 550,000.00	\$ 307,890.36	\$ -	\$ -	\$ 42,363.00	\$ 548,070.45	\$ 307,890.36	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 6°
140905	E.P. PATRICIO GABRIEL ARAUJO	COL. VILLAS DE BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ -	\$ -	\$ 16,515.50					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140905	EP. PATRICIO GABRIEL ARAUJO	COL. VILLAS DE BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ -	\$ 181,301.60	\$ -			\$ 125,811.21		100%	100%	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA Y COLOCACIÓN DE LONA
140906	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 850,000.00	\$ 291,801.02		\$ 40,808.14	\$ 349,124.66	\$ 248,431.14	\$ 289,239.28	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 3°
140906	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ -	\$ 401,157.84		\$ 40,808.14	\$ 458,481.48	\$ 348,641.68	\$ 389,449.82	100%	100%	AULA DIDÁCTICA
140906	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ -	\$ -	\$ 16,515.50					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140907	E.P. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 800,000.00	\$ 692,259.15	\$ -	\$ -	\$ 692,259.15	\$ -	\$ -	0%	50%	TECHADO DE PATIO CÍVICO
140908	E.P. CARMEN SERDÁN	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 950,000.00	\$ 885,630.01	\$ -	\$ -	\$ 885,630.01	\$ 721,400.82	\$ 721,400.82	81%	100%	TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140909	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. EL LLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 300,000.00	\$ 185,375.03		\$ 34,110.02	\$ 219,485.05	\$ 185,375.03	\$ 219,485.05	100%	100%	AULA DE USAR
140910	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 750,000.00	\$ 364,067.23		\$ 42,363.00	\$ 635,921.98	\$ 363,972.96	\$ 406,335.96	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 5°
140910	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ -	\$ -	\$ 16,515.50					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140910	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ -	\$ 255,339.25	\$ -			\$ 255,205.42		100%	100%	ÁREA TECHADA PARA 4 DESAYUNADORES. TERMINACIÓN DE PATIO CÍVICO.
140911	E.P. NETZAHUALCOYOTL	COL. JOSÉ MA. MORELOS	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 400,000.00	\$ 348,783.67	\$ -	\$ -	\$ 348,783.67	\$ 290,998.53	\$ 290,998.53	83%	95%	COCINA TIPO ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, CUBIERTA EN ÁREA DE DESAYUNADORES EXISTENTES (8' X 18' APROX., INCLUYE DESMONTAR EXISTENTE).
140923	EP JOSÉ S. BENÍTEZ	COL. LAS ÁGUILAS	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 350,000.00	\$ 198,190.66	\$ -	\$ -	\$ 198,190.66	\$ -	\$ -	0%	53%	DIRECCIÓN ADOSADA
140919	EP JOSÉ VASCONCELOS	COL. LINDA VISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 850,000.00	\$ 828,560.02	\$ -	\$ -	\$ 828,560.02	\$ -	\$ -	0%	20%	CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA U.M.
140901	ESC. SEC. NUEVA CREACIÓN	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 4,100,000.00	\$ 3,849,599.25	\$ -	\$ 132,724.10	\$ 4,069,369.75	\$ 3,452,735.59	\$ 3,585,459.69	93%	95%	2 AULAS DIDÁCTICAS, PORTICO, PATIO CÍVICO, BODEGA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. 1° Y 2°
140901	ESC. SEC. NUEVA CREACIÓN	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ -	\$ -	\$ 87,046.40					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "A"
140912	ESC. SEC. MIGUEL VIRGEN M.	COL. VILLAS DEL CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 650,000.00	\$ 577,166.00	\$ -	\$ 30,478.11	\$ 630,960.11	\$ 556,589.78	\$ 587,067.89	102%	100%	AULA DIDÁCTICA 3°
140912	ESC. SEC. MIGUEL VIRGEN M.	COL. VILLAS DEL CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ -	\$ -	\$ 23,316.00					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140913	ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 1,500,000.00	\$ 1,175,794.97	\$ -	\$ 60,956.21	\$ 1,283,373.18	\$ 919,538.30	\$ 980,494.51	83%	100%	AULAS DIDÁCTICAS 1° Y 2°
140913	ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ -	\$ -	\$ 46,632.00					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
140914	ESC. SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 1,500,000.00	\$ 1,133,862.57	\$ -	\$ 60,956.21	\$ 1,238,536.28	\$ 988,705.06	\$ 1,049,661.27	93%	100%	AULAS DIDÁCTICAS 1° Y 2°
140914	ESC. SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ -	\$ -	\$ 43,717.50					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
REPARACIONES													
140915	J.N. FRANCISCO GABILONDO S.	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 210,000.00	\$ 199,886.17	\$ -	\$ -	\$ 199,886.17	\$ 199,886.18	\$ 199,886.18	100%	100%	MURO-REJA PARTE FRONTAL
140916	J.N. ISaura PAMPLONA	COL. RAMÓN SERRANO	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 200,000.00	\$ 126,058.05	\$ -	\$ -	\$ 126,058.05	\$ -	\$ -	0%	95%	PINTURA EN FRONTERAS Y HERRERIA, MUROS Y PLAFONES, CANCELERIA, REPARACIONES HIDRAULICAS
140917	J.N. MARGARITA MADRID FUENTES	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 65,000.00	\$ 14,738.07	\$ -	\$ -	\$ 23,090.07	\$ 14,738.07	\$ 14,738.07	100%	100%	PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA
140917	J.N. MARGARITA MADRID FUENTES	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ -	\$ -	\$ 8,352.00					0%	100%	MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN
140926	JN CELSA VIRGEN PÉREZ	COL. EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 250,000.00	\$ 244,876.42	\$ -	\$ -	\$ 244,876.42	\$ 244,876.42	\$ 244,876.42	100%	100%	MURO EXTERIOR, PISOS DE CONCRETO, INST. ELÉCTRICA EXTERIOR
140909	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	FRACC. CAMPESTRE	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 115,000.00	\$ 102,142.00	\$ -	\$ -	\$ 110,885.50	\$ 102,142.00	\$ 102,142.00	100%	100%	REPARACIÓN DE FRONTERAS EN LOSA DE AZOTEA
140909	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	FRACC. CAMPESTRE	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ -	\$ -	\$ 8,743.50					0%	100%	MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN
140918	E.P. NIÑOS HÉROES	COL. LA GLORIA	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 200,000.00	\$ 133,850.87	\$ -	\$ -	\$ 133,850.87	\$ 79,623.61	\$ 79,623.61	59%	95%	REPARACIÓN DE SANITARIOS.
140919	E.P. JOSÉ VASCONCELOS	FRACC. LINDAVISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 270,000.00	\$ 261,588.53	\$ -	\$ -	\$ 261,588.53	\$ -	\$ -	0%	10%	MURO - REJA
140920	E.P. LORENZO VILLA RIVERA	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 687,000.00	\$ 518,815.80	\$ -	\$ -	\$ 518,815.80	\$ 315,226.02	\$ 315,226.02	61%	85%	MURO DE CONTENCIÓN Y MURO-REJA (SM DE MURO Y SM DE REJA EN LA PARTE SUR DEL PLANTEL, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COCINA EXISTENTE.
140924	EP "15 DE MAYO"	COL. MANUEL M. DIEGUEZ	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 90,000.00	\$ 89,803.66	\$ -	\$ -	\$ 89,803.66	\$ 89,801.62	\$ 89,801.62	100%	100%	REPARACIÓN DE LONA EN CUBIERTA DE PLAZA CÍVICA
140925	EP "RICARDO FLORES MAGÓN"	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 50,000.00	\$ 48,126.31	\$ -	\$ -	\$ 48,126.31	\$ 48,126.31	\$ 48,126.31	100%	100%	PINTURA, COMEDORES Y REP. CERCO
140921	TV. SEC. ALFONSO MICHEL	LA LIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 99,840.85	\$ -	\$ 99,840.85	\$ -	\$ -	0%	100%	MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN
140922	CAPEP	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	VILLA DE ÁLVAREZ	\$ 350,000.00	\$ 354,737.47	\$ -	\$ -	\$ 354,737.47	\$ 251,605.40	\$ 251,605.40	71%	100%	ÁREA DE JUEGOS EN EL ÁREA COUNDANTE CON EL JARDIN DE NIÑOS (INCLUYE NIVELACIÓN DEL TERRENO, SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL Y PASTO EN ROLLO), REPARACIONES ELÉCTRICAS, REACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA PSICOMOTRIZ.
TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ				\$ 20,237,000.00	\$ 17,424,730.67	\$ 443,943.25	\$ 645,845.07	\$ 18,488,671.49	\$ 13,545,084.74	\$ 13,809,913.18	75%	84%	

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

\$ 80,621,672.00
\$ 80,621,672.00
\$ -



RESUMEN FAM 2014 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME: E AGOSTO DE

TOTAL DE OBRA	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL CONTRATADO				A V A N C E S %				SITUACION ACTUAL DE OBRAS		
		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTE EJERCIDOS			FISICO	Nº OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS
						ESTIMACIONES (S)	ACUMULADO	%				
RESUMEN FAM 2014	\$ 80,621,672.00	\$ 69,185,791.64	\$ 1,667,298.65	\$ 1,912,039.21	\$ 71,994,232.13	\$ 49,330,344.39	\$ 50,789,376.24	71%	84%	154	154	103

