

Datos Generales							CONTRATO										Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Terminación	Fecha de Terminación Real	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Convenio Obra	Monto Convenio Mobiliario	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato	Fecha de pago de anticipos
1	06DJN0021N	Rosaura Zapata	Jardín de Niños Urbano	112	Colima	Colima	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DJN0021N-1-2015	28 de diciembre de 2015	28 de diciembre de 2015	7 de marzo de 2016	19 de marzo de 2016	71	\$1,125,223.99	\$173,887.73	\$55,879.31	98%	101%	100%	Terminada	8 de enero de 2016
2	06EPR0045M	Benjamín Amador Cisneros	Primaria Urbana	199	Salahua	Manzanillo	AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	C-CIEN-06EPR0045M-2-2015	28 de diciembre de 2015	28 de diciembre de 2015	7 de marzo de 2016	29 de febrero de 2016	71	\$817,514.01	\$111,913.96	-	97%	75%	100%	Terminada	8 de enero de 2016
	06EPR0045M	Benjamín Amador Cisneros	Primaria Urbana	199	Salahua	Manzanillo	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$91,466.00			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06EPR0045M	Benjamín Amador Cisneros	Primaria Urbana	199	Salahua	Manzanillo	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-002-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$81,418.08			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
	06EPR0045M	Benjamín Amador Cisneros	Primaria Urbana	199	Salahua	Manzanillo	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-003-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$1,621.68			50%	156%	100%	Terminada	13 de diciembre de 2016
	06EPR0045M	Benjamín Amador Cisneros	Primaria Urbana	199	Salahua	Manzanillo	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$1,835.49			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
3	06DPR0271J	Marina Nacional	Primaria Urbana	295	Col. Libertad	Manzanillo	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	C-CIEN-06DPR0271J-3-2015	11 de enero de 2016	18 de enero de 2016	26 de marzo de 2016	5 de abril de 2016	79	\$1,105,769.23	-	-	86%	100%	100%	Terminada	8 de enero de 2016
4	06DPR0295T	Pablo Reyes Ávalos	Primaria Urbana	277	Col. 16 de Septiembre	Manzanillo	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0295T-4-2015	11 de enero de 2016	11 de enero de 2016	21 de marzo de 2016	18 de marzo de 2016	71	\$913,461.53	-	-	82%	100%	100%	Terminada	8 de enero de 2016
5	06EBP0001O	Centro de Estudios de Bachillerato	Bachillerato Urbano	610	Col. Centro	Colima	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06EBP0001O-5-2015	11 de enero de 2016	11 de enero de 2016	4 de abril de 2016	4 de abril de 2016	85	\$875,967.05	\$109,556.71	-	98%	104%	100%	Terminada	8 de enero de 2016
6	06DJN0019Z	Mercedes Guzmán González	Jardín de Niños Urbano	147	Col. Centro	Comala	MARIANO FLORES GUZMÁN	C-CIEN-06DJN0019Z-06DJN0076Q-6-7-2015	19 de enero de 2016	19 de Enero de 2016	29 de marzo de 2016	29 de abril de 2016	71	\$851,953.24	\$157,092.28	-	99%	100%	100%	Terminada	19 de febrero de 2016
	06DJN0019Z	Mercedes Guzmán González	Jardín de Niños Urbano	147	Col. Centro	Comala	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$29,371.20			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0019Z	Mercedes Guzmán González	Jardín de Niños Urbano	147	Col. Centro	Comala	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-003-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$53,451.64			50%	156%	100%	Terminada	13 de diciembre de 2016
	06DJN0019Z	Mercedes Guzmán González	Jardín de Niños Urbano	147	Col. Centro	Comala	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$19,942.88			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
7	06DJN0076Q	Enriqueta Velazquez León	Jardín de Niños Urbano	82	Cofradía de Suchitlán	Comala	MARIANO FLORES GUZMÁN	C-CIEN-06DJN0076Q-6-7-2015	19 de enero de 2016	25 de Enero de 2016	29 de marzo de 2016	29 de abril de 2016	71	\$1,114,709.08	-	-	99%	100%	100%	Terminada	19 de febrero de 2016
	06DJN0076Q	Enriqueta Velazquez León	Jardín de Niños Urbano	82	Cofradía de Suchitlán	Comala	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$24,534.00			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0076Q	Enriqueta Velazquez León	Jardín de Niños Urbano	82	Cofradía de Suchitlán	Comala	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-003-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$12,193.92			50%	156%	100%	Terminada	13 de diciembre de 2016
	06DJN0076Q	Enriqueta Velazquez León	Jardín de Niños Urbano	82	Cofradía de Suchitlán	Comala	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$10,627.64			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
8	06DJN0005W	Jose Juan Ortega	Jardín de Niños Urbano	207	Suchitlán	Comala	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	C-CIEN-06DJN0005W-8-2015	19 de enero de 2016	19 de Enero de 2016	29 de marzo de 2016	28 de abril de 2016	71	\$1,234,590.20	-	-	98%	99%	100%	Terminada	19 de febrero de 2016
	06DJN0005W	Jose Juan Ortega	Jardín de Niños Urbano	207	Suchitlán	Comala	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$23,664.00			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0005W	Jose Juan Ortega	Jardín de Niños Urbano	207	Suchitlán	Comala	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$13,864.27			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
9	06DJN0022M	Soledad Zamudio Orozco	Jardín de Niños Urbano	89	El Trapiche	Cuahtémoc	PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0022M-06DJN0039M-9-10-2015	19 de enero de 2016	29 de marzo de 2016	21 de junio de 2016	21 de junio de 2016	85	\$1,136,701.16	-	-	42%	100%	100%	Terminada	29 de marzo de 2016
	06DJN0022M	Soledad Zamudio Orozco	Jardín de Niños Urbano	89	El Trapiche	Cuahtémoc	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$8,595.60			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0022M	Soledad Zamudio Orozco	Jardín de Niños Urbano	89	El Trapiche	Cuahtémoc	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-003-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$10,440.00			50%	156%	100%	Terminada	13 de diciembre de 2016
	06DJN0022M	Soledad Zamudio Orozco	Jardín de Niños Urbano	89	El Trapiche	Cuahtémoc	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$10,519.05			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
10	06DJN0039M	Margarita Maza De Juarez	Jardín de Niños Urbano	49	Alcaraces	Cuahtémoc	PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0039M-9-10-2015	19 de enero de 2016	23 de Febrero de 2016	12 de abril de 2016	21 de junio de 2016	85	\$1,025,018.68	-	\$28,888.96	88%	100%	100%	Terminada	29 de marzo de 2016
	06DJN0039M	Margarita Maza De Juarez	Jardín de Niños Urbano	49	Alcaraces	Cuahtémoc	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$20,195.60			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0039M	Margarita Maza De Juarez	Jardín de Niños Urbano	49	Alcaraces	Cuahtémoc	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-003-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$16,323.52			50%	156%	100%	Terminada	13 de diciembre de 2016
	06DJN0039M	Margarita Maza De Juarez	Jardín de Niños Urbano	49	Alcaraces	Cuahtémoc	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$16,453.58			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
11	06DJN0014D	Soledad Herrera	Jardín de Niños Urbano	194	Quesería	Cuahtémoc	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DJN0014D; 06DJN0016G-11-12-2015	19 de enero de 2016	19 de Enero de 2016	29 de marzo de 2016	29 de abril de 2016	71	\$1,104,000.00	-	-	97%	41%	100%	Terminada	1 de abril de 2016
12	06DJN0011G	Niños Heroes De Chapultepec	Jardín de Niños Urbano	79	Col. Centro	Ixtlahuacán	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DJN0014D; 06DJN0016G-11-12-2015	19 de enero de 2016	3 de marzo de 2016	26 de mayo de 2016	10 de junio de 2016	85	\$1,137,431.75	-	-	97%	118%	100%	Terminada	3 de marzo de 2016

No.	CCT	Nombre del Plantel	Datos Generales				CONTRATO										Estatus de la Acción					
			Nivel Educativo	No. De beneficiados	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Terminación	Fecha de Terminación Real	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Convenio Obra	Monto Convenio Mobiliario	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato	Fecha de pago de anticipos	
	06DJN0011G	Niños Heroes De Chapultepec	Jardín de Niños Urbano	79	Col. Centro	Ixtlahuacán	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$6,786.00				100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0011G	Niños Heroes De Chapultepec	Jardín de Niños Urbano	79	Col. Centro	Ixtlahuacán	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$9,709.90				100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
13	06DJN0061O	Amado Nervo	Jardín de Niños Urbano	76	Jalipa	Manzanillo	AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0061O-06DJN0059Z-13-14-2015	19 de enero de 2016	30 de marzo de 2016	20 de agosto de 2016	-	144	\$928,897.09	\$234,018.67	-		76%	214%	92%	Ejecución	19 de febrero de 2016
	06DJN0061O	Amado Nervo	Jardín de Niños Urbano	76	Jalipa	Manzanillo	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$19,181.76				100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0061O	Amado Nervo	Jardín de Niños Urbano	76	Jalipa	Manzanillo	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-002-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$4,588.96				100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
	06DJN0061O	Amado Nervo	Jardín de Niños Urbano	76	Jalipa	Manzanillo	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-003-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$10,678.96				50%	156%	100%	Terminada	13 de diciembre de 2016
	06DJN0061O	Amado Nervo	Jardín de Niños Urbano	76	Jalipa	Manzanillo	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$13,558.36				100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
14	06DJN0059Z	Ma. Jesus Llerenas Silva	Jardín de Niños Urbano	60	El Naranjo	Manzanillo	AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0061O-06DJN0059Z-13-14-2015	19 de enero de 2016	30 de marzo de 2016	20 de agosto de 2016	-	144	\$1,161,197.63	-	-		76%	214%	94%	Ejecución	19 de febrero de 2016
	06DJN0059Z	Ma. Jesus Llerenas Silva	Jardín de Niños Urbano	60	El Naranjo	Manzanillo	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$15,381.60				100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0059Z	Ma. Jesus Llerenas Silva	Jardín de Niños Urbano	60	El Naranjo	Manzanillo	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-003-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$14,036.00				50%	156%	100%	Terminada	13 de diciembre de 2016
	06DJN0059Z	Ma. Jesus Llerenas Silva	Jardín de Niños Urbano	60	El Naranjo	Manzanillo	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$10,969.05				100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
15	06DJN0056C	Juan Escutia	Jardín de Niños Urbano	166	El Colomo	Manzanillo	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0056C-06DPRO399O-15-16-2015	1 de febrero de 2016	29 de marzo de 2016	7 de junio de 2016	7 de junio de 2016	71	\$1,042,618.34	\$315,676.93	-		96%	100%	100%	Terminada	29 de marzo de 2016
16	06DPRO399O	Manuel Murguía Galindo	Primaria Urbana	161	El Rocio	Manzanillo	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0056C-06DPRO399O-15-16-2015	1 de febrero de 2016	2 de Mayo del 2016	11 de julio de 2016	11 de julio de 2016	71	\$1,104,000.00	\$338,813.95	-		99%	100%	100%	Terminada	2 de mayo de 2016
17	06DJN0015C	Miguel Hidalgo	Jardín de Niños Urbano	140	Centro Historico	Manzanillo	AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0015C-17-2015	19 de enero de 2016	30 de marzo de 2016	20 de agosto de 2016	20 de agosto de 2016	144	\$1,183,861.28	\$73,514.86	-		86%	100%	100%	Terminada	1 de marzo de 2016
	06DJN0015C	Miguel Hidalgo	Jardín de Niños Urbano	140	Centro Historico	Manzanillo	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$35,530.80				100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0015C	Miguel Hidalgo	Jardín de Niños Urbano	140	Centro Historico	Manzanillo	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-003-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$27,051.20				50%	156%	100%	Terminada	13 de diciembre de 2016
	06DJN0015C	Miguel Hidalgo	Jardín de Niños Urbano	140	Centro Historico	Manzanillo	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$29,023.20				100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
18	06DJN0029F	Susana Ortiz Silva	Jardín de Niños Urbano	197	Santiago	Manzanillo	CARLOS SERRANO E HUÓS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0029F-18-2015	1 de febrero de 2016	1 de Abril de 2016	11 de abril de 2016	10 de junio de 2016	71	\$1,333,328.45	-	-		94%	100%	100%	Terminada	1 de abril de 2016
19	06DJN0070W	Josefa Ortiz De Dominguez	Jardín de Niños Urbano	105	Col. Bayardo	Tecomán	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	C-CIEN-06DJN0070W-19-2015	1 de febrero de 2016	29 de marzo de 2016	8 de junio de 2016	8 de junio de 2016	72	\$1,202,755.29	-	-		99%	100%	100%	Terminada	29 de marzo de 2016
	06DJN0070W	Josefa Ortiz De Dominguez	Jardín de Niños Urbano	105	Col. Bayardo	Tecomán	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$23,617.60				100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0070W	Josefa Ortiz De Dominguez	Jardín de Niños Urbano	105	Col. Bayardo	Tecomán	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-003-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$13,322.60				50%	156%	100%	Terminada	13 de diciembre de 2016
	06DJN0070W	Josefa Ortiz De Dominguez	Jardín de Niños Urbano	105	Col. Bayardo	Tecomán	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$16,453.58				100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
20	06DJN0041A	Ricardo Flores Magon	Jardín de Niños Urbano	160	Madrid	Tecomán	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DJN0041A-20-2015	1 de febrero de 2016	1 de Abril de 2016	11 de abril de 2016	10 de junio de 2016	71	\$1,148,857.28	\$134,033.03	-		77%	100%	100%	Terminada	1 de abril de 2016
	06DJN0041A	Ricardo Flores Magon	Jardín de Niños Urbano	160	Madrid	Tecomán	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$29,693.68				100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0041A	Ricardo Flores Magon	Jardín de Niños Urbano	160	Madrid	Tecomán	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-002-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$13,766.88				100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
	06DJN0041A	Ricardo Flores Magon	Jardín de Niños Urbano	160	Madrid	Tecomán	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-003-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$12,082.56				50%	156%	100%	Terminada	13 de diciembre de 2016
	06DJN0041A	Ricardo Flores Magon	Jardín de Niños Urbano	160	Madrid	Tecomán	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$12,875.54				100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
21	06DJN0003Y	Miguel Gomez Sandoval	Jardín de Niños Urbano	78	Col. Benito Juarez	Tecomán	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0003Y-06DJN0031U-21-22-2015	1 de febrero de 2016	1 de abril de 2016	10 de junio de 2016	10 de junio de 2016	71	\$1,102,862.36	-	-		70%	100%	100%	Terminada	1 de abril de 2016
	06DJN0003Y	Miguel Gomez Sandoval	Jardín de Niños Urbano	78	Col. Benito Juarez	Tecomán	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$26,809.92				100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0003Y	Miguel Gomez Sandoval	Jardín de Niños Urbano	78	Col. Benito Juarez	Tecomán	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-002-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$9,177.92				100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017

Datos Generales								CONTRATO								Estatus de la Acción					
No.	CCT	Nombre del Plantele	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de Termino Real	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Convenio Obra	Monto Convenio Mobiliario	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato	Fecha de pago de anticipos
	06DJN0003Y	Miguel Gomez Sandoval	Jardín de Niños Urbano	78	Col. Benito Juarez	Tecomán	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-003-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$10,034.00			50%	156%	100%	Terminada	13 de diciembre de 2016
	06DJN0003Y	Miguel Gomez Sandoval	Jardín de Niños Urbano	78	Col. Benito Juarez	Tecomán	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$14,817.52			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
22	06DJN0031U	Pablo Neruda	Jardín de Niños Urbano	153	Col. Indeco	Tecomán	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0003Y-06DJN0031U-21-22-2015	1 de febrero de 2016	9 de marzo de 2016	18 de mayo de 2016	18 de mayo de 2016	71	\$1,092,634.50	-	-	70%	100%	100%	Terminada	9 de marzo de 2016
	06DJN0031U	Pablo Neruda	Jardín de Niños Urbano	153	Col. Indeco	Tecomán	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$4,524.00			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0031U	Pablo Neruda	Jardín de Niños Urbano	153	Col. Indeco	Tecomán	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$8,577.07			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
23	06DJN0035Q	Aniceto Castellanos	Jardín de Niños Urbano	192	Col. Centro	Tecomán	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	C-CIEN-06DJN0035Q-23-2015	1 de febrero de 2016	15 de Febrero de 2016	11 de abril de 2016	10 de junio de 2016	71	\$1,219,887.85	-	-	75%	100%	100%	Terminada	1 de abril de 2016
	06DJN0035Q	Aniceto Castellanos	Jardín de Niños Urbano	192	Col. Centro	Tecomán	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$14,476.80			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0035Q	Aniceto Castellanos	Jardín de Niños Urbano	192	Col. Centro	Tecomán	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$20,714.44			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
24	06DJN0030V	Lazaro Cardenas Del Rio	Jardín de Niños Urbano	157	Col. Lopez Mateos	Villa de Álvarez	ING. HÉCTOR DUEÑAS GIL	C-CIEN-06DJN0030V-24-2015	20 de enero de 2016	20 de Enero de 2016	30 de marzo de 2016	10 de junio de 2016	71	\$1,345,838.52	-	-	95%	100%	100%	Terminada	1 de abril de 2016
25	06DUP0001D	Universidad Pedagógica Nacional	Universidad Urbana	224	Col. Primavera	Villa de Álvarez	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	C-CIEN-06DUP0001D-25-2015	1 de febrero de 2016	22 de febrero de 2016	20 de junio de 2016	20 de junio de 2016	141	\$2,833,288.52	\$247,642.43	-	93%	28%	100%	Terminada	13 de mayo de 2016
	06DUP0001D	Universidad Pedagógica Nacional	Universidad Urbana	224	Col. Primavera	Villa de Álvarez	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$37,120.00			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DUP0001D	Universidad Pedagógica Nacional	Universidad Urbana	224	Col. Primavera	Villa de Álvarez	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-002-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$3,931.24			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
	06DUP0001D	Universidad Pedagógica Nacional	Universidad Urbana	224	Col. Primavera	Villa de Álvarez	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	\$12,542.52			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017

Elabora

Autoriza

\$30,069,918.84	\$1,896,150.55	\$84,768.27	88%	135%	100%	2	Ejecución
						68	Terminada
						0	Rescisión
						11	Ampliación

Arq. Martha Rangel Cabrera  
Enlace Estatal del Organismo Responsable de la INFE

Ing. Heliodora Langarica Muñoz  
General del Organismo Responsable de la INFE

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

Datos Generales								CONTRATO										Estatus de la Acción	
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Convenio Obra	Monto Convenio Mobiliario	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato	
1	06DPR0314R	JOSE VASCONCELOS	Primaria Urbana	156	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA)	ARMERÍA	ING. LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES	C-CIEN-06DPR0314R-06DJN0169F-1-7-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	18 de octubre de 2016	114	\$949,264.73	\$365,153.54	-	79%	100%	Terminada	
2	06DJN0067I	MARIA MONTESSORI	Jardin de Niños	122	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0067I-06DPR0006L-2-116-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	18 de noviembre de 2016	110	\$879,587.95	\$316,854.69	-	64%	100%	Terminada	
3	06DPR0366X	BENITO JUAREZ	Primaria Urbana	124	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0366X-3-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	18 de noviembre de 2016	110	\$1,086,730.29	\$120,447.46	-	62%	100%	Terminada	
4	06DPR0069X	IGNACIO ZARAGOZA	Primaria Urbana	145	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES COLIMENSES S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0069X-06DPR0011X-4-9-2016	27 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016	122	\$1,074,948.79	\$280,800.00	-	71%	100%	Terminada	
5	06DPR0076G	JUAN JOSE RIOS	Primaria Urbana	155	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	ELECSOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0076G-06DES00011-5-109-2016	11 de julio de 2016	11 de julio de 2016	26 de octubre de 2016	108	\$839,080.30	-	-	71%	100%	Terminada	
6	06DPR0383N	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	Primaria Urbana	64	EL PUERTECITO	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0383N-06DJN00251-6-59	13 de junio de 2016	15 de julio de 2016	7 de octubre de 2016	117	\$883,585.44	-	-	39%	93%	Ejecución	
7	06DJN0169F	JOSE LEVY RHEIMS	Jardin de Niños	31	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	ING. LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES	C-CIEN-06DPR0314R-06DJN0169F-1-7-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	18 de octubre de 2016	114	\$771,750.75	\$194,195.14	-	72%	100%	Terminada	
8	06DPR0077F	FRANCISCO J. MUJICA	Primaria Urbana	163	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0077F-06DPR0073L-8-107-2016	15 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	103	\$784,998.94	-	-	30%	80%	Ejecución	
9	06DPR0011X	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Primaria Urbana	150	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES COLIMENSES S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0069X-06DPR0011X-4-9-2016	27 de junio de 2016	1 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	130	\$984,396.75	\$207,995.41	-	67%	90%	Ejecución	
10	06DJN0111F	ISAURA PAMPLONA	Jardin de Niños	31	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0111F-06DPR0251W-10-71-2016	27 de junio de 2016	11 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	130	\$799,745.84	-	-	30%	70%	Ejecución	
11	06DJN0116A	REGINA MADRID MUNGUIA	Jardin de Niños	67	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	C. NEREIDA LÓPEZ VERDE	C-CIEN-06DJN0116A-06DPR0223Z-11-104-2016	29 de agosto de 2016	20 de septiembre de 2016	2 de diciembre de 2016	96	\$1,048,986.81	-	-	39%	69%	Ejecución	
12	06DPR0381P	DRUSO ALFONSO ESCALANTE PETRA	Primaria Urbana	129	RINCON DE LOPEZ	ARMERÍA	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0381P-12-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	95	\$916,922.21	\$446,401.10	-	89%	100%	Terminada	
13	06DJN0128F	ADELA ALCARAZ BRAVO	Jardin de Niños	22	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	C-CIEN-06DJN0128F-06DPR0132I-13-14-2016	27 de junio de 2016	25 de julio de 2016	26 de octubre de 2016	122	\$589,302.79	-	-	69%	100%	Terminada	
14	06DPR0132I	MARIANO ABASOLO	Primaria Urbana	75	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	C-CIEN-06DJN0128F-06DPR0132I-13-14-2016	27 de junio de 2016	25 de julio de 2016	18 de septiembre de 2016	84	\$866,232.48	-	-	88%	100%	Terminada	
15	06DPR0135F	ANICETO CASTELLANOS	Primaria Urbana	37	LAS TUNAS	COLIMA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DPR0135F-06DPR0155T-15-23-2016	26 de septiembre de 2016	17 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016	97	\$935,941.51	-	-	30%	90%	Ejecución	
16	06DPR0257Q	GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	40	LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE)	COLIMA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0257Q-16-2016	12 de septiembre de 2016	30 de septiembre de 2016	11 de diciembre de 2016	91	\$753,288.72	-	-	55%	100%	Terminada	
17	06DPR0128W	MACARIO ALCARAZ	Primaria Urbana	290	COLIMA	COLIMA	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DPR0128W-06DPR0255S-17-47-2016	4 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016	115	\$641,537.40	\$282,801.12	-	67%	100%	Terminada	
18	06DPR0259O	BALBINO DAVALOS	Primaria Urbana	28	PUERTA DE ÁNZAR	COLIMA	ING. JAVIER LOPEZ MICHEL	C-CIEN-06DPR0259O-06DPR0147K-18-28-2016	13 de junio de 2016	15 de junio de 2016	7 de octubre de 2016	117	\$1,041,036.55	\$36,405.45	-	82%	100%	Terminada	
19	06DES0008C	J. JESUS REYES HEROLES	Secundaria Técnica	634	COLIMA	COLIMA	CONSTRUCTORA ALEMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DES0008C-06DJN0112E-19-57-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	18 de septiembre de 2016	84	\$730,716.50	\$190,055.02	-	100%	100%	Terminada	
20	06DPR0083Q	CRISTOBAL COLON	Primaria Urbana	328	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0083Q-06DPR03000-20-65-2016	27 de junio de 2016	26 de julio de 2016	18 de octubre de 2016	114	\$1,099,815.88	-	-	73%	99%	Ejecución	
21	06DPR0219N	CONSTITUCION DE 1857	Primaria Urbana	80	LOS ASMOLES	COLIMA	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0219N-06DPR0191Y-21-61-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	22 de octubre de 2016	97	\$859,046.43	-	-	60%	90%	Ejecución	
22	06DPR0134G	JOSE MARIA MORELOS	Primaria Urbana	376	COMALA	COMALA	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0134G-06DPR0221B-22-30-2016	29 de agosto de 2016	20 de septiembre de 2016	2 de diciembre de 2016	96	\$536,019.06	\$54,110.31	-	72%	85%	Ejecución	
23	06DPR0155T	DANIEL DELGADILLO	Primaria Urbana	40	CARDONA	COLIMA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DPR0135F-06DPR0155T-15-23-2016	26 de septiembre de 2016	3 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016	97	\$901,498.84	-	-	49%	95%	Ejecución	
24	06EPR0007J	BASILIO VADILLO	Primaria Urbana	375	COLIMA	COLIMA	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	C-CIEN-06EPR0007J-06DPR0202N-24-62-2016	26 de septiembre de 2016	20 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016	97	\$712,672.15	-	-	30%	70%	Ejecución	
25	06DJN0123K	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	Jardin de Niños	26	LOS ASMOLES	COLIMA	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	C-CIEN-06DJN0123K-06DPR0160E-25-31-2016	29 de agosto de 2016	3 de octubre de 2016	4 de diciembre de 2016	98	\$825,335.41	-	-	30%	70%	Ejecución	

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

Datos Generales								CONTRATO										Estatus de la Acción	
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Convenio Obra	Monto Convenio Mobiliario	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato	
26	06DPR0095V	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Primaria Urbana	390	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	ING. JESÚS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DPR0095V-06DST0018B-26-52-2016	20 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	98	\$690,037.36	\$232,361.15	-	71%	100%	Terminada	
27	06DPR0258P	NIÑOS HEROES	Primaria Urbana	19	LOS ORTICES	COLIMA	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-06DPR0258P-06DPR0022C-27-34-2016	20 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	98	\$745,242.61	-	-	30%	90%	Ejecución	
28	06DPR0147K	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	63	ESTAPILLA	COLIMA	ING. JAVIER LOPEZ MICHEL	C-CIEN-06DPR0259D-06DPR0147K-18-28-2016	13 de junio de 2016	15 de junio de 2016	7 de octubre de 2016	117	\$1,028,152.67	\$57,005.29	-	83%	100%	Terminada	
29	06DPR0162C	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	21	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DPR0162C-29-2016	1 de agosto de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	95	\$652,522.31	-	-	30%	100%	Terminada	
30	06DPR0221B	CINCO DE FEBRERO	Primaria Urbana	28	ACATITÁN	COLIMA	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0134G-06DPR0221B-22-30-2016	29 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	89	\$957,891.72	\$107,512.09	-	52%	90%	Ejecución	
31	06DPR0160E	AQUILES SERDÁN	Primaria Urbana	27	LAS GOLONDRINAS	COLIMA	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	C-CIEN-06DPR0123K-06DPR0160E-25-31-2016	29 de agosto de 2016	3 de octubre de 2016	4 de diciembre de 2016	98	\$801,308.15	-	-	30%	80%	Ejecución	
32	06DPR0009I	HELIODORO SILVA PALACIO	Primaria Urbana	154	COLIMA	COLIMA	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0009I-06DPR0060F-32-58-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	22 de octubre de 2016	97	\$909,252.67	-	-	92%	100%	Terminada	
33	06DPR0020E	MIGUEL ALVAREZ GARCIA	Primaria Urbana	194	COLIMA	COLIMA	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0020E-06DPR0138C-33-38-2016	1 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016	110	\$930,328.67	-	-	52%	90%	Ejecución	
34	06DPR0022C	JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ	Primaria Urbana	173	COLIMA	COLIMA	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-06DPR0258P-06DPR0022C-27-34-2016	20 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	98	\$907,874.06	-	-	30%	95%	Ejecución	
35	06DPR0139B	IGNACIO TORRES	Primaria Urbana	33	EL REMUDADERO	COMALA	OC. INGENIERIA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0139B-06DPR0146L-35-42-2016	4 de julio de 2016	18 de julio de 2016	26 de octubre de 2016	115	\$887,562.40	\$128,809.20	-	90%	100%	Terminada	
36	06DPR0145M	J. CONCEPCION RIVERA	Primaria Urbana	28	AGOSTO	COMALA	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0145M-06DML0011F-36-37-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	109	\$891,160.98	-	-	30%	81%	Ejecución	
37	06DML0011F	CAM COMALA	Educación Especial	12	COMALA	COMALA	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0145M-06DML0011F-36-37-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	109	\$741,907.73	-	-	40%	65%	Ejecución	
38	06DPR0138C	BASILIO VADILLO	Primaria Urbana	26	LOS COLOMOS	COMALA	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0020E-06DPR0138C-33-38-2016	1 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016	110	\$854,943.20	-	-	30%	77%	Ejecución	
39	06DPR0184O	GORGONIO AVALOS	Primaria Urbana	340	SUCHITLÁN	COMALA	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	C-CIEN-06DPR0184O-39-2016	13 de junio de 2016	15 de julio de 2016	7 de octubre de 2016	117	\$948,689.08	\$406,808.48	-	73%	100%	Terminada	
40	06DPR0103N	DONACIANO NIESTAS	Primaria Urbana	314	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-06DPR0103N-06DST0016D-40-41-2016	29 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	89	\$703,175.34	-	-	30%	100%	Terminada	
41	06DST0016D	JUANA URZUA DELGADO	Secundaria Técnica	169	ALCARACES	CUAUHTÉMOC	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-06DPR0103N-06DST0016D-40-41-2016	29 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	89	\$950,228.60	-	-	30%	95%	Ejecución	
42	06DPR0146L	VICENTE GUERRERO	Primaria Urbana	21	EL REMATE	COMALA	OC. INGENIERIA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0139B-06DPR0146L-35-42-2016	4 de julio de 2016	18 de julio de 2016	26 de octubre de 2016	115	\$785,632.98	\$68,215.68	-	71%	100%	Terminada	
43	06DJN0091I	MARIA GUADALUPE MORENO NAVARRO	Jardin de Niños	69	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0091I-06DJN0099A-43-46-2016	29 de agosto de 2016	20 de septiembre de 2016	2 de diciembre de 2016	96	\$1,006,981.55	-	-	30%	75%	Ejecución	
44	06DPR0067Z	JESUS ALCARAZ RODRIGUEZ	Primaria Urbana	146	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0067Z-06DJN0205U-44-48	15 de agosto de 2016	15 de agosto de 2016	25 de noviembre de 2016	103	\$1,104,399.77	-	-	53%	98%	Ejecución	
45	06DPR0293V	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	25	CRUZ DE PIEDRA	COQUIMATLAN	BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0293V-06DPR0186M-45-53-2016	29 de agosto de 2016	29 de agosto de 2016	25 de noviembre de 2016	89	\$601,374.06	-	-	70%	90%	Ejecución	
46	06DJN0099A	JUANA URZUA DELGADO	Jardin de Niños	25	JALA	COQUIMATLAN	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0091I-06DJN0099A-43-46-2016	29 de agosto de 2016	20 de septiembre de 2016	2 de diciembre de 2016	96	\$683,278.83	-	-	30%	80%	Ejecución	
47	06DPR0255S	ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	Primaria Urbana	363	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DPR0128W-06DPR0255S-17-47-2016	4 de julio de 2016	4 de julio de 2016	26 de octubre de 2016	115	\$1,158,562.66	\$445,094.93	-	77%	100%	Terminada	
48	06DJN0205U	JORGE HUMBERTO SILVA OCHOA	Jardin de Niños	63	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0067Z-06DJN0205U-44-48	15 de agosto de 2016	15 de agosto de 2016	25 de noviembre de 2016	103	\$966,989.64	-	-	49%	95%	Ejecución	
50	06DPR0185N	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Primaria Urbana	312	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	C. CARLOS ISÍAS DURÁN OROZCO	C-CIEN-06DPR0185N-06DPR0267X-50-51-2016	15 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	103	\$1,335,612.88	-	-	30%	59%	Ejecución	
51	06DPR0267X	CINCO DE MAYO	Primaria Urbana	63	JALA	COQUIMATLAN	C. CARLOS ISÍAS DURÁN OROZCO	C-CIEN-06DPR0185N-06DPR0267X-50-51-2016	15 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	103	\$942,231.32	-	-	39%	60%	Ejecución	
52	06DST0018B	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Secundaria Técnica	159	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	ING. JESÚS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DPR0095V-06DST0018B-26-52-2016	20 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	98	\$692,620.06	\$229,675.14	-	82%	100%	Terminada	

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

Datos Generales								CONTRATO								Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Convenio Obra	Monto Convenio Mobiliario	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
53	06DPR0186M	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	29	AGUA ZARCA	COQUIMATLAN	BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0293V-06DPR0186M-45-53-2016	29 de agosto de 2016	29 de agosto de 2016	25 de noviembre de 2016	89	\$879,449.24	-	-	40%	85%	Ejecución
54	06DJN0094F	ANTONIO BARBOSA HELDT	Jardin de Niños	16	OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DJN0094F-06DPR0170L-54-60-2016	20 de junio de 2016	20 de junio de 2016	18 de octubre de 2016	121	\$702,281.45	-	-	66%	100%	Terminada
55	06DML0005V	ENRIQUETA ECHARTEA DE SILVA GARCÍA	Educación Especial	20	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DML0005V-55-2016	10 de octubre de 2016	3 de noviembre de 2016	6 de enero de 2017	89	\$782,884.13	-	-	30%	75%	Ejecución
56	06DPR0180S	VENUSTIANO CARRANZA	Primaria Urbana	55	ALZADA	CUAUHTÉMOC	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DPR0180S-56-2016	25 de julio de 2016	25 de julio de 2016	3 de noviembre de 2016	102	\$940,137.92	\$282,730.02	-	100%	100%	Terminada
57	06DJN0112E	MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO	Jardin de Niños	121	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCTORA ALEMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0008C-06DJN0112E-19-57-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	18 de octubre de 2016	114	\$1,048,535.55	\$172,935.90	-	92%	100%	Terminada
58	06DPR0060F	PRIMERO DE MAYO	Primaria Urbana	52	OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0009I-06DPR0060F-32-58-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	22 de octubre de 2016	97	\$849,190.06	-	-	86%	100%	Terminada
59	06DJN0025J	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	Jardin de Niños	38	CUYUTLÁN	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0025J-6-59	13 de junio de 2016	15 de julio de 2016	7 de octubre de 2016	117	\$1,012,445.51	-	-	30%	90%	Ejecución
60	06DPR0170L	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	24	EL CÓBANO	CUAUHTÉMOC	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DJN0094F-06DPR0170L-54-60-2016	20 de junio de 2016	26 de julio de 2016	18 de octubre de 2016	121	\$637,452.31	-	-	30%	100%	Terminada
61	06DPR0191Y	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	32	ZINACAMITLAN (LOS CHICOS)	IXTLAHUACAN	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0219N-06DPR0191Y-21-61-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	22 de octubre de 2016	97	\$853,199.89	-	-	56%	72%	Ejecución
62	06DPR0202N	JULIAN SILVA PALACIO	Primaria Urbana	328	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACAN	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	C-CIEN-06EPR0007J-06DPR0202N-24-62-2016	26 de septiembre de 2016	20 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016	97	\$1,072,384.71	-	-	30%	53%	Ejecución
63	06DPR0311U	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	342	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0311U-63-2016	15 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	13 de noviembre de 2016	91	\$807,525.85	-	-	95%	100%	Terminada
64	06DPR0296S	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	132	FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0296S-06DES0006E-64-92-2016	20 de junio de 2016	18 de julio de 2016	7 de octubre de 2016	110	\$1,051,851.34	-	-	59%	100%	Terminada
65	06DPR0300O	5 DE MAYO	Primaria Urbana	320	EL COLOMO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0083Q-06DPR0300O-20-65-2016	27 de junio de 2016	26 de julio de 2016	18 de octubre de 2016	114	\$1,428,649.62	-	-	30%	92%	Ejecución
66	06DPR0338A	ANICETO CASTELLANOS	Primaria Urbana	21	MANUEL AVILA CAMACHO	MANZANILLO	ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCIA	C-CIEN-06DPR0338A-66-2016	8 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016	103	\$784,461.70	-	-	30%	44%	Ejecución
67	06DPR0244M	CARLOS SEVILLA DEL RIO	Primaria Urbana	30	VELADERO DE CAMOTLAN	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0244M-06DPR0313S-67-85-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	109	\$1,006,297.23	-	-	34%	60%	Ejecución
68	06DPR0048K	ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	Primaria Urbana	187	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTUA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0048K-06DPR0125Z-68-87-2016	1 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	117	\$893,830.15	-	-	65%	85%	Ejecución
69	06DPR0287K	FRANCISCO I. MADERO	Primaria Urbana	27	EL CHAVARIN	MANZANILLO	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0287K-69-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	3 de noviembre de 2016	109	\$811,469.54	-	-	76%	100%	Terminada
70	06DPR0123A	JUAN ESCUTIA	Primaria Urbana	35	PUERTECITO DE LAJAS	MANZANILLO	CENTELLA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0123A-70-2016	11 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	14 de octubre de 2016	96	\$986,162.95	-	-	30%	70%	Ejecución
71	06DPR0251W	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	188	VENUSTIANO CARRANZA (CUALATA)	MANZANILLO	OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0111F-06DPR0251W-10-71-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	3 de noviembre de 2016	130	\$1,098,620.50	-	-	30%	50%	Ejecución
72	06DPR0341O	LEONARDO B. GUTIERREZ	Primaria Urbana	46	LA CULEBRA (COLUMILLA)	MANZANILLO	ING. MARIO GARIVO BRAVO	C-CIEN-06DPR0341O-72-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	109	\$982,597.60	-	-	51%	63%	Ejecución
73	06DJN0083Z	MANUEL GODINA HORTA	Jardin de Niños	57	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	DASE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0083Z-06DPR0339Z-73-80-2016	27 de junio de 2016	5 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016	122	\$966,696.01	-	-	61%	92%	Ejecución
74	06DPR0319M	VENUSTIANO CARRANZA	Primaria Urbana	461	EL COLOMO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0319M-06DJN0106U-74-83-2016	4 de julio de 2016	11 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	123	\$1,486,610.56	-	-	71%	89%	Ejecución
75	06DJN0134Q	IGNACIO LOPEZ RAYON	Jardin de Niños	27	LOS CEDROS	MANZANILLO	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0134Q-75-2016	8 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016	103	\$963,218.54	-	-	30%	93%	Ejecución
76	06DJN0206T	CARLOS DE LA MADRID VIRGEN	Jardin de Niños	113	EL COLOMO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0206T-06DPR0023B-76-91-2016	27 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	7 de diciembre de 2016	164	\$1,029,423.28	-	-	34%	70%	Ejecución



FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

Datos Generales								CONTRATO										Estatus de la Acción	
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Convenio Obra	Monto Convenio Mobiliario	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato	
77	06DJN0209Q	JARDIN DE NIÑOS	Jardin de Niños	48	EL GARCERO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0209Q-06DPR0087M-77-102-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	3 de noviembre de 2016	109	\$968,288.88	-	-	43%	85%	Ejecución	
78	06DPR0121C	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	53	EMILIANO ZAPATA	MANZANILLO	ING. RICARDO OCHOA HERNANDEZ	C-CIEN-06DPR0121C-78-2016	8 de agosto de 2016	12 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016	103	\$977,601.96	-	-	54%	100%	Terminada	
79	06DPR0205K	VEINTE DE NOVIEMBRE	Primaria Urbana	31	CANOAS	MANZANILLO	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	C-CIEN-06DPR0205K-79-2016	11 de julio de 2016	11 de julio de 2016	14 de octubre de 2016	96	\$966,224.31	-	-	55%	100%	Terminada	
80	06DPR0339Z	PEDRO NUÑEZ	Primaria Urbana	229	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	DASE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0083Z-06DPR0339Z-73-80-2016	27 de junio de 2016	5 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016	122	\$946,787.07	-	-	98%	100%	Terminada	
81	06DPR0118P	LA PAZ	Primaria Urbana	43	EL CHARCO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTUA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0118P-81-2016	18 de julio de 2016	12 de agosto de 2016	22 de octubre de 2016	97	\$939,350.32	\$149,450.35	-	59%	100%	Terminada	
82	06DPR0340P	VICTORIANO GUZMAN	Primaria Urbana	17	CIRUELITO DE LA MARINA	MANZANILLO	DASE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0340P-82-2016	8 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016	103	\$795,410.18	-	-	52%	95%	Ejecución	
83	06DJN0106U	ELSA BERENICE MACEDO GARCIA	Jardin de Niños	22	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0319M-06DJN0106U-74-83-2016	4 de julio de 2016	11 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	123	\$805,187.87	-	-	30%	90%	Ejecución	
84	06DTV0024Z	IVAN DELGADO ENCISO	Telesecundaria	34	LLANO DE LA MARINA	MANZANILLO	ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELESCO	C-CIEN-06DTV0024Z-06DPR0307H-84-99-2016	4 de julio de 2016	11 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	123	\$980,439.40	-	-	30%	96%	Ejecución	
85	06DPR0313S	RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	Primaria Urbana	133	MANZANILLO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0244M-06DPR0313S-67-85-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	109	\$908,145.24	-	-	32%	75%	Ejecución	
86	06DPR0119O	OCAMPO N. BAEZ	Primaria Urbana	90	CHANDIABLO	MANZANILLO	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0119O-86-2016	8 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	110	\$1,020,723.80	-	-	30%	66%	Ejecución	
87	06DPR0125Z	MIGUEL GALINDO	Primaria Urbana	291	JALIPA	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTUA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0048K-06DPR0125Z-68-87-2016	1 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	117	\$1,494,788.21	\$95,420.26	-	69%	90%	Ejecución	
88	06DPR0126Y	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	34	EL HIUZCOLOTE	MANZANILLO	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZALEZ	C-CIEN-06DPR0126Y-88-2016	8 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016	103	\$957,182.24	-	-	30%	70%	Ejecución	
89	06DPR0005M	MARCELINO RENTERIA	Primaria Urbana	322	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0005M-89-2016	1 de agosto de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	95	\$1,323,867.12	-	-	62%	85%	Ejecución	
90	06DPR0199Q	NIÑOS HEROES	Primaria Urbana	267	MANZANILLO	MANZANILLO	ING. JAIME MORFIN ROBLES	C-CIEN-06DPR0199Q-90-2016	25 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	102	\$1,255,865.38	-	-	76%	100%	Terminada	
91	06DPR0023B	J. JESUS DIAZ VIRGEN	Primaria Urbana	377	MANZANILLO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0206T-06DPR0023B-76-91-2016	27 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	7 de diciembre de 2016	164	\$1,136,401.33	-	-	40%	80%	Ejecución	
92	06DES0006E	RICARDO FLORES MAGON	Secundaria Técnica	469	MANZANILLO	MANZANILLO	CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0296S-06DES0006E-64-92-2016	20 de junio de 2016	18 de julio de 2016	7 de octubre de 2016	110	\$879,678.19	-	-	100%	100%	Terminada	
93	06DJN0108S	CARMEN G. ROBLES	Jardin de Niños	41	PATICAJO	MINATITLÁN	ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCIA	C-CIEN-06DJN0108S-06DPR0371I-93-95-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	109	\$940,278.50	-	-	30%	58%	Ejecución	
94	06DPR0337B	IGNACIO ALLENDE	Primaria Urbana	39	LA LOMA	MINATITLÁN	ING. JESUS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DPR0337B-94-2016	1 de agosto de 2016	8 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	95	\$976,376.87	-	-	72%	100%	Terminada	
95	06DPR0371I	J. JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	Primaria Urbana	167	MINATITLÁN	MINATITLÁN	ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCIA	C-CIEN-06DJN0108S-06DPR0371I-93-95-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	109	\$1,166,889.91	-	-	30%	70%	Ejecución	
96	06DPR0230J	GREGORIO VEGA	Primaria Urbana	39	AGUA SALADA	MINATITLÁN	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0230J-96-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	95	\$925,050.67	-	-	67%	100%	Terminada	
97	06DPR0389H	SALVADOR PEREZ MANCILLA	Primaria Urbana	163	MANZANILLO	MANZANILLO	CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0389H-06DPR0277D-97-98-2016	18 de julio de 2016	18 de agosto de 2016	14 de octubre de 2016	89	\$838,589.31	-	-	56%	98%	Ejecución	
98	06DPR0277D	IGNACIO ZARAGOZA	Primaria Urbana	172	MANZANILLO	MANZANILLO	CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0389H-06DPR0277D-97-98-2016	18 de julio de 2016	18 de agosto de 2016	14 de octubre de 2016	89	\$770,564.06	-	-	98%	100%	Terminada	
99	06DPR0307H	MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	Primaria Urbana	110	PATICAJO	MINATITLÁN	ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELESCO	C-CIEN-06DTV0024Z-06DPR0307H-84-99-2016	4 de julio de 2016	11 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	123	\$1,241,946.27	-	-	30%	99%	Ejecución	

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

Datos Generales								CONTRATO										Estatus de la Acción	
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Convenio Obra	Monto Convenio Mobiliario	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato	
100	06DJN0178N	ANDREA FIGUEROA MICHEL	Jardin de Niños	87	MINATITLÁN	MINATITLÁN	JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0178N-06DPR0239A-100-101	20 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016	129	\$1,079,260.21	-	-	44%	97%	Ejecución	
101	06DPR0239A	J. GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	28	SAN ANTONIO	MINATITLÁN	JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0178N-06DPR0239A-100-101	20 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016	129	\$1,004,098.96	-	-	40%	97%	Ejecución	
102	06DPR0087M	SIN NOMBRE	Primaria Urbana	133	EL COLOMO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0209Q-06DPR0087M-77-102-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	3 de noviembre de 2016	109	\$802,072.49	-	-	54%	85%	Ejecución	
103	06DPR0214S	JUAN ALDAMA	Primaria Urbana	51	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	RUBEN CASTILLO GORDILLO	C-CIEN-06DPR0214S-103-2016	4 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016	115	\$934,645.64	-	-	55%	100%	Terminada	
104	06DPR0223Z	CUAUHTEMOC	Primaria Urbana	35	CALLEJONES	TECOMAN	C. NEREIDA LÓPEZ VERDE	C-CIEN-06DJN0116A-06DPR0223Z-11-104-2016	29 de agosto de 2016	20 de septiembre de 2016	2 de diciembre de 2016	96	\$634,375.10	-	-	30%	65%	Ejecución	
105	06DPR0321A	LEOPOLDO CARABALLO	Primaria Urbana	133	MADRID	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0321A-06DPR0224Z-105-110-2016	1 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	117	\$1,044,617.67	-	-	30%	90%	Ejecución	
107	06DPR0073J	ALFREDO V. BONFIL	Primaria Urbana	85	COLONIA BAYARDO	TECOMAN	CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0077F-06DPR0073J-8-107-2016	15 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	103	\$836,229.43	-	-	30%	68%	Ejecución	
108	06DPR0217P	MANUEL ALVAREZ	Primaria Urbana	71	COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE)	TECOMAN	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DPR0217P-06DJN0167H-108-114-2016	26 de septiembre de 2016	20 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016	97	\$841,046.08	-	-	30%	60%	Ejecución	
109	06DES0001J	GREGORIO TORRES QUINTERO	Secundaria Técnica	612	TECOMAN	TECOMAN	ELECSOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0076G-06DES0001J-5-109-2016	11 de julio de 2016	11 de julio de 2016	26 de octubre de 2016	108	\$1,285,782.19	-	-	86%	100%	Terminada	
110	06DPR0224Z	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	242	CALERAS	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0321A-06DPR0224Z-105-110-2016	1 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	117	\$1,018,567.26	-	-	30%	93%	Ejecución	
111	06DPR0243N	FRANCISCO JAVIER MINA	Primaria Urbana	117	EL HORMIGUERO	TECOMAN	CONSTRUCCIONES, COLUCCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0243N-06DPR0232H-111-112-2016	20 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	98	\$874,133.57	-	-	30%	86%	Ejecución	
112	06DPR0232H	CUAUHTEMOC	Primaria Urbana	405	TECOMAN	TECOMAN	CONSTRUCCIONES, COLUCCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0243N-06DPR0232H-111-112-2016	20 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	98	\$754,918.66	-	-	30%	90%	Ejecución	
113	06DJN0082A	LEONA VICARIO	Jardin de Niños	89	LOS ARCOS (POZO CUATRO)	TECOMAN	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DJN0082A-113-2016	10 de octubre de 2016	3 de noviembre de 2016	6 de enero de 2017	89	\$828,261.72	-	-	30%	60%	Ejecución	
114	06DJN0167H	MA. CONCEPCÓN BARBOSA DE ANGUIANO	Jardin de Niños	40	EL HORMIGUERO	TECOMAN	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DPR0217P-06DJN0167H-108-114-2016	26 de septiembre de 2016	20 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016	97	\$901,003.94	-	-	30%	65%	Ejecución	
116	06DPR0006L	15 DE MAYO	Primaria Urbana	276	TECOMAN	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0067L-06DPR0006L-2-116-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	18 de noviembre de 2016	110	\$1,248,493.47	\$303,250.49	-	86%	100%	Terminada	
125	06DPT0181F	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 181	Educación Media Superior	998	COLIMA	COLIMA	UNIDAD DE INGENIERIA INTEGRAL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPT0181F-125-2016	5 de diciembre de 2016	5 de diciembre de 2016	4 de marzo de 2017	90	\$1,982,772.19	-	-	30%	5%	Ejecución	
126	06MSU0003G	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO	Educación Superior	1679	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	C-CIEN-06MSU0003-126-2016	5 de diciembre de 2016	5 de diciembre de 2016	19 de marzo de 2017	105	\$4,409,907.25	-	-	30%	5%	Ejecución	
140	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	BARRAGAN DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V.	C-CIEN-06MSU0010Q-140-2016	12 de diciembre de 2016	12 de diciembre de 2016	9 de junio de 2017	180	\$22,289,869.16	-	-	30%	0%	Por Iniciar	

116 TOTAL DE PLANTELES

Elaboró

Autorizó

Arq. Martha Rangel Cabrera  
Enlace Estatal del Organismo Responsable de la INFE

Ing. Heliodora Langarica Muñoz  
General del Organismo Responsable de la INFE

\$133,451,471.54	\$5,174,488.22	\$0.00	48.07%	86.32%	72	Ejecución
					43	Terminada
					0	Rescisión
					24	Ampliación