

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

| Datos Generales | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|--|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Inicio Real | Fecha de Terminación | Fecha de Terminación Real | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Convenio Obra | Monto Convenio Mobiliario | % Avance Financiero | % Avance Físico | Estatus de contrato | Fecha de pago de anticipos |
| 1 | 06DJN0021N | Rosaura Zapata | Jardín de Niños Urbano | 112 | Colima | Colima | ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO | C-CIEN-06DJN0021N-1-2015 | 28 de diciembre de 2015 | 28 de diciembre de 2015 | 7 de marzo de 2016 | 19 de marzo de 2016 | 71 | \$1,125,223.99 | \$167,199.74 | \$53,730.11 | 98% | 110% | Terminada | 8 de enero de 2016 |
| 2 | 06EPR0045M | Benjamín Amador Cisneros | Primaria Urbana | 199 | Salahua | Manzanillo | AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | C-CIEN-06EPR0045M-2-2015 | 28 de diciembre de 2015 | 28 de diciembre de 2015 | 7 de marzo de 2016 | 29 de febrero de 2016 | 71 | \$817,514.01 | \$107,609.58 | - | 97% | 120% | Terminada | 8 de enero de 2016 |
| | 06EPR0045M | Benjamín Amador Cisneros | Primaria Urbana | 199 | Salahua | Manzanillo | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$91,466.00 | | | 100% | 100% | Terminada | 9 de noviembre de 2016 |
| | 06EPR0045M | Benjamín Amador Cisneros | Primaria Urbana | 199 | Salahua | Manzanillo | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-002-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$81,418.08 | | | 100% | 100% | Terminada | 6 de enero de 2017 |
| | 06EPR0045M | Benjamín Amador Cisneros | Primaria Urbana | 199 | Salahua | Manzanillo | C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-003-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$1,621.68 | | | 50% | 100% | Terminada | 13 de diciembre de 2016 |
| | 06EPR0045M | Benjamín Amador Cisneros | Primaria Urbana | 199 | Salahua | Manzanillo | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$1,835.49 | | | 100% | 100% | Terminada | 6 de enero de 2017 |
| 3 | 06DPR0271J | Marina Nacional | Primaria Urbana | 295 | Col. Libertad | Manzanillo | CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | C-CIEN-06DPR0271J-3-2015 | 11 de enero de 2016 | 18 de enero de 2016 | 26 de marzo de 2016 | 5 de abril de 2016 | 79 | \$1,105,769.23 | - | - | 86% | 100% | Terminada | 8 de enero de 2016 |
| 4 | 06DPR0295T | Pablo Reyes Ávalos | Primaria Urbana | 277 | Col. 16 de Septiembre | Manzanillo | CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DPR0295T-4-2015 | 11 de enero de 2016 | 11 de enero de 2016 | 21 de marzo de 2016 | 18 de marzo de 2016 | 71 | \$913,461.53 | - | - | 82% | 100% | Terminada | 8 de enero de 2016 |
| 5 | 06EBP0001O | Centro de Estudios de Bachillerato | Bachillerato Urbano | 610 | Col. Centro | Colima | PROMOTECNOS, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06EBP0001O-5-2015 | 11 de enero de 2016 | 11 de enero de 2016 | 4 de abril de 2016 | 4 de abril de 2016 | 85 | \$875,967.05 | - | - | 98% | 120% | Terminada | 8 de enero de 2016 |
| 6 | 06DJN0019Z | Mercedes Guzmán González | Jardín de Niños Urbano | 147 | Col. Centro | Comala | MARIANO FLORES GUZMÁN | C-CIEN-06DJN0019Z-06DJN0076Q-6-7-2015 | 19 de enero de 2016 | 19 de Enero de 2016 | 29 de marzo de 2016 | 29 de abril de 2016 | 71 | \$851,953.24 | \$151,050.27 | - | 116% | 120% | Terminada | 19 de febrero de 2016 |
| | 06DJN0019Z | Mercedes Guzmán González | Jardín de Niños Urbano | 147 | Col. Centro | Comala | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$29,371.20 | | | 100% | 100% | Terminada | 9 de noviembre de 2016 |
| | 06DJN0019Z | Mercedes Guzmán González | Jardín de Niños Urbano | 147 | Col. Centro | Comala | C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-003-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$53,451.64 | | | 50% | 100% | Terminada | 13 de diciembre de 2016 |
| | 06DJN0019Z | Mercedes Guzmán González | Jardín de Niños Urbano | 147 | Col. Centro | Comala | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$19,942.88 | | | 100% | 100% | Terminada | 6 de enero de 2017 |
| 7 | 06DJN0076Q | Enriqueta Velazquez León | Jardín de Niños Urbano | 82 | Cofradía de Suchitlán | Comala | MARIANO FLORES GUZMÁN | C-CIEN-06DJN0019Z-06DJN0076Q-6-7-2015 | 19 de enero de 2016 | 25 de Enero de 2016 | 29 de marzo de 2016 | 29 de abril de 2016 | 71 | \$1,114,709.08 | - | - | 99% | 100% | Terminada | 19 de febrero de 2016 |
| | 06DJN0076Q | Enriqueta Velazquez León | Jardín de Niños Urbano | 82 | Cofradía de Suchitlán | Comala | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$24,534.00 | | | 100% | 100% | Terminada | 9 de noviembre de 2016 |
| | 06DJN0076Q | Enriqueta Velazquez León | Jardín de Niños Urbano | 82 | Cofradía de Suchitlán | Comala | C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-003-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$12,193.92 | | | 50% | 100% | Terminada | 13 de diciembre de 2016 |
| | 06DJN0076Q | Enriqueta Velazquez León | Jardín de Niños Urbano | 82 | Cofradía de Suchitlán | Comala | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$10,627.64 | | | 100% | 100% | Terminada | 6 de enero de 2017 |
| 8 | 06DJN0005W | Jose Juan Ortega | Jardín de Niños Urbano | 207 | Suchitlán | Comala | ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ | C-CIEN-06DJN0005W-8-2015 | 19 de enero de 2016 | 19 de Enero de 2016 | 29 de marzo de 2016 | 28 de abril de 2016 | 71 | \$1,234,590.20 | - | - | 100% | 100% | Terminada | 19 de febrero de 2016 |
| | 06DJN0005W | Jose Juan Ortega | Jardín de Niños Urbano | 207 | Suchitlán | Comala | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$23,664.00 | | | 100% | 100% | Terminada | 9 de noviembre de 2016 |
| | 06DJN0005W | Jose Juan Ortega | Jardín de Niños Urbano | 207 | Suchitlán | Comala | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$13,864.27 | | | 100% | 100% | Terminada | 6 de enero de 2017 |
| 9 | 06DJN0022M | Soledad Zamudio Orozco | Jardín de Niños Urbano | 89 | El Trapiche | Cuauhtémoc | PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DJN0022M-06DJN0039M-9-10-2015 | 19 de enero de 2016 | 29 de marzo de 2016 | 21 de junio de 2016 | 21 de junio de 2016 | 85 | \$1,136,701.16 | - | - | 86% | 100% | Terminada | 29 de marzo de 2016 |
| | 06DJN0022M | Soledad Zamudio Orozco | Jardín de Niños Urbano | 89 | El Trapiche | Cuauhtémoc | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$8,595.60 | | | 100% | 100% | Terminada | 9 de noviembre de 2016 |
| | 06DJN0022M | Soledad Zamudio Orozco | Jardín de Niños Urbano | 89 | El Trapiche | Cuauhtémoc | C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-003-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$10,440.00 | | | 50% | 100% | Terminada | 13 de diciembre de 2016 |
| | 06DJN0022M | Soledad Zamudio Orozco | Jardín de Niños Urbano | 89 | El Trapiche | Cuauhtémoc | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$10,519.05 | | | 100% | 100% | Terminada | 6 de enero de 2017 |
| 10 | 06DJN0039M | Margarita Maza De Juarez | Jardín de Niños Urbano | 49 | Alcaraces | Cuauhtémoc | PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DJN0022M-06DJN0039M-9-10-2015 | 19 de enero de 2016 | 23 de Febrero de 2016 | 12 de abril de 2016 | 21 de junio de 2016 | 85 | \$1,025,018.68 | - | - | 99% | 100% | Terminada | 29 de marzo de 2016 |
| | 06DJN0039M | Margarita Maza De Juarez | Jardín de Niños Urbano | 49 | Alcaraces | Cuauhtémoc | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$20,195.60 | | | 100% | 100% | Terminada | 9 de noviembre de 2016 |
| | 06DJN0039M | Margarita Maza De Juarez | Jardín de Niños Urbano | 49 | Alcaraces | Cuauhtémoc | C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-003-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$16,323.52 | | | 50% | 100% | Terminada | 13 de diciembre de 2016 |
| | 06DJN0039M | Margarita Maza De Juarez | Jardín de Niños Urbano | 49 | Alcaraces | Cuauhtémoc | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$16,453.58 | | | 100% | 100% | Terminada | 6 de enero de 2017 |
| 11 | 06DJN0014D | Soledad Herrera | Jardín de Niños Urbano | 194 | Quesería | Cuauhtémoc | ING. FERNANDO LUNA PARRA | C-CIEN-06DJN0014D; 06DJN0016G-11-12-2015 | 19 de enero de 2016 | 19 de Enero de 2016 | 29 de marzo de 2016 | 29 de abril de 2016 | 71 | \$1,104,000.00 | - | - | 100% | 100% | Terminada | 1 de abril de 2016 |
| 12 | 06DJN0011G | Niños Heroes De Chapultepec | Jardín de Niños Urbano | 79 | Col. Centro | Ixtlahuacán | ING. FERNANDO LUNA PARRA | C-CIEN-06DJN0014D; 06DJN0016G-11-12-2015 | 19 de enero de 2016 | 3 de marzo de 2016 | 26 de mayo de 2016 | 10 de junio de 2016 | 85 | \$1,137,431.75 | - | - | 100% | 100% | Terminada | 3 de marzo de 2016 |
| | 06DJN0011G | Niños Heroes De Chapultepec | Jardín de Niños Urbano | 79 | Col. Centro | Ixtlahuacán | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$6,786.00 | | | 100% | 100% | Terminada | 9 de noviembre de 2016 |

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

| Datos Generales | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|-----------------|------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Inicio Real | Fecha de Terminación | Fecha de Terminación Real | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Convenio Obra | Monto Convenio Mobiliario | % Avance Financiero | % Avance Físico | Estatus de contrato | Fecha de pago de anticipos |
| | 06DJN0011G | Niños Heroes De Chapultepec | Jardín de Niños Urbano | 79 | Col. Centro | Ixtlahuacán | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$9,709.90 | | | 100% | 100% | Terminada | 6 de enero de 2017 |
| 13 | 06DJN0061O | Amado Nervo | Jardín de Niños Urbano | 76 | Jalipa | Manzanillo | AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DJN0061O-06DJN0059Z-13-14-2015 | 19 de enero de 2016 | 30 de marzo de 2016 | 20 de agosto de 2016 | - | 144 | \$928,897.09 | \$225,017.95 | - | 97% | 110% | Terminada | 19 de febrero de 2016 |
| | 06DJN0061O | Amado Nervo | Jardín de Niños Urbano | 76 | Jalipa | Manzanillo | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$19,181.76 | | | 100% | 100% | Terminada | 9 de noviembre de 2016 |
| | 06DJN0061O | Amado Nervo | Jardín de Niños Urbano | 76 | Jalipa | Manzanillo | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-002-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$4,588.96 | | | 100% | 100% | Terminada | 6 de enero de 2017 |
| | 06DJN0061O | Amado Nervo | Jardín de Niños Urbano | 76 | Jalipa | Manzanillo | C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-003-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$10,678.96 | | | 50% | 100% | Terminada | 13 de diciembre de 2016 |
| | 06DJN0061O | Amado Nervo | Jardín de Niños Urbano | 76 | Jalipa | Manzanillo | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$13,558.36 | | | 100% | 100% | Terminada | 6 de enero de 2017 |
| 14 | 06DJN0059Z | Ma. Jesus Llerenas Silva | Jardín de Niños Urbano | 60 | El Naranjo | Manzanillo | AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DJN0061O-06DJN0059Z-13-14-2015 | 19 de enero de 2016 | 30 de marzo de 2016 | 20 de agosto de 2016 | - | 144 | \$1,161,197.63 | - | - | 87% | 100% | Terminada | 19 de febrero de 2016 |
| | 06DJN0059Z | Ma. Jesus Llerenas Silva | Jardín de Niños Urbano | 60 | El Naranjo | Manzanillo | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$15,381.60 | | | 100% | 100% | Terminada | 9 de noviembre de 2016 |
| | 06DJN0059Z | Ma. Jesus Llerenas Silva | Jardín de Niños Urbano | 60 | El Naranjo | Manzanillo | C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-003-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$14,036.00 | | | 50% | 100% | Terminada | 13 de diciembre de 2016 |
| | 06DJN0059Z | Ma. Jesus Llerenas Silva | Jardín de Niños Urbano | 60 | El Naranjo | Manzanillo | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$10,969.05 | | | 100% | 100% | Terminada | 6 de enero de 2017 |
| 15 | 06DJN0056C | Juan Escutia | Jardín de Niños Urbano | 166 | El Colomo | Manzanillo | CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DJN0056C-06DPR0399O-15-16-2015 | 1 de febrero de 2016 | 29 de marzo de 2016 | 7 de junio de 2016 | 7 de junio de 2016 | 71 | \$1,042,618.34 | \$303,535.51 | - | 96% | 129% | Terminada | 29 de marzo de 2016 |
| 16 | 06DPR0399O | Manuel Murguía Galindo | Primaria Urbana | 161 | El Rocio | Manzanillo | CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DJN0056C-06DPR0399O-15-16-2015 | 1 de febrero de 2016 | 2 de Mayo del 2016 | 11 de julio de 2016 | 11 de julio de 2016 | 71 | \$1,104,000.00 | - | - | 99% | 110% | Terminada | 2 de mayo de 2016 |
| 17 | 06DJN0015C | Miguel Hidalgo | Jardín de Niños Urbano | 140 | Centro Historico | Manzanillo | AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DJN0015C-17-2015 | 19 de enero de 2016 | 30 de marzo de 2016 | 20 de agosto de 2016 | 20 de agosto de 2016 | 144 | \$1,183,861.28 | \$70,687.37 | - | 99% | 106% | Terminada | 1 de marzo de 2016 |
| | 06DJN0015C | Miguel Hidalgo | Jardín de Niños Urbano | 140 | Centro Historico | Manzanillo | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$35,530.80 | | | 100% | 100% | Terminada | 9 de noviembre de 2016 |
| | 06DJN0015C | Miguel Hidalgo | Jardín de Niños Urbano | 140 | Centro Historico | Manzanillo | C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-003-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$27,051.20 | | | 50% | 100% | Terminada | 13 de diciembre de 2016 |
| | 06DJN0015C | Miguel Hidalgo | Jardín de Niños Urbano | 140 | Centro Historico | Manzanillo | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$29,023.20 | | | 100% | 100% | Terminada | 6 de enero de 2017 |
| 18 | 06DJN0029F | Susana Ortiz Silva | Jardín de Niños Urbano | 197 | Santiago | Manzanillo | CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DJN0029F-18-2015 | 1 de febrero de 2016 | 1 de Abril de 2016 | 11 de abril de 2016 | 10 de junio de 2016 | 71 | \$1,333,328.45 | - | - | 94% | 100% | Terminada | 1 de abril de 2016 |
| 19 | 06DJN0070W | Josefa Ortiz De Dominguez | Jardín de Niños Urbano | 105 | Col. Bayardo | Tecomán | ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ | C-CIEN-06DJN0070W-19-2015 | 1 de febrero de 2016 | 29 de marzo de 2016 | 8 de junio de 2016 | 8 de junio de 2016 | 72 | \$1,202,755.29 | - | - | 99% | 100% | Terminada | 29 de marzo de 2016 |
| | 06DJN0070W | Josefa Ortiz De Dominguez | Jardín de Niños Urbano | 105 | Col. Bayardo | Tecomán | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$23,617.60 | | | 100% | 100% | Terminada | 9 de noviembre de 2016 |
| | 06DJN0070W | Josefa Ortiz De Dominguez | Jardín de Niños Urbano | 105 | Col. Bayardo | Tecomán | C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-003-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$13,322.60 | | | 50% | 100% | Terminada | 13 de diciembre de 2016 |
| | 06DJN0070W | Josefa Ortiz De Dominguez | Jardín de Niños Urbano | 105 | Col. Bayardo | Tecomán | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$16,453.58 | | | 100% | 100% | Terminada | 6 de enero de 2017 |
| 20 | 06DJN0041A | Ricardo Flores Magon | Jardín de Niños Urbano | 160 | Madrid | Tecomán | ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY | C-CIEN-06DJN0041A-20-2015 | 1 de febrero de 2016 | 1 de Abril de 2016 | 11 de abril de 2016 | 10 de junio de 2016 | 71 | \$1,148,857.28 | \$128,877.91 | - | 98% | 110% | Terminada | 1 de abril de 2016 |
| | 06DJN0041A | Ricardo Flores Magon | Jardín de Niños Urbano | 160 | Madrid | Tecomán | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$29,693.68 | | | 100% | 100% | Terminada | 9 de noviembre de 2016 |
| | 06DJN0041A | Ricardo Flores Magon | Jardín de Niños Urbano | 160 | Madrid | Tecomán | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-002-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$13,766.88 | | | 100% | 100% | Terminada | 6 de enero de 2017 |
| | 06DJN0041A | Ricardo Flores Magon | Jardín de Niños Urbano | 160 | Madrid | Tecomán | C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-003-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$12,082.56 | | | 50% | 100% | Terminada | 13 de diciembre de 2016 |
| | 06DJN0041A | Ricardo Flores Magon | Jardín de Niños Urbano | 160 | Madrid | Tecomán | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$12,875.54 | | | 100% | 100% | Terminada | 6 de enero de 2017 |
| 21 | 06DJN0003Y | Miguel Gomez Sandoval | Jardín de Niños Urbano | 78 | Col. Benito Juarez | Tecomán | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DJN0003Y-06DJN0031U-21-22-2015 | 1 de febrero de 2016 | 1 de abril de 2016 | 10 de junio de 2016 | 10 de junio de 2016 | 71 | \$1,102,862.36 | - | - | 70% | 100% | Terminada | 1 de abril de 2016 |
| | 06DJN0003Y | Miguel Gomez Sandoval | Jardín de Niños Urbano | 78 | Col. Benito Juarez | Tecomán | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$26,809.92 | | | 100% | 100% | Terminada | 9 de noviembre de 2016 |
| | 06DJN0003Y | Miguel Gomez Sandoval | Jardín de Niños Urbano | 78 | Col. Benito Juarez | Tecomán | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-002-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$9,177.92 | | | 100% | 100% | Terminada | 6 de enero de 2017 |
| | 06DJN0003Y | Miguel Gomez Sandoval | Jardín de Niños Urbano | 78 | Col. Benito Juarez | Tecomán | C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-003-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$10,034.00 | | | 50% | 100% | Terminada | 13 de diciembre de 2016 |
| | 06DJN0003Y | Miguel Gomez Sandoval | Jardín de Niños Urbano | 78 | Col. Benito Juarez | Tecomán | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$14,817.52 | | | 100% | 100% | Terminada | 6 de enero de 2017 |

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

| Datos Generales | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | | Estatus de la Acción | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| No. | CCT | Nombre del Plante | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Inicio Real | Fecha de Termino | Fecha de Termino Real | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Convenio Obra | Monto Convenio Mobiliario | % Avance Financiero | % Avance Físico | Estatus de contrato | Fecha de pago de anticipos |
| 22 | 06DJN0031U | Pablo Neruda | Jardín de Niños Urbano | 153 | Col. Indeco | Tecomán | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DJN0003Y-06DJN0031U-21-22-2015 | 1 de febrero de 2016 | 9 de marzo de 2016 | 18 de mayo de 2016 | 18 de mayo de 2016 | 71 | \$1,092,634.50 | - | - | 92% | 100% | Terminada | 9 de marzo de 2016 |
| | 06DJN0031U | Pablo Neruda | Jardín de Niños Urbano | 153 | Col. Indeco | Tecomán | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$4,524.00 | | | 100% | 100% | Terminada | 9 de noviembre de 2016 |
| | 06DJN0031U | Pablo Neruda | Jardín de Niños Urbano | 153 | Col. Indeco | Tecomán | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$8,577.07 | | | 100% | 100% | Terminada | 6 de enero de 2017 |
| 23 | 06DJN0035Q | Aniceto Castellanos | Jardín de Niños Urbano | 192 | Col. Centro | Tecomán | ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR | C-CIEN-06DJN0035Q-23-2015 | 1 de febrero de 2016 | 15 de Febrero de 2016 | 11 de abril de 2016 | 10 de junio de 2016 | 71 | \$1,219,887.85 | - | - | 82% | 100% | Terminada | 1 de abril de 2016 |
| | 06DJN0035Q | Aniceto Castellanos | Jardín de Niños Urbano | 192 | Col. Centro | Tecomán | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$14,476.80 | | | 100% | 100% | Terminada | 9 de noviembre de 2016 |
| | 06DJN0035Q | Aniceto Castellanos | Jardín de Niños Urbano | 192 | Col. Centro | Tecomán | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$20,714.44 | | | 100% | 100% | Terminada | 6 de enero de 2017 |
| 24 | 06DJN0030V | Lazaro Cardenas Del Rio | Jardín de Niños Urbano | 157 | Col. Lopez Mateos | Villa de Álvarez | ING. HÉCTOR DUEÑAS GIL | C-CIEN-06DJN0030V-24-2015 | 20 de enero de 2016 | 20 de Enero de 2016 | 30 de marzo de 2016 | 10 de junio de 2016 | 71 | \$1,345,838.52 | - | - | 99% | 100% | Terminada | 1 de abril de 2016 |
| 25 | 06DUP0001D | Universidad Pedagógica Nacional | Universidad Urbana | 224 | Col. Primavera | Villa de Álvarez | ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE | C-CIEN-06DUP0001D-25-2015 | 1 de febrero de 2016 | 22 de febrero de 2016 | 20 de junio de 2016 | 20 de junio de 2016 | 141 | \$2,833,288.52 | \$238,117.72 | - | 99% | 115% | Terminada | 13 de mayo de 2016 |
| | 06DUP0001D | Universidad Pedagógica Nacional | Universidad Urbana | 224 | Col. Primavera | Villa de Álvarez | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$37,120.00 | | | 100% | 100% | Terminada | 9 de noviembre de 2016 |
| | 06DUP0001D | Universidad Pedagógica Nacional | Universidad Urbana | 224 | Col. Primavera | Villa de Álvarez | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-002-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$3,931.24 | | | 100% | 100% | Terminada | 6 de enero de 2017 |
| | 06DUP0001D | Universidad Pedagógica Nacional | Universidad Urbana | 224 | Col. Primavera | Villa de Álvarez | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | \$12,542.52 | | | 100% | 100% | Terminada | 6 de enero de 2017 |

Elaboró

Autorizó

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------|-----|------|----|------------|
| \$30,069,918.84 | \$1,392,096.05 | \$53,730.11 | 91% | 102% | 0 | Ejecución |
| | | | | | 25 | Terminada |
| | | | | | 0 | Rescisión |
| | | | | | 8 | Ampliación |

Arq. Martha Rangel Cabrera

Enlace Estatal del Organismo Responsable de la INFE

Ing. Heliodoro Langarica Muñoz

Director General del Organismo Responsable de la INFE

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | Estatus de la Acción | | |
|-----------------|------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Inicio Real | Fecha de Terminación | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Obra Convenio | % Avance Financiero | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 1 | 06DPR0314R | JOSE VASCONCELOS | Primaria Urbana | 156 | ANTONIO SALAZAR | AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA) | ARMERÍA | ING. LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES | C-CIEN-06DPR0314R-06DJN0169F-1-7-2016 | 27 de junio de 2016 | 27 de junio de 2016 | 18 de octubre de 2016 | 114 | \$949,264.73 | \$351,109.17 | 79% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0314R | JOSE VASCONCELOS | Primaria Urbana | 156 | ANTONIO SALAZAR | AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA) | ARMERÍA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$26,702.04 | | 100% | 100% | Terminada |
| 2 | 06DJN0067I | MARIA MONTESSORI | Jardin de Niños | 122 | AVENIDA MANUEL ALVAREZ | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0067I-06DPR0006L-2-116-2016 | 1 de agosto de 2016 | 1 de agosto de 2016 | 18 de noviembre de 2016 | 110 | \$879,587.95 | \$304,667.97 | 64% | 100% | Terminada |
| 3 | 06DPR0366X | BENITO JUAREZ | Primaria Urbana | 124 | INDEPENDENCIA | COFRADÍA DE JUÁREZ | ARMERÍA | CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0366X-3-2016 | 1 de agosto de 2016 | 1 de agosto de 2016 | 18 de noviembre de 2016 | 110 | \$1,086,730.29 | \$115,814.87 | 62% | 100% | Terminada |
| 4 | 06DPR0069X | IGNACIO ZARAGOZA | Primaria Urbana | 145 | GREGORIO TORRES QUINTERO | COFRADÍA DE JUÁREZ | ARMERÍA | CONSTRUCCIONES COLIMENSES S.A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0069X-06DPR0011X-4-9-2016 | 27 de junio de 2016 | 8 de agosto de 2016 | 26 de octubre de 2016 | 122 | \$1,074,948.79 | \$270,000.00 | 98% | 100% | Terminada |
| 5 | 06DPR0076G | JUAN JOSE RIOS | Primaria Urbana | 155 | 5 DE FEBRERO | COFRADÍA DE JUÁREZ | ARMERÍA | ELECSOL S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0076G-06DES0001J-5-109-2016 | 11 de julio de 2016 | 11 de julio de 2016 | 26 de octubre de 2016 | 108 | \$839,080.30 | \$368,733.84 | 90% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0076G | JUAN JOSE RIOS | Primaria Urbana | 155 | 5 DE FEBRERO | COFRADÍA DE JUÁREZ | ARMERÍA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$56,582.48 | | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0076G | JUAN JOSE RIOS | Primaria Urbana | 155 | 5 DE FEBRERO | COFRADÍA DE JUÁREZ | ARMERÍA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$6,159.60 | | 50% | 100% | Terminada |
| 6 | 06DPR0383N | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | Primaria Urbana | 64 | DOMICILIO CONOCIDO | EL PUERTECITO | ARMERÍA | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0383N-06DJN0025J-6-59 | 13 de junio de 2016 | 15 de julio de 2016 | 7 de octubre de 2016 | 117 | \$883,585.44 | | 39% | 97% | Ejecución |
| | 06DPR0383N | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | Primaria Urbana | 64 | DOMICILIO CONOCIDO | EL PUERTECITO | ARMERÍA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$18,433.56 | | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0383N | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | Primaria Urbana | 64 | DOMICILIO CONOCIDO | EL PUERTECITO | ARMERÍA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$5,150.40 | | 50% | 100% | Terminada |
| 7 | 06DJN0169F | JOSE LEVY RHEIMS | Jardin de Niños | 31 | DEGOLLADO | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | ING. LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES | C-CIEN-06DPR0314R-06DJN0169F-1-7-2016 | 27 de junio de 2016 | 27 de junio de 2016 | 18 de octubre de 2016 | 114 | \$771,750.75 | \$186,726.10 | 80% | 99% | Ejecución |
| | 06DJN0169F | JOSE LEVY RHEIMS | Jardin de Niños | 31 | DEGOLLADO | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$35,079.56 | | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0169F | JOSE LEVY RHEIMS | Jardin de Niños | 31 | DEGOLLADO | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$41,452.60 | | 50% | 100% | Terminada |
| 8 | 06DPR0077F | FRANCISCO J. MUJICA | Primaria Urbana | 163 | PROLONGACION NAYARIT | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0077F-06DPR0073J-8-107-2016 | 15 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 103 | \$784,998.94 | | 60% | 95% | Ejecución |
| 9 | 06DPR0011X | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | Primaria Urbana | 150 | COLIMA | COFRADÍA DE JUÁREZ | ARMERÍA | CONSTRUCCIONES COLIMENSES S.A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0069X-06DPR0011X-4-9-2016 | 27 de junio de 2016 | 1 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 130 | \$984,396.75 | \$199,995.59 | 67% | 96% | Ejecución |
| | 06DPR0011X | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | Primaria Urbana | 150 | COLIMA | COFRADÍA DE JUÁREZ | ARMERÍA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$48,333.72 | | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0011X | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | Primaria Urbana | 150 | COLIMA | COFRADÍA DE JUÁREZ | ARMERÍA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$42,386.40 | | 50% | 100% | Terminada |
| 10 | 06DJN0111F | ISAURA PAMPLONA | Jardin de Niños | 31 | VENUSTIANO CARRANZA | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0111F-06DPR0251W-10-71-2016 | 27 de junio de 2016 | 11 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 130 | \$799,745.84 | | 30% | 72% | Ejecución |
| | 06DJN0111F | ISAURA PAMPLONA | Jardin de Niños | 31 | VENUSTIANO CARRANZA | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$29,518.52 | | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0111F | ISAURA PAMPLONA | Jardin de Niños | 31 | VENUSTIANO CARRANZA | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$9,240.56 | | 50% | 100% | Terminada |
| 11 | 06DJN0116A | REGINA MADRID MUNGUÍA | Jardin de Niños | 67 | MORELOS | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | C. NEREIDA LÓPEZ VERDE | C-CIEN-06DJN0116A-06DPR0223Z-11-104-2016 | 29 de agosto de 2016 | 20 de septiembre de 2016 | 2 de diciembre de 2016 | 96 | \$1,048,986.81 | | 56% | 75% | Ejecución |
| 12 | 06DPR0381P | DRUSO ALFONSO ESCALANTE PETRA | Primaria Urbana | 129 | PROFR. PABLO SILVA GARCIA | RINCON DE LOPEZ | ARMERÍA | IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0381P-12-2016 | 1 de agosto de 2016 | 1 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 95 | \$916,922.21 | \$429,231.00 | 89% | 100% | Terminada |
| 13 | 06DJN0128F | ADELA ALCARAZ BRAVO | Jardin de Niños | 22 | ACASIA | LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS) | COLIMA | ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA | C-CIEN-06DJN0128F-06DPR0132I-13-14-2016 | 27 de junio de 2016 | 5 de agosto de 2016 | 27 de octubre de 2016 | 123 | \$589,302.79 | | 79% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0128F | ADELA ALCARAZ BRAVO | Jardin de Niños | 22 | ACASIA | LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS) | COLIMA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$24,117.56 | | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0128F | ADELA ALCARAZ BRAVO | Jardin de Niños | 22 | ACASIA | LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS) | COLIMA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$4,678.28 | | 50% | 100% | Terminada |
| 14 | 06DPR0132I | MARIANO ABASOLO | Primaria Urbana | 75 | TULIPAN | LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS) | COLIMA | ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA | C-CIEN-06DJN0128F-06DPR0132I-13-14-2016 | 27 de junio de 2016 | 5 de agosto de 2016 | 27 de octubre de 2016 | 123 | \$866,232.48 | | 88% | 100% | Terminada |

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | Estatus de la Acción | | |
|-----------------|------------|------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Inicio Real | Fecha de Terminación | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Obra Convenio | % Avance Financiero | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| | 06DPR0132I | MARIANO ABASOLO | Primaria Urbana | 75 | TULIPAN | LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS) | COLIMA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$38,271.88 | | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0132I | MARIANO ABASOLO | Primaria Urbana | 75 | TULIPAN | LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS) | COLIMA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$6,415.96 | | 50% | 100% | Terminada |
| 15 | 06DPR0135F | ANICETO CASTELLANOS | Primaria Urbana | 37 | DOMICILIO CONOCIDO | LAS TUNAS | COLIMA | ING. FERNANDO LUNA PARRA | C-CIEN-06DPR0135F-06DPR0155T-15-23-2016 | 26 de septiembre de 2016 | 17 de octubre de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | 97 | \$935,941.51 | \$169,827.72 | 77% | 96% | Ejecución |
| 16 | 06DPR0257Q | GUADALUPE VICTORIA | Primaria Urbana | 40 | DOMICILIO CONOCIDO | LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE) | COLIMA | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0257Q-16-2016 | 12 de septiembre de 2016 | 30 de septiembre de 2016 | 11 de diciembre de 2016 | 91 | \$753,288.72 | \$233,907.00 | 96% | 100% | Terminada |
| 17 | 06DPR0128W | MACARIO ALCARAZ | Primaria Urbana | 290 | JUAREZ | COLIMA | COLIMA | ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS | C-CIEN-06DPR0128W-06DPR0255S-17-47-2016 | 4 de julio de 2016 | 4 de agosto de 2016 | 26 de octubre de 2016 | 115 | \$641,537.40 | \$271,924.15 | 90% | 100% | Terminada |
| 18 | 06DPR0259O | BALBINO DAVALOS | Primaria Urbana | 28 | DOMICILIO CONOCIDO | PUERTA DE ÁNZAR | COLIMA | ING. JAVIER LOPEZ MICHEL | C-CIEN-06DPR0259O-06DPR0147K-18-28-2016 | 13 de junio de 2016 | 15 de junio de 2016 | 7 de octubre de 2016 | 117 | \$1,041,036.55 | \$35,005.24 | 95% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0259O | BALBINO DAVALOS | Primaria Urbana | 28 | DOMICILIO CONOCIDO | PUERTA DE ÁNZAR | COLIMA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$8,262.68 | | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0259O | BALBINO DAVALOS | Primaria Urbana | 28 | DOMICILIO CONOCIDO | PUERTA DE ÁNZAR | COLIMA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$7,388.04 | | 50% | 100% | Terminada |
| 19 | 06DES0008C | J. JESUS REYES HEROLES | Secundaria Técnica | 634 | AVENIDA SOLIDARIDAD | COLIMA | COLIMA | CONSTRUCTORA ALEMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-0606DES0008C-06DJN0112E-19-57-2016 | 27 de junio de 2016 | 27 de junio de 2016 | 18 de septiembre de 2016 | 84 | \$730,716.50 | \$182,745.00 | 100% | 100% | Terminada |
| 20 | 06DPR0083Q | CRISTOBAL COLON | Primaria Urbana | 328 | AVENIDA NIÑOS HEROES | MANZANILLO | MANZANILLO | CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0083Q-06DPR0300O-20-65-2016 | 27 de junio de 2016 | 26 de julio de 2016 | 18 de octubre de 2016 | 114 | \$1,099,815.88 | | 73% | 99% | Ejecución |
| | 06DPR0083Q | CRISTOBAL COLON | Primaria Urbana | 328 | AVENIDA NIÑOS HEROES | MANZANILLO | MANZANILLO | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$13,423.52 | | 100% | 100% | Terminada |
| 21 | 06DPR0219N | CONSTITUCION DE 1857 | Primaria Urbana | 80 | FRANCISCO I. MADERO | LOS ASMOLES | COLIMA | CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DPR0219N-06DPR0191Y-21-61-2016 | 18 de julio de 2016 | 18 de julio de 2016 | 22 de octubre de 2016 | 97 | \$859,046.43 | \$215,268.90 | 96% | 98% | Ejecución |
| 22 | 06DPR0134G | JOSE MARIA MORELOS | Primaria Urbana | 376 | FRANCISCO VILLA | COMALA | COMALA | BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0134G-06DPR0221B-22-30-2016 | 29 de agosto de 2016 | 20 de septiembre de 2016 | 2 de diciembre de 2016 | 96 | \$536,019.06 | \$52,029.14 | 72% | 97% | Ejecución |
| 23 | 06DPR0155T | DANIEL DELGADILLO | Primaria Urbana | 40 | FRANCISCO I. MADERO | CARDONA | COLIMA | ING. FERNANDO LUNA PARRA | C-CIEN-06DPR0135F-06DPR0155T-15-23-2016 | 26 de septiembre de 2016 | 3 de octubre de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | 97 | \$901,498.84 | \$173,363.10 | 80% | 100% | Terminada |
| 24 | 06EPR0007J | BASILIO VADILLO | Primaria Urbana | 375 | AV. REVOLUCIÓN | COLIMA | COLIMA | ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA | C-CIEN-06EPR0007J-06DPR0202N-24-62-2016 | 26 de septiembre de 2016 | 20 de octubre de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | 97 | \$712,672.15 | | 71% | 98% | Ejecución |
| 25 | 06DJN0123K | FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA | Jardin de Niños | 26 | IGNACIO ALLENDE | LOS ASMOLES | COLIMA | ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY | C-CIEN-06DJN0123K-06DPR0160E-25-31-2016 | 29 de agosto de 2016 | 3 de octubre de 2016 | 4 de diciembre de 2016 | 98 | \$825,335.41 | | 30% | 88% | Ejecución |
| 26 | 06DPR0095V | VALENTIN GOMEZ FARIAS | Primaria Urbana | 390 | 16 DE SEPTIEMBRE | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | ING. JESÚS CONTRERAS RUELAS | C-CIEN-06DPR0095V-06DST0018B-26-52-2016 | 20 de agosto de 2016 | 19 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 98 | \$690,037.36 | \$223,424.18 | 80% | 100% | Terminada |
| 27 | 06DPR0258P | NIÑOS HEROES | Primaria Urbana | 19 | AVENIDA NIÑOS HEROES | LOS ORTICES | COLIMA | ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ | C-CIEN-06DPR0258P-06DPR0022C-27-34-2016 | 20 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 98 | \$745,242.61 | | 41% | 98% | Ejecución |
| 28 | 06DPR0147K | GREGORIO TORRES QUINTERO | Primaria Urbana | 63 | MANUEL ALVAREZ | ESTAPILLA | COLIMA | ING. JAVIER LOPEZ MICHEL | C-CIEN-06DPR0259O-06DPR0147K-18-28-2016 | 13 de junio de 2016 | 15 de junio de 2016 | 7 de octubre de 2016 | 117 | \$1,028,152.67 | \$54,812.78 | 87% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0147K | GREGORIO TORRES QUINTERO | Primaria Urbana | 63 | MANUEL ALVAREZ | ESTAPILLA | COLIMA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$34,815.08 | | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0147K | GREGORIO TORRES QUINTERO | Primaria Urbana | 63 | MANUEL ALVAREZ | ESTAPILLA | COLIMA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$2,511.40 | | 50% | 100% | Terminada |
| 29 | 06DPR0162C | GREGORIO TORRES QUINTERO | Primaria Urbana | 21 | DOMICILIO CONOCIDO | EL ASTILLERO DE ABAJO | COLIMA | ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY | C-CIEN-06DPR0162C-29-2016 | 1 de agosto de 2016 | 24 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 95 | \$652,522.31 | | 30% | 100% | Terminada |
| 30 | 06DPR0221B | CINCO DE FEBRERO | Primaria Urbana | 28 | DOMICILIO CONOCIDO | ACATITÁN | COLIMA | BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0134G-06DPR0221B-22-30-2016 | 29 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 89 | \$957,891.72 | \$103,377.01 | 52% | 98% | Ejecución |
| 31 | 06DPR0160E | AQUILES SERDÁN | Primaria Urbana | 27 | DOMICILIO CONOCIDO | LAS GOLONDRINAS | COLIMA | ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY | C-CIEN-06DJN0123K-06DPR0160E-25-31-2016 | 29 de agosto de 2016 | 3 de octubre de 2016 | 4 de diciembre de 2016 | 98 | \$801,308.15 | | 30% | 91% | Ejecución |
| 32 | 06DPR0009I | HELIODORO SILVA PALACIO | Primaria Urbana | 154 | FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA | COLIMA | COLIMA | CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DPR0009I-06DPR0060F-32-58-2016 | 18 de julio de 2016 | 18 de julio de 2016 | 22 de octubre de 2016 | 97 | \$909,252.67 | \$436,901.00 | 92% | 100% | Terminada |
| 33 | 06DPR0020E | MIGUEL ALVAREZ GARCIA | Primaria Urbana | 194 | MARIANO AZUELA | COLIMA | COLIMA | ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO | C-CIEN-06DPR0020E-06DPR0138C-33-38-2016 | 1 de agosto de 2016 | 7 de septiembre de 2016 | 18 de noviembre de 2016 | 110 | \$930,328.67 | \$260,144.13 | 52% | 98% | Ejecución |
| 34 | 06DPR0022C | JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ | Primaria Urbana | 173 | JUSTICIA SOCIAL | COLIMA | COLIMA | ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ | C-CIEN-06DPR0258P-06DPR0022C-27-34-2016 | 20 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 98 | \$907,874.06 | | 66% | 100% | Terminada |
| 35 | 06DPR0139B | IGNACIO TORRES | Primaria Urbana | 33 | DOMICILIO CONOCIDO | EL REMUDADERO | COMALA | OC. INGENIERIA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0139B-06DPR0146L-35-42-2016 | 4 de julio de 2016 | 18 de julio de 2016 | 26 de octubre de 2016 | 115 | \$887,562.40 | \$123,855.00 | 90% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0139B | IGNACIO TORRES | Primaria Urbana | 33 | DOMICILIO CONOCIDO | EL REMUDADERO | COMALA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$34,729.24 | | 100% | 100% | Terminada |

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|--|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Inicio Real | Fecha de Terminación | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Obra Convenio | % Avance Financiero | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| | 06DPR0139B | IGNACIO TORRES | Primaria Urbana | 33 | DOMICILIO CONOCIDO | EL REMUDADERO | COMALA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$6,728.00 | | 50% | 100% | Terminada |
| 36 | 06DPR0145M | J. CONCEPCION RIVERA | Primaria Urbana | 28 | DOMICILIO CONOCIDO | AGOSTO | COMALA | ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO | C-CIEN-06DPR0145M-06DML0011F-36-37-2016 | 18 de julio de 2016 | 24 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 109 | \$891,160.98 | \$161,824.75 | 30% | 95% | Ejecución |
| 37 | 06DML0011F | CAM COMALA | Educación Especial | 12 | GRISELDA ALVAREZ | COMALA | COMALA | ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO | C-CIEN-06DPR0145M-06DML0011F-36-37-2016 | 18 de julio de 2016 | 24 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 109 | \$741,907.73 | \$171,553.00 | 40% | 80% | Ejecución |
| 38 | 06DPR0138C | BASILIO VADILLO | Primaria Urbana | 26 | DOMICILIO CONOCIDO | LOS COLOMOS | COMALA | ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO | C-CIEN-06DPR0020E-06DPR0138C-33-38-2016 | 1 de agosto de 2016 | 7 de septiembre de 2016 | 18 de noviembre de 2016 | 110 | \$854,943.20 | \$252,453.04 | 30% | 85% | Ejecución |
| 39 | 06DPR0184O | GORGONIO AVALOS | Primaria Urbana | 340 | CLAVEL | SUCHITLÁN | COMALA | ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS | C-CIEN-06DPR0184O-39-2016 | 13 de junio de 2016 | 13 de julio de 2016 | 6 de octubre de 2016 | 116 | \$948,689.08 | \$391,162.00 | 84% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0184O | GORGONIO AVALOS | Primaria Urbana | 340 | CLAVEL | SUCHITLÁN | COMALA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$73,293.44 | | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0184O | GORGONIO AVALOS | Primaria Urbana | 340 | CLAVEL | SUCHITLÁN | COMALA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$1,621.68 | | 50% | 100% | Terminada |
| 40 | 06DPR0103N | DONACIANO NIESTAS | Primaria Urbana | 314 | BENITO JUÁREZ | EL TRAPICHE | CUAUHTÉMOC | ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ | C-CIEN-06DPR0103N-06DST0016D-40-41-2016 | 29 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 89 | \$703,175.34 | | 30% | 100% | Terminada |
| 41 | 06DST0016D | JUANA URZUA DELGADO | Secundaria Técnica | 169 | ZARAGOZA | ALCARACES | CUAUHTÉMOC | ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ | C-CIEN-06DPR0103N-06DST0016D-40-41-2016 | 29 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 89 | \$950,228.60 | | 36% | 96% | Ejecución |
| 42 | 06DPR0146L | VICENTE GUERRERO | Primaria Urbana | 21 | DOMICILIO CONOCIDO | EL REMATE | COMALA | OC. INGENIERIA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0139B-06DPR0146L-35-42-2016 | 4 de julio de 2016 | 18 de julio de 2016 | 26 de octubre de 2016 | 115 | \$785,632.98 | \$65,592.00 | 90% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0146L | VICENTE GUERRERO | Primaria Urbana | 21 | DOMICILIO CONOCIDO | EL REMATE | COMALA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$22,117.72 | | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0146L | VICENTE GUERRERO | Primaria Urbana | 21 | DOMICILIO CONOCIDO | EL REMATE | COMALA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$6,728.00 | | 50% | 100% | Terminada |
| 43 | 06DJN0091I | MARIA GUADALUPE MORENO NAVARRO | Jardín de Niños | 69 | SUSANA ORTÍZ | COQUIMATLAN | COQUIMATLAN | ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0091I-06DJN0099A-43-46-2016 | 29 de agosto de 2016 | 20 de septiembre de 2016 | 2 de diciembre de 2016 | 96 | \$1,006,981.55 | | 30% | 82% | Ejecución |
| 44 | 06DPR0067Z | JESUS ALCARAZ RODRIGUEZ | Primaria Urbana | 146 | LAS MORAS | COQUIMATLAN | COQUIMATLAN | DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0067Z-06DJN0205U-44-48 | 15 de agosto de 2016 | 15 de agosto de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 103 | \$1,104,399.77 | \$241,751.08 | 81% | 100% | Terminada |
| 45 | 06DPR0293V | FRANCISCO VILLA | Primaria Urbana | 25 | DOMICILIO CONOCIDO | CRUZ DE PIEDRA | COQUIMATLAN | BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0293V-06DPR0186M-45-53-2016 | 29 de agosto de 2016 | 29 de agosto de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 89 | \$601,374.06 | | 70% | 100% | Terminada |
| 46 | 06DJN0099A | JUANA URZUA DELGADO | Jardín de Niños | 25 | DOMICILIO CONOCIDO | JALA | COQUIMATLAN | ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0091I-06DJN0099A-43-46-2016 | 29 de agosto de 2016 | 20 de septiembre de 2016 | 2 de diciembre de 2016 | 96 | \$683,278.83 | | 30% | 86% | Ejecución |
| 47 | 06DPR0255S | ALBERTO LARIOS VILLALPANDO | Primaria Urbana | 363 | EMILIO CARRANZA | COQUIMATLAN | COQUIMATLAN | ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS | C-CIEN-06DPR0128W-06DPR0255S-17-47-2016 | 4 de julio de 2016 | 4 de julio de 2016 | 26 de octubre de 2016 | 115 | \$1,158,562.66 | \$427,975.00 | 94% | 100% | Terminada |
| 48 | 06DJN0205U | JORGE HUMBERTO SILVA OCHOA | Jardín de Niños | 63 | GUAYMAS | COQUIMATLAN | COQUIMATLAN | DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0067Z-06DJN0205U-44-48 | 15 de agosto de 2016 | 15 de agosto de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 103 | \$966,989.64 | \$162,978.96 | 80% | 100% | Terminada |
| 50 | 06DPR0185N | VALENTIN GOMEZ FARIAS | Primaria Urbana | 312 | EMILIANO ZAPATA | COQUIMATLAN | COQUIMATLAN | C. CARLOS ISÍAS DURÁN OROZCO | C-CIEN-06DPR0185N-06DPR0267X-50-51-2016 | 15 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 103 | \$1,335,612.88 | | 34% | 64% | Ejecución |
| 51 | 06DPR0267X | CINCO DE MAYO | Primaria Urbana | 63 | DOMICILIO CONOCIDO | JALA | COQUIMATLAN | C. CARLOS ISÍAS DURÁN OROZCO | C-CIEN-06DPR0185N-06DPR0267X-50-51-2016 | 15 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 103 | \$942,231.32 | | 39% | 63% | Ejecución |
| 52 | 06DST0018B | VALENTIN GOMEZ FARIAS | Secundaria Técnica | 159 | REVOLUCIÓN | EL TRAPICHE | CUAUHTÉMOC | ING. JESÚS CONTRERAS RUELAS | C-CIEN-06DPR0095V-06DST0018B-26-52-2016 | 20 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 24 de noviembre de 2016 | 97 | \$692,620.06 | \$220,841.48 | 82% | 100% | Terminada |
| 53 | 06DPR0186M | MIGUEL HIDALGO | Primaria Urbana | 29 | DOMICILIO CONOCIDO | AGUA ZARCA | COQUIMATLAN | BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0293V-06DPR0186M-45-53-2016 | 29 de agosto de 2016 | 29 de agosto de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 89 | \$879,449.24 | | 73% | 95% | Ejecución |
| 54 | 06DJN0094F | ANTONIO BARBOSA HELDT | Jardín de Niños | 16 | CONSTITUCION | OCOTILLO | CUAUHTÉMOC | ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS | C-CIEN-06DJN0094F-06DPR0170L-54-60-2016 | 20 de junio de 2016 | 20 de junio de 2016 | 18 de octubre de 2016 | 121 | \$702,281.45 | \$133,000.00 | 66% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0094F | ANTONIO BARBOSA HELDT | Jardín de Niños | 16 | CONSTITUCION | OCOTILLO | CUAUHTÉMOC | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$34,798.84 | | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0094F | ANTONIO BARBOSA HELDT | Jardín de Niños | 16 | CONSTITUCION | OCOTILLO | CUAUHTÉMOC | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$5,064.56 | | 50% | 100% | Terminada |
| 55 | 06DML0005V | ENRIQUETA ECHARTEA DE SILVA GARCÍA | Educación Especial | 20 | AV. 20 DE NOVIEMBRE | QUESERÍA | CUAUHTÉMOC | ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY | C-CIEN-06DML0005V-55-2016 | 10 de octubre de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 6 de enero de 2017 | 89 | \$782,884.13 | \$130,577.01 | 30% | 99% | Ejecución |
| 56 | 06DPR0180S | VENUSTIANO CARRANZA | Primaria Urbana | 55 | FRANCISCO I. MADERO | ALZADA | CUAUHTÉMOC | ING. FERNANDO LUNA PARRA | C-CIEN-06DPR0180S-56-2016 | 25 de julio de 2016 | 25 de julio de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 102 | \$940,137.92 | \$261,785.15 | 100% | 100% | Terminada |
| 57 | 06DJN0112E | MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO | Jardín de Niños | 121 | VICTORIA | CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | CONSTRUCTORA ALEMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-0606DES0008C-06DJN0112E-19-57-2016 | 27 de junio de 2016 | 27 de junio de 2016 | 18 de octubre de 2016 | 114 | \$1,048,535.55 | \$166,284.52 | 92% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0112E | MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO | Jardín de Niños | 121 | VICTORIA | CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$63,139.96 | | 100% | 100% | Terminada |

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|---|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Inicio Real | Fecha de Terminación | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Obra Convenio | % Avance Financiero | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| | 06DJN0112E | MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO | Jardin de Niños | 121 | VICTORIA | CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$5,064.56 | | 50% | 100% | Terminada |
| 58 | 06DPR0060F | PRIMERO DE MAYO | Primaria Urbana | 52 | AQUILES SERDAN | OCOTILLO | CUAUHTÉMOC | CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DPR0009I-06DPR0060F-32-58-2016 | 18 de julio de 2016 | 18 de julio de 2016 | 22 de octubre de 2016 | 97 | \$849,190.06 | \$249,990.93 | 87% | 100% | Terminada |
| 59 | 06DJN0025J | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | Jardin de Niños | 38 | ADOLFO RUIZ CORTINES | CUYUTLÁN | ARMERÍA | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0383N-06DJN0025J-6-59 | 13 de junio de 2016 | 15 de julio de 2016 | 7 de octubre de 2016 | 117 | \$1,012,445.51 | | 56% | 99% | Ejecución |
| | 06DJN0025J | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | Jardin de Niños | 38 | ADOLFO RUIZ CORTINES | CUYUTLÁN | ARMERÍA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$31,966.12 | | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0025J | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | Jardin de Niños | 38 | ADOLFO RUIZ CORTINES | CUYUTLÁN | ARMERÍA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$12,371.40 | | 50% | 100% | Terminada |
| 60 | 06DPR0170L | EMILIANO ZAPATA | Primaria Urbana | 24 | DOMICILIO CONOCIDO | EL CÓBANO | CUAUHTÉMOC | ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS | C-CIEN-06DJN0094F-06DPR0170L-54-60-2016 | 20 de junio de 2016 | 26 de julio de 2016 | 18 de octubre de 2016 | 121 | \$637,452.31 | \$149,292.22 | 30% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0170L | EMILIANO ZAPATA | Primaria Urbana | 24 | DOMICILIO CONOCIDO | EL CÓBANO | CUAUHTÉMOC | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$43,319.04 | | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0170L | EMILIANO ZAPATA | Primaria Urbana | 24 | DOMICILIO CONOCIDO | EL CÓBANO | CUAUHTÉMOC | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$6,728.00 | | 50% | 100% | Terminada |
| 61 | 06DPR0191Y | MIGUEL HIDALGO | Primaria Urbana | 32 | DOMICILIO CONOCIDO | ZINACAMITLAN (LOS CHICOS) | IXTLAHUACAN | CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DPR0219N-06DPR0191Y-21-61-2016 | 18 de julio de 2016 | 18 de julio de 2016 | 22 de octubre de 2016 | 97 | \$853,199.89 | \$215,201.07 | 56% | 100% | Terminada |
| 62 | 06DPR0202N | JULIAN SILVA PALACIO | Primaria Urbana | 328 | ALVARO OBREGÓN | IXTLAHUACÁN | IXTLAHUACAN | ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA | C-CIEN-06EPR0007J-06DPR0202N-24-62-2016 | 26 de septiembre de 2016 | 20 de octubre de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | 97 | \$1,072,384.71 | | 30% | 90% | Ejecución |
| 63 | 06DPR0311U | FRANCISCO VILLA | Primaria Urbana | 342 | GENERAL LAZARO CARDENAS | MANZANILLO | MANZANILLO | CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0311U-63-2016 | 15 de agosto de 2016 | 15 de agosto de 2016 | 13 de noviembre de 2016 | 91 | \$807,525.85 | \$105,935.53 | 95% | 100% | Terminada |
| 64 | 06DPR0296S | FRANCISCO VILLA | Primaria Urbana | 132 | DOMICILIO CONOCIDO | FRANCISCO VILLA | MANZANILLO | CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0296S-06DES0006E-64-92-2016 | 20 de junio de 2016 | 15 de julio de 2016 | 6 de octubre de 2016 | 109 | \$1,051,851.34 | | 86% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0296S | FRANCISCO VILLA | Primaria Urbana | 132 | DOMICILIO CONOCIDO | FRANCISCO VILLA | MANZANILLO | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$72,410.68 | | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0296S | FRANCISCO VILLA | Primaria Urbana | 132 | DOMICILIO CONOCIDO | FRANCISCO VILLA | MANZANILLO | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$5,064.56 | | 50% | 100% | Terminada |
| 65 | 06DPR03000 | 5 DE MAYO | Primaria Urbana | 320 | ANDADOR EDUCATIVO | EL COLOMO | MANZANILLO | CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0083Q-06DPR03000-20-65-2016 | 27 de junio de 2016 | 26 de julio de 2016 | 18 de octubre de 2016 | 114 | \$1,428,649.62 | | 75% | 97% | Ejecución |
| 66 | 06DPR0338A | ANICETO CASTELLANOS | Primaria Urbana | 21 | DOMICILIO CONOCIDO | MANUEL AVILA CAMACHO | MANZANILLO | ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCIA | C-CIEN-06DPR0338A-66-2016 | 8 de agosto de 2016 | 7 de septiembre de 2016 | 18 de noviembre de 2016 | 103 | \$784,461.70 | | 30% | 65% | Ejecución |
| 67 | 06DPR0244M | CARLOS SEVILLA DEL RIO | Primaria Urbana | 30 | DOMICILIO CONOCIDO | VELADERO DE CAMOTLAN | MANZANILLO | AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0244M-06DPR0313S-67-85-2016 | 18 de julio de 2016 | 24 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 109 | \$1,006,297.23 | | 51% | 75% | Ejecución |
| 68 | 06DPR0048K | ISMAEL AGUAYO FIGUEROA | Primaria Urbana | 187 | ROSA MORADA FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS | MANZANILLO | MANZANILLO | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTUA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0048K-06DPR0125Z-68-87-2016 | 1 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 117 | \$893,830.15 | | 65% | 95% | Ejecución |
| 69 | 06DPR0287K | FRANCISCO I. MADERO | Primaria Urbana | 27 | FRANCISCO I. MADERO | EL CHAVARIN | MANZANILLO | RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0287K-69-2016 | 18 de julio de 2016 | 18 de julio de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 109 | \$811,469.54 | \$99,770.68 | 99% | 100% | Terminada |
| 70 | 06DPR0123A | JUAN ESCUTIA | Primaria Urbana | 35 | DOMICILIO CONOCIDO | PUERTECITO DE LAJAS | MANZANILLO | CENTELLA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0123A-70-2016 | 11 de julio de 2016 | 4 de agosto de 2016 | 14 de octubre de 2016 | 96 | \$986,162.95 | | 30% | 85% | Ejecución |
| 71 | 06DPR0251W | MIGUEL HIDALGO | Primaria Urbana | 188 | FRANCISCO VILLA | VENUSTIANO CARRANZA (CUALATA) | MANZANILLO | OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0111F-06DPR0251W-10-71-2016 | 27 de junio de 2016 | 27 de junio de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 130 | \$1,098,620.50 | | 30% | 60% | Ejecución |
| 72 | 06DPR0341O | LEONARDO B. GUTIERREZ | Primaria Urbana | 46 | LAZARO CARDENAS | LA CULEBRA (COLIMILLA) | MANZANILLO | ING. MARIO GARIVO BRAVO | C-CIEN-06DPR0341O-72-2016 | 18 de julio de 2016 | 24 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 109 | \$982,597.60 | | 58% | 84% | Ejecución |
| 73 | 06DJN0083Z | MANUEL GODINA HORTA | Jardin de Niños | 57 | CUITLAHUAC | CAMOTLÁN DE MIRAFLORES | MANZANILLO | DASE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06JN0083Z-06DPR0339Z-73-80-2016 | 27 de junio de 2016 | 5 de agosto de 2016 | 26 de octubre de 2016 | 122 | \$966,696.01 | \$148,573.83 | 61% | 99% | Ejecución |
| | 06DJN0083Z | MANUEL GODINA HORTA | Jardin de Niños | 57 | CUITLAHUAC | CAMOTLÁN DE MIRAFLORES | MANZANILLO | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$3,433.60 | | 100% | 100% | Terminada |
| 74 | 06DPR0319M | VENUSTIANO CARRANZA | Primaria Urbana | 461 | VENUSTIANO CARRANZA | EL COLOMO | MANZANILLO | CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0319M-06DJN0106U-74-83-2016 | 4 de julio de 2016 | 11 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 123 | \$1,486,610.56 | | 76% | 91% | Ejecución |
| 75 | 06DJN0134Q | IGNACIO LOPEZ RAYON | Jardin de Niños | 27 | PROLONGACION CALLE PRINCIPAL | LOS CEDROS | MANZANILLO | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0134Q-75-2016 | 8 de agosto de 2016 | 7 de septiembre de 2016 | 18 de noviembre de 2016 | 103 | \$963,218.54 | | 30% | 99% | Ejecución |
| 76 | 06DJN0206T | CARLOS DE LA MADRID VIRGEN | Jardin de Niños | 113 | FRANCISCO I. MADERO | EL COLOMO | MANZANILLO | AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06JN0206T-06DPR0023B-76-91-2016 | 27 de junio de 2016 | 8 de agosto de 2016 | 7 de diciembre de 2016 | 164 | \$1,029,423.28 | | 57% | 85% | Ejecución |

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|-----------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------|---|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Inicio Real | Fecha de Terminación | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Obra Convenio | % Avance Financiero | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| | 06DJN0206T | CARLOS DE LA MADRID VIRGEN | Jardín de Niños | 113 | FRANCISCO I. MADERO | EL COLOMO | MANZANILLO | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$49,378.88 | | 100% | 100% | Terminada |
| 77 | 06DJN0209Q | JARDIN DE NIÑOS | Jardín de Niños | 48 | HALCON | EL GARCERO | MANZANILLO | AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06JN0209Q-06DPR0087M-77-102-2016 | 18 de julio de 2016 | 18 de julio de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 109 | \$968,288.88 | | 57% | 99% | Ejecución |
| 78 | 06DPR0121C | EMILIANO ZAPATA | Primaria Urbana | 53 | EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | MANZANILLO | ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ | C-CIEN-06DPR0121C-78-2016 | 8 de agosto de 2016 | 7 de septiembre de 2016 | 17 de noviembre de 2016 | 102 | \$977,601.96 | | 54% | 100% | Terminada |
| 79 | 06DPR0205K | VEINTE DE NOVIEMBRE | Primaria Urbana | 31 | DOMICILIO CONOCIDO | CANOAS | MANZANILLO | LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA | C-CIEN-06DPR0205K-79-2016 | 11 de julio de 2016 | 11 de julio de 2016 | 14 de octubre de 2016 | 96 | \$966,224.31 | | 72% | 100% | Terminada |
| 80 | 06DPR0339Z | PEDRO NUÑEZ | Primaria Urbana | 229 | INDEPENDENCIA | CAMOTLÁN DE MIRAFLORES | MANZANILLO | DASE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06JN0083Z-06DPR0339Z-73-80-2016 | 27 de junio de 2016 | 5 de agosto de 2016 | 27 de octubre de 2016 | 123 | \$946,787.07 | \$236,696.76 | 100% | 100% | Terminada |
| 81 | 06DPR0118P | LA PAZ | Primaria Urbana | 43 | LA PAZ | EL CHARCO | MANZANILLO | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTUA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0118P-81-2016 | 18 de julio de 2016 | 11 de agosto de 2016 | 21 de octubre de 2016 | 96 | \$939,350.32 | \$143,702.26 | 59% | 100% | Terminada |
| 82 | 06DPR0340P | VICTORIANO GUZMAN | Primaria Urbana | 17 | DOMICILIO CONOCIDO | CIRUELITO DE LA MARINA | MANZANILLO | DASE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0340P-82-2016 | 8 de agosto de 2016 | 7 de septiembre de 2016 | 18 de noviembre de 2016 | 103 | \$795,410.18 | | 52% | 100% | Terminada |
| 83 | 06DJN0106U | ELSA BERENICE MACEDO GARCIA | Jardín de Niños | 22 | DOMICILIO CONOCIDO | SAN BUENAVENTURA | MANZANILLO | CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0319M-06DJN0106U-74-83-2016 | 4 de julio de 2016 | 11 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 123 | \$805,187.87 | | 30% | 90% | Ejecución |
| | 06DJN0106U | ELSA BERENICE MACEDO GARCIA | Jardín de Niños | 22 | DOMICILIO CONOCIDO | SAN BUENAVENTURA | MANZANILLO | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$22,942.48 | | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0106U | ELSA BERENICE MACEDO GARCIA | Jardín de Niños | 22 | DOMICILIO CONOCIDO | SAN BUENAVENTURA | MANZANILLO | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$2,744.56 | | 50% | 100% | Terminada |
| 84 | 06DTV0024Z | IVAN DELGADO ENCISO | Telesecundaria | 34 | DOMICILIO CONOCIDO | LLANO DE LA MARINA | MANZANILLO | ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELESCO | C-CIEN-06DTV0024Z-06DPR0307H-84-99-2016 | 4 de julio de 2016 | 11 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 123 | \$980,439.40 | | 30% | 99% | Ejecución |
| 85 | 06DPR0313S | RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA | Primaria Urbana | 133 | PEDRO NUÑEZ | MANZANILLO | MANZANILLO | AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0244M-06DPR0313S-67-85-2016 | 18 de julio de 2016 | 24 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 109 | \$908,145.24 | | 37% | 87% | Ejecución |
| 86 | 06DPR0119O | OCAMPO N. BAEZ | Primaria Urbana | 90 | DOMICILIO CONOCIDO | CHANDIABLO | MANZANILLO | CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0119O-86-2016 | 8 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 110 | \$1,020,723.80 | | 30% | 80% | Ejecución |
| 87 | 06DPR0125Z | MIGUEL GALINDO | Primaria Urbana | 291 | LAZARO CARDENAS | JALIPA | MANZANILLO | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTUA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0048K-06DPR0125Z-68-87-2016 | 1 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 117 | \$1,494,788.21 | \$91,750.25 | 69% | 98% | Ejecución |
| 88 | 06DPR0126Y | GREGORIO TORRES QUINTERO | Primaria Urbana | 34 | DOMICILIO CONOCIDO | EL HIUZCOLOTE | MANZANILLO | ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ | C-CIEN-06DPR0126Y-88-2016 | 8 de agosto de 2016 | 7 de septiembre de 2016 | 18 de noviembre de 2016 | 103 | \$957,182.24 | | 30% | 85% | Ejecución |
| 89 | 06DPR0005M | MARCELINO RENTERIA | Primaria Urbana | 322 | LAZARO CARDENAS | MANZANILLO | MANZANILLO | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0005M-89-2016 | 1 de agosto de 2016 | 24 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 95 | \$1,323,867.12 | | 62% | 90% | Ejecución |
| 90 | 06DPR0199Q | NIÑOS HEROES | Primaria Urbana | 267 | AVENIDA NIÑOS HEROES | MANZANILLO | MANZANILLO | ING. JAIME MORFIN ROBLES | C-CIEN-06DPR0199Q-90-2016 | 25 de julio de 2016 | 24 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 102 | \$1,255,865.38 | \$330,673.08 | 76% | 100% | Terminada |
| 91 | 06DPR0023B | J. JESUS DIAZ VIRGEN | Primaria Urbana | 377 | LIMON | MANZANILLO | MANZANILLO | AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06JN0206T-06DPR0023B-76-91-2016 | 27 de junio de 2016 | 8 de agosto de 2016 | 7 de diciembre de 2016 | 164 | \$1,136,401.33 | | 52% | 90% | Ejecución |
| | 06DPR0023B | J. JESUS DIAZ VIRGEN | Primaria Urbana | 377 | LIMON | MANZANILLO | MANZANILLO | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$94,113.12 | | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0023B | J. JESUS DIAZ VIRGEN | Primaria Urbana | 377 | LIMON | MANZANILLO | MANZANILLO | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$20,184.00 | | 50% | 100% | Terminada |
| 92 | 06DES0006E | RICARDO FLORES MAGON | Secundaria Técnica | 469 | CALZADA DE LAS FLORES | MANZANILLO | MANZANILLO | CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0296S-06DES0006E-64-92-2016 | 20 de junio de 2016 | 15 de julio de 2016 | 6 de octubre de 2016 | 109 | \$879,678.19 | | 100% | 100% | Terminada |
| 93 | 06DJN0108S | CARMEN G. ROBLES | Jardín de Niños | 41 | ELIAS ARIAS | PATICAJO | MINATITLÁN | ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCIA | C-CIEN-06DJN0108S-06DPR0371I-93-95-2016 | 18 de julio de 2016 | 24 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 109 | \$940,278.50 | | 30% | 75% | Ejecución |
| 94 | 06DPR0337B | IGNACIO ALLENDE | Primaria Urbana | 39 | DOMICILIO CONOCIDO | LA LOMA | MINATITLÁN | ING. JESÚS CONTRERAS RUELAS | C-CIEN-06DPR0337B-94-2016 | 1 de agosto de 2016 | 1 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 95 | \$976,376.87 | | 72% | 100% | Terminada |
| 95 | 06DPR0371I | J. JESUS MANCILLA RODRIGUEZ | Primaria Urbana | 167 | AV. JUAREZ | MINATITLÁN | MINATITLÁN | ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCIA | C-CIEN-06DJN0108S-06DPR0371I-93-95-2016 | 18 de julio de 2016 | 24 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 109 | \$1,166,889.91 | | 30% | 90% | Ejecución |
| 96 | 06DPR0230J | GREGORIO VEGA | Primaria Urbana | 39 | DOMICILIO CONOCIDO | AGUA SALADA | MINATITLÁN | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0230J-96-2016 | 1 de agosto de 2016 | 1 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 95 | \$925,050.67 | \$180,718.00 | 67% | 100% | Terminada |

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--|------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Inicio Real | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Obra Convenio | % Avance Financiero | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 97 | 06DPR0389H | SALVADOR PEREZ MANCILLA | Primaria Urbana | 163 | CALLE 3 | MANZANILLO | MANZANILLO | CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0389H-06DPR0277D-97-98-2016 | 18 de julio de 2016 | 5 de agosto de 2016 | 15 de octubre de 2016 | 90 | \$838,589.31 | | 56% | 100% | Terminada |
| 98 | 06DPR0277D | IGNACIO ZARAGOZA | Primaria Urbana | 172 | JESUS GONZALEZ ORTEGA | MANZANILLO | MANZANILLO | CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0389H-06DPR0277D-97-98-2016 | 18 de julio de 2016 | 5 de agosto de 2016 | 15 de octubre de 2016 | 90 | \$770,564.06 | | 98% | 100% | Terminada |
| 99 | 06DPR0307H | MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ | Primaria Urbana | 110 | DOMICILIO CONOCIDO | PATICAJO | MINATITLÁN | ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELESCO | C-CIEN-06DPR0307H-84-99-2016 | 4 de julio de 2016 | 11 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 123 | \$1,241,946.27 | | 30% | 99% | Ejecución |
| | 06DPR0307H | MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ | Primaria Urbana | 110 | DOMICILIO CONOCIDO | PATICAJO | MINATITLÁN | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$27,788.96 | | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0307H | MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ | Primaria Urbana | 110 | DOMICILIO CONOCIDO | PATICAJO | MINATITLÁN | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$1,700.56 | | 50% | 100% | Terminada |
| 100 | 06DJN0178N | ANDREA FIGUEROA MICHEL | Jardín de Niños | 87 | 5 DE MAYO | MINATITLÁN | MINATITLÁN | JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0178N-06DPR0239A-100-101 | 20 de junio de 2016 | 8 de agosto de 2016 | 26 de octubre de 2016 | 129 | \$1,079,260.21 | | 44% | 99% | Ejecución |
| | 06DJN0178N | ANDREA FIGUEROA MICHEL | Jardín de Niños | 87 | 5 DE MAYO | MINATITLÁN | MINATITLÁN | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$36,247.68 | | 100% | 100% | Terminada |
| 101 | 06DPR0239A | J. GUADALUPE VICTORIA | Primaria Urbana | 28 | DOMICILIO CONOCIDO | SAN ANTONIO | MINATITLÁN | JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0178N-06DPR0239A-100-101 | 20 de junio de 2016 | 8 de agosto de 2016 | 26 de octubre de 2016 | 129 | \$1,004,098.96 | | 40% | 99% | Ejecución |
| | 06DPR0239A | J. GUADALUPE VICTORIA | Primaria Urbana | 28 | DOMICILIO CONOCIDO | SAN ANTONIO | MINATITLÁN | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$18,409.20 | | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0239A | J. GUADALUPE VICTORIA | Primaria Urbana | 28 | DOMICILIO CONOCIDO | SAN ANTONIO | MINATITLÁN | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$1,700.56 | | 50% | 100% | Terminada |
| 102 | 06DPR0087M | SIN NOMBRE | Primaria Urbana | 133 | CALLE GARZA ESQUINA RUISEÑOR | EL COLOMO | MANZANILLO | AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06JN0209Q-06DPR0087M-77-102-2016 | 18 de julio de 2016 | 18 de julio de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 109 | \$802,072.49 | | 63% | 99% | Ejecución |
| 103 | 06DPR0214S | JUAN ALDAMA | Primaria Urbana | 51 | PROLONGACION BENITO JUAREZ | SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA | TECOMAN | RUBEN CASTILLON GORDILLO | C-CIEN-06DPR0214S-103-2016 | 4 de julio de 2016 | 4 de agosto de 2016 | 26 de octubre de 2016 | 115 | \$934,645.64 | \$170,199.35 | 83% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0214S | JUAN ALDAMA | Primaria Urbana | 51 | PROLONGACION BENITO JUAREZ | SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA | TECOMAN | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$27,730.96 | | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0214S | JUAN ALDAMA | Primaria Urbana | 51 | PROLONGACION BENITO JUAREZ | SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA | TECOMAN | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | 45 | \$7,074.84 | | 50% | 100% | Terminada |
| 104 | 06DPR0223Z | CUAUHTEMOC | Primaria Urbana | 35 | INDEPENDENCIA | CALLEJONES | TECOMAN | C. NEREIDA LÓPEZ VERDE | C-CIEN-06DJN0116A-06DPR0223Z-11-104-2016 | 29 de agosto de 2016 | 20 de septiembre de 2016 | 2 de diciembre de 2016 | 96 | \$634,375.10 | | 30% | 70% | Ejecución |
| 105 | 06DPR0321A | LEOPOLDO CARABALLO | Primaria Urbana | 133 | BRASIL | MADRID | TECOMAN | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0321A-06DPR0224Z-105-110-2016 | 1 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 117 | \$1,044,617.67 | | 30% | 97% | Ejecución |
| 107 | 06DPR0073J | ALFREDO V. BONFIL | Primaria Urbana | 85 | LAZARO CARDENAS | COLONIA BAYARDO | TECOMAN | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0077F-06DPR0073J-8-107-2016 | 15 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 103 | \$836,229.43 | | 74% | 88% | Ejecución |
| 108 | 06DPR0217P | MANUEL ALVAREZ | Primaria Urbana | 71 | DOMICILIO CONOCIDO | COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE) | TECOMAN | ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY | C-CIEN-06DPR0217P-06DJN0167H-108-114-2016 | 26 de septiembre de 2016 | 20 de octubre de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | 97 | \$841,046.08 | | 30% | 90% | Ejecución |
| 109 | 06DES0001J | GREGORIO TORRES QUINTERO | Secundaria Técnica | 612 | ANDRES QUINTANA ROO | TECOMAN | TECOMAN | ELECSOL S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0076G-06DES0001J-5-109-2016 | 11 de julio de 2016 | 11 de julio de 2016 | 26 de octubre de 2016 | 108 | \$1,285,782.19 | \$300,756.00 | 86% | 100% | Terminada |
| 110 | 06DPR0224Z | EMILIANO ZAPATA | Primaria Urbana | 242 | IGNACIO ZARAGOZA | CALERAS | TECOMAN | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0321A-06DPR0224Z-105-110-2016 | 1 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 117 | \$1,018,567.26 | | 44% | 97% | Ejecución |
| 111 | 06DPR0243N | FRANCISCO JAVIER MINA | Primaria Urbana | 117 | NIÑOS HEROES | EL HORMIGUERO | TECOMAN | CONSTRUCCIONES, COLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0243N-06DPR0232H-111-112-2016 | 20 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 98 | \$874,133.57 | | 50% | 97% | Ejecución |
| 112 | 06DPR0232H | CUAUHTEMOC | Primaria Urbana | 405 | PROGRESO | TECOMAN | TECOMAN | CONSTRUCCIONES, COLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0243N-06DPR0232H-111-112-2016 | 20 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 98 | \$754,918.66 | | 30% | 100% | Terminada |
| 113 | 06DJN0082A | LEONA VICARIO | Jardín de Niños | 89 | BENITO JUÁREZ | LOS ARCOS (POZO CUATRO) | TECOMAN | ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY | C-CIEN-06DJN0082A-113-2016 | 10 de octubre de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 6 de enero de 2017 | 89 | \$828,261.72 | \$228,134.15 | 30% | 95% | Ejecución |
| 114 | 06DJN0167H | MA. CONCEPCIÓN BARBOSA DE ANGUIANO | Jardín de Niños | 40 | AV. 5 DE MAYO | EL HORMIGUERO | TECOMAN | ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY | C-CIEN-06DPR0217P-06DJN0167H-108-114-2016 | 26 de septiembre de 2016 | 20 de octubre de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | 97 | \$901,003.94 | | 30% | 94% | Ejecución |
| 116 | 06DPR0006L | 15 DE MAYO | Primaria Urbana | 276 | CARLOS VIRGEN BANDA | TECOMAN | TECOMAN | CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0067I-06DPR0006L-2-116-2016 | 1 de agosto de 2016 | 1 de agosto de 2016 | 18 de noviembre de 2016 | 110 | \$1,248,493.47 | \$291,587.01 | 87% | 100% | Terminada |
| 117 | 06DPR0246K | PALADINES DE LA REVOLUCION | Primaria Urbana | 377 | CALLE MEDELLÍN | TECOMAN | TECOMAN | CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0246K | 6 de marzo de 2017 | | 28 de mayo de 2017 | 84 | \$1,275,333.80 | | 0% | 9% | Ejecución |
| 118 | 06DPR0177E | AMADO NERVO | Primaria Urbana | 22 | DOMICILIO CONOCIDO | AGUA DULCE | VILLA DE ÁLVAREZ | ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS | C-CIEN-06DPR0177E-06DPR0179C-118-119-2016 | 6 de marzo de 2017 | | 28 de mayo de 2017 | 84 | \$800,077.28 | | 0% | 0% | Por Iniciar |
| 119 | 06DPR0179C | RAMON DURAND | Primaria Urbana | 29 | DOMICILIO CONOCIDO | EL MIXCOATE | VILLA DE ÁLVAREZ | ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS | C-CIEN-06DPR0177E-06DPR0179C-118-119-2016 | 6 de marzo de 2017 | | 28 de mayo de 2017 | 84 | \$964,631.50 | | 0% | 0% | Por Iniciar |

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Datos Generales | | | | CONTRATO | | | | | Estatus de la Acción | | | | |
|-----|------------|--|--------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|--|---|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | Dirección | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Inicio Real | Fecha de Terminación | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Obra Convenio | % Avance Financiero | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 120 | 06DPR0283O | EMILIANO ZAPATA | Primaria Urbana | 25 | LOS PINOS | LAS JOYITAS | VILLA DE ÁLVAREZ | BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0283O-06DPR0172J-120-121-2016 | 6 de marzo de 2017 | | 28 de mayo de 2017 | 84 | \$782,134.79 | | 0% | 0% | Por Iniciar |
| 121 | 06DPR0172J | FLORENTINO LUGO | Primaria Urbana | 26 | AVENIDA COLORINES | EL CHIVATO (PROVIDENCIA) | VILLA DE ÁLVAREZ | BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0283O-06DPR0172J-120-121-2016 | 6 de marzo de 2017 | | 28 de mayo de 2017 | 84 | \$956,552.14 | | 0% | 0% | Por Iniciar |
| 122 | 06DPR0014U | JUAN JOSE RIOS | Primaria Urbana | 291 | HALCONES | CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ | VILLA DE ÁLVAREZ | DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G DE R. L. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0014U-06DPR0019P-122-123 | 6 de marzo de 2017 | | 28 de mayo de 2017 | 84 | \$1,394,174.48 | | 0% | 0% | Por Iniciar |
| 123 | 06DPR0019P | EMILIANO ZAPATA | Primaria Urbana | 175 | TABASCO | CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ | VILLA DE ÁLVAREZ | DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G DE R. L. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0014U-06DPR0019P-122-123 | 6 de marzo de 2017 | | 28 de mayo de 2017 | 84 | \$1,211,557.54 | | 0% | 0% | Por Iniciar |
| 125 | 06DPT0181F | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 181 | Educación Media Superior | 998 | AV. NIÑOS HEROES | COLIMA | COLIMA | UNIDAD DE INGENIERIA INTEGRAL S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPT0181F-125-2016 | 5 de diciembre de 2016 | | 4 de marzo de 2017 | 90 | \$1,982,772.19 | | 30% | 45% | Ejecución |
| 126 | 06MSU0003G | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO | Educación Superior | 1679 | AV. GRISELDA ALVAREZ | CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE | C-CIEN-06MSU003-126-2016 | 5 de diciembre de 2016 | 5 de diciembre de 2016 | 19 de marzo de 2017 | 105 | \$4,409,907.25 | | 30% | 30% | Ejecución |
| 128 | 06MSU0012O | UNIVERSIDAD DE COLIMA | Educación Superior | 12902 | AV. UNIVERSIDAD | COLIMA | COLIMA | ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA | C-CIEN-06MSU0012O-151-2016 | 20 de febrero de 2017 | | 18 de agosto de 2017 | 180 | \$6,262,502.93 | | 0% | 0% | Por Iniciar |
| 132 | 06MSU0012O | UNIVERSIDAD DE COLIMA | Educación Superior | 12902 | AV. UNIVERSIDAD | COLIMA | COLIMA | ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ | C-CIEN-06MSU0012O-155-2016 | | | | | \$2,247,028.03 | | 0% | 0% | Por Iniciar |
| 134 | 06MSU0012O | UNIVERSIDAD DE COLIMA | Educación Superior | 12902 | AV. UNIVERSIDAD | COLIMA | COLIMA | GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A DE C. V. | C-CIEN-06MSU0012O-157-2016 | 6 de marzo de 2017 | | 2 de agosto de 2017 | 150 | \$2,549,992.70 | | 0% | 0% | Por Iniciar |
| 135 | 06MSU0012O | UNIVERSIDAD DE COLIMA | Educación Superior | 12902 | AV. UNIVERSIDAD | COLIMA | COLIMA | GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A DE C. V. | C-CIEN-06MSU0012O-158-2016 | | | | | \$4,348,297.21 | | 0% | 0% | Por Iniciar |
| 136 | 06MSU0012O | UNIVERSIDAD DE COLIMA | Educación Superior | 12902 | AV. UNIVERSIDAD | COLIMA | COLIMA | OC. INGENIERIA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06MSU0012O-159-2016 | 20 de febrero de 2017 | | 19 de julio de 2017 | 150 | \$4,197,375.67 | | 0% | 0% | Por Iniciar |
| 137 | 06MSU0012O | UNIVERSIDAD DE COLIMA | Educación Superior | 12902 | AV. UNIVERSIDAD | COLIMA | COLIMA | K & B CONSTRUCTORA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06MSU0012O-160-2016 | 6 de marzo de 2017 | | 2 de agosto de 2017 | 150 | \$1,225,151.60 | | 0% | 0% | Por Iniciar |
| 138 | 06MSU0012O | UNIVERSIDAD DE COLIMA | Educación Superior | 12902 | CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN | COQUIMATLAN | COQUIMATLAN | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06MSU0012O-161-2016 | 20 de febrero de 2017 | | 19 de julio de 2017 | 150 | \$4,812,859.60 | | 0% | 0% | Por Iniciar |
| 140 | 06MSU0010Q | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO | Educación Superior | 1222 | CAMINO HACIA LAS HUMEDADES | COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA | MANZANILLO | BARRAGAN DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V. | C-CIEN-06MSU0010Q-140-2016 | 12 de diciembre de 2016 | | 9 de junio de 2017 | 180 | \$22,289,869.16 | | 30% | 15% | Ejecución |

130 TOTAL DE PLANTELES

Elaboró

Autorizó

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|
| \$167,676,659.85 | \$10,493,622.00 | 54.62% | 94.40% | 66 | Ejecución |
| | | | | 51 | Terminada |
| | | | | 0 | Rescisión |
| | | | | 50 | Ampliación |

Arq. Martha Rangel Cabrera
Enlace Estatal del Organismo Responsable de la INFE

Ing. Heliodoro Langarica Muñoz
Director General del Organismo Responsable de la INFE