

Datos Generales									CONTRATO							Estatus de la Acción				
No.	CTT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Terminación	Fecha de Terminación Real	Plazo (Días)	Monto Contrato	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato	Fecha de pago de anticipos
1	06DJN0021N	Rosaura Zapata	Jardín de Niños Urbano	112	Pimentel Llerenas s/n, Col. Centro	Colima	Colima	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DJN0021N-1-2015	28 de diciembre de 2015	28 de diciembre de 2015	7 de marzo de 2016	19 de marzo de 2016	71	\$1,125,223.99	77%	101%	100%	Terminada	8 de enero de 2016
2	06EPR0045M	Benjamín Amador Cisneros	Primaria Urbana	199	Anselmo Villaseñor No. 18	Salahua	Manzanillo	AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	C-CIEN-06EPR0045M-2-2015	28 de diciembre de 2015	28 de diciembre de 2015	7 de marzo de 2016	29 de febrero de 2016	71	\$817,514.01	88%	75%	100%	Terminada	8 de enero de 2016
3	06DPR0271J	Marina Nacional	Primaria Urbana	295	Aldama No. 88, Col. Libertad	Col. Libertad	Manzanillo	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0271J-3-2015	11 de enero de 2016	18 de enero de 2016	26 de marzo de 2016	5 de abril de 2016	79	\$1,105,769.23	86%	100%	100%	Terminada	8 de enero de 2016
4	06DPR0295T	Pablo Reyes Ávalos	Primaria Urbana	277	Calle Puebla No. 69, Col. 16 de Septiembre	Col. 16 de Septiembre	Manzanillo	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0295T-4-2015	11 de enero de 2016	11 de enero de 2016	21 de marzo de 2016	18 de marzo de 2016	71	\$913,461.53	82%	100%	100%	Terminada	8 de enero de 2016
5	06EBP0001O	Centro de Estudios de Bachillerato	Bachillerato Urbano	610	Calle Av. de los Maestros s/n, Col. Centro	Col. Centro	Colima	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06EBP0001O-5-2015	11 de enero de 2016	11 de enero de 2016	4 de abril de 2016	4 de abril de 2016	85	\$875,967.05	83%	104%	100%	Terminada	8 de enero de 2016
6	06DJN0019Z	Mercedes Guzmán González	Jardín de Niños Urbano	147	Aldama No. 8, Col. Centro	Col. Centro	Comala	MARIANO FLORES GUZMÁN	C-CIEN-06DJN0019Z-06DJN0076Q-6-7-2015	19 de enero de 2016	19 de Enero de 2016	29 de marzo de 2016	29 de abril de 2016	71	\$851,953.24	80%	100%	100%	Terminada	19 de febrero de 2016
7	06DJN0076Q	Enriqueta Velazquez León	Jardín de Niños Urbano	82	Tepehuaje No. 7, Col. Centro	Cofradía de Suchitlán	Comala	MARIANO FLORES GUZMÁN	C-CIEN-06DJN0019Z-06DJN0076Q-6-7-2015	19 de enero de 2016	25 de Enero de 2016	29 de marzo de 2016	29 de abril de 2016	71	\$1,114,709.08	73%	100%	100%	Terminada	19 de febrero de 2016
8	06DJN0005W	Jose Juan Ortega	Jardín de Niños Urbano	207	Cedro No. 63, Col. Centro	Suchitlán	Comala	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	C-CIEN-06DJN0005W-8-2015	19 de enero de 2016	19 de Enero de 2016	29 de marzo de 2016	28 de abril de 2016	71	\$1,234,590.20	83%	99%	100%	Terminada	19 de febrero de 2016
9	06DJN0022M	Soledad Zamudio Orozco	Jardín de Niños Urbano	89	Hacienda San Joaquin s/n, Col. Centro	El Trapiche	Cuahtémoc	PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0022M-06DJN0039M-9-10-2015	19 de enero de 2016	29 de marzo de 2016	21 de junio de 2016	21 de junio de 2016	85	\$1,136,701.16	42%	100%	100%	Terminada	29 de marzo de 2016
10	06DJN0039M	Margarita Maza De Juarez	Jardín de Niños Urbano	49	Miguel Hidalgo No. 35	Alcaraces	Cuahtémoc	PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0022M-06DJN0039M-9-10-2015	19 de enero de 2016	23 de Febrero de 2016	12 de abril de 2016	21 de junio de 2016	85	\$1,025,018.68	54%	100%	100%	Terminada	29 de marzo de 2016
11	06DJN0014D	Soledad Herrera	Jardín de Niños Urbano	194	Hipolito Macías No. 2, Col. Centro	Quesería	Cuahtémoc	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DJN0014D; 06DJN001G-11-12-2015	19 de enero de 2016	19 de Enero de 2016	29 de marzo de 2016	29 de abril de 2016	71	\$1,104,000.00	97%	41%	100%	Terminada	1 de abril de 2016
12	06DJN0011G	Niños Heroes De Chapultepec	Jardín de Niños Urbano	79	Calle Miguel Hidalgo No. 140, Col. Centro	Col. Centro	Ixtlahuacán	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DJN0014D; 06DJN001G-11-12-2015	19 de enero de 2016	3 de marzo de 2016	26 de mayo de 2016	10 de junio de 2016	85	\$1,137,431.75	97%	118%	100%	Terminada	3 de marzo de 2016
13	06DJN0061O	Amado Nervo	Jardín de Niños Urbano	76	Calle Av. José María Morelos No. 25	Jalipa	Manzanillo	AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0061O-06DJN0059Z-13-14-2015	19 de enero de 2016	30 de marzo de 2016	20 de agosto de 2016	-	144	\$928,897.09	65%	#¡VALOR!	91%	Ejecución	19 de febrero de 2016
14	06DJN0059Z	Ma. Jesus Llerenas Silva	Jardín de Niños Urbano	60	Laguna de Cuyutlan No. 37	El Naranjo	Manzanillo	AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0061O-06DJN0059Z-13-14-2015	19 de enero de 2016	30 de marzo de 2016	20 de agosto de 2016	-	144	\$1,161,197.63	44%	#¡VALOR!	94%	Ejecución	19 de febrero de 2016
15	06DJN0056C	Juan Escutia	Jardín de Niños Urbano	166	Calle Av. López Mateos No. 289	El Colomo	Manzanillo	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0056C-06DPR0399O-15-16-2015	1 de febrero de 2016	29 de marzo de 2016	7 de junio de 2016	-	71	\$1,042,618.34	74%	#¡VALOR!	98%	Ejecución	29 de marzo de 2016
16	06DPR0399O	Manuel Murguía Galindo	Primaria Urbana	161	Calle Nepal s/n	El Rocío	Manzanillo	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0056C-06DPR0399O-15-16-2015	1 de febrero de 2016	2 de Mayo del 2016	11 de abril de 2016	-	71	\$1,104,000.00	62%	#¡VALOR!	92%	Ejecución	2 de mayo de 2016
17	06DJN0015C	Miguel Hidalgo	Jardín de Niños Urbano	140	Calle Av. México s/n	Centro Historico	Manzanillo	AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0015C-17-2015	19 de enero de 2016	30 de marzo de 2016	20 de agosto de 2016	-	144	\$1,183,861.28	61%	#¡VALOR!	94%	Ejecución	1 de marzo de 2016
18	06DJN0029F	Susana Ortiz Silva	Jardín de Niños Urbano	197	Calle Juarez No. 31	Santiago	Manzanillo	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0029F-18-2015	1 de febrero de 2016	1 de Abril de 2016	11 de abril de 2016	10 de junio de 2016	71	\$1,333,328.45	94%	100%	100%	Terminada	1 de abril de 2016
19	06DJN0070W	Josefa Ortiz De Dominguez	Jardín de Niños Urbano	105	Calle San Salvador No. 60, Col. Bayardo	Col. Bayardo	Tecomán	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	C-CIEN-06DJN0070W-19-2015	1 de febrero de 2016	29 de marzo de 2016	8 de junio de 2016	8 de junio de 2016	72	\$1,202,755.29	50%	#¡VALOR!	100%	Terminada	29 de marzo de 2016
20	06DJN0041A	Ricardo Flores Magon	Jardín de Niños Urbano	160	Calle Manuel Alvarez No. 261	Madrid	Tecomán	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DJN0041A-20-2015	1 de febrero de 2016	1 de Abril de 2016	11 de abril de 2016	10 de junio de 2016	71	\$1,148,857.28	77%	100%	100%	Terminada	1 de abril de 2016
21	06DJN0003Y	Miguel Gomez Sandoval	Jardín de Niños Urbano	78	Calle Fernando Montes de Oca s/c, Col. Benito Juarez	Col. Benito Juarez	Tecomán	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0003Y-06DJN0031U-21-22-2015	1 de febrero de 2016	1 de abril de 2016	10 de junio de 2016	-	71	\$1,102,862.36	45%	#¡VALOR!	98%	Ejecución	1 de abril de 2016
22	06DJN0031U	Pablo Neruda	Jardín de Niños Urbano	153	Calle Rio Usumacinta No. 115, Col. Indeco	Col. Indeco	Tecomán	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0003Y-06DJN0031U-21-22-2015	1 de febrero de 2016	9 de marzo de 2016	18 de mayo de 2016	18 de mayo de 2016	71	\$1,092,634.50	50%	100%	100%	Terminada	9 de marzo de 2016
23	06DJN0035Q	Aniceto Castellanos	Jardín de Niños Urbano	192	Calle 18 de Julio No. 159, Col. Centro	Col. Centro	Tecomán	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	C-CIEN-06DJN0035Q-23-2015	1 de febrero de 2016	15 de Febrero de 2016	11 de abril de 2016	10 de junio de 2016	71	\$1,219,887.85	30%	100%	100%	Terminada	1 de abril de 2016
24	06DJN0030V	Lazaro Cardenas Del Rio	Jardín de Niños Urbano	157	Calle Independencia No. 315, Col. Adolfo Lopez Mateos	Col. Lopez Mateos	Villa de Álvarez	ING. HÉCTOR DUEÑAS GIL	C-CIEN-06DJN0030V-24-2015	20 de enero de 2016	20 de Enero de 2016	30 de marzo de 2016	10 de junio de 2016	71	\$1,345,838.52	74%	100%	100%	Terminada	1 de abril de 2016
25	06DUP0001D	Universidad Pedagógica Nacional	Universidad Urbana	224	Calle Gabriel León Polanco No. 262, Col. Primavera	Col. Primavera	Villa de Álvarez	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	C-CIEN-06DUP0001D-25-2015	1 de febrero de 2016	22 de febrero de 2016	20 de junio de 2016	-	141	\$2,833,288.52	73%	#¡VALOR!	87%	Ejecución	13 de mayo de 2016

Elaboró

Autorizó

\$29,142,367.03	70%		98%	7	Ejecución
				18	Terminada
				0	Rescisión
				0	Ampliación

Arq. Martha Rangel Cabrera
Enlace Estatal del Organismo Responsable de la INFE

Ing. Heliodoro Langarica Muñoz
Director General del Organismo Responsable de la INFE

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

Datos Generales									CONTRATO							Estatus de la Acción			Observaciones
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Contrato	ANTICIPOS	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato	
1	06DPR0314R	JOSE VASCONCELOS	Primaria Urbana	156	ANTONIO SALAZAR	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA)	ARMERÍA	ING. LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES	C-CIEN-06DPR0314R-06DJN0169F-1-7-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	18 de septiembre de 2016	84	\$949,264.73	\$284,779.42	30%	60%	Ejecución	Contratada
2	06DJN0067I	MARIA MONTESSORI	Jardin de Niños	122	AVENIDA MANUEL ALVAREZ	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0067I-06DPR0006L-2-116-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	11 de octubre de 2016	72	\$879,587.95	\$0.00	0%	35%	Ejecución	Contratada
3	06DPR0366X	BENITO JUAREZ	Primaria Urbana	124	INDEPENDENCIA	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0366X-3-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	11 de octubre de 2016	72	\$1,086,730.29	\$0.00	0%	30%	Ejecución	Contratada
4	06DPR0069X	IGNACIO ZARAGOZA	Primaria Urbana	145	GREGORIO TORRES QUINTERO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES COLIMENSES S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0069X-06DPR0011X-4-9-2016	27 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	18 de septiembre de 2016	84	\$1,074,948.79	\$322,484.64	30%	40%	Ejecución	Contratada
5	06DPR0076G	JUAN JOSE RIOS	Primaria Urbana	155	5 DE FEBRERO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	ELECSOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0076G-06DES0001J-5-109-2016	11 de julio de 2016	25 de julio de 2016	2 de octubre de 2016	84	\$839,080.30	\$251,724.09	30%	35%	Ejecución	Contratada
6	06DPR0383N	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	Primaria Urbana	64	DOMICILIO CONOCIDO	EL PUERTECITO	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0383N-06DJN0025J-6-59	13 de junio de 2016	15 de julio de 2016	4 de septiembre de 2016	84	\$883,585.44	\$265,075.63	30%	35%	Ejecución	Contratada
7	06DJN0169F	JOSE LEVY RHEIMS	Jardin de Niños	31	DEGOLLADO	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	ING. LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES	C-CIEN-06DPR0314R-06DJN0169F-1-7-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	18 de septiembre de 2016	84	\$771,750.75	\$231,525.23	30%	20%	Ejecución	Contratada
8	06DPR0077F	FRANCISCO J. MUJICA	Primaria Urbana	163	PROLONGACION NAYARIT	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0077F-06DPR0073J-8-107-2016	15 de agosto de 2016		25 de octubre de 2016	72	\$784,998.94	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
9	06DPR0011X	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Primaria Urbana	150	COLIMA	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES COLIMENSES S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0069X-06DPR0011X-4-9-2016	27 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	18 de septiembre de 2016	84	\$984,396.75	\$295,319.03	30%	45%	Ejecución	Contratada
10	06DJN0111F	ISaura PAMPLONA	Jardin de Niños	31	VENUSTIANO CARRANZA	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0111F-06DPR0251W-10-71-2016	27 de junio de 2016	11 de agosto de 2016	18 de septiembre de 2016	84	\$799,745.84	\$239,923.75	30%	28%	Ejecución	Contratada
11	06DJN0116A	REGINA MADRID MUNGUÍA	Jardin de Niños	67	MORELOS	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	C. NEREIDA LÓPEZ VERDE	C-CIEN-06DJN0116A-06DPR0223Z-11-104-2016	29 de agosto de 2016		8 de noviembre de 2016	72	\$1,048,986.81	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
12	06DPR0381P	DRUSO ALFONSO ESCALANTE PETRA	Primaria Urbana	129	PROFR. PABLO SILVA GARCIA	RINCON DE LOPEZ	ARMERÍA	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0381P-12-2016	1 de agosto de 2016	24 de agosto de 2016	11 de octubre de 2016	72	\$916,922.21	\$275,076.66	30%	50%	Ejecución	Contratada
13	06DJN0128F	ADELA ALCARAZ BRAVO	Jardin de Niños	22	ACASIA	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	C-CIEN-06DJN0128F-06DPR0132I-13-14-2016	27 de junio de 2016	4 de agosto de 2016	18 de septiembre de 2016	84	\$589,302.79	\$176,790.84	30%	50%	Ejecución	Contratada
14	06DPR0132I	MARIANO ABASOLO	Primaria Urbana	75	TULIPAN	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	C-CIEN-06DJN0128F-06DPR0132I-13-14-2016	27 de junio de 2016	4 de agosto de 2016	18 de septiembre de 2016	84	\$866,232.48	\$259,869.74	30%	45%	Ejecución	Contratada
15	06DPR0135F	ANICETO CASTELLANOS	Primaria Urbana	37	DOMICILIO CONOCIDO	LAS TUNAS	COLIMA								\$0.00	0%	0%	En proceso de Licitación	En proceso de licitación
16	06DPR0257Q	GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	40	DOMICILIO CONOCIDO	LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE)	COLIMA								\$0.00	0%	0%	En proceso de Licitación	En proceso de licitación
17	06DPR0128W	MACARIO ALCARAZ	Primaria Urbana	290	JUAREZ	COLIMA	COLIMA	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DPR0128W-06DPR0255S-17-47-2016	4 de julio de 2016	5 de agosto de 2016	25 de septiembre de 2016	84	\$641,537.40	\$192,461.22	30%	25%	Ejecución	Contratada
18	06DPR0259O	BALBINO DAVALOS	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	PUERTA DE ÁNZAR	COLIMA	ING. JAVIER LOPEZ MICHEL	C-CIEN-06DPR0259O-06DPR0147K-18-28-2016	13 de junio de 2016	15 de junio de 2016	4 de septiembre de 2016	84	\$1,041,036.55	\$312,310.97	30%	65%	Ejecución	Contratada
19	06DES0008C	J. JESUS REYES HEROLES	Secundaria Técnica	634	AVENIDA SOLIDARIDAD	COLIMA	COLIMA	CONSTRUCTORA ALEMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DES0008C-06DJN0112E-19-57-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	18 de septiembre de 2016	84	\$730,716.50	\$219,214.95	30%	98%	Ejecución	Contratada
20	06DPR0083Q	CRISTOBAL COLON	Primaria Urbana	328	AVENIDA NIÑOS HEROES	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0083Q-06DPR0300O-20-65-2016	27 de junio de 2016	26 de julio de 2016	18 de septiembre de 2016	84	\$1,099,815.88	\$329,944.76	30%	65%	Ejecución	Contratada
21	06DPR0219N	CONSTITUCION DE 1857	Primaria Urbana	80	FRANCISCO I. MADERO	LOS ASMOLES	COLIMA	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0219N-06DPR0191Y-21-61-2016	18 de julio de 2016	22 de agosto de 2016	27 de septiembre de 2016	72	\$859,046.43	\$257,713.93	30%	15%	Ejecución	Contratada
22	06DPR0134G	JOSE MARIA MORELOS	Primaria Urbana	376	FRANCISCO VILLA	COMALA	COMALA	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0134G-06DPR0221B-22-30-2016	29 de agosto de 2016		8 de noviembre de 2016	72	\$536,019.06	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
23	06DPR0155T	DANIEL DELGADILLO	Primaria Urbana	40	FRANCISCO I. MADERO	CARDONA	COLIMA								\$0.00	0%	0%	En proceso de Licitación	En proceso de licitación
24	06EPR0007J	BASILIO VADILLO	Primaria Urbana	375	AV. REVOLUCIÓN	COLIMA	COLIMA								\$0.00	0%	0%	En proceso de Licitación	En proceso de licitación
25	06DJN0123K	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	Jardin de Niños	26	IGNACIO ALLENDE	LOS ASMOLES	COLIMA	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	C-CIEN-06DJN0123K-06DPR0160E-25-31-2016	29 de agosto de 2016		8 de noviembre de 2016	72	\$825,335.41	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
26	06DPR0095V	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Primaria Urbana	390	16 DE SEPTIEMBRE	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	ING. JESÚS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DPR0095V-06DST0018B-26-52-2016	20 de agosto de 2016	20 de agosto de 2016	30 de octubre de 2016	72	\$690,037.36	\$0.00	0%	1%	Ejecución	Contratada
27	06DPR0258P	NIÑOS HEROES	Primaria Urbana	19	AVENIDA NIÑOS HEROES	LOS ORTICES	COLIMA	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-06DPR0258P-06DPR0022C-27-34-2016	20 de agosto de 2016		30 de octubre de 2016	72	\$745,242.61	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

Datos Generales									CONTRATO							Estatus de la Acción			Observaciones
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Contrato	ANTICIPOS	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato	
28	06DPR0147K	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	63	MANUEL ALVAREZ	ESTAPILLA	COLIMA	ING. JAVIER LOPEZ MICHEL	C-CIEN-06DPR02590-06DPR0147K-18-28-2016	13 de junio de 2016	15 de junio de 2016	4 de septiembre de 2016	84	\$1,028,152.67	\$308,445.80	30%	70%	Ejecución	Contratada
29	06DPR0162C	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DPR0162C-29-2016	1 de agosto de 2016	24 de agosto de 2016	11 de octubre de 2016	72	\$652,522.31	\$195,756.69	30%	38%	Ejecución	Contratada
30	06DPR0221B	CINCO DE FEBRERO	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	ACATITÁN	COLIMA	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0134G-06DPR0221B-22-30-2016	29 de agosto de 2016		8 de noviembre de 2016	72	\$957,891.72	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
31	06DPR0160E	AQUILES SERDÁN	Primaria Urbana	27	DOMICILIO CONOCIDO	LAS GOLONDRINAS	COLIMA	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	C-CIEN-06DJN0123K-06DPR0160E-25-31-2016	29 de agosto de 2016		8 de noviembre de 2016	72	\$801,308.15	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
32	06DPR0009I	HELIODORO SILVA PALACIO	Primaria Urbana	154	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	COLIMA	COLIMA	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0009I-06DPR0060F-32-58-2016	18 de julio de 2016	1 de agosto de 2016	27 de septiembre de 2016	72	\$909,252.67	\$272,775.80	30%	59%	Ejecución	Contratada
33	06DPR0020E	MIGUEL ALVAREZ GARCIA	Primaria Urbana	194	MARIANO AZUELA	COLIMA	COLIMA	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0020E-06DPR0138C-33-38-2016	1 de agosto de 2016		11 de octubre de 2016	72	\$930,328.67	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
34	06DPR0022C	JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ	Primaria Urbana	173	JUSTICIA SOCIAL	COLIMA	COLIMA	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-06DPR0258P-06DPR0022C-27-34-2016	20 de agosto de 2016	20 de agosto de 2016	30 de octubre de 2016	72	\$907,874.06	\$0.00	0%	10%	Ejecución	Contratada
35	06DPR0139B	IGNACIO TORRES	Primaria Urbana	33	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMUDADERO	COMALA	OC. INGENIERIA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0139B-06DPR0146L-35-42-2016	4 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	25 de septiembre de 2016	84	\$887,562.40	\$266,268.72	30%	70%	Ejecución	Contratada
36	06DPR0145M	J. CONCEPCION RIVERA	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	AGOSTO	COMALA	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0145M-06DML0011F-36-37-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	27 de septiembre de 2016	72	\$891,160.98	\$267,348.29	30%	2%	Ejecución	Contratada
37	06DML0011F	CAM COMALA	Educación Especial	12	GRISelda ALVAREZ	COMALA	COMALA	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0145M-06DML0011F-36-37-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	27 de septiembre de 2016	72	\$741,907.73	\$222,572.32	30%	5%	Ejecución	Contratada
38	06DPR0138C	BASILIO VADILLO	Primaria Urbana	26	DOMICILIO CONOCIDO	LOS COLOMOS	COMALA	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0020E-06DPR0138C-33-38-2016	1 de agosto de 2016		11 de octubre de 2016	72	\$854,943.20	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
39	06DPR0184O	GORGONIO AVALOS	Primaria Urbana	340	CLAVEL	SUCHITLÁN	COMALA	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS	C-CIEN-06DPR0184O-39-2016	13 de junio de 2016	15 de julio de 2016	4 de septiembre de 2016	84	\$948,689.08	\$284,606.72	30%	90%	Ejecución	Contratada
40	06DPR0103N	DONACIANO NIESTAS	Primaria Urbana	314	BENITO JUÁREZ	EL TRAPICHE	CUAUHTEMOC	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-06DPR0103N-06DST0016D-40-41-2016	29 de agosto de 2016		8 de noviembre de 2016	72	\$703,175.34	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
41	06DST0016D	JUANA URZUA DELGADO	Secundaria Técnica	169	ZARAGOZA	ALCARACES	CUAUHTEMOC	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-06DPR0103N-06DST0016D-40-41-2016	29 de agosto de 2016		8 de noviembre de 2016	72	\$950,228.60	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
42	06DPR0146L	VICENTE GUERRERO	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMATE	COMALA	OC. INGENIERIA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0139B-06DPR0146L-35-42-2016	4 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	25 de septiembre de 2016	84	\$785,632.98	\$235,689.89	30%	45%	Ejecución	Contratada
43	06DJN0091I	MARIA GUADALUPE MORENO NAVARRO	Jardin de Niños	69	SUSANA ORTÍZ	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0091I-06DJN0099A-43-46-2016	29 de agosto de 2016		8 de noviembre de 2016	72	\$1,006,981.55	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
44	06DPR0067Z	JESUS ALCARAZ RODRIGUEZ	Primaria Urbana	146	LAS MORAS	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0067Z-06DJN0205U-44-48	15 de agosto de 2016		25 de octubre de 2016	72	\$1,104,399.77	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
45	06DPR0293V	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	25	DOMICILIO CONOCIDO	CRUZ DE PIEDRA	COQUIMATLAN	BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0293V-06DPR0186M-45-53-2016	29 de agosto de 2016		8 de noviembre de 2016	72	\$601,374.06	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
46	06DJN0099A	JUANA URZUA DELGADO	Jardin de Niños	25	DOMICILIO CONOCIDO	JALA	COQUIMATLAN	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0091I-06DJN0099A-43-46-2016	29 de agosto de 2016		8 de noviembre de 2016	72	\$683,278.83	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
47	06DPR0255S	ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	Primaria Urbana	363	EMILIO CARRANZA	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DPR0128W-06DPR0255S-17-47-2016	4 de julio de 2016	5 de agosto de 2016	25 de septiembre de 2016	84	\$1,158,562.66	\$347,568.80	30%	60%	Ejecución	Contratada
48	06DJN0205U	JORGE HUMBERTO SILVA OCHOA	Jardin de Niños	63	GUAYMAS	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0067Z-06DJN0205U-44-48	15 de agosto de 2016		25 de octubre de 2016	72	\$966,989.64	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
50	06DPR0185N	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Primaria Urbana	312	EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	C. CARLOS ISÍAS DURÁN OROZCO	C-CIEN-06DPR0185N-06DPR0267X-50-51-2016	15 de agosto de 2016		25 de octubre de 2016	72	\$1,335,612.88	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
51	06DPR0267X	CINCO DE MAYO	Primaria Urbana	63	DOMICILIO CONOCIDO	JALA	COQUIMATLAN	C. CARLOS ISÍAS DURÁN OROZCO	C-CIEN-06DPR0185N-06DPR0267X-50-51-2016	15 de agosto de 2016		25 de octubre de 2016	72	\$942,231.32	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
52	06DST0018B	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Secundaria Técnica	159	REVOLUCIÓN	EL TRAPICHE	CUAUHTEMOC	ING. JESÚS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DPR0095V-06DST0018B-26-52-2016	20 de agosto de 2016		30 de octubre de 2016	72	\$692,620.06	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
53	06DPR0186M	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	29	DOMICILIO CONOCIDO	AGUA ZARCA	COQUIMATLAN	BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0293V-06DPR0186M-45-53-2016	29 de agosto de 2016		8 de noviembre de 2016	72	\$879,449.24	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
54	06DJN0094F	ANTONIO BARBOSA HELDT	Jardin de Niños	16	CONSTITUCION	OCOTILLO	CUAUHTEMOC	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DJN0094F-06DPR0170L-54-60-2016	20 de junio de 2016	26 de julio de 2016	11 de septiembre de 2016	84	\$702,281.45	\$210,684.44	30%	60%	Ejecución	Contratada
56	06DPR0180S	VENUSTIANO CARRANZA	Primaria Urbana	55	FRANCISCO I. MADERO	ALZADA	CUAUHTEMOC	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DPR0180S-56-2016	25 de julio de 2016	25 de julio de 2016	4 de octubre de 2016	72	\$930,067.31	\$279,020.19	30%	45%	Ejecución	Contratada
57	06DJN0112E	MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO	Jardin de Niños	121	VICTORIA	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	CONSTRUCTORA ALEMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-0606DES0008C-06DJN0112E-19-57-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	18 de septiembre de 2016	84	\$1,048,535.55	\$314,560.67	30%	70%	Ejecución	Contratada

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

Datos Generales									CONTRATO							Estatus de la Acción			Observaciones
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Contrato	ANTICIPOS	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato	
58	06DPR0060F	PRIMERO DE MAYO	Primaria Urbana	52	AQUILES SERDAN	OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0009I-06DPR0060F-32-58-2016	18 de julio de 2016	1 de agosto de 2016	27 de septiembre de 2016	72	\$849,190.06	\$254,757.02	30%	35%	Ejecución	Contratada
59	06DJN0025J	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	Jardín de Niños	38	ADOLFO RUIZ CORTINES	CUYUTLÁN	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0383N-06DJN0025J-6-59	13 de junio de 2016	15 de julio de 2016	4 de septiembre de 2016	84	\$1,012,445.51	\$303,733.65	30%	55%	Ejecución	Contratada
60	06DPR0170L	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	24	DOMICILIO CONOCIDO	EL CÓBANO	CUAUHTÉMOC	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DJN0094F-06DPR0170L-54-60-2016	20 de junio de 2016	26 de julio de 2016	11 de septiembre de 2016	84	\$637,452.31	\$191,235.69	30%	30%	Ejecución	Contratada
61	06DPR0191Y	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	32	DOMICILIO CONOCIDO	ZINACAMILTAN (LOS CHICOS)	IXTLAHUACAN	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0219N-06DPR0191Y-21-61-2016	18 de julio de 2016	22 de agosto de 2016	27 de septiembre de 2016	72	\$853,199.89	\$255,959.97	30%	3%	Ejecución	Contratada
62	06DPR0202N	JULIAN SILVA PALACIO	Primaria Urbana	328	ALVARO OBREGÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACAN								\$0.00	0%	0%	En proceso de Licitación	En proceso de licitación
63	06DPR0311U	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	342	GENERAL LAZARO CARDENAS	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0311U-63-2016	15 de agosto de 2016	15 de agosto de 2016	13 de octubre de 2016	60	\$807,525.85	\$0.00	0%	15%	Ejecución	Contratada
64	06DPR0296S	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	132	DOMICILIO CONOCIDO	FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0296S-06DES0006E-64-92-2016	20 de junio de 2016	15 de julio de 2016	11 de septiembre de 2016	84	\$1,051,851.34	\$315,555.40	30%	45%	Ejecución	Contratada
65	06DPR0300O	5 DE MAYO	Primaria Urbana	320	ANDADOR EDUCATIVO	EL COLOMO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0083Q-06DPR0300O-20-65-2016	27 de junio de 2016	26 de julio de 2016	18 de septiembre de 2016	84	\$1,428,649.62	\$428,594.89	30%	31%	Ejecución	Contratada
66	06DPR0338A	ANICETO CASTELLANOS	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	MANUEL AVILA CAMACHO	MANZANILLO	ING. IUAN RAFAEL SANTANA GARCIA	C-CIEN-06DPR0338A-66-2016	8 de agosto de 2016		18 de octubre de 2016	72	\$784,461.70	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
67	06DPR0244M	CARLOS SEVILLA DEL RIO	Primaria Urbana	30	DOMICILIO CONOCIDO	VELADERO DE CAMOTLAN	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0244M-06DPR0313S-67-85-2016	18 de julio de 2016	29 de agosto de 2016	27 de septiembre de 2016	72	\$1,006,297.23	\$301,889.17	30%	1%	Ejecución	Contratada
68	06DPR0048K	ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	Primaria Urbana	187	ROSA MORADA FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTUA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0048K-06DPR0125Z-68-87-2016	1 de agosto de 2016		11 de octubre de 2016	72	\$880,739.52	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
69	06DPR0287K	FRANCISCO I. MADERO	Primaria Urbana	27	FRANCISCO I. MADERO	EL CHAVARIN	MANZANILLO	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0287K-69-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	27 de septiembre de 2016	72	\$811,469.54	\$243,440.86	30%	35%	Ejecución	Contratada
70	06DPR0123A	JUAN ESCUTIA	Primaria Urbana	35	DOMICILIO CONOCIDO	PUERTECTO DE LAJAS	MANZANILLO	CENTELLA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0123A-70-2016	11 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	20 de septiembre de 2016	72	\$986,162.95	\$295,848.89	30%	59%	Ejecución	Contratada
71	06DPR0251W	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	188	FRANCISCO VILLA	VENUSTIANO CARRANZA (CUALATA)	MANZANILLO	OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0111F-06DPR0251W-10-71-2016	27 de junio de 2016	11 de agosto de 2016	18 de septiembre de 2016	84	\$1,098,620.50	\$329,586.15	30%	40%	Ejecución	Contratada
72	06DPR0341O	LEONARDO B. GUTIERREZ	Primaria Urbana	46	LAZARO CARDENAS	LA CULEBRA (COLIMILLA)	MANZANILLO	ING. MARIO GARIVO BRAVO	C-CIEN-06DPR0341O-72-2016	18 de julio de 2016	29 de agosto de 2016	27 de septiembre de 2016	72	\$982,597.60	\$294,779.28	30%	3%	Ejecución	Contratada
73	06DJN0083Z	MANUEL GODINA HORTA	Jardín de Niños	57	CUITLAHUAC	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	DASE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0083Z-06DPR0339Z-73-80-2016	27 de junio de 2016	9 de agosto de 2016	18 de septiembre de 2016	84	\$966,696.01	\$290,008.80	30%	20%	Ejecución	Contratada
74	06DPR0319M	VENUSTIANO CARRANZA	Primaria Urbana	461	VENUSTIANO CARRANZA	EL COLOMO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0319M-06DJN0106U-74-83-2016	4 de julio de 2016	26 de julio de 2016	25 de septiembre de 2016	84	\$1,486,610.56	\$445,983.17	30%	30%	Ejecución	Contratada
75	06DJN0134Q	IGNACIO LOPEZ RAYON	Jardín de Niños	27	PROLONGACION CALLE PRINCIPAL	LOS CEDROS	MANZANILLO	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0134Q-75-2016	8 de agosto de 2016	8 de agosto de 2016	18 de octubre de 2016	72	\$963,218.54	\$0.00	0%	8%	Ejecución	Contratada
76	06DJN0206T	CARLOS DE LA MADRID VIRGEN	Jardín de Niños	113	FRANCISCO I. MADERO	EL COLOMO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0206T-06DPR0023B-76-91-2016	27 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	18 de septiembre de 2016	84	\$1,029,423.28	\$0.00	0%	18%	Ejecución	Contratada
77	06DJN0209Q	JARDIN DE NIÑOS	Jardín de Niños	48	HALCON	EL GARCERO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0209Q-06DPR0087M-77-102-2016	18 de julio de 2016	29 de agosto de 2016	27 de septiembre de 2016	72	\$968,288.88	\$290,486.66	30%	5%	Ejecución	Contratada
78	06DPR0121C	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	53	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	MANZANILLO	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	C-CIEN-06DPR0121C-78-2016	8 de agosto de 2016		18 de octubre de 2016	72	\$977,601.96	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
79	06DPR0205K	VEINTE DE NOVIEMBRE	Primaria Urbana	31	DOMICILIO CONOCIDO	CANOAS	MANZANILLO	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	C-CIEN-06DPR0205K-79-2016	11 de julio de 2016	11 de julio de 2016	20 de septiembre de 2016	72	\$966,224.31	\$289,867.29	30%	39%	Ejecución	Contratada
80	06DPR0339Z	PEDRO NUÑEZ	Primaria Urbana	229	INDEPENDENCIA	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	DASE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0083Z-06DPR0339Z-73-80-2016	27 de junio de 2016	9 de agosto de 2016	18 de septiembre de 2016	84	\$946,787.07	\$284,036.12	30%	25%	Ejecución	Contratada
81	06DPR0118P	LA PAZ	Primaria Urbana	43	LA PAZ	EL CHARCO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTUA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0118P-81-2016	18 de julio de 2016	12 de agosto de 2016	27 de septiembre de 2016	72	\$939,350.32	\$281,805.10	30%	20%	Ejecución	Contratada
82	06DPR0340P	VICTORIANO GUZMAN	Primaria Urbana	17	DOMICILIO CONOCIDO	CIRUELITO DE LA MARINA	MANZANILLO	DASE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0340P-82-2016	8 de agosto de 2016		18 de octubre de 2016	72	\$795,410.18	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	Datos Generales				Persona Física o Moral	CONTRATO							Estatus de la Acción	Observaciones		
				No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio		No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Contrato	ANTICIPOS			% Avance Financiero	% Avance Físico
83	06DJN0106U	ELSA BERENICE MACEDO GARCIA	Jardin de Niños	22	DOMICILIO CONOCIDO	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0319M-06DJN0106U-74-83-2016	4 de julio de 2016	26 de julio de 2016	25 de septiembre de 2016	84	\$805,187.87	\$241,556.36	30%	10%	Ejecución	Contratada
84	06DTV0024Z	IVAN DELGADO ENCISO	Telesecundaria	34	DOMICILIO CONOCIDO	LLANO DE LA MARINA	MANZANILLO	ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELESCO	C-CIEN-06DTV0024Z-06DPR0307H-84-99-2016	4 de julio de 2016	16 de agosto de 2016	25 de septiembre de 2016	84	\$980,439.40	\$294,131.82	30%	11%	Ejecución	Contratada
85	06DPR0313S	RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	Primaria Urbana	133	PEDRO NUÑEZ	MANZANILLO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0244M-06DPR0313S-87-85-2016	18 de julio de 2016	29 de agosto de 2016	27 de septiembre de 2016	72	\$908,145.24	\$272,443.57	30%	10%	Ejecución	Contratada
86	06DPR0119O	OCAMPO N. BAEZ	Primaria Urbana	90	DOMICILIO CONOCIDO	CHANDIABLO	MANZANILLO	CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0119O-86-2016	8 de agosto de 2016		18 de octubre de 2016	72	\$1,020,723.80	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
87	06DPR0125Z	MIGUEL GALINDO	Primaria Urbana	291	LAZARO CARDENAS	JALIPA	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTUA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0048K-06DPR0125Z-88-87-2016	1 de agosto de 2016		11 de octubre de 2016	72	\$1,507,878.84	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
88	06DPR0126Y	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	34	DOMICILIO CONOCIDO	EL HIJUCOLOTE	MANZANILLO	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	C-CIEN-06DPR0126Y-88-2016	8 de agosto de 2016		18 de octubre de 2016	72	\$957,182.24	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
89	06DPR0005M	MARCELINO RENTERIA	Primaria Urbana	322	LAZARO CARDENAS	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0005M-89-2016	1 de agosto de 2016	24 de agosto de 2016	11 de octubre de 2016	72	\$1,323,867.12	\$397,160.14	30%	5%	Ejecución	Contratada
90	06DPR0199Q	NIÑOS HEROES	Primaria Urbana	267	AVENIDA NIÑOS HEROES	MANZANILLO	MANZANILLO	ING. JAIME MORFIN ROBLES	C-CIEN-06DPR0199Q-90-2016	25 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	72	\$1,255,865.38	\$376,759.61	30%	40%	Ejecución	Contratada
91	06DPR0023B	J. JESUS DIAZ VIRGEN	Primaria Urbana	377	LIMON	MANZANILLO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0206T-06DPR0023B-76-91-2016	27 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	18 de septiembre de 2016	84	\$1,136,401.33	\$0.00	0%	3%	Ejecución	Contratada
92	06DES0006E	RICARDO FLORES MAGON	Secundaria Técnica	469	CALZADA DE LAS FLORES	MANZANILLO	MANZANILLO	CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0296S-06DES0006E-64-92-2016	20 de junio de 2016	15 de julio de 2016	11 de septiembre de 2016	84	\$879,678.19	\$263,903.46	30%	40%	Ejecución	Contratada
93	06DJN0108S	CARMEN G. ROBLES	Jardin de Niños	41	ELIAS ARIAS	PATICAJO	MINATITLÁN	ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCIA	C-CIEN-06DJN0108S-06DPR0371I-93-95-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	27 de septiembre de 2016	72	\$940,278.50	\$282,083.55	30%	1%	Ejecución	Contratada
94	06DPR0337B	IGANACIO ALLENDE	Primaria Urbana	39	DOMICILIO CONOCIDO	LA LOMA	MINATITLÁN	ING. JESÚS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DPR0337B-94-2016	1 de agosto de 2016	8 de agosto de 2016	11 de octubre de 2016	72	\$976,376.87	\$292,913.06	30%	28%	Ejecución	Contratada
95	06DPR0371I	J. JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	Primaria Urbana	167	AV. JUAREZ	MINATITLÁN	MINATITLÁN	ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCIA	C-CIEN-06DJN0108S-06DPR0371I-93-95-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	27 de septiembre de 2016	72	\$1,166,889.91	\$350,066.97	30%	1%	Ejecución	Contratada
96	06DPR0230J	GREGORIO VEGA	Primaria Urbana	39	DOMICILIO CONOCIDO	AGUA SALADA	MINATITLÁN	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0230J-96-2016	1 de agosto de 2016	24 de agosto de 2016	11 de octubre de 2016	72	\$925,050.67	\$277,515.20	30%	35%	Ejecución	Contratada
97	06DPR0389H	SALVADOR PEREZ MANCILLA	Primaria Urbana	163	CALLE 3	MANZANILLO	MANZANILLO	CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0389H-06DPR0277D-97-98-2016	18 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	27 de septiembre de 2016	72	\$838,589.31	\$251,576.79	30%	15%	Ejecución	Contratada
98	06DPR0277D	IGNACIO ZARAGOZA	Primaria Urbana	172	JESUS GONZALEZ ORTEGA	MANZANILLO	MANZANILLO	CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0389H-06DPR0277D-97-98-2016	18 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	27 de septiembre de 2016	72	\$770,564.06	\$231,169.22	30%	35%	Ejecución	Contratada
99	06DPR0307H	MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	Primaria Urbana	110	DOMICILIO CONOCIDO	PATICAJO	MINATITLÁN	ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELESCO	C-CIEN-06DTV0024Z-06DPR0307H-84-99-2016	4 de julio de 2016	16 de agosto de 2016	25 de septiembre de 2016	84	\$1,241,946.27	\$372,583.88	30%	12%	Ejecución	Contratada
100	06DJN0178N	ANDREA FIGUEROA MICHEL	Jardin de Niños	87	5 DE MAYO	MINATITLÁN	MINATITLÁN	JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0178N-06DPR0239A-100-101	20 de junio de 2016	4 de agosto de 2016	11 de septiembre de 2016	84	\$1,079,260.21	\$323,778.06	30%	20%	Ejecución	Contratada
101	06DPR0239A	J. GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	SAN ANTONIO	MINATITLÁN	JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0178N-06DPR0239A-100-101	20 de junio de 2016	4 de agosto de 2016	11 de septiembre de 2016	84	\$1,004,098.96	\$301,229.69	30%	25%	Ejecución	Contratada
102	06DPR0087M	SIN NOMBRE	Primaria Urbana	133	CALLE GARZA ESQUINA RUISEÑOR	EL COLOMO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0209Q-06DPR0087M-77-102-2016	18 de julio de 2016	29 de agosto de 2016	27 de septiembre de 2016	72	\$802,072.49	\$240,621.75	30%	10%	Ejecución	Contratada
103	06DPR0214S	JUAN ALDAMA	Primaria Urbana	51	PROLONGACION BENITO JUAREZ	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	RUBEN CASTILLON GORDILLO	C-CIEN-06DPR0214S-103-2016	4 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	25 de septiembre de 2016	84	\$934,645.64	\$280,393.69	30%	35%	Ejecución	Contratada
104	06DPR0223Z	CUAUHEMOC	Primaria Urbana	35	INDEPENDENCIA	CALLEJONES	TECOMAN	C. NEREIDA LÓPEZ VERDE	C-CIEN-06DJN0116A-06DPR0223Z-11-104-2016	29 de agosto de 2016		8 de noviembre de 2016	72	\$634,375.10	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
105	06DPR0321A	LEOPOLDO CARABALLO	Primaria Urbana	133	BRASIL	MADRID	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0321A-06DPR0224Z-105-110-2016	1 de agosto de 2016	29 de agosto de 2016	11 de octubre de 2016	72	\$1,044,617.67	\$0.00	0%	3%	Ejecución	Contratada
107	06DPR0073J	ALFREDO V. BONFIL	Primaria Urbana	85	LAZARO CARDENAS	COLONIA BAYARDO	TECOMAN	CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0077F-06DPR0073J-8-107-2016	15 de agosto de 2016		25 de octubre de 2016	72	\$836,229.43	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
108	06DPR0217P	MANUEL ALVAREZ	Primaria Urbana	71	DOMICILIO CONOCIDO	COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE)	TECOMAN							\$0.00	0%	0%	En proceso de Licitación	En proceso de Licitación	
109	06DES0001J	GREGORIO TORRES QUINTERO	Secundaria Técnica	612	ANDRES QUINTANA ROO	TECOMAN	TECOMAN	ELECSOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0076G-06DES0001J-5-109-2016	11 de julio de 2016	12 de julio de 2016	2 de octubre de 2016	84	\$1,285,782.19	\$385,734.66	30%	40%	Ejecución	Contratada

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

Datos Generales									CONTRATO						Estatus de la Acción			Observaciones	
No.	CTT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	ANTICIPOS	% Avance Financiero	% Avance Físico		Estatus de contrato
110	06DPR0224Z	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	242	IGNACIO ZARAGOZA	CALERAS	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0321A-06DPR0224Z-105-110-2016	1 de agosto de 2016	16 de agosto de 2016	11 de octubre de 2016	72	\$1,018,567.26	\$0.00	0%	7%	Ejecución	Contratada
111	06DPR0243N	FRANCISCO JAVIER MINA	Primaria Urbana	117	NIÑOS HEROES	EL HORMIGUERO	TECOMAN	CONSTRUCCIONES, COLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0243N-06DPR0232H-111-112-2016	20 de agosto de 2016		30 de octubre de 2016	72	\$874,133.57	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
112	06DPR0232H	CUAUHTEMOC	Primaria Urbana	405	PROGRESO	TECOMAN	TECOMAN	CONSTRUCCIONES, COLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0243N-06DPR0232H-111-112-2016	20 de agosto de 2016		30 de octubre de 2016	72	\$754,918.66	\$0.00	0%	0%	Por Iniciar	Contratada
114	06DJN0167H	MA. CONCEPCÓN BARBOSA DE ANGUIANO	Jardin de Niños	40	AV. 5 DE MAYO	EL HORMIGUERO	TECOMAN								\$0.00	0%	0%	En proceso de Licitación	En proceso de licitación
116	06DPR0006L	15 DE MAYO	Primaria Urbana	276	CARLOS VIRGEN BANDA	TECOMAN	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0067I-06DPR0006L-2-116-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	11 de octubre de 2016	72	\$1,248,493.47	\$0.00	0%	8%	Ejecución	Contratada

111 TOTAL DE PLANTELES

Elaboró

Autorizó

\$97,029,870.53	\$17,652,702.78	18.19%	20.51%	73	Ejecución
				0	Terminada
				0	Rescisión
				0	Ampliación

Arq. Martha Rangel Cabrera
 Enlace Estatal del Organismo Responsable de la INFE

Ing. Heliodoro Langarica Muñoz
 Director General del Organismo Responsable de la INFE