

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

Datos Generales								CONTRATO							Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Terminación	Fecha de Terminación Real	Plazo (Días)	Monto Contrato	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato	Fecha de pago de anticipos
1	06DJN0021N	Rosaura Zapata	Jardín de Niños Urbano	112	Pimentel Llerenas s/n, Col. Centro	Colima	Colima	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DJN0021N-1-2015	28 de diciembre de 2015	28 de diciembre de 2015	7 de marzo de 2016	19 de marzo de 2016	71	\$1,125,223.99	77%	100%	Terminada	8 de enero de 2016
2	06EPR0045M	Benjamín Amador Cisneros	Primaria Urbana	199	Anselmo Villaseñor No. 18	Salahua	Manzanillo	AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	C-CIEN-06EPR0045M-2-2015	28 de diciembre de 2015	28 de diciembre de 2015	7 de marzo de 2016	29 de febrero de 2016	71	\$817,514.01	88%	100%	Terminada	8 de enero de 2016
3	06DPR0271J	Marina Nacional	Primaria Urbana	295	Aldama No. 88, Col. Libertad	Col. Libertad	Manzanillo	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	C-CIEN-06DPR0271J-3-2015	11 de enero de 2016	18 de enero de 2016	26 de marzo de 2016	5 de abril de 2016	79	\$1,105,769.23	86%	100%	Terminada	8 de enero de 2016
4	06DPR0295T	Pablo Reyes Ávalos	Primaria Urbana	277	Calle Puebla No. 69, Col. 16 de Septiembre	Col. 16 de Septiembre	Manzanillo	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0295T-4-2015	11 de enero de 2016	11 de enero de 2016	21 de marzo de 2016	18 de marzo de 2016	71	\$913,461.53	82%	100%	Terminada	8 de enero de 2016
5	06EBP0001O	Centro de Estudios de Bachillerato	Bachillerato Urbano	610	Calle Av. de los Maestros s/n, Col. Centro	Col. Centro	Colima	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06EBP0001O-5-2015	11 de enero de 2016	11 de enero de 2016	4 de abril de 2016	4 de abril de 2016	85	\$875,967.05	83%	100%	Terminada	8 de enero de 2016
6	06DJN0019Z	Mercedes Guzmán González	Jardín de Niños Urbano	147	Aldama No. 8, Col. Centro	Col. Centro	Comala	MARIANO FLORES GUZMÁN	C-CIEN-06DJN0019Z-06DJN0076Q-6-7-2015	19 de enero de 2016	19 de Enero de 2016	29 de marzo de 2016	29 de abril de 2016	71	\$851,953.24	80%	100%	Terminada	19 de febrero de 2016
7	06DJN0076Q	Enriqueta Velazquez León	Jardín de Niños Urbano	82	Tepehuaje No. 7, Col. Centro	Cofradía de Suchitlán	Comala	MARIANO FLORES GUZMÁN	C-CIEN-06DJN0019Z-06DJN0076Q-6-7-2015	19 de enero de 2016	25 de Enero de 2016	29 de marzo de 2016	29 de abril de 2016	71	\$1,114,709.08	73%	100%	Terminada	19 de febrero de 2016
8	06DJN0005W	Jose Juan Ortega	Jardín de Niños Urbano	207	Cedro No. 63, Col. Centro	Suchitlán	Comala	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	C-CIEN-06DJN0005W-8-2015	19 de enero de 2016	19 de Enero de 2016	29 de marzo de 2016	28 de abril de 2016	71	\$1,234,590.20	98%	100%	Terminada	19 de febrero de 2016
9	06DJN0022M	Soledad Zamudio Orozco	Jardín de Niños Urbano	89	Hacienda San Joaquin s/n, Col. Centro	El Trapiche	Cuauhtémoc	PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0022M-06DJN0039M-9-10-2015	19 de enero de 2016	29 de marzo de 2016	21 de junio de 2016	21 de junio de 2016	85	\$1,136,701.16	42%	100%	Terminada	29 de marzo de 2016
10	06DJN0039M	Margarita Maza De Juarez	Jardín de Niños Urbano	49	Miguel Hidalgo No. 35	Alcaraces	Cuauhtémoc	PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0022M-06DJN0039M-9-10-2015	19 de enero de 2016	23 de Febrero de 2016	12 de abril de 2016	21 de junio de 2016	85	\$1,025,018.68	88%	100%	Terminada	29 de marzo de 2016
11	06DJN0014D	Soledad Herrera	Jardín de Niños Urbano	194	Hipolito Macías No. 2, Col. Centro	Quesería	Cuauhtémoc	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DJN0014D; 06DJN001G-11-12-2015	19 de enero de 2016	19 de Enero de 2016	29 de marzo de 2016	29 de abril de 2016	71	\$1,104,000.00	97%	100%	Terminada	1 de abril de 2016
12	06DJN0011G	Niños Heroes De Chapultepec	Jardín de Niños Urbano	79	Calle Miguel Hidalgo No. 140, Col. Centro	Col. Centro	Ixtlahuacán	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DJN0014D; 06DJN001G-11-12-2015	19 de enero de 2016	3 de marzo de 2016	26 de mayo de 2016	10 de junio de 2016	85	\$1,137,431.75	97%	100%	Terminada	3 de marzo de 2016
13	06DJN0061O	Amado Nervo	Jardín de Niños Urbano	76	Calle Av. José María Morelos No. 25	Jalipa	Manzanillo	AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0061O-06DJN0059Z-13-14-2015	19 de enero de 2016	30 de marzo de 2016	20 de agosto de 2016	20 de agosto de 2016	144	\$928,897.09	76%	100%	Ejecución	19 de febrero de 2016
14	06DJN0059Z	Ma. Jesus Llerenas Silva	Jardín de Niños Urbano	60	Laguna de Cuyutlan No. 37	El Naranjo	Manzanillo	AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0061O-06DJN0059Z-13-14-2015	19 de enero de 2016	30 de marzo de 2016	20 de agosto de 2016	20 de agosto de 2016	144	\$1,161,197.63	57%	100%	Ejecución	19 de febrero de 2016
15	06DJN0056C	Juan Escutia	Jardín de Niños Urbano	166	Calle Av. López Mateos No. 289	El Colomo	Manzanillo	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0056C-06DPR0399O-15-16-2015	1 de febrero de 2016	29 de marzo de 2016	7 de junio de 2016	7 de junio de 2016	71	\$1,042,618.34	96%	100%	Terminada	29 de marzo de 2016
16	06DPR0399O	Manuel Murguía Galindo	Primaria Urbana	161	Calle Nepal s/n	El Rocio	Manzanillo	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0056C-06DPR0399O-15-16-2015	1 de febrero de 2016	2 de Mayo del 2016	11 de julio de 2016	11 de julio de 2016	71	\$1,104,000.00	99%	100%	Terminada	2 de mayo de 2016
17	06DJN0015C	Miguel Hidalgo	Jardín de Niños Urbano	140	Calle Av. México s/n	Centro Historico	Manzanillo	AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0015C-17-2015	19 de enero de 2016	30 de marzo de 2016	20 de agosto de 2016	20 de agosto de 2016	144	\$1,183,861.28	75%	100%	Ejecución	1 de marzo de 2016
18	06DJN0029F	Susana Ortiz Silva	Jardín de Niños Urbano	197	Calle Juarez No. 31	Santiago	Manzanillo	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0029F-18-2015	1 de febrero de 2016	1 de Abril de 2016	11 de abril de 2016	10 de junio de 2016	71	\$1,333,328.45	94%	100%	Terminada	1 de abril de 2016
19	06DJN0070W	Josefa Ortiz De Dominguez	Jardín de Niños Urbano	105	Calle San Salvador No. 60, Col. Bayardo	Col. Bayardo	Tecomán	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	C-CIEN-06DJN0070W-19-2015	1 de febrero de 2016	29 de marzo de 2016	8 de junio de 2016	8 de junio de 2016	72	\$1,202,755.29	83%	100%	Terminada	29 de marzo de 2016
20	06DJN0041A	Ricardo Flores Magon	Jardín de Niños Urbano	160	Calle Manuel Alvarez No. 261	Madrid	Tecomán	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DJN0041A-20-2015	1 de febrero de 2016	1 de Abril de 2016	11 de abril de 2016	10 de junio de 2016	71	\$1,148,857.28	77%	100%	Terminada	1 de abril de 2016
21	06DJN0003Y	Miguel Gomez Sandoval	Jardín de Niños Urbano	78	Calle Fernando Montes de Oca s/c, Col. Benito Juarez	Col. Benito Juarez	Tecomán	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0003Y-06DJN0031U-21-22-2015	1 de febrero de 2016	1 de abril de 2016	10 de junio de 2016	10 de junio de 2016	71	\$1,102,862.36	70%	100%	Ejecución	1 de abril de 2016
22	06DJN0031U	Pablo Neruda	Jardín de Niños Urbano	153	Calle Rio Usumacinta No. 115, Col. Indeco	Col. Indeco	Tecomán	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0003Y-06DJN0031U-21-22-2015	1 de febrero de 2016	9 de marzo de 2016	18 de mayo de 2016	18 de mayo de 2016	71	\$1,092,634.50	70%	100%	Terminada	9 de marzo de 2016
23	06DJN0035Q	Aniceto Castellanos	Jardín de Niños Urbano	192	Calle 18 de Julio No. 159, Col. Centro	Col. Centro	Tecomán	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	C-CIEN-06DJN0035Q-23-2015	1 de febrero de 2016	15 de Febrero de 2016	11 de abril de 2016	10 de junio de 2016	71	\$1,219,887.85	75%	100%	Terminada	1 de abril de 2016
24	06DJN0030V	Lazaro Cardenas Del Rio	Jardín de Niños Urbano	157	Calle Independencia No. 315, Col. Adolfo Lopez Mateos	Col. Lopez Mateos	Villa de Álvarez	ING. HÉCTOR DUEÑAS GIL	C-CIEN-06DJN0030V-24-2015	20 de enero de 2016	20 de Enero de 2016	30 de marzo de 2016	10 de junio de 2016	71	\$1,345,838.52	74%	100%	Terminada	1 de abril de 2016
25	06DUP0001D	Universidad Pedagógica Nacional	Universidad Urbana	224	Calle Gabriel León Polanco No. 262, Col. Primavera	Col. Primavera	Villa de Álvarez	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	C-CIEN-06DUP0001D-25-2015	1 de febrero de 2016	22 de febrero de 2016	20 de junio de 2016	30 de septiembre de 2016	141	\$2,833,288.52	73%	100%	Ejecución	13 de mayo de 2016

Elaboró

Autorizó

\$29,142,367.03	80%	100%	5	Ejecución
			20	Terminada
			0	Rescisión
			0	Ampliación

Arq. Martha Rangel Cabrera
Enlace Estatal del Organismo Responsable de la INFE

Ing. Heliodoro Langarica Muñoz
Director General del Organismo Responsable de la INFE